Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Алматинской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Миялы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13/04 от 07.10.2024г.

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурное строительство работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	2	6101-0201-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м³	7,3	5621,00 5621,00	0,00 0,00	41033,00 41033,00	0,00 0,00			41033,00	
2	3	6101-0206-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	21,9	2389,00 2389,00	0,00 0,00	52319,00 52319,00	0,00 0,00			52319,00	
3	4	6101-0107-0501 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	21,9	233,00 233,00	0,00 0,00	5103,00 5103,00	0,00 0,00			5103,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**98455,00** **98455,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**98455,00**	
			Раздел 2: Фундаменты **Подраздел 1: Монолитный ростверк (л.6 АС)**										
4	8	6101-0108-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство оснований под фундаменты щебеночное	м³	14,6	2324,00 2324,00	0,00 0,00	33930,00 33930,00	0,00 0,00			33930,00	
5	7	6103-0701-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство бетонной подготовки	м³	14,6	3366,00 3366,00	0,00 0,00	49144,00 49144,00	0,00 0,00			49144,00	
6	9	6103-0101-0210 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	37,9	8200,00 8200,00	0,00 0,00	310780,00 310780,00	0,00 0,00			310780,00	
7	13	6111-0401-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	240,9725	743,00 743,00	0,00 0,00	179043,00 179043,00	0,00 0,00			179043,00	
			Итого по подразделу 1: Монолитный ростверк (л.6 АС)					**572897,00** **572897,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**572897,00**	
			Подраздел 2: Приямок ПР-1 (л.8 АС)										
8	14	6101-0108-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство оснований под фундаменты щебеночное 100мм	м³	0,09	2324,00 2324,00	0,00 0,00	209,00 209,00	0,00 0,00			209,00	
9	16	6103-0101-0212 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м³	0,46	12334,00 12334,00	0,00 0,00	5674,00 5674,00	0,00 0,00			5674,00	
10	18	6103-0701-0807 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0191	647700,00 647700,00	0,00 0,00	12371,00 12371,00	0,00 0,00			12371,00	
11	22	1108-0201-0703 ***РСНБ РК 2022***	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	133416,00 133416,00	0,00 0,00	4923,00 4923,00	0,00 0,00			4923,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	24	6111-0401-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6,08	743,00	0,00	4517,00	0,00			4517,00	
				м² поверхности		743,00	0,00	4517,00	0,00				
			Итого по подразделу 2: Приямок ПР-1 (л.8 АС)					**27694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27694,00**	
								27694,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Подраздел 3: Фундаментные блоки (л.9 АС)										
13	25	6104-0202-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т		7	1072,00	0,00	7504,00	0,00			7504,00	
				шт.		1072,00	0,00	7504,00	0,00				
14	26	6104-0202-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т		3	1240,00	0,00	3720,00	0,00			3720,00	
				шт.		1240,00	0,00	3720,00	0,00				
15	27	6104-0202-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т		41	1887,00	0,00	77367,00	0,00			77367,00	
				шт.		1887,00	0,00	77367,00	0,00				
16	29	6105-0401-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,0519	177887,00	0,00	9232,00	0,00			9232,00	
				т		177887,00	0,00	9232,00	0,00				
17	31	6103-0701-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монолитные заделки/Устройство бетонной подготовки		0,1	3366,00	0,00	337,00	0,00			337,00	
				м³		3366,00	0,00	337,00	0,00				
18	33	6111-0401-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		485,52	743,00	0,00	360741,00	0,00			360741,00	
				м² поверхности		743,00	0,00	360741,00	0,00				
			Итого по подразделу 3: Фундаментные блоки (л.9 АС)					**458901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458901,00**	
								458901,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					**1059492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1059492,00**	
								1059492,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 3: Стены и перегородки (л.12 АС)										
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен										
19	34	6105-0201-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		86,37	17160,00	0,00	1482109,00	0,00			1482109,00	
				м³		17160,00	0,00	1482109,00	0,00				
20	37	6105-0201-0503 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича		208,916667	4663,00	0,00	974178,00	0,00			974178,00	
				м²		4663,00	0,00	974178,00	0,00				
21	40	6103-0701-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство бетонной подготовки		9,19	3366,00	0,00	30934,00	0,00			30934,00	
				м³		3366,00	0,00	30934,00	0,00				
22	42	6111-0401-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой		25,9	321,00	0,00	8314,00	0,00			8314,00	
				м² поверхности		321,00	0,00	8314,00	0,00				
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					**2495535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2495535,00**	
								2495535,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Подраздел 2: Перемычки АС 14										
23	43	6103-0401-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство железобетонной перемычки		0,4077	39793,00	0,00	16224,00	0,00			16224,00	
				м³		39793,00	0,00	16224,00	0,00				
24	46	6103-0401-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство железобетонной перемычки		1,15	39793,00	0,00	45762,00	0,00			45762,00	
				м³		39793,00	0,00	45762,00	0,00				
			Итого по подразделу 2: Перемычки АС 14					**61986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61986,00**	
								61986,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Подраздел 3: Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050(АС 15)										
25	49	6103-0401-0204 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом		8,7	6669,00	0,00	58020,00	0,00			58020,00	
				м³		6669,00	0,00	58020,00	0,00				
26	50	6103-0401-0202 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование армированного пояса железобетонного		0,6524	47433,00	0,00	30945,00	0,00			30945,00	
				т		47433,00	0,00	30945,00	0,00				
			Итого по подразделу 3: Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050(АС 15)					**88965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88965,00**	
								88965,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Подраздел 4: Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000(АС 18)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	53	6103-0401-0204 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетонопасосом	$м^3$	12,3	6669,00 6669,00	0,00 0,00	82029,00 82029,00	0,00 0,00			82029,00	
28	54	6103-0401-0202 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование армированного пояса железобетонного	т	2,37306	47433,00 47433,00	0,00 0,00	112561,00 112561,00	0,00 0,00			112561,00	
			Итого по подразделу 4: Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000(АС 18)					**194590,00** **194590,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**194590,00**	
			Подраздел 5: Монолитный пояс Мп-3(АС 30)										
29	57	6103-0401-0204 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетонопасосом	$м^3$	2,397	6669,00 6669,00	0,00 0,00	15986,00 15986,00	0,00 0,00			15986,00	
30	58	6103-0401-0202 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,24	47433,00 47433,00	0,00 0,00	11384,00 11384,00	0,00 0,00			11384,00	
			Итого по подразделу 5: Монолитный пояс Мп-3(АС 30)					**27370,00** **27370,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**27370,00**	
			Подраздел 6: Обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20)										
31	61	6103-0101-0304 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	2	-9476,00 -9476,00	0,00 0,00	-18952,00 -18952,00	0,00 0,00			-18952,00	
32	62	6103-0301-0402 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,00844	-78674,00 -78674,00	0,00 0,00	-664,00 -664,00	0,00 0,00			-664,00	
			Итого по подразделу 6: Обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20)					**-19616,00** **-19616,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-19616,00**	
			Подраздел 7: Узлы крепления перегородок АС 21										
33	65	6105-0401-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,59355	177887,00 177887,00	0,00 0,00	283472,00 283472,00	0,00 0,00			283472,00	
34	67	6103-0701-0807 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,105	647700,00 647700,00	0,00 0,00	68009,00 68009,00	0,00 0,00			68009,00	
			Итого по подразделу 7: Узлы крепления перегородок АС 21					**351481,00** **351481,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**351481,00**	
			Подраздел 8: Сердечники монолитные (АС 12,31,32)										
35	69	6103-0201-0112 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	$м^3$	9,72	9045,00 9045,00	0,00 0,00	87917,00 87917,00	0,00 0,00			87917,00	
36	70	6105-0401-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,6362	177887,00 177887,00	0,00 0,00	291059,00 291059,00	0,00 0,00			291059,00	
37	73	6103-0201-0112 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	$м^3$	3,52	9045,00 9045,00	0,00 0,00	31838,00 31838,00	0,00 0,00			31838,00	
38	74	6105-0401-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,58	177887,00 177887,00	0,00 0,00	103174,00 103174,00	0,00 0,00			103174,00	
39	77	6103-0201-0112 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	$м^3$	0,85	9045,00 9045,00	0,00 0,00	7688,00 7688,00	0,00 0,00			7688,00	
40	78	6105-0401-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0918	177887,00 177887,00	0,00 0,00	16330,00 16330,00	0,00 0,00			16330,00	
41	81	6103-0201-0112 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения, диаметр до 0,5 м	$м^3$	0,18	9045,00 9045,00	0,00 0,00	1628,00 1628,00	0,00 0,00			1628,00	
42	82	6105-0401-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0232	177887,00 177887,00	0,00 0,00	4127,00 4127,00	0,00 0,00			4127,00	
			Итого по подразделу 8: Сердечники монолитные (АС 12,31,32)					**543761,00** **543761,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**543761,00**	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки (л.12 АС)					**3744072,00** **3744072,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**3744072,00**	
			Раздел 4: Плиты покрытия АС 19										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	85	6104-0401-0106 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м²		36	2455,00	0,00	88380,00	0,00			88380,00	
				шт.		2455,00	0,00	88380,00	0,00				
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия АС 19					**88380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88380,00**	
								88380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 5: Крыльцо КР-1 (л.22 АС)										
44	88	6109-0102-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		1,06	8449,00	0,00	8956,00	0,00			8956,00	
				м³		8449,00	0,00	8956,00	0,00				
45	92	6103-0101-0211 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		2,12	5333,00	0,00	11306,00	0,00			11306,00	
				м³		5333,00	0,00	11306,00	0,00				
46	94	6106-0302-0112 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,92404	18897,00	0,00	17462,00	0,00			17462,00	
				т конструкций		18897,00	0,00	17462,00	0,00				
47	95	6106-0302-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,0069	174957,00	0,00	1207,00	0,00			1207,00	
				т конструкций		174957,00	0,00	1207,00	0,00				
48	99	6111-0501-0205 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		25,13538	114,00	0,00	2865,00	0,00			2865,00	
				м²		114,00	0,00	2865,00	0,00				
49	100	6111-0501-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		25,13538	133,00	0,00	3343,00	0,00			3343,00	
				м²		133,00	0,00	3343,00	0,00				
50	101	6107-0101-0214 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка стропилы с изготовлением		0,096	63785,00	0,00	6123,00	0,00			6123,00	
				м³		63785,00	0,00	6123,00	0,00				
51	102	6107-0115-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		0,096	2369,00	0,00	227,00	0,00			227,00	
				м³		2369,00	0,00	227,00	0,00				
52	106	6106-0401-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м		12	982,00	0,00	11784,00	0,00			11784,00	
				м² покрытия		982,00	0,00	11784,00	0,00				
53	108	6110-0301-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа		4,8	1304,00	0,00	6259,00	0,00			6259,00	
				м		1304,00	0,00	6259,00	0,00				
54	110	6113-0301-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой		10,86	4365,00	0,00	46094,00	0,00			46094,00	
				м²		4365,00	0,00	46094,00	0,00				
55	112	6112-0401-0110 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями		12,24	1029,00	0,00	12595,00	0,00			12595,00	
				м²		1029,00	0,00	12595,00	0,00				
			Итого по разделу 5: Крыльцо КР-1 (л.22 АС)					**128221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128221,00**	
								128221,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 6: Крыльцо КР-2 (л.25 АС)										
56	115	6109-0102-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		1,16	8449,00	0,00	9801,00	0,00			9801,00	
				м³		8449,00	0,00	9801,00	0,00				
57	119	6103-0101-0211 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		2,32	5333,00	0,00	12373,00	0,00			12373,00	
				м³		5333,00	0,00	12373,00	0,00				
58	121	6106-0302-0112 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,25756	18897,00	0,00	4867,00	0,00			4867,00	
				т конструкций		18897,00	0,00	4867,00	0,00				
59	122	6106-0302-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,00483	174957,00	0,00	845,00	0,00			845,00	
				т конструкций		174957,00	0,00	845,00	0,00				
60	127	6111-0501-0205 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		7,08453	114,00	0,00	808,00	0,00			808,00	
				м²		114,00	0,00	808,00	0,00				
61	128	6111-0501-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		7,08453	133,00	0,00	942,00	0,00			942,00	
				м²		133,00	0,00	942,00	0,00				
62	129	6107-0101-0214 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка стропилы с изготовлением		0,11	63785,00	0,00	7016,00	0,00			7016,00	
				м³		63785,00	0,00	7016,00	0,00				
63	130	6107-0115-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		0,11	2369,00	0,00	261,00	0,00			261,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		2369,00	0,00	261,00	0,00				
64	134	6106-0401-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м		7,7	982,00	0,00	7561,00	0,00			7561,00	
				$м^2$ покрытия		982,00	0,00	7561,00	0,00				
65	136	6110-0301-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа		4,8	1304,00	0,00	6259,00	0,00			6259,00	
				м		1304,00	0,00	6259,00	0,00				
66	138	6113-0301-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой		11,6	4365,00	0,00	50634,00	0,00			50634,00	
				$м^2$		4365,00	0,00	50634,00	0,00				
67	140	6112-0401-0110 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями		7,11	1029,00	0,00	7316,00	0,00			7316,00	
				$м^2$		1029,00	0,00	7316,00	0,00				
			Итого по разделу 6: Крыльцо КР-2 (л.25 АС)					**108683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108683,00**	
								108683,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 7: Металлическая колонна Мк-1 АС 26										
68	143	6106-0302-0112 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,21608	18897,00	0,00	4083,00	0,00			4083,00	
				1 конструкция		18897,00	0,00	4083,00	0,00				
69	145	6103-0701-0807 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,0276	647700,00	0,00	17877,00	0,00			17877,00	
				т		647700,00	0,00	17877,00	0,00				
70	146	6111-0501-0205 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		5,83416	114,00	0,00	665,00	0,00			665,00	
				$м^2$		114,00	0,00	665,00	0,00				
71	147	6111-0501-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		5,83416	133,00	0,00	776,00	0,00			776,00	
				$м^2$		133,00	0,00	776,00	0,00				
			Итого по разделу 7: Металлическая колонна Мк-1 АС 26					**23401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23401,00**	
								23401,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 8: Металлическая колонна Мк-2 АС 27										
72	149	6106-0302-0112 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,19458	18897,00	0,00	3677,00	0,00			3677,00	
				1 конструкций		18897,00	0,00	3677,00	0,00				
73	151	6103-0701-0807 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,0144	647700,00	0,00	9327,00	0,00			9327,00	
				т		647700,00	0,00	9327,00	0,00				
74	152	6111-0501-0205 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		5,25366	114,00	0,00	599,00	0,00			599,00	
				$м^2$		114,00	0,00	599,00	0,00				
75	153	6111-0501-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		5,25366	133,00	0,00	699,00	0,00			699,00	
				$м^2$		133,00	0,00	699,00	0,00				
			Итого по разделу 8: Металлическая колонна Мк-2 АС 27					**14302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14302,00**	
								14302,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 9: Венканалы АС 28										
76	155	6105-0201-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кладка одноэтажных наружных стен из кирпича одноэтажных простых		4,2	17160,00	0,00	72072,00	0,00			72072,00	
				$м^3$		17160,00	0,00	72072,00	0,00				
77	158	6105-0401-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,0774	177887,00	0,00	13768,00	0,00			13768,00	
				т		177887,00	0,00	13768,00	0,00				
78	160	6106-0302-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,0724	174957,00	0,00	12667,00	0,00			12667,00	
				1 конструкций		174957,00	0,00	12667,00	0,00				
79	162	6111-0201-0506 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее		35,04	4207,00	0,00	147413,00	0,00			147413,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		4207,00	0,00	147413,00	0,00				
80	164	6112-0202-0117 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство каркаса при оштукатуривании колонна		35,04	1112,00	0,00	38964,00	0,00			38964,00	
				$м^2$		1112,00	0,00	38964,00	0,00				
81	167	6103-0701-0807 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Пластина 30х4/Установка детали закладной, вес до 4 кг		0,0414	647700,00	0,00	26815,00	0,00			26815,00	
				т		647700,00	0,00	26815,00	0,00				
82	168	6112-0201-0401 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена гладкая		35,04	5045,00	0,00	176777,00	0,00			176777,00	
				$м^2$		5045,00	0,00	176777,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	170	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа		62,413793	1304,00	0,00	81388,00	0,00			81388,00	
				м		1304,00	0,00	81388,00	0,00				
			Подраздел 1: Узлы крепления перегородок АС 28										
84	172	6105-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,082075	177887,00	0,00	14600,00	0,00			14600,00	
				т		177887,00	0,00	14600,00	0,00				
85	174	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка деталей закладных, вес до 4 кг		0,01216	647700,00	0,00	7876,00	0,00			7876,00	
				т		647700,00	0,00	7876,00	0,00				
			Итого по подразделу 1: Узлы крепления перегородок АС 28					**22476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22476,00**	
								22476,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по разделу 9: Вентканалы АС 28					**592340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592340,00**	
								592340,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 10: Стремянки АС 29										
86	176	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением		0,14904	99629,00	0,00	14849,00	0,00			14849,00	
				1 конструкция		99629,00	0,00	14849,00	0,00				
87	178	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической грунтованной эмалями ПФ-115		4,02408	133,00	0,00	535,00	0,00			535,00	
				$м^2$		133,00	0,00	535,00	0,00				
			Итого по разделу 10: Стремянки АС 29					**15384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15384,00**	
								15384,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**5872730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5872730,00**	
								5872730,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			СМР									**5 872 730**	
			НДС	**%**	**12,00**			**704 728**					
			Итого с НДС									**6 577 458**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Девятка"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рузбакиев Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сатыбалдиева О.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма согласно 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Алматинской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Миялы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13/04** от **07.10.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фасады АР 3										
1	1	1115-0213-0101 ***РСНБ РК 2022***	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	382,38	3513,00 3502,00	10,00 2,00	1343301,00 1339095,00	3824,00 765,00			1343301,00	
2	6	6112-0201-0702 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	347,656	1068,00 1065,00	3,00 1,00	371297,00 370254,00	1043,00 348,00			371297,00	
3	8	6112-0201-0502 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором прямолинейный, ширина до 200 мм	$м^2$	13,46	1989,00 1989,00	0,00 0,00	26772,00 26772,00	0,00 0,00			26772,00	
4	10	6112-0201-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стен	$м^2$	51,82	1191,00 1169,00	22,00 10,00	61718,00 60578,00	1140,00 518,00			61718,00	
5	12	6112-0303-0113 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности акриловыми составами	$м^2$	399,476	219,00 219,00	0,00 0,00	87485,00 87485,00	0,00 0,00			87485,00	
			Итого по разделу 1: Фасады АР 3					**1890573,00** **1884184,00**	**6007,00** **1631,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1890573,00**	
			Раздел 2: Кровля АР 21										
6	14	6111-0402-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282,73	308,00 298,00	11,00 2,00	87081,00 84254,00	3110,00 565,00			87081,00	
7	15	6111-0402-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	811,00 789,00	23,00 5,00	229294,00 223074,00	6503,00 1414,00			229294,00	
8	16	6111-0402-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	633,00 610,00	23,00 5,00	178968,00 172465,00	6503,00 1414,00			178968,00	
9	18	6106-0401-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	282,73	628,00 553,00	75,00 19,00	177554,00 156350,00	21205,00 5372,00			177554,00	
10	20	6110-0302-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	282,73	803,00 789,00	13,00 2,00	227032,00 223074,00	3675,00 565,00			227032,00	
11	22	6111-0403-0503 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство тепло- и звукоизоляции насыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	52,30505	6314,00 5509,00	805,00 205,00	330254,00 288149,00	42106,00 10723,00			330254,00	
12	24	6110-0302-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	282,73	388,00 338,00	49,00 10,00	109699,00 95563,00	13853,00 2827,00			109699,00	
13	25	6110-0302-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201		282,73	70,00	26,00	19791,00	7351,00			19791,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		44,00	5,00	12440,00	1414,00				
14	26	6103-0701-0810 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Армирование слоя подстилающего и набетонки		1,41365	21361,00	745,00	30197,00	1053,00			30197,00	
				т		20616,00	227,00	29144,00	321,00				
15	28	6111-0402-0304 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой		282,73	165,00	4,00	46650,00	1131,00			46650,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		161,00	1,00	45520,00	283,00				
16	30	6110-0101-0207 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумнополимерной		282,73	471,00	25,00	133166,00	7068,00			133166,00	
				$м^2$ кровли		446,00	3,00	126098,00	848,00				
17	33	6112-0401-0202 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив		355,12	655,00	1,00	232604,00	355,00			232604,00	
				м		653,00	0,00	231893,00	0,00				
			Итого по разделу 2: Кровля АР 21					**1802290,00**	**113913,00**	**0,00**	**0,00**	**1802290,00**	
								1688024,00	**25746,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 3: Подпольные каналы										
18	34	6103-0101-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство подпольного канала		0,89	5443,00	616,00	4844,00	548,00			4844,00	
				$м^3$		4827,00	115,00	4296,00	102,00				
19	35	6103-0701-0808 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка детали закладной, вес до 20 кг		0,00816	107614,00	704,00	878,00	6,00			878,00	
				т		106910,00	215,00	872,00	2,00				
20	37	6111-0401-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,087	426,00	7,00	1315,00	22,00			1315,00	
				$м^2$ поверхности		419,00	1,00	1293,00	3,00				
21	38	6103-0101-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство подпольного канала		14,7	5443,00	616,00	80012,00	9056,00			80012,00	
				$м^3$		4827,00	115,00	70957,00	1691,00				
22	39	6103-0701-0808 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка детали закладной, вес до 20 кг		0,2756	107614,00	704,00	29658,00	194,00			29658,00	
				т		106910,00	215,00	29464,00	59,00				
23	41	6104-0903-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		1,216	7501,00	1252,00	9121,00	1522,00			9121,00	
				$м^3$		6249,00	331,00	7599,00	402,00				
24	43	6111-0401-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		79,9595	426,00	7,00	34063,00	560,00			34063,00	
				$м^2$ поверхности		419,00	1,00	33503,00	80,00				
25	44	6109-0301-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом		5,76	470,00	77,00	2707,00	443,00			2707,00	
				$м^2$		393,00	19,00	2264,00	109,00				
26	45	6103-0101-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство монолитного приямка		0,94	5443,00	616,00	5116,00	579,00			5116,00	
				$м^3$		4827,00	115,00	4537,00	108,00				
27	46	6103-0701-0808 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка детали закладной, вес до 20 кг		0,04404	107614,00	704,00	4739,00	31,00			4739,00	
				т		106910,00	215,00	4708,00	9,00				
28	48	6111-0401-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,28	426,00	7,00	3527,00	58,00			3527,00	
				$м^2$ поверхности		419,00	1,00	3469,00	8,00				
			Итого по разделу 3: Подпольные каналы					**175980,00**	**13019,00**	**0,00**	**0,00**	**175980,00**	
								162962,00	**2573,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 4: Проемы										
29	50	6108-0102-0106 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотным (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый		29,8218	1684,00	95,00	50220,00	2833,00			50220,00	
				$м^2$		1590,00	31,00	47417,00	924,00				
30	52	6108-0102-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотным (откидной, поворотнооткидной) двухстворчатый		15,334	1520,00	95,00	23308,00	1456,00			23308,00	
				$м^2$		1425,00	31,00	21851,00	475,00				
31	55	6108-0102-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой		0,7375	2506,00	94,00	1848,00	69,00			1848,00	
				$м^2$		2412,00	31,00	1779,00	23,00				
32	57	6107-0302-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля		11,501	1239,00	8,00	14250,00	92,00			14250,00	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		1230,00	2,00	14146,00	23,00				
33	60	6108-0105-0204 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м		26,9	329,00	3,00	8850,00	81,00			8850,00	
				м		326,00	1,00	8769,00	27,00				
34	62	6108-0204-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная		2,6	3292,00	26,00	8559,00	68,00			8559,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		3266,00	8,00	8492,00	21,00				
35	63	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная		5,928	3535,00	25,00	20955,00	148,00			20955,00	
				м²		3510,00	8,00	20807,00	47,00				
36	66	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²		33,6	1745,00	43,00	58632,00	1445,00			58632,00	
				м²		1702,00	13,00	57187,00	437,00				
			Итого по разделу 4: Проемы					**186622,00**	**6192,00**	**0,00**	**0,00**	**186622,00**	
								180448,00	**1977,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17										
			Подраздел 1: Потолок										
37	72	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза		59,88	1010,00	3,00	60479,00	180,00			60479,00	
				м²		1007,00	1,00	60299,00	60,00				
38	74	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску		59,88	451,00	2,00	27006,00	120,00			27006,00	
				м²		449,00	1,00	26886,00	60,00				
39	76	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза		90,64	1010,00	3,00	91546,00	272,00			91546,00	
				м²		1007,00	1,00	91274,00	91,00				
40	78	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску		90,64	451,00	2,00	40879,00	182,00			40879,00	
				м²		449,00	1,00	40697,00	91,00				
41	80	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза		60,47	1010,00	3,00	61075,00	181,00			61075,00	
				м²		1007,00	1,00	60893,00	60,00				
42	82	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску		60,47	451,00	2,00	27272,00	120,00			27272,00	
				м²		449,00	1,00	27151,00	60,00				
43	84	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м² изолируемой поверхности	8,33	1971,00	9,00	16418,00	75,00			16418,00	
						1962,00	2,00	16343,00	17,00				
44	86	6112-0202-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок		8,33	2309,00	18,00	19234,00	150,00			19234,00	
				м²		2291,00	6,00	19084,00	50,00				
45	89	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз		8,33	761,00	3,00	6339,00	25,00			6339,00	
				м²		759,00	1,00	6322,00	8,00				
46	91	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску		8,33	451,00	2,00	3757,00	16,00			3757,00	
				м²		449,00	1,00	3740,00	8,00				
47	93	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз		14,23	761,00	3,00	10829,00	42,00			10829,00	
				м²		759,00	1,00	10801,00	14,00				
48	95	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску		14,23	451,00	2,00	6418,00	28,00			6418,00	
				м²		449,00	1,00	6389,00	14,00				
			Итого по подразделу 1: Потолок					**371252,00**	**1391,00**	**0,00**	**0,00**	**371252,00**	
								369879,00	**533,00**	**0,00**	**0,00**		
			Подраздел 2: Стены										
49	97	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена		141,58	1424,00	53,00	201610,00	7503,00			201610,00	
				м²		1371,00	23,00	194106,00	3256,00				
50	99	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм		141,58	975,00	8,00	138041,00	1132,00			138041,00	
				м²		967,00	2,00	136908,00	283,00				
51	101	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску		141,58	401,00	2,00	56774,00	284,00			56774,00	
				м²		399,00	1,00	56490,00	142,00				
52	103	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/облицовка керамогранитом стен/		3,72	2631,00	8,00	9787,00	30,00			9787,00	
				м²		2623,00	3,00	9758,00	11,00				
53	104	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		334,85	1193,00	51,00	399476,00	17078,00			399476,00	
				м²		1143,00	22,00	382734,00	7367,00				
54	106	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		334,85	2631,00	8,00	880990,00	2679,00			880990,00	
				м²		2623,00	3,00	878312,00	1005,00				
55	108	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена		176,4	1424,00	53,00	251194,00	9349,00			251194,00	
				м²		1371,00	23,00	241844,00	4057,00				
56	110	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм		176,4	975,00	8,00	171990,00	1411,00			171990,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		967,00	2,00	170579,00	353,00				
57	112	6112-0302-0105 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску		176,4	401,00	2,00	70736,00	352,00			70736,00	
				м²		399,00	1,00	70384,00	176,00				
58	114	6112-0102-0203 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/места сан.приборов/		5,6	2631,00	8,00	14734,00	45,00			14734,00	
				м²		2623,00	3,00	14689,00	17,00				
59	116	6111-0201-0105 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее		34,6	1971,00	9,00	68197,00	311,00			68197,00	
				м² изолируемой поверхности		1962,00	2,00	67885,00	69,00				
60	118	6112-0202-0109 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена		34,6	2077,00	18,00	71864,00	623,00			71864,00	
				м²		2059,00	6,00	71241,00	208,00				
61	121	6112-0202-0701 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 3 мм		34,6	975,00	8,00	33735,00	277,00			33735,00	
				м²		967,00	2,00	33458,00	69,00				
62	123	6112-0302-0105 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску		34,6	401,00	2,00	13875,00	70,00			13875,00	
				м²		399,00	1,00	13805,00	35,00				
63	125	6112-0202-0101 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена		44,53	1193,00	51,00	53124,00	2271,00			53124,00	
				м²		1143,00	22,00	50898,00	980,00				
64	127	6112-0302-0105 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная подокраску		44,53	401,00	2,00	17857,00	90,00			17857,00	
				м²		399,00	1,00	17767,00	45,00				
65	129	6112-0501-0401 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм		93,74	383,00	0,00	35902,00	0,00			35902,00	
				м		383,00	0,00	35902,00	0,00				
66	131	6107-0102-0212 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)		5,961	295,00	9,00	1758,00	54,00			1758,00	
				м²		287,00	3,00	1711,00	18,00				
67	133	6112-0202-0201 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной		53,58	3284,00	23,00	175957,00	1233,00			175957,00	
				м²		3260,00	8,00	174671,00	429,00				
68	135	6112-0202-0703 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм		53,58	1460,00	9,00	78227,00	482,00			78227,00	
				м²		1451,00	2,00	77745,00	107,00				
69	137	6112-0302-0105 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску		53,58	401,00	2,00	21486,00	108,00			21486,00	
				м²		399,00	1,00	21378,00	54,00				
			Итого по подразделу 2: Стены					**2767314,00**	**45382,00**	**0,00**	**0,00**	**2767314,00**	
								2722265,00	**18681,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по разделу 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					**3138566,00**	**46773,00**	**0,00**	**0,00**	**3138566,00**	
								3092144,00	**19214,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 6: Полы. РП лист 18										
70	139	6109-0101-0102 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Уплотнение грунта щебнем		148,2	121,00	16,00	17932,00	2371,00			17932,00	
				м²		105,00	4,00	15561,00	593,00				
71	140	6109-0102-0103 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных		29,64	5455,00	900,00	161686,00	26676,00			161686,00	
				м³		4555,00	268,00	135010,00	7944,00				
72	141	6109-0101-0102 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Уплотнение грунта щебнем		154,15	121,00	16,00	18652,00	2467,00			18652,00	
				м²		105,00	4,00	16186,00	617,00				
73	142	6109-0102-0110 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство подстилающих слоев бетонных		123,32	5381,00	3,00	663585,00	370,00			663585,00	
				м³		5378,00	0,00	663215,00	0,00				
74	143	6109-0201-0101 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		154,15	510,00	15,00	78617,00	2313,00			78617,00	
				м²		496,00	5,00	76458,00	771,00				
75	144	6109-0201-0102 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		154,15	34,00	10,00	5241,00	1541,00			5241,00	
				м²		24,00	3,00	3700,00	462,00				
76	145	6111-0403-0101 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		154,15	1000,00	30,00	154150,00	4625,00			154150,00	
				м² изолируемой поверхности		970,00	4,00	149526,00	617,00				
77	146	6111-0403-0102 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой		154,15	600,00	16,00	92490,00	2466,00			92490,00	
				м² изолируемой поверхности		585,00	3,00	90178,00	462,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	147	6109-0201-0101 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	154.15	510,00 496,00	15,00 5,00	78617,00 76458,00	2313,00 771,00			78617,00	
79	148	6109-0306-0105 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	$м^2$	154.15	1594,00 1523,00	71,00 22,00	245715,00 234770,00	10944,00 3391,00			245715,00	
80	149	6109-0101-0102 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	65.17	121,00 105,00	16,00 4,00	7886,00 6843,00	1043,00 261,00			7886,00	
81	150	6109-0102-0110 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	52.136	5381,00 5378,00	3,00 0,00	280544,00 280387,00	156,00 0,00			280544,00	
82	151	6109-0201-0101 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	65.17	510,00 496,00	15,00 5,00	33237,00 32324,00	978,00 326,00			33237,00	
83	152	6109-0201-0102 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	65.17	34,00 24,00	10,00 3,00	2216,00 1564,00	652,00 196,00			2216,00	
84	153	6109-0308-0102 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	65.17	593,00 581,00	12,00 4,00	38646,00 37864,00	782,00 261,00			38646,00	
85	155	6109-0101-0102 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14.23	121,00 105,00	16,00 4,00	1722,00 1494,00	228,00 57,00			1722,00	
86	156	6109-0102-0110 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	5381,00 5378,00	3,00 0,00	7657,00 7653,00	4,00 0,00			7657,00	
87	157	6109-0201-0101 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14.23	510,00 496,00	15,00 5,00	7257,00 7058,00	213,00 71,00			7257,00	
88	158	6109-0201-0502 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	14.23	529,00 522,00	7,00 2,00	7528,00 7428,00	99,00 28,00			7528,00	
89	159	6109-0201-0503 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Вычитается полицы: бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя	$м^2$ стяжки	14,23	-33,00 -31,00	-1,00 0,00	-470,00 -441,00	-14,00 0,00			-470,00	
90	160	6109-0401-0802 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	125,00 123,00	1,00 0,00	10250,00 10086,00	82,00 0,00			10250,00	
91	161	6109-0402-0101 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	277,00 277,00	0,00 0,00	1662,00 1662,00	0,00 0,00			1672,39	
			Итого по разделу 6: Полы. РП .лист 18					**1914820,00** **1854984,00**	**60309,00** **16828,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1914830,39**	
			ИТОГО по акту					**9108851,00** **8862746,00**	**246213,00** **67969,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**9108958,39**	
			СМР									**9 108 958**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1 093 075**					
			Итого с НДС									**10 202 033**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Девятка"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Рузбакиев Р.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Ситыбалдиева Э.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)