Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС», ТОО «Easy Staff»**

Субподрядчик: **ТОО "AMAZON-2030"**

Наименование строительства: **Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-33.**

Договор: **№1 от 20 декабря 2024года**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2024г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1: Электроснабжение									
1	1	1133-0204-0208 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,003	429 393,0	30 602,0	1 288,2	91,8	14,52		1 288,2
						393 966,0	10 144,0	1 181,88	30,48			
2	15	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1	15 625,0	3 578,0	15 625,0	3 578,0	235,0		15 625,0
						11 812,0	1 080,0	11 812,0	1 080,0			
			ИТОГО по смете: Электроснабжение					16 913,2	3 669,8	249,52	0,0	16 913,2
								12 993,88	1 110,48	0,0	0,0	
			РАЗДЕЛ 2: Внутрипоселковые водопроводные сети									
3	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	1,5	328,0	328,0	492,02	492,01			492,02
						0,0	71,0	0,0	106,53			
4	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,0028	1 271 296,0	415 733,0	3 559,61	1 164,08			3 559,61
						855 563,0	112 965,0	2 395,54	316,31			
			ИТОГО по смете: Внутрипоселковые водопроводные сети					4 051,63	1 656,09	0,0	0,0	4 051,63
								2 395,54	422,84	0,0	0,0	
			РАЗДЕЛ 3: Газоснабжение									
5	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	82 592,0	2 438,0	82 592,0	2 438,0	20 132,0		82 592,0
						60 022,0	658,0	60 022,0	658,0			
6	4	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса**	т	0,00182	213 435,0	45 154,0	388,57	82,19	70,62		388,57
						129 501,0	11 799,0	235,76	21,48			
			ИТОГО по смете: Газоснабжение					82 980,57	2 520,19	20 202,62	0,0	82 980,57
								60 257,76	679,48	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					103 945,4	7 846,08	20 452,14	0,0	103 945,4
								75 647,18	2 212,8	0,0	0,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									6 133
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**110 078**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									5 504
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									2 202
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**117 784**
			НДС (12%)									14 134
			Итого с НДС									**131 918**

Генподрядчик:
ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»

Директор **Жунисов Т.Ж.**

ТОО «Easy Staff»

и.о. директора **Алдаш М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "AMAZON-2030"

Директор **Ахамбеков Е.Б.**