Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 27 » сентября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой» Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, улица Кажымукан, дом 137**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Миркамалов Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers"**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" - Муздыбеков Руслан Орынбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО "АрхСтройКомпани", ТОО "Марсам", ТОО "Сартобе", ТОО "Global-GH"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Оңтүстік Жылу Газ Проект", 02-11-2022**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена **Отдел ЖКХ Тюлькубасского района, № 5 от 16.02.2024 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению

1	Расход газа для производства	м³/час	480	480
	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2023 года и прогнозном уровне 2024 года, в том числе:	млн. тенге	35,232	25,847
2.1	СМР	млн. тенге	25,677	18,249
2.2	оборудование	млн. тенге	1,601	1,030
2.3	прочие затраты	млн. тенге	7,954	6,568
3	Из них:	3		
3.1	2023год (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	35,232	3,523
3.2	2024год	млн. тенге	-	22,324
4	Продолжительность строительства	мес.	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Месторасположение: Туркестанская область, Тюлькубасский р-н, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2024 г.**
месяц, год

окончание работ **август 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1 (один)** месяцев;

по норме или по проекту организации строительства **1 (один)** месяца;

фактически **1 (один)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **90%** и фактический применено **90%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

"QAZAQGAZAIMAQ" АҚ Түркістан облыстық филиалы Түлкібас газ шаруашылығы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers"** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Ремстрой» - Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ЕРІКТЕ ТІГІ 'РЕМСТРОЙ' ТОВАРИЩЕСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛ.