**Генеральный подрядчик:** ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"

**Наименование строительства и его адрес:Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №40".(Без наружных инженерных сетей)"**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | | из них | | Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | СМР по смете | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №40".(Без наружных инженерных сетей)" | 110 300 000 | 98 482 143 | | | | | | | 11 817 857 | 110 300 000 |

**Генеральный подрядчик:**
ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж._____

**Субподрядчик:**
ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д._____

Стройка:«Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 40». (Без наружных инженерных сетей)»

**Генеральный подрядчик:** ТОО "Корпорация АК ордасы"

**Субподрядчик:** ТОО "Diamond Stroy"

# АКТ
## выполненных работ за октябрь 2020 года

**ЛС 2-1-1**

| № п/п | №поз. По смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| | | | **ПМ-4 -1,000 и -0,700** | | | | | | | | | | |
| 1 | 282 | Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м3 | 100,7 | | 57713,86 | 3016,03 | 5811785,70 | 303714,22 | 2319984,00 | 2969953,16 | 9484278,45 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31659,26 | 750,72 | 3188087,48 | 75597,50 | | 702539,59 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2 | 283 | С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010** | м3 | 102,2105 | | 30473,00 | -- | 3114660,57 | -- | 3114660,57 | -- | 3363833,42 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 249172,85 | |
| 3 | 284 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 2,40584 | | 34868,32 | 1838,63 | 83887,60 | 4423,45 | 923,84 | 72958,59 | 169393,90 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 32645,69 | 679,17 | 78540,31 | 1633,97 | | 12547,71 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4 | 285 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 11,1706 | | 431408,00 | -- | 4819086,20 | -- | 4819086,20 | -- | 5204613,10 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 385526,90 | |
| 5 | 286 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,9034 | | 409726,00 | -- | 779872,47 | -- | 779872,47 | -- | 842262,27 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 62389,80 | |
| 6 | 287 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,8078 | | 434300,00 | -- | 350827,54 | -- | 350827,54 | -- | 378893,74 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 28066,20 | |
| | | | **ПМ-6 -1,000 и -0,700** | | | | | | | | | | |
| 7 | 294 | Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м3 | 165 | | 57713,86 | 3016,03 | 9522786,90 | 497644,95 | 3801364,00 | 4866358,20 | 15540277,50 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31659,26 | 750,72 | 5223777,90 | 123868,80 | | 1151132,40 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8 | 295 | С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010** | м3 | 167,475 | | 30473,00 | -- | 5103465,68 | -- | 5103465,68 | -- | 5511742,93 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 408277,25 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 296 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.12 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,812676 | 34868,32 | 1838,63 | 63204,97 | 3332,85 | 696,06 | 54970,52 | 127629,54 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 32645,69 | 679,17 | 59176,06 | 1231,12 | | 9454,05 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | 297 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 20,0226 | 431408,00 | -- | 8637909,82 | -- | 8637909,82 | -- | 9328942,61 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 691032,79 | |
| 11 | 298 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,4458 | 409726,00 | -- | 592381,85 | -- | 592381,85 | -- | 639772,40 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47390,55 | |
| 12 | 299 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8371 | 434300,00 | -- | 363552,53 | -- | 363552,53 | -- | 392636,73 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29084,20 | |
| | | | **ПМ-17 ++12,100, +13,100** | | | | | | | | | |
| 13 | 376 | Е11-060801-0102<br>1106-0801-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.12 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 165 | 57713,86 | 3016,03 | 9522786,90 | 497644,95 | 3801364,00 | 4866358,20 | 15540277,50 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 31659,26 | 750,72 | 5223777,90 | 123868,80 | | 1151132,40 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14 | 377 | С1212-101-0901<br>212-101-0901 РСНБ<br>РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 167,475 | 30473,00 | -- | 5103465,68 | -- | 5103465,68 | -- | 5511742,93 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 408277,25 | |
| 15 | 378 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.12 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,015928 | 34868,32 | 1838,63 | 70292,02 | 3706,55 | 774,11 | 61134,27 | 141940,40 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 32645,69 | 679,17 | 65811,36 | 1369,16 | | 10514,11 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16 | | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 18,2924 | 431408,00 | -- | 7891487,70 | -- | 7891487,70 | -- | 8522806,72 |
| | 380 | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 631319,02 | |
| 17 | | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,6026 | 409726,00 | -- | 656626,89 | -- | 656626,89 | -- | 709157,04 |
| | 381 | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52530,15 | |
| 18 | | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8836 | 434300,00 | -- | 383747,48 | -- | 383747,48 | -- | 414447,28 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30699,80 | |
| | | | **Балка монолитная Б-1** | | | | | | | | | |
| 19 | 420 | Е11-060701-0102<br>1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.12 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м3 | 10,66 | 62000,63 | 10025,34 | 660926,72 | 106870,13 | 242529,39 | 305759,18 | 1044020,79 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 29223,94 | 2295,68 | 311527,20 | 24471,95 | | 77334,89 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20 | 421 | С1212-101-0901<br>212-101-0901 РСНБ<br>РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 10,8199 | 30473,00 | -- | 329714,81 | -- | 329714,81 | -- | 356091,99 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26377,19 | |
| 21 | 422 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,821 | 409726,00 | -- | 1155837,05 | -- | 1155837,05 | -- | 1248304,00 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92466,96 | |
| 22 | 423 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,4391 | 434300,00 | -- | 625001,13 | -- | 625001,13 | -- | 675001,22 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50000,09 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **65643308,21** | **1417337,10** | **50075272,90** | **13197492,12** | **85148066,47** |
| | | | | | | | | **14150698,21** | **352041,30** | -- | **6307266,14** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **65643308,21** | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **10167635,52** | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **14502739,51** | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **39907637,40** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **13197492,12** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **6307266,15** | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **85148066,48** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **7964,00** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **14502739,51** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **85148066,48** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **7964,00** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **14502739,51** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **102038066,00** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **14150698,00** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1417337,00** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **352041,00** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **50075273,00** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **13197492,00** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **6307266,00** | |
| | | | Итого СМР | | Тенге | | **102 038 066** | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | Тенге | | **1 530 571** | | | | | |
| | | | Итого | | Тенге | | **103 568 637** | | | | | |
| | | | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,3 % | | Тенге | | **1 346 392** | | | | | |
| | | | Итого по сметному расчету в ценах 2023 года | | Тенге | | **104 915 029** | | | | | |
| | | | Непредвиданные расходы 2% | | Тенге | | **2 098 301** | | | | | |
| | | | Итого с непредвиданными расходами | | Тенге | | **107 013 330** | | | | | |
| | | | Итого с Понижающим коэф. К=0,9208752925508781 | | Тенге | | **98 545 931** | | | | | |
| | | | ИТОГО СМР без НДС | | Тенге | | **98 545 931** | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | | Тенге | | **11 825 512** | | | | | |
| | | | **ИТОГО СМР с НДС** | | **Тенге** | | **110 300 000** | | | | | |

**Генеральный подрядчик:**

ТОО "Корпорация АК ордасы

**Калибеков Б.Ж.**_____

**Субподрядчик:**

ТОО "Diamond Stroy"

**Манапов Е.Д.**_____