Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (Без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №60

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (Без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом №60	38 010 285	33 937 754							4 072 531	38 010 285

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д._____

Форма 2

Стройка **Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов) Жилой дом № 60**

Объект **Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №60**

Дата составления
06.04.2020 г.

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-1										
					УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА							
		Жилая часть 81,45 %, коммерция 18,55 %										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта		749,34	25,75	25,75	19292	19292	--	5315	26575
		НР - 72%, СП - 8%				--	9,85	--	7381		1969	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	4,12							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	4,12137		4681,00		19292,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	4,12137		1791,00		7381,37			
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		749,34	22,28	22,28	16696	16696	--	4600	23000
		НР - 72%, СП - 8%				--	8,53	--	6388		1704	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	3,57							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	3,566858		4681,00		16696,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	3,566858		1791,00		6388,24			
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		35654,81895	150,33	142,53	5359887	5081899	--	1087519	6963198
		НР - 72%, СП - 8%				7,80	34,57	277988	1232455		515792	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	316,61	878,00		277988,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	688,14							
3.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	688,138006		7385,00		5081899,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	688,138006		1791,00		1232455,17			
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		2012,772038	31,88	31,88	64162	64162	--	17675	88385
		НР - 72%, СП - 8%				--	12,20	--	24549		6547	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	13,71							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	13,706978		4681,00		64162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	13,706978		1791,00		24549,20			
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		2012,772038	25,23	25,23	50783	50783	--	13990	69955
		НР - 72%, СП - 8%				--	9,65	--	19430		5182	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	10,85							
5.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	10,848841		4681,00		50783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	10,848841		1791,00		19430,27			
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		670,9240125	1872,02	--	1255986	--	--	904310	2333119
		НР - 72%, СП - 8%				1872,02	--	1255986	--		172824	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	1239,87	1013,00		1255986,00				
					УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА							
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		4194,675	150,33	142,53	630573	597869	--	127943	819198
		НР - 72%, СП - 8%				7,80	34,57	32704	144994		60681	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	37,25	877,99		32704,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	80,96							
7.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	80,957228		7385,00		597869,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	80,957228		1791,00		144994,40			
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4194,675	17,79	17,79	74614	74614	--	20555	102782
		НР - 72%, СП - 8%				--	6,81	--	28548		7613	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	15,94							
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	15,939765		4681,00		74614,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	15,939765		1791,00		28548,12			
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		4194,675	74,01	74,01	310443	310443	--	83549	425511
		НР - 72%, СП - 8%				--	27,66	--	116040		31519	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	65,73							
9.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	59,983853		4681,00		280784,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	59,983853		1791,00		107431,08			
9.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	5,746705		740,00		4253,00			
9.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	5,746705		4421,00		25406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	5,746705		1498,00		8608,56			
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		4194,675	14,14	14,14	59317	59317	--	12396	77451
		НР - 72%, СП - 8%				--	4,10	--	17217		5737	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	11,49							
10.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00274	11,49341		740,00		8505,00			
10.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00274	11,49341		4421,00		50812,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00274	11,49341		1498,00		17217,13			
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		4194,675	79,82	67,95	334823	285045	12164	73287	440759
		НР - 72%, СП - 8%				8,97	15,30	37614	64173		32649	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	51,18	735,01		37614,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	51,18							
11.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	51,175035		5570,00		285045,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	51,175035		1254,00		64173,49			
11.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	419,4675	29,00				12165,00		
					УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ							
12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		28922,895	445,56	444,01	12886862	12842170	3355	2863299	17010174
		НР - 72%, СП - 8%				1,43	136,07	41337	3935467		1260013	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,0018	52,06	794,01		41337,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	2452,95							
12.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	352,859319		4681,00		1651734,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	352,859319		1791,00		631971,04			
12.4	3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	749,10298		115,00		86147,00			
12.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	749,10298		3737,00		2799398,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	749,10298		1498,00		1122156,26			
12.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	3,181518		5570,00		17721,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	3,181518		1254,00		3989,62			
12.7	3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	566,888742		8558,00		4851434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	566,888742		1791,00		1015297,74			
12.8	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	31,815185		3896,00		123952,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	31,815185		1254,00		39896,24			
12.9	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	749,10298		4421,00		3311784,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	749,10298		1498,00		1122156,26			
12.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	115,69158	29,00				3355,00		
					ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА							
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		9097,1505	17,79	17,79	161818	161818	--	44578	222908
		НР - 72%, СП - 8%				--	6,81	--	61913		16512	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	34,57							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	34,569172		4681,00		161818,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	34,569172		1791,00		61913,39			
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		9097,1505	151,99	72,61	1382653	660521	--	735543	2287652
		НР - 72%, СП - 8%				79,38	32,92	722132	299455		169456	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	982,49	735,00		722132,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	238,8							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	238,800201		2706,00		646193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	238,800201		1254,00		299455,45			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	955,200803		15,00		14328,00			
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		9097,1505	79,82	67,95	726144	618188	26382	158940	955890
		НР - 72%, СП - 8%				8,97	15,30	81574	139175		70807	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	110,99	735,00		81574,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	110,99							
15.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	110,985236		5570,00		618188,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	110,985236		1254,00		139175,49			
15.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	909,71505	29,00				26382,00		
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1010,7945	814,54	--	823329	--	--	592797	1529415
		НР - 72%, СП - 8%				814,54	--	823329	--		113290	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	982,49	838,00		823329,00				
					НЕДОСТАТОК ГРУНТА							
17	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /недостаток грунта/	м3 грунта		894,998664	156,01	148,42	139630	132831	62	27933	180968
		НР - 72%, СП - 8%				7,53	35,82	6737	32059		13405	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0069	6,18	1090,93		6737,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	17,9							
17.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	4,474993		4681,00		20947,00			
		в т.ч. затраты труда исполнителей машин 1 разр.	чел-ч	0,02	17,9		1791,00		35813,2			
17.4	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	13,42498		8334,00		111884,00			
		в т.ч. затраты труда исполнителей машин 1 разр.	чел-ч	1,91	13,42498		1791,00		35844,24			
17.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0358	1704,00				61,00		
18	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1476,747796	234,00	--	345559	--		--	373204
		НД - 25%				--	--	--	--		27645	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**33930144**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3279400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						20975651			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6129247			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							41963		
		- Перевозка грузов	Тенге					345559				
		- Накладные расходы	Тенге								6774229	
		- Сметная прибыль	Тенге								2513345	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**33930144**
	Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			33930144
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			305371
	Итого	Тенге			34235515
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге			167754
	Итого				34403269
	Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			688065
	Итого	Тенге			35091335
	Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			35091335
	Итого в текущих ценах 2019 г. - 20%, К = 1	Тенге			7018267
	Итого в текущих ценах 2020 г. - 80%, К = 1,049901	Тенге			29473942
	Итого в текущих ценах	Тенге			36492209
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,93	Тенге			33937754
	НДС 12%	Тенге			4072531
	Всего с НДС 12%	Тенге			**38010285**

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д._____