Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 010740001669

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 150340013130

Договор (контракт): Договор №50 от 20.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
41	12.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209" км 151-157,5, км 158,355-179			усл	1	365 496 443,33	365 496 443,33	39 160 333,21
				Итого	1	x	365 496 443,33	39 160 333,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садвакасов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2025

М.П.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

Договор №50 от 20.03.2025г

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ по отчетный месяц включительно
Всего по стройке : В том числе за:	**563 971 808,22**
за июнь 2025г.	**365 496 443,33**
В т.ч. НДС 12 % с начала года	**60 425 550,88**
НДС 12% за июнь 2025г.	**39 160 333,21**
Удержание аванса 30%	**109 648 933,00**
Резерв 5% с начала года	**28 198 590,41**
Резерв 5% за июнь 2025г.	**18 274 822,17**
Всего к оплате	**237 572 688,16**

М.П. ЗАКАЗЧИК: _____

М.П. ПОДРЯДЧИК: _____

"СОГЛАСОВАНО":

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____Шортыбаев Е.Е.

АКТ

за июнь 2025 г.

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Айыртауского района

тенге

№	Наименование объекта	Всего		Июнь	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179	3 404 800 000,00	563 971 808,22	365 496 443,33	365 496 443,33
	ИТОГО:	**3 404 800 000,00**	**563 971 808,22**	**365 496 443,33**	**365 496 443,33**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ": **Садвакасов С. Т.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО «Қызылжар Жолдары KZ» БИН 150340013130**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №50 от 20.03.2025г

Акт выполненных работ №2

июнь 2025 (дата, месяц, год) на Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Устранение пучин (выборочно)				
1	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (отсыпка в притрассовый резерв)	м3	15000,00	322	4830000
2	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (по дну и откосам притрассового резерва)	м^3 грунта	15000,00	86	1290000
3	6101-0107-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м^3	15441,26	65	1003682
4	6101-0107-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м^3	15441,26	8	123530
5	КП	Естественный щебень (дресва)	тн	9083,09	3 688,16	33499889
6	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (верхний слой)	м^3	1764,72	268	472945
7	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при то.щине слоя 25 см	м^3	1764,72	19	33530
8	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	м^3	1764,72	6168	10884793
		Раздел 2. Ремонт дорожной одежды				
9	1220-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Основания толщиной до 25 см. Устройство методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента - 15 см	м^2	30400	680	20672000
10	1220-0304-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Добавить или исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м^2	-30400	136	-4134400
11	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	260,83	36	9390
12	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	м^3	1 383,71	6168	8534723

13	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	300,96	38119,1	11472324
14	КП	Стабилизатор «Claycrete II» (эмульсия)	л	2 007,00	18 727,42	37585932
15	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6л/м2	т	21,63	6566	142023
16	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	22,2789	202133,56	4503313
17	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство - 7 см	м^2 покрытия	35000	2701	94535000
18	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=6	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	35000	1665	58275000

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**	**283 733 674,00**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	
Итого с учетом скидки	**Тенге**	**326 364 658,52**
НДС 12%	**Тенге**	**326 336 110,12**
Итого с НДС	**Тенге**	**39 160 333,21**
		365 496 443,33

Расчет составил _____
Сдал (Исполнитель)

Расчет проверил _____

Объем работ проверил _____
Принял (Заказчик)

ТОО «Кызылжар Жолдары KZ»
(наименование организации)

Директор Садвакасов С. Т. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шертыбаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Технический надзор
ТОО "Актаустройэксперт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Миниахметов Р. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области

Форма №1

Подрядчик: ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»
Договор №50 от 20.03.2025г

Акт выполненных работ №2

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

за июнь 2024 г.

№ п.п.	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Количество
1	Устранение пучин (выборочно)	м3	7 000,0
2	Основания толщиной до 25 см. Устройство методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента - 15 см	м2	53 200
3	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6л/м2	т	21,63
4	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство - 7 см	м2	35 000

Работу сдал:

Директор ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

_____ Сейвакасов С. Т.

Работу принял:
КГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО

_____