Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "
БИН: 220740007691
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
БИН: 030140000622
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Шокан Кербулакского района Алматинской области»

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			№196/24	26.06.2024				
			доп.согл №1	18.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Шокан Кербулакского района										
Всего выполнено по стройке с начала строительства	748 314 000,00									748 314 000,00
За отчетный период	**176 885 428,57**	**157 933 418,37**							**18 952 010,20**	**176 885 428,57**
Удержание суммы аванса 30%	53 065 628,57									53 065 628,57
К ОПЛАТЕ	**123 819 800,00**	**110 553 392,86**							**13 266 407,14**	**123 819 800,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "КгауИнжиниринг" Кравченко О.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Гилажева Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Газопровод высокого давления №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№196/24** от **26.06.2024г.**, **Дополнительное соглашение №1 от 18.07.2024г.**

Акт выполненных работ №8

за **октябрь 2024** (месяц, год) **на 6-1-1 Газопровод высокого давления №4 работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземная прокладка										
1	13	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная.Устройство		7	21424,00	5457,00	149968,00	38199,00	15715,00		149968,00	
				шт.		13722,00	1479,00	96054,00	10353,00				
2	14	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		7	442,00		3094,00		3094,00		3094,00	
				шт									
3	15	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/		0,105	55112,00	2393,00	5787,00	251,00	3815,00		5787,00	
				м^3		16387,00	685,00	1721,00	72,00				
4	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,7	47587,00	13,00	33311,00	9,00	23806,00		33311,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	9496,00	0,00				
5	30	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная.Устройство /установка футляра для сигнальногопровода/		49	19823,00	5457,00	971327,00	267393,00	31556,00		971327,00	
				шт.		13722,00	1479,00	672378,00	72471,00				
6	31	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм /Футляр для выхода провода спутника/		0,56007	449705,00		251866,00		251866,00		251866,00	
				т									
7	32	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката сотверстиями		0,3087	881535,00		272130,00		272130,00		272130,00	
				т									
8	33	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,005493	1528659,00		8397,00		8397,00		8397,00	
				т									
9	34	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		0,98	1505,00	399,00	1475,00	391,00	25,00		1475,00	
				м^2		1081,00	121,00	1059,00	119,00				
10	35	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм - изолятор		0,98	1598,00		1566,00		1566,00		1566,00	
				м^2									
11	36	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство		1,96	55112,00	2393,00	108020,00	4691,00	71210,00		108020,00	
				м^3		16387,00	685,00	32119,00	1343,00				
12	37	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		2,94	9201,00	404,00	27051,00	1188,00	13950,00		27051,00	
				м3основания		4052,00	88,00	11913,00	259,00				
13	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство /подушка под ковер - бетон В12,5 сульф F150 W6/		0,049	34987,00	2516,00	1714,00	123,00	1357,00		1714,00	
				м^3		4785,00	457,00	234,00	22,00				
14	40	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками		9,8	18476,00	2557,00	181065,00	25058,00	47394,00		181065,00	
				м3подстилающего слоя		11083,00	728,00	108613,00	7134,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	41	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство		98	7376,00	767,00	722848,00	75166,00	453250,00		722848,00	
				м2покрытия		1984,00	185,00	194432,00	18130,00				
16	42	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5 F150W6/		1,288	35282,00	2737,00	45443,00	3526,00	36626,00		45443,00	
				$м^3$		4108,00	513,00	5291,00	661,00				
17	43	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/		9,2	50540,00	13,00	464968,00	120,00	340041,00		464968,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	124807,00	0,00				
18	44	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки инр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,636732	1127955,00	164226,00	718205,00	104568,00	8498,00		718205,00	
				т конструкций		950383,00	10614,00	605139,00	6758,00				
19	45	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		18,4	8221,00		151266,00		151266,00		151266,00	
				м									
20	46	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,2438	379179,00		92444,00		92444,00		92444,00	
				т									
21	47	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50		92	3815,00		350980,00		350980,00		350980,00	
				шт.									
22	48	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,003956	1528659,00		6047,00		6047,00		6047,00	
				т									
23	49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,96	456,00	8,00	5454,00	96,00	1495,00		5454,00	
				$м^2$		323,00	1,00	3863,00	12,00				
24	50	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		11,96	182,00	6,00	2177,00	72,00	634,00		2177,00	
				$м^2$		123,00	1,00	1471,00	12,00				
25	60	Прайс *лист ТОО ArTPlAsT*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/		1,4	4729,02		6621,00		6621,00		6621,00	
				кг									
26	66	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковера		0,006713	3060948,00	1127861,00	20548,00	7571,00			20548,00	
				т фасонных частей		1933086,00	282763,00	12977,00	1898,00				
27	67	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер /ГСН-16/		0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3000,00	
				т									
28	68	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000043	1528659,00		66,00		66,00		66,00	
				т									
29	69	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,014	52160,00	2393,00	730,00	34,00	467,00		730,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	229,00	10,00				
30	70	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство/бетон тяжелый В15 F150/		0,001	52160,00	2393,00	52,00	3,00	33,00		52,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	16,00	1,00				
31	71	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная В7,5 Устройство		0,125	36760,00	2516,00	4595,00	314,00	3683,00		4595,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	598,00	57,00				
32	72	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы		4	9201,00	404,00	36804,00	1616,00	18980,00		36804,00	
				$м^3$		4052,00	88,00	16208,00	352,00				
33	75	Прайс *лист ТОО ArTPlAsT*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/		1,4	4729,02		6621,00		6621,00		6621,00	
				кг									
34	81	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковера		0,006713	3254808,00	1127861,00	21850,00	7571,00	1302,00		21850,00	
				т фасонных частей		1933086,00	282763,00	12977,00	1898,00				
35	82	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер /ГСН-16/		0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3000,00	
				т									
36	83	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000043	1528659,00		66,00		66,00		66,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
37	84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,014	52160,00	2393,00	730,00	34,00	467,00		730,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	229,00	10,00				
38	85	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство/бетон тяжелый В15 F150/		0,001	52160,00	2393,00	52,00	3,00	33,00		52,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	16,00	1,00				
39	86	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная В7,5 Устройство		0,125	36760,00	2516,00	4595,00	314,00	3683,00		4595,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	598,00	57,00				
40	87	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство песчаного основания под трубопроводы		4	9201,00	404,00	36804,00	1616,00	18980,00		36804,00	
				$м^3$		4052,00	88,00	16208,00	352,00				
41	88	6121-0103-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	3767385,00	982267,00	1884,00	491,00	139,00		1884,00	
				км трубопровода		2507572,00	291426,00	1254,00	146,00				
42	89	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм		0,502	5478,00		2750,00		2750,00		2750,00	
				м									
43	90	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 273 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)		0,00058	4887965,00	1598616,00	2835,00	928,00	249,00		2835,00	
				км трубопровода		2859313,00	430182,00	1658,00	250,00				
44	91	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,58232	18250,00		10627,00		10627,00		10627,00	
				м									
45	92	6121-0201-0125 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00058	8816794,00	360234,00	5114,00	209,00	4225,00		5114,00	
				км трубопровода		1171863,00	64985,00	680,00	38,00				
46	93	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины		0,01197	211043,00	5336,00	2526,00	64,00	100,00		2526,00	
				т конструкций		197336,00	910,00	2362,00	11,00				
47	94	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012-пластина		0,01197	1080957,00		12939,00		12939,00		12939,00	
				т									
48	97	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Газопроводы.Испытание пневматическое		1,1	2039,00	0,00	2243,00	0,00	20,00		2243,00	
				м газопровода		2021,00	0,00	2223,00	0,00				
49	102	261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=300 мм ГОСТ 15180-86		0,001	212237,00		212,00		212,00		212,00	
				1000 шт.									
50	103	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 800(219х6).Заделка герметиком		1	25568,00	1942,00	25568,00	1942,00	11360,00		25568,00	
				футляр		12266,00	41,00	12266,00	41,00				
51	104	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство		0,05	36760,00	2516,00	1838,00	126,00	1473,00		1838,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	239,00	23,00				
52	105	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,5	7263,00	33,00	3632,00	17,00	1576,00		3632,00	
				м2покрытия		4077,00	7,00	2039,00	4,00				
53	106	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80		0,00314	521742,00		1638,00		1638,00		1638,00	
				т									
54	114	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа		14,73	1037883,00	709328,00	15288017,00	10448401,00	48993,00		15288017,00	
				км трубопровода		325229,00	156225,00	4790623,00	2301194,00				
55	115	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа		0,002	544888,00	372397,00	1090,00	745,00	4,00		1090,00	
				км трубопровода		170745,00	82018,00	341,00	164,00				
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					20085650,00	10992850,00	2350469,00	0,00	20085650,00	
								6742331,00	2423853,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					20085650,00	10992850,00	2350469,00	0,00	20085650,00	
								6742331,00	2423853,00	0,00	0,00		
			ИТОГО									20 085 650,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									**20 085 650,00**	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									**1 265 395,95**	
			Итого:									**21 351 045,95**	
			Сметная прибыль 5%									**1 067 552,30**	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									**640 531,38**	
			Итого сметная стоимость									**23 059 129,63**	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1.079									**4 976 160.17**	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									**21 454 214,20**	
			Итого									**26 430 374,38**	
			Поправочный коэфицент к=0,98									**25 901 766,89**	
			НДС 12%									**3 108 212,03**	
			ИТОГО:									**29 009 978,92**	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу",
БИН 220740007691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "KravИнжиниринг"

Эксперт **Кравченко О.А.**
ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт **Тилеков Д.О.**
№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 6-1 Газопровод высокого давления №3
(наименование)

Договор подряда (контракт) №196/24 от 26.06.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 18.07.2024г.

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2024 (месяц, год) на 6-1-2 Газопровод высокого давления №3 работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземная прокладка										
1	14	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная.Устройство		1	20355,00	5457,00	20355,00	5457,00	1176,00		20355,00	
				шт.		13722,00	1479,00	13722,00	1479,00				
2	15	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		1	442,00		442,00		442,00		442,00	
				шт									
3	16	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,015	52160,00	2393,00	782,00	36,00	500,00		782,00	
				м^3		16387,00	685,00	246,00	10,00				
4	17	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,1	47587,00	13,00	4759,00	1,00	3401,00		4759,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	1357,00	0,00				
5	27	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная.Устройство		3	20355,00	5457,00	61065,00	16371,00	3528,00		61065,00	
				шт.		13722,00	1479,00	41166,00	4437,00				
6	28	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		3	442,00		1326,00		1326,00		1326,00	
				шт									
7	29	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,045	52160,00	2393,00	2347,00	108,00	1502,00		2347,00	
				м^3		16387,00	685,00	737,00	31,00				
8	30	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,3	47587,00	13,00	14276,00	4,00	10202,00		14276,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	4070,00	0,00				
9	51	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,03392	126801,00	18559,00	4301,00	630,00	796,00		4301,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	2875,00	136,00				
10	52	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/		0,01408	527249,00		7424,00		7424,00		7424,00	
				т									
11	53	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/		0,0048	527249,00		2531,00		2531,00		2531,00	
				т									
12	54	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм		0,01504	485095,00		7296,00		7296,00		7296,00	
				т									
13	55	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор		0,32	1505,00	399,00	482,00	128,00	8,00		482,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инв. предм.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1081,00	121,00	346,00	39,00				
14	56	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95		0,32	1598,00		511,00		511,00		511,00	
				$м^2$									
15	57	214-107-0113 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508,толщиной 5 мм		0,00656	461758,00		3029,00		3029,00		3029,00	
				т									
16	58	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,64	52160,00	2393,00	33382,00	1531,00	21363,00		33382,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	10488,00	438,00				
17	59	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		0,96	9201,00	404,00	8833,00	387,00	4556,00		8833,00	
				мЗоснования		4057,00	88,00	3890,00	84,00				
18	60	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство		0,016	36760,00	2516,00	588,00	40,00	471,00		588,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	77,00	7,00				
19	61	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка футляра для сигнального провода.Устройство		16	19823,00	5457,00	317168,00	87312,00	10304,00		317168,00	
				шт.		13722,00	1479,00	219552,00	23664,00				
20	62	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Футляр /для выхода сигнального провода		0,1696	449705,00		76270,00		76270,00		76270,00	
				т									
21	63	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/		8	9950,00		79600,00		79600,00		79600,00	
				м									
22	65	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/		5,312	26512,00		140832,00		140832,00		140832,00	
				шт.									
23	66	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная,без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм		0,176	578,00		102,00		102,00		102,00	
				кг									
24	67	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,014898	1528659,00		22773,00		22773,00		22773,00	
				т									
25	68	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками		3,2	18476,00	2557,00	59123,00	8183,00	15474,00		59123,00	
				мЗподстилающего слоя		11083,00	728,00	35466,00	2330,00				
26	69	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство		3,2	11097,00	4555,00	35510,00	14576,00	10364,00		35510,00	
				мЗоснования		3303,00	1399,00	10570,00	4477,00				
27	70	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		6,2	8221,00		50970,00		50970,00		50970,00	
				м									
28	71	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,214551	211043,00	5336,00	45279,00	1145,00	1795,00		45279,00	
				тконструкций		197336,00	910,00	42339,00	195,00				
29	72	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,08215	379179,00		31150,00		31150,00		31150,00	
				т									
30	73	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,001333	1528659,00		2038,00		2038,00		2038,00	
				т									
31	74	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		31	442,00		13702,00		13702,00		13702,00	
				шт									
32	75	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,434	52160,00	2393,00	22637,00	1038,00	14487,00		22637,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	7112,00	297,00				
33	76	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/		3,1	47587,00	13,00	147520,00	40,00	105425,00		147520,00	
				мЗподстилающего слоя		13566,00	0,00	42055,00	0,00				
34	87	Прайс *лист ТОО ArTPlAsT*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/		1,4	4729,02		6621,00		6621,00		6621,00	
				кг									
35	93	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ковера		0,006713	3060948,00	1127861,00	20548,00	7571,00			20548,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		1933086,00	282763,00	12977,00	1898,00				
36	94	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер		0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3000,00	
				т									
37	95	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,000043	1528659,00		66,00		66,00		66,00	
				т									
38	96	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство		0,014	52160,00	2393,00	730,00	34,00	467,00		730,00	
				м³		16387,00	685,00	229,00	10,00				
39	97	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство		0,055	52160,00	2393,00	2869,00	132,00	1836,00		2869,00	
				м³		16387,00	685,00	901,00	38,00				
40	98	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство		0,125	36760,00	2516,00	4595,00	314,00	3683,00		4595,00	
				м³		4785,00	457,00	598,00	57,00				
41	99	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		3,5	9201,00	404,00	32204,00	1414,00	16608,00		32204,00	
				м3основания		4052,00	88,00	14182,00	308,00				
42	102	Прайс лист ТОО ArTPIAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1 шт/		1,4	4729,02		6621,00		6621,00		6621,00	
				кг									
43	108	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ковера		0,006713	3060948,00	1127861,00	20548,00	7571,00			20548,00	
				т фасонных частей		1933086,00	282763,00	12977,00	1898,00				
44	109	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер		0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3000,00	
				т									
45	110	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,000043	1528659,00		66,00		66,00		66,00	
				т									
46	111	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство		0,014	52120,00	2393,00	730,00	34,00	467,00		730,00	
				м³		16387,00	685,00	229,00	10,00				
47	112	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство		0,055	52120,00	2393,00	2867,00	132,00	1834,00		2867,00	
				м³		16387,00	685,00	901,00	38,00				
48	113	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство		0,125	34987,00	2516,00	4373,00	314,00	3461,00		4373,00	
				м³		4785,00	457,00	598,00	57,00				
49	114	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		3,5	9201,00	404,00	32204,00	1414,00	16608,00		32204,00	
				м3основания		4052,00	88,00	14182,00	308,00				
50	115	6121-0103-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	4728747,00	1715867,00	2364,00	858,00	207,00		2364,00	
				км трубопровода		2598344,00	485926,00	1299,00	243,00				
51	116	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/патрубок0,5м/		0,502	12447,00		6248,00		6248,00		6248,00	
				м									
52	117	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка		0,00058	4887965,00	1598616,00	2835,00	928,00	249,00		2835,00	
				км трубопровода		2859313,00	430182,00	1658,00	250,00				
53	118	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм/футлярL=0,58м/		0,58232	26501,00		15432,00		15432,00		15432,00	
				м									
54	119	6121-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00058	7635544,00	300669,00	4429,00	175,00	3682,00		4429,00	
				км трубопровода		986568,00	54344,00	572,00	32,00				
55	120	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,01402	211043,00	5336,00	2959,00	75,00	117,00		2959,00	
				т конструкций		197336,00	910,00	2767,00	13,00				
56	121	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/пластина/		0,01402	1080957,00		15155,00		15155,00		15155,00	
				т									
57	124	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Газопроводы.Испытание пневматическое		1,27	2039,00	0,00	2590,00	0,00	23,00		2590,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м газопровода		2021,00	0,00	2567,00	0,00				
58	129	261-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=300 мм ГОСТ 15180-86		0,001	212237,00		212,00		212,00		212,00	
				1000 шт.									
59	130	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800(325х6)мм.Заделка битумом и прядью/герметиком/		1	29578,00	2400,00	29578,00	2400,00	12021,00		29578,00	
				футляр		15157,00	51,00	15157,00	51,00				
60	131	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная /кл В15,F150 W4/.Устройство		0,05	36760,00	2516,00	1838,00	126,00	1473,00		1838,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	239,00	23,00				
61	132	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/.Устройство		0,5	4214,00	33,00	2107,00	17,00	51,00		2107,00	
				м2покрытия		4077,00	7,00	2039,00	4,00				
62	133	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,00314	521742,00		1638,00		1638,00		1638,00	
				т									
63	134	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		1,1	9201,00	404,00	10121,00	445,00	5219,00		10121,00	
				м3основания		4052,00	88,00	4457,00	97,00				
64	135	6121-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	3275459,00	766467,00	1638,00	384,00	88,00		1638,00	
				км трубопровода		2331702,00	235387,00	1166,00	118,00				
65	136	241-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм		0,502	4072,00		2044,00		2044,00		2044,00	
				м									
66	137	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)		0,00058	4887965,00	1598616,00	2835,00	928,00	249,00		2835,00	
				км трубопровода		2859313,00	430182,00	1658,00	250,00				
67	138	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,58232	18250,00		10627,00		10627,00		10627,00	
				м									
68	139	6121-0201-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00058	8816794,00	360234,00	5114,00	209,00	4225,00		5114,00	
				км трубопровода		1171863,00	64985,00	680,00	38,00				
69	140	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины		0,01197	211043,00	5336,00	2526,00	64,00	100,00		2526,00	
				т конструкций		197336,00	910,00	2362,00	11,00				
70	141	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012-пластина		0,01197	1080957,00		12939,00		12939,00		12939,00	
				т									
71	144	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое		1,1	2039,00	0,00	2243,00	0,00	20,00		2243,00	
				м газопровода		2021,00	0,00	2223,00	0,00				
72	149	261-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86		0,001	212237,00		212,00		212,00		212,00	
				1000 шт.									
73	150	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800(273Х6). Заделка герметиком		1	25568,00	1942,00	25568,00	1942,00	11360,00		25568,00	
				футляр		12266,00	41,00	12266,00	41,00				
74	151	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство		0,05	36760,00	2516,00	1838,00	126,00	1473,00		1838,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	239,00	23,00				
75	152	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,5	7263,00	33,00	3632,00	17,00	1576,00		3632,00	
				$м^2$ покрытия		4077,00	7,00	2039,00	4,00				
76	153	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80		0,00314	521742,00		1638,00		1638,00		1638,00	
				т									
77	154	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,5	3396,00	0,00	5094,00	0,00			5094,00	
				$м^3$ грунта		3396,00	0,00	5094,00	0,00				
78	155	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1,1	4314,00		4745,00		4745,00		4745,00	Казахстан
				$м^3$									
79	158	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа		0,305	1478983,00	1010793,00	451090,00	308291,00	1446,00		451090,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		463451,00	222621,00	141353,00	67899,00				
80	159	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа		4,398	1037883,00	709328,00	4564609,00	3119625,00	14627,00		4564609,00	
				км трубопровода		325229,00	156225,00	1430357,00	687078,00				
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					6555343,00	3592527,00	838782,00	0,00	6555343,00	
								2124034,00	798421,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					6555343,00	3592527,00	838782,00	0,00	6555343,00	
								2124034,00	798421,00	0,00	0,00		
			ИТОГО									6 555 343,00	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									6 555 343,00	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									412 986,61	
			Итого:									6 968 329,61	
			Сметная прибыль 5%									348 416,48	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									209 049,89	
			Итого сметная стоимость									7 525 795,98	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1.079									1 624 066,77	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									7 002 000,58	
			Итого									8 626 067,35	
			Поправочный коэфицент к=0,98									8 453 546,00	
			НДС 12%									1 014 425,52	
			ИТОГО:									9 467 971,52	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гилажева Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "KravИнжиниринг"

Эксперт Кравченко О.А.

ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Улмад"

Эксперт Тилеков Д.О.

№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Газопровод среднего давления Г2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№196/24** от **26.06.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 18.07.2024г.**

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **6-2-1 Газопровод среднего давления Г2** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземная прокладка										
1	39	**Прайс** *лист ТОО ArTPIAsT*	**Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/**		**1,4**	**4729,02**		**6621,00**		**6621,00**		**6621,00**	
				кг									
2	45	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ковера**		**0,006713**	**3254808,00**	**1127861,00**	**21850,00**	**7571,00**	**1302,00**		**21850,00**	
				т фасонных частей		**1933086,00**	**282763,00**	**12977,00**	**1898,00**				
3	46	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер /ГСН-16/**		**0,00667**	**449705,00**		**3000,00**		**3000,00**		**3000,00**	
				т									
4	47	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		**0,000043**	**1528659,00**		**66,00**		**66,00**		**66,00**	
				т									
5	48	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /подушка под ковер бетон кл.В12,5/**		**0,001**	**35495,00**	**2737,00**	**35,00**	**3,00**	**28,00**		**35,00**	
				м^3		**4108,00**	**513,00**	**4,00**	**1,00**				
6	49	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -/М 150/**		**0,055**	**52160,00**	**2393,00**	**2869,00**	**132,00**	**1836,00**		**2869,00**	
				м^3		**16387,00**	**685,00**	**901,00**	**38,00**				
7	50	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная В7,5 Устройство**		**0,125**	**36760,00**	**2516,00**	**4595,00**	**314,00**	**3683,00**		**4595,00**	
				м^3		**4785,00**	**457,00**	**598,00**	**57,00**				
8	51	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		**4**	**3092,00**	**0,00**	**12368,00**	**0,00**			**12368,00**	
				м3грунта		**3092,00**	**0,00**	**12368,00**	**0,00**				
9	52	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**		**3,5**	**9201,00**	**404,00**	**32204,00**	**1414,00**	**16608,00**		**32204,00**	
				м^3		**4052,00**	**88,00**	**14182,00**	**308,00**				
10	55	**Прайс** *лист ТОО ArTPIAsT*	**Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/**		**1,4**	**4729,02**		**6621,00**		**6621,00**		**6621,00**	
				кг									
11	61	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ковера**		**0,006713**	**3254808,00**	**1127861,00**	**21850,00**	**7571,00**	**1302,00**		**21850,00**	
				т фасонных частей		**1933086,00**	**282763,00**	**12977,00**	**1898,00**				
12	62	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер /ГСН-16/**		**0,00667**	**449705,00**		**3000,00**		**3000,00**		**3000,00**	
				т									
13	63	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		**0,000043**	**1528659,00**		**66,00**		**66,00**		**66,00**	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	64	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,014	52160,00	2393,00	730,00	34,00	467,00		730,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	229,00	10,00				
15	65	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство/бетон тяжелый В15 F150/		0,001	52160,00	2393,00	52,00	3,00	33,00		52,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	16,00	1,00				
16	66	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная В7,5 Устройство		0,125	36760,00	2516,00	4595,00	314,00	3683,00		4595,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	598,00	57,00				
17	67	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы		3,5	9201,00	404,00	32204,00	1414,00	16608,00		32204,00	
				$м^3$		4052,00	88,00	14182,00	308,00				
18	70	Прайс *лист ТОО ArTPIAsT*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/		1,4	4729,02		6621,00		6621,00		6621,00	
				кг									
19	76	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковера		0,006713	3254808,00	1127861,00	21850,00	7571,00	1302,00		21850,00	
				т фасонных частей		1933086,00	282763,00	12977,00	1898,00				
20	77	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер /ГСН-16/		0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3000,00	
				т									
21	78	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000043	1528659,00		66,00		66,00		66,00	
				т									
22	79	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,055	52160,00	2393,00	2869,00	132,00	1836,00		2869,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	901,00	38,00				
23	80	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /		0,001	52160,00	2393,00	52,00	3,00	33,00		52,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	16,00	1,00				
24	81	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная В7,5 Устройство		0,125	36760,00	2516,00	4595,00	314,00	3683,00		4595,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	598,00	57,00				
25	82	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы		3,5	9201,00	404,00	32204,00	1414,00	16608,00		32204,00	
				$м^3$		4052,00	88,00	14182,00	308,00				
26	85	Прайс *лист ТОО ArTPIAsT*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/		4,2	4729,02		19862,00		19862,00		19862,00	
				кг									
27	91	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ковера		0,020139	3254808,00	1127861,00	65549,00	22714,00	3905,00		65549,00	
				т фасонных частей		1933086,00	282763,00	38930,00	5695,00				
28	92	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер		0,02001	449705,00		8999,00		8999,00		8999,00	
				т									
29	93	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,000129	1528659,00		197,00		197,00		197,00	
				т									
30	94	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,009	52160,00	2393,00	469,00	21,00	301,00		469,00	
				$м^3$		16387,00	685,00	147,00	6,00				
31	95	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство		0,375	36760,00	2516,00	13785,00	943,00	11048,00		13785,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	1794,00	171,00				
32	96	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		10,5	9201,00	404,00	96611,00	4242,00	49823,00		96611,00	
				м3основания		4052,00	88,00	42546,00	924,00				
33	97	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные.диаметр 200мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	4728747,00	1715867,00	2364,00	858,00	207,00		2364,00	
				км трубопровода		2598344,00	485926,00	1299,00	243,00				
34	98	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм/патрубок0,5м/		0,502	7392,00		3711,00		3711,00		3711,00	
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	99	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка		0,00058	4196531,00	1267902,00	2434,00	736,00	247,00		2434,00	
				км трубопровода		2501899,00	342858,00	1451,00	199,00				
36	100	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм/футлярL=0,58м/		0,58232	22176,00		12914,00		12914,00		12914,00	
				м									
37	101	6121-0201-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00058	10478131,00	408110,00	6077,00	237,00	5076,00		6077,00	
				км трубопровода		1317093,00	73986,00	764,00	43,00				
38	102	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,01197	211043,00	5336,00	2526,00	64,00	100,00		2526,00	
				т конструкций		197336,00	910,00	2362,00	11,00				
39	103	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/пластина/		0,01197	1080957,00		12939,00		12939,00		12939,00	
				т									
40	106	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы.Испытание пневматическое		1,1	2039,00	0,00	2243,00	0,00	20,00		2243,00	
				м газопровода		2021,00	0,00	2223,00	0,00				
41	112	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86		0,001	151848,00		152,00		152,00		152,00	
				1000 шт.									
42	113	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800/273х6/ мм.Заделка битумом и прядью/заделка герметиком/		1	24824,00	2014,00	24824,00	2014,00	10089,00		24824,00	
				футляр		12721,00	43,00	12721,00	43,00				
43	114	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная /кл В15,F150 W4/.Устройство		0,05	36760,00	2516,00	1838,00	126,00	1473,00		1838,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	239,00	23,00				
44	115	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/.Устройство		0,5	4214,00	33,00	2107,00	17,00	51,00		2107,00	
				м2покрытия		4077,00	7,00	2039,00	4,00				
45	116	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,00314	521742,00		1638,00		1638,00		1638,00	
				т									
46	117	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		1,1	9201,00	404,00	10121,00	445,00	5219,00		10121,00	
				м3основания		4052,00	88,00	4457,00	97,00				
47	118	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	2799895,00	671995,00	1400,00	336,00	66,00		1400,00	
				км трубопровода		1996988,00	206248,00	998,00	103,00				
48	119	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,502	4372,00		2195,00		2195,00		2195,00	
				м									
49	120	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,00058	3743256,00	1195581,00	2171,00	693,00	241,00		2171,00	
				кмтрубопровода		2133138,00	319398,00	1237,00	185,00				
50	121	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм		0,58232	15423,00		8981,00		8981,00		8981,00	
				м									
51	122	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00058	7190449,00	312965,00	4170,00	182,00	3398,00		4170,00	
				км трубопровода		1016616,00	56570,00	590,00	33,00				
52	123	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,01197	211043,00	5336,00	2526,00	64,00	100,00		2526,00	
				т конструкций		197336,00	910,00	2362,00	11,00				
53	124	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/пластина/		0,01197	1080957,00		12939,00		12939,00		12939,00	
				т									
54	127	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы.Испытание пневматическое		1,1	2039,00	0,00	2243,00	0,00	20,00		2243,00	
				м газопровода		2021,00	0,00	2223,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, вне		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	133	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86		0,001	151848,00		152,00		152,00		152,00	
				1000 шт.									
56	134	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800/219х6/ мм.Заделка битумом и прядью/заделка герметиком/		1	19874,00	1612,00	19874,00	1612,00	8078,00		19874,00	
				футляр		10184,00	34,00	10184,00	34,00				
57	135	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная /кл В15,F150 W4/.Устройство		0,05	36760,00	2516,00	1838,00	126,00	1473,00		1838,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	239,00	23,00				
58	136	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/.Устройство		0,5	4214,00	33,00	2107,00	17,00	51,00		2107,00	
				м2покрытия		4077,00	7,00	2039,00	4,00				
59	137	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,00314	521742,00		1638,00		1638,00		1638,00	
				т									
60	138	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		1,1	9201,00	404,00	10121,00	445,00	5219,00		10121,00	
				м3основания		4052,00	88,00	4457,00	97,00				
61	139	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	2799895,00	671995,00	1400,00	336,00	66,00		1400,00	
				км трубопровода		1996980,00	206248,00	998,00	103,00				
62	140	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		0,502	3181,00		1597,00		1597,00		1597,00	
				м									
63	141	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,00058	3743256,00	1195581,00	2171,00	693,00	241,00		2171,00	
				кмтрубопровода		2133138,00	319398,00	1237,00	185,00				
64	142	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм		0,58232	8080,00		4705,00		4705,00		4705,00	
				м									
65	143	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00058	5480390,00	276887,00	3179,00	161,00	2481,00		3179,00	
				км трубопровода		926473,00	51131,00	537,00	30,00				
66	144	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины		0,01197	211043,00	5336,00	2526,00	64,00	100,00		2526,00	
				т конструкций		197336,00	910,00	2362,00	11,00				
67	145	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ23118-2012-пластина		0,01197	1080957,00		12939,00		12939,00		12939,00	
				т									
68	148	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы.Испытание пневматическое		1,1	2039,00	0,00	2243,00	0,00	20,00		2243,00	
				м газопровода		2021,00	0,00	2223,00	0,00				
69	154	261-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=300 мм ГОСТ 15180-86		0,001	212237,00		212,00		212,00		212,00	
				1000 шт.									
70	155	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800(159Х5).Заделка герметиком		1	15455,00	1174,00	15455,00	1174,00	6867,00		15455,00	
				футляр		7414,00	25,00	7414,00	25,00				
71	156	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство		0,05	36760,00	2516,00	1838,00	126,00	1473,00		1838,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	239,00	23,00				
72	157	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,5	7263,00	33,00	3632,00	17,00	1576,00		3632,00	
				м2покрытия		4077,00	7,00	2039,00	4,00				
73	158	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,00314	521742,00		1638,00		1638,00		1638,00	
				т									
74	159	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		1,1	9201,00	404,00	10121,00	445,00	5219,00		10121,00	
				м3основания		4052,00	88,00	4457,00	97,00				
75	160	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием		0,0005	2629980,00	612468,00	1315,00	307,00	52,00		1315,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		1911882,00	189112,00	956,00	95,00				
76	161	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм/патрубок0,5м/		0,502	2969,00		1490,00		1490,00		1490,00	
				м									
77	162	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка		0,00058	2874901,00	554988,00	1667,00	322,00	160,00		1667,00	
				км трубопровода		2042366,00	153783,00	1185,00	89,00				
78	163	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм/футлярL=0,58м/		0,58232	7392,00		4305,00		4305,00		4305,00	
				м									
79	164	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00058	5480390,00	276887,00	3179,00	161,00	2481,00		3179,00	
				км трубопровода		926473,00	51131,00	537,00	30,00				
80	165	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,00863	211043,00	5336,00	1821,00	46,00	72,00		1821,00	
				т конструкций		197336,00	910,00	1703,00	8,00				
81	166	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали/с отверстиями/пластина/		0,00863	1080957,00		9329,00		9329,00		9329,00	
				т									
82	169	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы.Испытание пневматическое		1,15	2039,00	0,00	2345,00	0,00	21,00		2345,00	
				м газопровода		2021,00	0,00	2324,00	0,00				
83	174	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,001	114793,00		115,00		115,00		115,00	
				1000 шт.									
84	175	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800(159х4,5) мм.Заделка битумом нарядью/герметиком/		1	14472,00	1174,00	14472,00	1174,00	5882,00		14472,00	
				футляр		7416,00	25,00	7416,00	25,00				
85	176	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная /кл В15,F150 W4/.Устройство		0,05	36760,00	2516,00	1838,00	126,00	1473,00		1838,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	239,00	23,00				
86	177	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/.Устройство		0,5	4214,00	33,00	2107,00	17,00	51,00		2107,00	
				м2покрытия		4077,00	7,00	2039,00	4,00				
87	178	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,00314	521742,00		1638,00		1638,00		1638,00	
				т									
88	179	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		1,1	9201,00	404,00	10121,00	445,00	5219,00		10121,00	
				м3основания		4052,00	88,00	4457,00	97,00				
89	184	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,0424	126801,00	18559,00	5376,00	787,00	996,00		5376,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	3593,00	170,00				
90	185	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/		0,0176	527249,00		9280,00		9280,00		9280,00	
				т									
91	186	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/		0,006	527249,00		3163,00		3163,00		3163,00	
				т									
92	187	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм		0,0188	485095,00		9120,00		9120,00		9120,00	
				т									
93	188	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор		0,4	1505,00	399,00	602,00	159,00	11,00		602,00	
				$м^2$		1081,00	121,00	432,00	48,00				
94	189	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95		0,4	1598,00		639,00		639,00		639,00	
				$м^2$									
95	190	214-107-0113 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508,толщиной 5 мм		0,0082	461758,00		3786,00		3786,00		3786,00	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
96	191	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,8	52160,00	2393,00	41728,00	1914,00	26704,00		41728,00	
				м³		16387,00	685,00	13110,00	548,00				
97	192	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		1,2	9201,00	404,00	11041,00	485,00	5694,00		11041,00	
				м3основания		4052,00	88,00	4862,00	106,00				
98	193	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство		0,02	36760,00	2516,00	735,00	50,00	589,00		735,00	
				м³		4785,00	457,00	96,00	9,00				
99	194	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка футляра для сигнального провода.Устройство		20	19823,00	5457,00	396460,00	109140,00	12880,00		396460,00	
				шт.		13722,00	1479,00	274440,00	29580,00				
100	195	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Футляр /для выхода сигнального провода		0,212	449705,00		95337,00		95337,00		95337,00	
				т									
101	196	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/		10	9950,00		99500,00		99500,00		99500,00	
				м									
102	198	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/		6,64	26512,00		176040,00		176040,00		176040,00	
				шт.									
103	199	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная,без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм		0,22	578,00		127,00		127,00		127,00	
				кг									
104	200	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,018622	1528659,00		28467,00		28467,00		28467,00	
				т									
105	201	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками		4	18476,00	2557,00	73904,00	10228,00	19344,00		73904,00	
				м3подстилающего слоя		11083,00	728,00	44332,00	2912,00				
106	202	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство		4	11097,00	4555,00	44388,00	18220,00	12956,00		44388,00	
				м3основания		3303,00	1399,00	13212,00	5596,00				
107	203	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм		13,6	8221,00		111806,00		111806,00		111806,00	
				м									
108	204	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,470628	211043,00	5336,00	99323,00	2511,00	3940,00		99323,00	
				тконструкций		197336,00	910,00	92872,00	428,00				
109	205	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,1802	379179,00		68328,00		68328,00		68328,00	
				т									
110	206	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,002924	1528659,00		4470,00		4470,00		4470,00	
				т									
111	207	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		68	442,00		30056,00		30056,00		30056,00	
				шт									
112	208	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,952	52160,00	2393,00	49656,00	2278,00	31778,00		49656,00	
				м³		16387,00	685,00	15600,00	652,00				
113	209	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/		6,8	47587,00	13,00	323592,00	88,00	231255,00		323592,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	92249,00	0,00				
114	223	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная.Устройство/ст.труба Д 32х3 L-1,2м/		3	19766,00	5457,00	59298,00	16371,00	1761,00		59298,00	
				шт.		13722,00	1479,00	41166,00	4437,00				
115	224	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер		0,02001	449705,00		8999,00		8999,00		8999,00	
				т									
116	225	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/ КОЛПАК Д40/		3	442,00		1326,00		1326,00		1326,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
117	226	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство /подушка под ковер,бетон В12,5/		0,045	52160,00	2393,00	2347,00	108,00	1502,00		2347,00	
				м³		16387,00	685,00	737,00	31,00				
118	227	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/		0,3	47587,00	13,00	14276,00	4,00	10202,00		14276,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	4070,00	0,00				
119	238	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубка контрольная.Устройство		1	21424,00	5457,00	21424,00	5457,00	2245,00		21424,00	
				шт.		13722,00	1479,00	13722,00	1479,00				
120	239	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		1	442,00		442,00		442,00		442,00	
				шт									
121	240	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,015	52160,00	2393,00	782,00	36,00	500,00		782,00	
				м³		16387,00	685,00	246,00	10,00				
122	241	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,1	47587,00	13,00	4759,00	1,00	3401,00		4759,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	1357,00	0,00				
123	251	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубка контрольная.Устройство		3	20892,00	5457,00	62676,00	16371,00	5139,00		62676,00	
				шт.		13722,00	1479,00	41166,00	4437,00				
124	252	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		3,6	926,00		3334,00		3334,00		3334,00	
				м									
125	253	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		3	442,00		1326,00		1326,00		1326,00	
				шт									
126	254	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,045	52160,00	2393,00	2347,00	108,00	1502,00		2347,00	
				м³		16387,00	685,00	737,00	31,00				
127	255	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/		0,3	47587,00	13,00	14276,00	4,00	10202,00		14276,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	4070,00	0,00				
128	265	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубка контрольная.Устройство /ст.труба д=32мм L-1,2м/		1	19766,00	5457,00	19766,00	5457,00	587,00		19766,00	
				шт.		13722,00	1479,00	13722,00	1479,00				
129	266	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер		0,00667	449705,00		3000,00		3000,00		3000,00	
				т									
130	267	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/ КОЛПАК Д40/		1	442,00		442,00		442,00		442,00	
				шт.									
131	268	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство /подушка под ковер,бетон В12,5/		0,015	52160,00	2393,00	782,00	36,00	500,00		782,00	
				м³		16387,00	685,00	246,00	10,00				
132	269	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/		0,1	47587,00	13,00	4759,00	1,00	3401,00		4759,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	1357,00	0,00				
133	279	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубка контрольная.Устройство/ст.труба Д 32х3 L-1,2м/		2	19766,00	5457,00	39532,00	10914,00	1174,00		39532,00	
				шт.		13722,00	1479,00	27444,00	2958,00				
134	280	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер		0,01334	449705,00		5999,00		5999,00		5999,00	
				т									
135	281	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/ КОЛПАК Д40/		2	442,00		884,00		884,00		884,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	282	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство /подушка под ковер,бетон В12,5/		0,03	52160,00	2393,00	1565,00	72,00	1001,00		1565,00	
				м^3		16387,00	685,00	492,00	21,00				
137	283	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/		0,2	47587,00	13,00	9517,00	3,00	6801,00		9517,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	2713,00	0,00				
138	294	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная.Устройство		4	21424,00	5457,00	85696,00	21828,00	8980,00		85696,00	
				шт.		13722,00	1479,00	54888,00	5916,00				
139	295	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		4	442,00		1768,00		1768,00		1768,00	
				шт									
140	296	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,06	52160,00	2393,00	3130,00	143,00	2004,00		3130,00	
				м^3		16387,00	685,00	983,00	41,00				
141	297	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,4	47587,00	13,00	19035,00	5,00	13604,00		19035,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	5426,00	0,00				
142	307	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная.Устройство/ст.труба Д 32х3 L-1,2м/		4	19766,00	5457,00	79064,00	21828,00	2348,00		79064,00	
				шт.		13722,00	1479,00	54888,00	5916,00				
143	308	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер		0,02668	449705,00		11998,00		11998,00		11998,00	
				т									
144	309	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2.5 мм/ КОЛПАК Д40/		4	442,00		1768,00		1768,00		1768,00	
				шт.									
145	310	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство /подушка под ковер,бетон В12,5/		0,06	52160,00	2393,00	3130,00	143,00	2004,00		3130,00	
				м^3		16387,00	685,00	983,00	41,00				
146	311	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/		0,4	47587,00	13,00	19035,00	5,00	13604,00		19035,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	5426,00	0,00				
147	322	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная.Устройство		9	21424,00	5457,00	192816,00	49113,00	20205,00		192816,00	
				шт.		13722,00	1479,00	123498,00	13311,00				
148	323	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)		9	442,00		3978,00		3978,00		3978,00	
				шт									
149	324	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,135	52160,00	2393,00	7042,00	323,00	4507,00		7042,00	
				м^3		16387,00	685,00	2212,00	92,00				
150	325	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,9	47587,00	13,00	42828,00	12,00	30607,00		42828,00	
				м3подстилающего слоя		13566,00	0,00	12209,00	0,00				
151	347	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа		0,88	1167618,00	797994,00	1027504,00	702235,00	3293,00		1027504,00	
				км трубопровода		365882,00	175753,00	321976,00	154663,00				
152	348	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа		0,835	1037883,00	709328,00	866632,00	592289,00	2777,00		866632,00	
				км трубопровода		325229,00	156225,00	271566,00	130448,00				
153	349	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа		0,03	908147,00	620663,00	27244,00	18620,00	87,00		27244,00	
				км трубопровода		284575,00	136697,00	8537,00	4101,00				
154	350	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа		0,02	544888,00	372397,00	10898,00	7448,00	35,00		10898,00	
				км трубопровода		170745,00	82018,00	3415,00	1640,00				
155	351	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижныхкомпрессорных установок на давление до 6 МПа		0,02	544888,00	372397,00	10898,00	7448,00	35,00		10898,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		170745,00	82018,00	3415,00	1640,00				
156	352	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа		0,135	467047,00	319198,00	63051,00	43092,00	201,00		63051,00	
				км трубопровода		146353,00	70301,00	19758,00	9491,00				
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					5155393,00	1735045,00	1547756,00	0,00	5155393,00	
								1872592,00	397918,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					5155393,00	1735045,00	1547756,00	0,00	5155393,00	
								1872592,00	397918,00	0,00	0,00		
			ИТОГО									5 155 393,00	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									5 155 393,00	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									324 789,76	
			Итого:									5 480 182,76	
			Сметная прибыль 5%									274 009,14	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									164 405,48	
			Итого сметная стоимость									5 918 597,38	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1.079									1 277 233,31	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									5 506 663,00	
			Итого									6 783 896,32	
			Поправочный коэфицент к=0,98									6 648 218,39	
			НДС 12%									797 786,21	
			ИТОГО:									7 446 004,60	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "KravИнжиниринг"

Эксперт **Кравченко О.А.**

ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт **Тилеков Д.О.**

№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Газопровод низкого давления Г1 №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№196/24 от 26.06.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 18.07.2024г.**

Акт выполненных работ №11

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **6-3-1 Газопровод низкого давления Г1 №2** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	20,08	7392,00		148431,00		148431,00		148431,00	
2	4	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	55,22	5478,00		302495,00		302495,00		302495,00	
3	6	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	567,26	4372,00		2480061,00		2480061,00		2480061,00	
4	8	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	682,72	3181,00		2171732,00		2171732,00		2171732,00	
5	9	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,825	2629980,00	612468,00	2169733,50	505286,10	87144,75		2169733,50	
						1911882,00	189112,00	1577302,65	156017,40				
6	10	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	823,6432	2302,00		1896026,65		1896026,65		1896026,65	
7	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные,диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,17432	3254808,00	1127861,00	567378,01	196608,75	33793,54		567378,01	
						1933086,00	282763,00	336975,72	49291,13				
8	18	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х3,0 мм	шт.	139	753,00		104667,00		104667,00		104667,00	
9	19	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х3,0 мм	шт.	1	753,00		753,00		753,00		753,00	
10	20	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х3,0 мм	шт.	8	753,00		6024,00		6024,00		6024,00	
11	24	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0015	3254808,00	1127861,00	4882,23	1691,78	290,76		4882,23	
						1933086,00	282763,00	2899,69	424,15				
12	32	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	585,00		2925,00		2925,00		2925,00	
13	86	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	2,13864	119463,00	18559,00	255488,67	39691,33	34545,33		255488,67	
						84751,00	4010,00	181252,00	8576,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	87	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	2,13864	881535,00		1885286,00		1885286,00		1885286,00	
15	88	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	21	4373,00 1055,00	36,00 5,00	91833,33 22176,00	756,66 105,33	68900,67		91833,33	
16	89	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененем битума	м2покрытия	96	575,00 243,00	332,00 78,00	55200,00 23328,00	31872,00 7488,00			55200,00	
17	90	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	96	111,00 12,00	99,00 28,00	10656,00 1152,00	9504,00 2688,00			10656,00	
18	91	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,48	5560,00		36028,67		36028,67		36028,67	Казахстан
19	92	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,5352	198617,00		106300,00		106300,00		106300,00	
20	93	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	2,60953	119463,00 84751,00	18559,00 4010,00	311742,06 221160,50	48430,25 10464,44	42151,31		311742,06	
21	94	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	2,60953	881535,00		2300392,19		2300392,19		2300392,19	
22	95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	11	4373,00 1056,00	36,00 5,00	48103,00 11616,00	396,00 55,00	36091,00		48103,00	
23	96	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененем битума	м2покрытия	44	575,00 243,00	332,00 78,00	25300,00 10692,00	14608,00 3432,00			25300,00	
24	97	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	44	111,00 12,00	99,00 28,00	4884,00 528,00	4356,00 1232,00			4884,00	
25	98	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,97	5560,00		16513,06		16513,06		16513,06	Казахстан
26	99	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,2453	198617,00		48721,06		48721,06		48721,06	
27	114	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3грунта	11,436498	10260,00 10260,00	0,00 0,00	117338,47 117338,47	0,00 0,00			117338,47	
28	115	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3грунта	11,436498	3092,00 3092,00	0,00 0,00	35361,65 35361,65	0,00 0,00			35361,65	
29	116	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	16,61529	52160,00 16387,00	2393,00 685,00	866653,52 272274,75	39760,38 11381,47	554618,37		866653,52	
30	126	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	12031,00 9824,00	399,00 126,00	24062,00 19648,00	798,00 252,00	3616,00		24062,00	
31	128	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 76	шт.	2	15661,00		31322,00		31322,00		31322,00	
32	131	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	248	456,00 323,00	8,00 1,00	113088,00 80104,00	1984,00 248,00	31000,00		113088,00	
33	132	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Дежурствопри выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	м2	248	351,00 189,00	7,00 1,00	87048,00 46872,00	1736,00 248,00	38440,00		87048,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	133	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		130	456,00	8,00	59280,00	1040,00	16250,00		59280,00	
				м²		323,00	1,00	41990,00	130,00				
35	134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		130	351,00	7,00	45630,00	910,00	20150,00		45630,00	
				м²		189,00	1,00	24570,00	130,00				
36	138	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователемсварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное/76х3,0/		20	2694,00	31,00	53880,00	620,00	1340,00		53880,00	
				стык		2596,00	0,00	51920,00	0,00				
			ИТОГО по акту					16485220,07	900049,25	12506009,36	0,00	16485220,07	
								3079161,43	252162,92	0,00	0,00		
			ИТОГО									16 485 220,07	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									16 485 220,07	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									1 038 568,86	
			Итого:									17 523 788,93	
			Сметная прибыль 5%									876 189,45	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									525 713,67	
			Итого сметная стоимость									18 925 692,05	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1,079									4 084 164,34	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									17 608 463,88	
			Итого									21 692 628,23	
			Поправочный коэфицент к=0,98									21 258 775,66	
			НДС 12%									2 551 053,08	
			ИТОГО:									23 809 828,74	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу",
БИН 220740007691
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "КравИнжиниринг"

Эксперт **Кравченко О.А.**
ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт **Тилеков Д.О.**
№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Газопровод низкого давления Г1 №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№196/24** от **26.06.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 18.07.2024г.**

Акт выполненных работ №12

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **6-3-2 Газопровод низкого давления Г1 №2** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Газопровод низкого давления										
1	2	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	2,008	15423,00		30969,00		30969,00		30969,00	
2	4	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	155,62	7392,00		1150343,00		1150343,00		1150343,00	
3	6	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	987,936	5478,00		5411913,00		5411913,00		5411913,00	
4	8	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	973,88	4372,00		4257803,00		4257803,00		4257803,00	
5	10	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	667,66	3181,00		2123826,00		2123826,00		2123826,00	
6	12	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	220,88	2302,00		508466,00		508466,00		508466,00	
7	45	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,658818	484006,00		318872,00		318872,00		318872,00	
8	52	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,19314	484006,00		93481,00		93481,00		93481,00	
9	59	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	2,90655	881535,00		2562226,00		2562226,00		2562226,00	
10	66	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	5,02164	881535,00		4426751,00		4426751,00		4426751,00	
11	73	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	т	1,443582	484006,00		698702,00		698702,00		698702,00	
12	80	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	2,656976	881535,00		2342217,00		2342217,00		2342217,00	
13	87	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,819812	484006,00		396794,00		396794,00		396794,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	94	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	2,087624	484006,00		1010423,00		1010423,00		1010423,00	
15	101	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,44555	881535,00		392768,00		392768,00		392768,00	
16	108	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,47446	881535,00		418253,00		418253,00		418253,00	
			Итого по разделу 1: Газопровод низкого давления					26143807,00	0,00	26143807,00	0,00	26143807,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					26143807,00	0,00	26143807,00	0,00	26143807,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО									26 143 807,00	
			В том числе оберудование										
			Итого без оборудования									26 143 807,00	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									1 647 059,84	
			Итого:									27 790 866,84	
			Сметная прибыль 5%									1 389 543,34	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									833 726,01	
			Итого сметная стоимость									30 014 136,19	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1,079									6 477 050,59	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									27 925 152,31	
			Итого									34 402 202,90	
			Поправочный коэфицент к=0,98									33 714 158,84	
			НДС 12%									4 045 699,06	
			ИТОГО:									37 759 857,90	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу",
БИН 220740007691
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "KravИнжиниринг"

Эксперт **Кравченко О.А.**
ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт **Тилеков Д.О.**
№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZQURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Газопровод низкого давления Г1 №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№196/24 от 26.06.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 18.07.2024г.**

Акт выполненных работ №13

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **6-3-3 Газопровод низкого давления Г1 №2** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Газопровод низкого давления ГРПШ-№4										
1	2	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	5,02	15423,00		77423,00		77423,00		77423,00	
2	4	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	321,28	7392,00		2374902,00		2374902,00		2374902,00	
3	6	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	732,92	5478,00		4014936,00		4014936,00		4014936,00	
4	8	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	823,28	4372,00		3599380,00		3599380,00		3599380,00	
5	10	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1175,684	3181,00		3739851,00		3739851,00		3739851,00	
6	12	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	461,84	2302,00		1063156,00		1063156,00		1063156,00	
7	43	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	1,16262	484006,00		562715,00		562715,00		562715,00	
8	50	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	1,54512	484006,00		747847,00		747847,00		747847,00	
9	57	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	5,127871	881535,00		4520397,67		4520397,67		4520397,67	
			Итого по разделу 1: Газопровод низкого давления ГРПШ-№4					20700607,66	0,00	20700607,66	0,00	20700607,66	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					20700607,66	0,00	20700607,66	0,00	20700607,66	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО									20 700 607,66	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									20 700 607,66	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									1 304 138,28	
			Итого:									22 004 745,94	
			Сметная прибыль 5%									1 100 237,30	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									660 142,38	
			Итого сметная стоимость									23 765 125,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Поправочний коэфициент 2023 20% к=1.079									**5 128 514,11**	
			Поправочний коэфициент 2024 80% к=1,163									**22 111 072,87**	
			Итого									**27 239 586,98**	
			Поправочный коэфицент к=0,98									**26 694 795,24**	
			НДС 12%									**3 203 375,43**	
			ИТОГО:									**29 898 170,67**	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "КравИнжиниринг"

Эксперт Кравченко О.А.
ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гилажева Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт Тилеков Д.О.
№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по применению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Архитектурно-строительные решения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№196/24 от 26.06.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 18.07.2024г.**

Акт выполненных работ №14

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-4-1 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата	зарплата рабочих-строителей	зарплата	оборудование, мебель	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Опора под ГРПШ ГРПШ-13-2ВУ1,ГРПШ-13-2НУ1 - 3шт										
1	1	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2		16	2767,00	2048,00	44272,00	32768,00			44272,00	
				ямa		718,00	641,00	11488,00	10256,00				
2	2	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /сульф.бетон кл.В15 F75 W4/		3,36	56673,00	2663,00	190421,00	8947,00	111754,00		190421,00	
				$м^3$		20750,00	504,00	69720,00	1693,00				
3	3	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,27232	125569,00	18559,00	34195,00	5054,00	6062,00		34195,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	23079,00	1092,00				
4	4	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,23872	492887,00		117662,00		117662,00		117662,00	
				т									
5	5	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0336	379179,00		12740,00		12740,00		12740,00	
				т									
6	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		12,4	456,00	8,00	5654,00	99,00	1550,00		5654,00	
				$м^2$		323,00	1,00	4005,00	12,00				
7	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		12,4	351,00	7,00	4352,00	86,00	1922,00		4352,00	
				$м^2$		189,00	1,00	2344,00	12,00				
			Итого по разделу 1: Опора под ГРПШ ГРПШ-13-2ВУ1,ГРПШ-13-2НУ1 - 3шт					409296,00	46954,00	251690,00	0,00	409296,00	
								110636,00	13065,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Ограждение ГРПШ №1,3,4										
8	8	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2		2,97	10260,00	0,00	30472,00	0,00			30472,00	
				м3грунта		10260,00	0,00	30472,00	0,00				
9	9	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		2,97	56673,00	2663,00	168319,00	7909,00	98782,00		168319,00	
				$м^3$		20750,00	504,00	61628,00	1497,00				
10	10	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечениямассой до 1 т.Монтаж		0,41157	73268,00	24573,00	30155,00	10113,00	1826,00		30155,00	
				т конструкций		44260,00	6075,00	18216,00	2500,00				
11	11	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		54	3181,00		171774,00		171774,00		171774,00	
				м									
12	12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальнойгорячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,01296	492887,00		6388,00		6388,00		6388,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
13	13	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,17556	209611,00	5336,00	36799,00	937,00	1218,00		36799,00	
				тконструкций		197336,00	910,00	34644,00	160,00				
14	14	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,0726	492887,00		35784,00		35784,00		35784,00	
				т									
15	15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,04356	492887,00		21470,00		21470,00		21470,00	
				т									
16	16	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		21,96	1066,00		23409,00		23409,00		23409,00	
				м²									
17	17	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00906	890828,00		8071,00		8071,00		8071,00	
				т									
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,009324	363218,00		3387,00		3387,00		3387,00	
				т									
19	19	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,30528	209611,00	5336,00	63990,00	1629,00	2118,00		63990,00	
				тконструкций		197336,00	910,00	60243,00	278,00				
20	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,17424	492887,00		85881,00		85881,00		85881,00	
				т									
21	21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,13068	492887,00		64410,00		64410,00		64410,00	
				т									
22	22	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		52,38	1066,00		55837,00		55837,00		55837,00	
				м²									
23	23	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,02718	890828,00		24213,00		24213,00		24213,00	
				т									
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,027972	363218,00		10160,00		10160,00		10160,00	
				т									
25	25	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки с теплоизоляционнойобшивкой.Монтаж		0,04935	195952,00	15043,00	9670,00	743,00	164,00		9670,00	
				т конструкций		177561,00	2691,00	8763,00	133,00				
26	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,01308	492887,00		6447,00		6447,00		6447,00	
				т									
27	27	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,02178	492887,00		10735,00		10735,00		10735,00	
				т									
28	28	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		3,78	1066,00		4029,00		4029,00		4029,00	
				м²									
29	29	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00339	890828,00		3020,00		3020,00		3020,00	
				т									
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00333	363218,00		1210,00		1210,00		1210,00	
				т									
31	31	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00069	890828,00		615,00		615,00		615,00	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3		6	508,00		3048,00		3048,00		3048,00	
				шт.									
33	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,00267	321302,00		858,00		858,00		858,00	
				т									
34	34	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00069	890828,00		615,00		615,00		615,00	
				т									
35	35	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00837	890828,00		7456,00		7456,00		7456,00	
				т									
36	36	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз		27,31104	456,00	8,00	12454,00	218,00	3415,00		12454,00	
				$м^2$		323,00	1,00	8821,00	27,00				
37	37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		27,31104	351,00	7,00	9586,00	191,00	4233,00		9586,00	
				$м^2$		189,00	1,00	5162,00	27,00				
38	38	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2		0,99	10260,00	0,00	10157,00	0,00			10157,00	
				м3грунта		10260,00	0,00	10157,00	0,00				
39	39	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		0,99	56673,00	2663,00	56106,00	2636,00	32927,00		56106,00	
				$м^3$		20750,00	504,00	20543,00	499,00				
40	40	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечениямассой до 1 т.Монтаж		0,13719	73268,00	24573,00	10052,00	3371,00	609,00		10052,00	
				т конструкций		44260,00	6075,00	6072,00	833,00				
41	41	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		18	3181,00		57258,00		57258,00		57258,00	
				м									
42	42	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,00432	492887,00		2129,00		2129,00		2129,00	
				т									
43	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,05852	209611,00	5336,00	12266,00	312,00	406,00		12266,00	
				тконструкций		197336,00	910,00	11548,00	53,00				
44	44	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,0242	492887,00		11928,00		11928,00		11928,00	
				т									
45	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,01452	492887,00		7157,00		7157,00		7157,00	
				т									
46	46	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		7,32	1066,00		7803,00		7803,00		7803,00	
				$м^2$									
47	47	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00302	890828,00		2690,00		2690,00		2690,00	
				т									
48	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,003108	363218,00		1129,00		1129,00		1129,00	
				т									
49	49	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,10176	209611,00	5336,00	21330,00	543,00	706,00		21330,00	
				тконструкций		197336,00	910,00	20081,00	93,00				
50	50	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,03872	492887,00		19085,00		19085,00		19085,00	
				т									
51	51	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,02904	492887,00		14313,00		14313,00		14313,00	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		11,64	1066,00		12408,00		12408,00		12408,00	
				$м^2$									
53	53	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00604	890828,00		5381,00		5381,00		5381,00	
				т									
54	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,006216	363218,00		2258,00		2258,00		2258,00	
				т									
55	55	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки с теплоизоляционнойобшивкой.Монтаж		0,01645	195952,00	15043,00	3223,00	247,00	55,00		3223,00	
				т конструкций		177561,00	2691,00	2921,00	44,00				
56	56	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,00436	492887,00		2149,00		2149,00		2149,00	
				т									
57	57	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,00726	492887,00		3578,00		3578,00		3578,00	
				т									
58	58	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		1,26	1066,00		1343,00		1343,00		1343,00	
				$м^2$									
59	59	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00113	890828,00		1007,00		1007,00		1007,00	
				т									
60	60	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00111	363218,00		403,00		403,00		403,00	
				т									
61	61	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00023	890828,00		205,00		205,00		205,00	
				т									
62	62	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3		2	508,00		1016,00		1016,00		1016,00	
				шт.									
63	63	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,00089	321302,00		286,00		286,00		286,00	
				т									
64	64	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00023	890828,00		205,00		205,00		205,00	
				т									
65	65	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00279	890828,00		2485,00		2485,00		2485,00	
				т									
66	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности яяя яяя луметаллические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 заодин раз		9,10368	456,00	8,00	4151,00	73,00	1138,00		4151,00	
				$м^2$		323,00	1,00	2940,00	9,00				
67	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		9,10368	351,00	7,00	3195,00	64,00	1410,00		3195,00	
				$м^2$		189,00	1,00	1721,00	9,00				
			Итого по разделу 2: Ограждение ГРПШ №1,3,4					1186958,00	28986,00	854040,00	0,00	1186958,00	
								303932,00	6162,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Ограждение ПГБ										
68	68	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2		1,43	10260,00	0,00	14672,00	0,00			14672,00	
				м3грунта		10260,00	0,00	14672,00	0,00				
69	69	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		1,43	56673,00	2663,00	81042,00	3808,00	47561,00		81042,00	
				$м^3$		20750,00	504,00	29673,00	721,00				
70	70	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечениямассой до 1 т.Монтаж		0,19812	73268,00	24573,00	14516,00	4869,00	878,00		14516,00	
				т конструкций		44260,00	6075,00	8769,00	1204,00				
71	71	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		26	3181,00		82706,00		82706,00		82706,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, все		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
72	72	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,01625	492887,00		8009,00		8009,00		8009,00	
				т									
73	73	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,1354	209611,00	5336,00	28381,00	722,00	940,00		28381,00	
				тконструкций		197336,00	910,00	26719,00	123,00				
74	74	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,05808	492887,00		28627,00		28627,00		28627,00	
				т									
75	75	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,03096	492887,00		15260,00		15260,00		15260,00	
				т									
76	76	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		17,64	1066,00		18804,00		18804,00		18804,00	
				$м^2$									
77	77	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,0054	890828,00		4810,00		4810,00		4810,00	
				т									
78	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00796	363218,00		2891,00		2891,00		2891,00	
				т									
79	79	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,1778	209611,00	5336,00	37269,00	949,00	1234,00		37269,00	
				тконструкций		197336,00	910,00	35086,00	162,00				
80	80	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,06776	492887,00		33398,00		33398,00		33398,00	
				т									
81	81	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,05082	492887,00		25049,00		25049,00		25049,00	
				т									
82	82	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		20,37	1066,00		21714,00		21714,00		21714,00	
				$м^2$									
83	83	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,0105	890828,00		9354,00		9354,00		9354,00	
				т									
84	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01064	363218,00		3865,00		3865,00		3865,00	
				т									
85	85	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,0169	209611,00	5336,00	3542,00	90,00	117,00		3542,00	
				тконструкций		197336,00	910,00	3335,00	15,00				
86	86	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,00484	492887,00		2386,00		2386,00		2386,00	
				т									
87	87	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,00726	492887,00		3578,00		3578,00		3578,00	
				т									
88	88	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		1,41	1066,00		1503,00		1503,00		1503,00	
				$м^2$									
89	89	214-102-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,001125	890828,00		1002,00		1002,00		1002,00	
				т									
90	90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00108	363218,00		392,00		392,00		392,00	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки с теплоизоляционнойобшивкой.Монтаж		0,01635	192882,00	15043,00	3304,00	246,00	55,00		3204,00	
				г конструкций		177561,00	2691,00	2903,00	44,00				
92	92	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,00435	492887,00		2144,00		2144,00		2144,00	
				т									
93	93	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,00726	492887,00		3578,00		3578,00		3578,00	
				т									
94	94	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		1,26	1066,00		1343,00		1343,00		1343,00	
				$м^2$									
95	95	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,001125	890828,00		1002,00		1002,00		1002,00	
				т									
96	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00103	363219,00		374,00		374,00		374,00	
				т									
97	97	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,000226	890828,00		201,00		201,00		201,00	
				т									
98	98	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3		2	508,00		1016,00		1016,00		1016,00	
				шт.									
99	99	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,00022	321302,00		71,00		71,00		71,00	
				т									
100	100	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,000508	890828,00		453,00		453,00		453,00	
				т									
101	101	214-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм		0,00279	890828,00		2485,00		2485,00		2485,00	
				т									
102	102	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021за один раз		15,79253	456,00	8,00	7201,00	127,00	1973,00		7201,00	
				$м^2$		323,00	1,00	5101,00	16,00				
103	103	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалямиПФ-115		15,79253	351,00	7,00	5543,00	111,00	2447,00		5543,00	
				$м^2$		189,00	1,00	2985,00	16,00				
			Итого по разделу 3: Ограждение ПГБ					471385,00	10922,00	331220,00	0,00	471385,00	
								129243,00	2301,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Фундаментная плита под ПГБ-13-2ВУ-1 (АС-10)										
104	104	6101-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$		12,78	439,00	406,00	5610,00	5189,00			5610,00	
				м3грунта		33,00	119,00	422,00	1521,00				
105	105	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применениекоэффициент к затратам труда - 1,2		0,3834	9587,00	0,00	3676,00	0,00			3676,00	
				м3грунта		9587,00	0,00	3676,00	0,00				
106	106	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		3	3396,00	0,00	10188,00	0,00			10188,00	
				м3грунта		3396,00	0,00	10188,00	0,00				
107	107	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		9,73	120,00	120,00	1168,00	1167,00			1168,00	
				м3грунта		0,00	29,00	0,00	282,00				
108	108	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство		2,14	34987,00	2516,00	74873,00	5384,00	59248,00		74873,00	
				$м^3$		4785,00	457,00	10240,00	978,00				
109	109	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство		9,73	42240,00	3894,00	410995,00	37889,00	299353,00		410995,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, ... нт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		7580,00	735,00	73753,00	7152,00				
110	110	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,1365	371473,00		50706,00		50706,00		50706,00	
				т									
111	111	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1199	320510,00		38429,00		38429,00		38429,00	
				т									
112	112	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		0,378	539,00	208,00	204,00	79,00			204,00	
				м3уплотненного грунта		331,00	66,00	125,00	25,00				
113	113	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3под оборудование /бетон кл.В10 F100 W4/		0,654	53701,00	1528,00	35120,00	999,00	23105,00		35120,00	
				$м^3$		16844,00	436,00	11016,00	285,00				
114	114	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0138	405165,00		5591,00		5591,00		5591,00	
				т									
115	115	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,01698	924091,00	3510,00	15691,00	59,00			15691,00	
				т		920581,00	1069,00	15631,00	18,00				
116	116	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,011376	320510,00		3646,00		3646,00		3646,00	
				т									
117	117	6109-0303-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство		0,048	7637,00	232,00	367,00	11,00	28,00		367,00	
				м2покрытия		6840,00	52,00	328,00	2,00				
			Итого по разделу 4: Фундаментная плита под ПГБ-13-2ВУ-1 (АС-10)					656263,00	50777,00	480106,00	0,00	656263,00	
								125379,00	10263,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Фундамент для устройство молниотвод для ГРПШ - 4 шт										
118	118	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /бетон кл.В15 F75 W4/		1,408	56673,00	2663,00	79796,00	3750,00	46830,00		79796,00	
				$м^3$		20750,00	504,00	29216,00	710,00				
119	119	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /бетон кл.В15 F75 W4/		0,256	56673,00	2663,00	14508,00	682,00	8514,00		14508,00	
				$м^3$		20750,00	504,00	5312,00	129,00				
			Итого по разделу 5: Фундамент для устройство молниотвод для ГРПШ - 4 шт					94304,00	4432,00	55344,00	0,00	94304,00	
								34528,00	839,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Установка опознавательного столба -198шт										
120	120	7101-0808-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики сигнальные железобетонные.Установка		198	5180,00	2265,00	1025640,00	448470,00	41382,00		1025640,00	
				шт.		2706,00	684,00	535788,00	135432,00				
121	121	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017		198	7002,00		1386396,00		1386396,00		1386396,00	
				шт.									
122	122	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		198	3318,00	0,00	656964,00	0,00	68706,00		656964,00	
				шт.		2971,00	0,00	588258,00	0,00				
123	123	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные		1,98	152037,00		301033,00		301033,00		301033,00	
				100 шт.									
124	124	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство		11,286	56673,00	2663,00	639611,00	30054,00	375372,00		639611,00	
				$м^3$		20750,00	504,00	234185,00	5688,00				
			Итого по разделу 6: Установка опознавательного столба -198шт					4009644,00	478524,00	2172889,00	0,00	4009644,00	
								1358231,00	141120,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					6827850,00	620595,00	4145289,00	0,00	6827850,00	
								2861949,00	173750,00	0,00	0,00		
			ИТОГО									6 827 850,00	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									6 827 850,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общеплощадочные затраты 6,3%									**430 154,55**	
			Итого:									**7 258 004,55**	
			Сметная прибыль 5%									**362 900,23**	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									**217 740,14**	
			Итого сметная стоимость									**7 838 644,91**	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1,079									**1 691 579,57**	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									**7 293 075,23**	
			Итого									**8 984 654,80**	
			Поправочный коэфицент к=0,98									**8 804 961,70**	
			НДС 12%									**1 056 595,40**	
			ИТОГО:									**9 861 557,11**	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "KravИнжиниринг"

Эксперт **Кравченко С.А.**

ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт **Тилеков Д.О.**

№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 ПГБ-13-2ВУ-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№196/24** от **26.06.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 18.07.2024г.**

Акт выполненных работ №15

за **октябрь 2024** (месяц, год) **на 2-1-1 ГРПШ-13-2ВУ1/ГРПШ-07-2ВУ1 работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство ПГБ-13-2ВУ-1 №1										
1	2	Прайслист ТОО ZGO)	ПГБ-13-2ВУ-1 (РДГ-50В, счетчик газа CGR-Fx-G400 DN100)		1	9462334,82		9530464,00				9530464,00	
				шт						9462335,00			
			Итого по разделу 1: Устройство ПГБ-13-2ВУ-1 №1					9530464,00	0,00	0,00	0,00	9530464,00	
								0,00	0,00	9530464,00	0,00		
			Раздел 2: Устойство ГРПШ-13-2ВУ1 1 - шт										
2	24	Прайслист)	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2ВУ1 с РДГ-50В		1	3426388,39		3451058,00				3451058,00	
				компл						3426388,00			
3	51	Прайс лист ТОО Казприбор)	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 и с регулятором РДНК-1000		1	2463388,39		2481124,00				2481124,00	
				шт						2463388,00			
			Итого по разделу 2: Устойство ГРПШ-13-2ВУ1 1 - шт					5932182,00	0,00	0,00	0,00	5932182,00	
								0,00	0,00	5932182,00	0,00		
			Раздел 3: Устойство ГРПШ-13-2НУ1 1 - шт №3										
4	79	Прайслист)	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н		1	3181339,29		3204245,00				3204245,00	
				компл						3181339,00			
			Итого по разделу 3: Устойство ГРПШ-13-2НУ1 1 - шт №3					3204245,00	0,00	0,00	0,00	3204245,00	
								0,00	0,00	3204245,00	0,00		
			Раздел 4: Устойство ГРПШ-13-2НУ1 1 - шт №4										
5	107	Прайслист)	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н		1	3181339,29		3204245,00				3204245,00	
				компл						3181339,00			
			Итого по разделу 4: Устойство ГРПШ-13-2НУ1 1 - шт №4					3204245,00	0,00	0,00	0,00	3204245,00	
								0,00	0,00	3204245,00	0,00		
			ИТОГО по акту					21871136,00	0,00	0,00	0,00	21871136,00	
								0,00	0,00	21871136,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							21871136,00			
			ИТОГО									21 871 136,00	
			В том числе оборудование									21 871 136,00	
			Итого без оборудования									0,00	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									0,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого:									**0,00**	
			Сметная прибыль 5%									**0,00**	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									**656 134,08**	
			Итого сметная стоимость									**22 527 270,08**	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1,079									**4 861 384,88**	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									**20 959 372,08**	
			Итого									**25 820 756,97**	
			Поправочный коэфицент к=0,98									**25 304 341,83**	
			НДС 12%									**3 036 521,02**	
			ИТОГО:									**28 340 862,85**	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "KravИнжиниринг"

Эксперт **Кравченко О.А.**

ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт **Тилеков Д.О.**

№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-2 МЗ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№196/24** от **26.06.2024г., Дополнительное соглашение №1 от 18.07.2024г.**

Акт выполненных работ №16

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **4-2-1 МЗ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Молниезащита и заземление ПГБ-13-2ВУ-1										
1	1	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**		5	7134,00	351,00	35670,00	1755,00	16710,00		35670,00	
				шт.		3441,00	84,00	17205,00	420,00				
2	2	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**		19,3	1430,00	53,00	27599,00	1023,00	13298,00		27599,00	
				м		688,00	13,00	13278,00	251,00				
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		3	3396,00	0,00	10188,00	0,00			10188,00	
				$м^3$		3396,00	0,00	10188,00	0,00				
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**		3	6510,00	0,00	19530,00	0,00			19530,00	
				м3грунта		6510,00	0,00	19530,00	0,00				
5	5	1101-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	**Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2**		6	2767,00	2048,00	16602,00	12288,00			16602,00	
				яма		718,00	641,00	4308,00	3846,00				
6	6	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка**		0,29736	437171,00	239777,00	129997,00	71300,00	1410,00		129997,00	
				т		192651,00	48257,00	57287,00	14350,00				
7	7	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**		16,8	4094,00		68779,00		68779,00		68779,00	
				м									
8	8	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**		9	2717,00		24453,00		24453,00		24453,00	
				м									
9	9	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		6,6	1711,00		11293,00		11293,00		11293,00	
				м									
10	10	241-102-0119 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм /38х2,0 мм/**		4,5	610,00		2745,00		2745,00		2745,00	
				м									
11	11	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**		3,9	519,00		2024,00		2024,00		2024,00	
				м									
12	12	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,01512	379179,00		5733,00		5733,00		5733,00	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,01128	484006,00		5460,00		5460,00		5460,00	
				т									
14	14	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,01128	492887,00		5560,00		5560,00		5560,00	
				т									
15	15	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00912	1528659,00		13941,00		13941,00		13941,00	
				т									
16	16	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования		6	10901,00	428,00	65406,00	2568,00	36294,00		65406,00	
				шт.		4424,00	114,00	26544,00	684,00				
			Итого по разделу 1: Молниезащита и заземление ПГБ-13-2ВУ-1					444980,00	88934,00	207700,00	0,00	444980,00	
								148340,00	19551,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Молниезащита и заземление ГРПШ-13-2ВУ1,ГРПШ-13-2НУ1- 3шт										
17	17	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		15	7134,00	351,00	107010,00	5265,00	50130,00		107010,00	
				шт.		3441,00	84,00	51615,00	1260,00				
18	18	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		55,5	1430,00	53,00	79365,00	2942,00	38239,00		79365,00	
				м		688,00	13,00	38184,00	722,00				
19	19	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		9	3396,00	0,00	30564,00	0,00			30564,00	
				$м^3$		3396,00	0,00	30564,00	0,00				
20	20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		9	6510,00	0,00	58590,00	0,00			58590,00	
				м3грунта		6510,00	0,00	58590,00	0,00				
21	21	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования		5	10901,00	428,00	54505,00	2140,00	30245,00		54505,00	
				шт.		4424,00	114,00	22120,00	570,00				
22	22	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		18,5	1430,00	53,00	26455,00	981,00	12746,00		26455,00	
				м		688,00	13,00	12728,00	241,00				
23	23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,35	6510,00	0,00	15299,00	0,00			15299,00	
				м3грунта		6510,00	0,00	15299,00	0,00				
24	24	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		2,35	3396,00	0,00	7981,00	0,00			7981,00	
				м3грунта		3396,00	0,00	7981,00	0,00				
			Итого по разделу 2: Молниезащита и заземление ГРПШ-13-2ВУ1,ГРПШ-13-2НУ1- 3шт					379769,00	11328,00	131360,00	0,00	379769,00	
								237081,00	2793,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					824749,00	100262,00	339060,00	0,00	824749,00	
								385421,00	22344,00	0,00	0,00		
			ИТОГО									824 749,00	
			В том числе оборудование									0,00	
			Итого без оборудования									824 749,00	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									51 959,19	
			Итого:									876 708,19	
			Сметная прибыль 5%									43 835,41	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									26 301,25	
			Итого сметная стоимость									946 844,84	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1.079									204 329,12	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									880 944,44	
			Итого									1 085 273,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Поправочный коэфицент к=0,98									**1 063 568,09**	
			НДС 12%									**127 628,17**	
			ИТОГО:									**1 191 196,26**	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу",
БИН 220740007691
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "KravИнжиниринг"

Эксперт **Кравченко О.А.**
ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт **Тилеков Д.О.**
№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)