Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "
БИН: 220740007691
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
БИН: 030140000622
Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Шокан Кербулакского района Алматинской области»

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№196/24	26.06.2024				
		доп.согл №2	26.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Шокан Кербулакского района										
Всего выполнено по стройке с начала строительства	828 314 000,00									828 314 000,00
За отчетный период	**80 000 000,00**	**71 428 571,43**							**8 571 428,57**	**80 000 000,00**
Удержание суммы аванса 30%	24 000 000,00									24 000 000,00
К ОПЛАТЕ	**56 000 000,00**	**50 000 000,00**							**6 000 000,00**	**56 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "KravИнжиниринг" Кравченко О.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Гилажева Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 6-3 Газопровод низкого давления Г1 №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №196/24 от 26.06.2024г., Дополнительное соглашение №2 от 26.12.2024г.

Акт выполненных работ №17

за декабрь 2024 (месяц, год) на 6-3-1 Газопровод низкого давления Г1 №2 работы

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6121-0103-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	3767385,00	982267,00	75348,00	19646,00	5551,00		75348,00	
						2507572,00	291426,00	50151,00	5829,00				
2	3	6121-0103-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,055	3767385,00	982267,00	207206,00	54024,00	15266,00		207206,00	
						2507572,00	291426,00	137916,00	16028,00				
3	5	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,565	2799895,00	671995,00	1581941,00	379677,00	73970,00		1581941,00	
						1996980,00	206248,00	1128294,00	116530,00				
4	7	6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,68	2799895,00	671995,00	1903929,00	456957,00	89026,00		1903929,00	
						1996980,00	206248,00	1357946,00	140249,00				
5	13	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные,диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,2381	3254808,00	1127861,00	774969,62	268543,73	46157,89		774969,62	
						1933086,00	282763,00	460268,00	67325,71				
6	14	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,5 мм	шт.	1	4594,00		4594,00		4594,00		4594,00	
7	15	241-112-0206 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 133х4,0 мм	шт.	4	4285,00		17140,00		17140,00		17140,00	
8	16	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 108х4,0 мм	шт.	55	2604,00		143220,00		143220,00		143220,00	
9	17	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 89х3,5 мм	шт.	70	1431,00		100170,00		100170,00		100170,00	
10	24	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0097	3254808,00	1127861,00	31571,77	10940,22	1880,24		31571,77	
						1933086,00	282763,00	18751,31	2742,85				
11	25	241-114-0143 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм		1	2609,00		2609,00		2609,00		2609,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
12	26	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм		1	2900,00		2900,00		2900,00		2900,00	
				шт.									
13	27	241-114-0134 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х4,0 мм		1	1793,00		1793,00		1793,00		1793,00	
				шт.									
14	28	241-114-0131 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-76х3,5 мм		1	1985,00		1985,00		1985,00		1985,00	
				шт.									
15	29	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм		1	1079,00		1079,00		1079,00		1079,00	
				шт.									
16	30	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм		1	1171,00		1171,00		1171,00		1171,00	
				шт.									
17	31	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм		3	889,00		2667,00		2667,00		2667,00	
				шт.									
18	37	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,155016	126801,00	18559,00	19656,00	2877,00	3641,00		19656,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	13138,00	622,00				
19	38	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,155016	881535,00		136652,00		136652,00		136652,00	
				т									
20	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговойкладки,кирпичу,бетону		0,448	4405,00	36,00	1973,00	16,00	1484,00		1973,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	473,00	2,00				
21	40	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		3,2	575,00	332,00	1840,00	1063,00			1840,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	778,00	250,00				
22	41	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		3,2	111,00	99,00	355,00	317,00			355,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	38,00	90,00				
23	42	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,448	5560,00		2491,00		2491,00		2491,00	Казахстан
				$м^3$									
24	43	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,04016	198617,00		7976,00		7976,00		7976,00	
				т									
25	44	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,19377	119463,00	18559,00	23148,00	3596,00	3130,00		23148,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	16422,00	777,00				
26	45	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,19377	881535,00		170815,00		170815,00		170815,00	
				т									
27	46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибуговой кладки,кирпичу,бетону		1	4373,00	36,00	4373,00	36,00	3281,00		4373,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	1056,00	5,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	47	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		4	575,00	332,00	2300,00	1328,00			2300,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	972,00	312,00				
29	48	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		4	111,00	99,00	444,00	396,00			444,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	48,00	112,00				
30	49	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,6	5560,00		3336,00		3336,00		3336,00	Казахстан
				$м^3$									
31	50	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,0502	198617,00		9971,00		9971,00		9971,00	
				т									
32	51	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		2,8971	119463,00	18559,00	346096,00	53767,00	46797,00		346096,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	245532,00	11617,00				
33	52	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		2,8971	881535,00		2553895,00		2553895,00		2553895,00	
				т									
34	53	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону		6	4373,00	36,00	26238,00	216,00	19686,00		26238,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	6336,00	30,00				
35	54	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		24	575,00	332,00	13800,00	7968,00			13800,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	5832,00	1872,00				
36	55	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		24	111,00	99,00	2664,00	2376,00			2664,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	288,00	672,00				
37	56	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		3,6	5560,00		20016,00		20016,00		20016,00	Казахстан
				$м^3$									
38	57	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,3012	198617,00		59823,00		59823,00		59823,00	
				т									
39	58	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружениймассой до 0,1 т.Монтаж		0,748524	360166,00	11910,00	269593,00	8915,00	4536,00		269593,00	
				т конструкций		342196,00	799,00	256142,00	598,00				
40	59	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,748524	881535,00		659850,00		659850,00		659850,00	
				т									
41	60	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности буговой кладки,кирпичу,бетону		7,35	4373,00	36,00	32142,00	265,00	24115,00		32142,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	7762,00	37,00				
42	61	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		33,6	575,00	332,00	19320,00	11155,00			19320,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	8165,00	2621,00				
43	62	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		33,6	111,00	99,00	3730,00	3327,00			3730,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	403,00	941,00				
44	63	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,268	5560,00		12610,00		12610,00		12610,00	Казахстан
				$м^3$									
45	64	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,18732	198617,00		37205,00		37205,00		37205,00	
				т									
46	65	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		1,518272	119463,00	18559,00	181377,00	28177,00	24525,00		181377,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	128675,00	6088,00				
47	66	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		1,518272	881535,00		1338410,00		1338410,00		1338410,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
48	67	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону		6,4	4373,00	36,00	27987,00	230,00	20999,00		27987,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	6758,00	32,00				
49	68	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		11,52	575,00	332,00	6624,00	3825,00			6624,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	2799,00	899,00				
50	69	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума.На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		11,52	111,00	99,00	1279,00	1141,00			1279,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	138,00	323,00				
51	70	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,728	5560,00		9608,00		9608,00		9608,00	Казахстан
				м3									
52	71	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,14272	198617,00		28347,00		28347,00		28347,00	
				т									
53	72	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		1,06932	119463,00	18559,00	127744,00	19846,00	17272,00		127744,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	90626,00	4288,00				
54	73	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		1,06932	484006,00		517557,00		517557,00		517557,00	
				т									
55	74	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		10,5	4373,00	36,00	45917,00	379,00	34450,00		45917,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	11088,00	53,00				
56	75	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные-толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		48	575,00	332,00	27600,00	15936,00			27600,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	11664,00	3744,00				
57	76	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		48	111,00	99,00	5328,00	4752,00			5328,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	576,00	1344,00				
58	77	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		3,24	5560,00		18014,00		18014,00		18014,00	Казахстан
				м3									
59	78	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,2676	198617,00		53150,00		53150,00		53150,00	
				т									
60	79	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		1,613164	119463,00	18559,00	192713,00	29939,00	26057,00		192713,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	136717,00	6469,00				
61	80	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		1,613164	484006,00		780781,00		780781,00		780781,00	
				т									
62	81	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону		6,8	4373,00	36,00	29736,00	245,00	22310,00		29736,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	7181,00	34,00				
63	82	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		12,24	575,00	332,00	7038,00	4064,00			7038,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	2974,00	955,00				
64	83	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума.На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		12,24	111,00	99,00	1359,00	1212,00			1359,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	147,00	343,00				
65	84	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,836	5560,00		10208,00		10208,00		10208,00	Казахстан
				м3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	85	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,15164	198617,00		30118,00		30118,00		30118,00	
				т									
67	114	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2		13,527744	10260,00	0,00	138794,65	0,00			138794,65	
				м3грунта		10260,00	0,00	138794,65	0,00				
68	115	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1		13,527744	3092,00	0,00	41827,78	0,00			41827,78	
				м3грунта		3092,00	0,00	41827,78	0,00				
69	116	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство		19,653514	52160,00	2393,00	1025127,29	47030,86	656034,29		1025127,29	
				м^3		16387,00	685,00	322062,13	13462,66				
70	117	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею		0,004	1325741,00	479649,00	5303,00	1919,00			5303,00	
				км трубопровода		846092,00	111981,00	3384,00	448,00				
71	118	241-201-0813 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм		4,04	2578,00		10415,00		10415,00		10415,00	
				м									
72	120	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею		0,002	1325741,00	479649,00	2651,00	959,00			2651,00	
				км трубопровода		846092,00	111981,00	1692,00	224,00				
73	121	241-201-0813 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм		2,02	2578,00		5208,00		5208,00		5208,00	
				м									
74	123	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм		0,008	1243013,00	434177,00	9944,00	3473,00			9944,00	
				км		808836,00	103928,00	6471,00	831,00				
75	124	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм		8,08	2014,00		16273,00		16273,00		16273,00	
				м									
76	126	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка		1	12031,00	399,00	12031,00	399,00	1808,00		12031,00	
				задвижка или клапан		9824,00	126,00	9824,00	126,00				
77	127	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 89		1	20971,00		20971,00		20971,00		20971,00	
				шт.									
78	131	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз		415	456,00	8,00	189240,00	3320,00	51875,00		189240,00	
				м^2		323,00	1,00	134045,00	415,00				
79	132	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0		415	351,00	7,00	145665,00	2905,00	64325,00		145665,00	
				м^2		189,00	1,00	78435,00	415,00				
80	133	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		192	456,00	8,00	87552,00	1536,00	24000,00		87552,00	
				м^2		323,00	1,00	62016,00	192,00				
81	134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		192	351,00	7,00	67392,00	1344,00	29760,00		67392,00	
				м^2		189,00	1,00	36288,00	192,00				
			ИТОГО по акту					14515895,11	1460037,81	8104964,42	0,00	14515895,11	
								4950893,87	410140,22	0,00	0,00		
			ИТОГО									**14 515 895,11**	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									**14 515 895,11**	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									**914 501,39**	
			Итого:									**15 430 396,50**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль 5%									**771 519,83**	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									**462 911,90**	
			Итого сметная стоимость									**16 664 828,22**	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1,079									**3 596 269,93**	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									**15 504 956,18**	
			Итого									**19 101 226,11**	
			Поправочный коэфицент к=0,98									**18 719 201,59**	
			НДС 12%									**2 246 304,19**	
			ИТОГО:									**20 965 505,78**	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "KravИнжиниринг"

Эксперт **Кравченко О.А.**
ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт **Тилеков Д.О.**
№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 6-3 Газопровод низкого давления Г1 №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №196/24 от 26.06.2024г., Дополнительное соглашение №2 от 26.12.2024г.

Акт выполненных работ №18

за декабрь 2024 (месяц, год) на 6-3-2 Газопровод низкого давления Г1 №2 работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Газопровод низкого давления										
1	1	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическимиспытанием		0,002	4728747,00	1715867,00	9457,00	3432,00	828,00		9457,00	
				км трубопровода		2598344,00	485926,00	5197,00	972,00				
2	3	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическимиспытанием		0,155	3767385,00	982267,00	583945,00	152251,00	43020,00		583945,00	
				км трубопровода		2507572,00	291426,00	388674,00	45171,00				
3	5	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическимиспытанием		0,984	3767385,00	982267,00	3707107,00	966551,00	273105,00		3707107,00	
				км трубопровода		2507572,00	291426,00	2467451,00	286763,00				
4	7	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическимиспытанием		0,97	2799895,00	671995,00	2715898,00	651836,00	126991,00		2715898,00	
				км трубопровода		1996980,00	206248,00	1937071,00	200061,00				
5	9	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическимиспытанием		0,665	2799895,00	671995,00	1861930,00	446877,00	87061,00		1861930,00	
				км трубопровода		1996980,00	206248,00	1327992,00	137155,00				
6	11	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическимиспытанием		0,22	2629980,00	612468,00	578596,00	134743,00	23239,00		578596,00	
				км трубопровода		1911882,00	189112,00	420614,00	41605,00				
7	15	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		1,3064	3254808,00	1127861,00	4252080,94	1473437,43	253259,79		4252080,94	
				т фасонных частей		1933086,00	282763,00	2525383,72	369401,14				
8	16	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,5 мм		4	4594,00		18376,00		18376,00		18376,00	
				шт.									
9	17	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,5 мм		1	4594,00		4594,00		4594,00		4594,00	
				шт.									
10	18	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 159х4,5 мм		1	4594,00		4594,00		4594,00		4594,00	
				шт.									
11	19	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 133х4,0 мм		121	4285,00		518485,00		518485,00		518485,00	
				шт.									
12	20	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 133х4,0 мм		1	4285,00		4285,00		4285,00		4285,00	
				шт.									
13	21	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 133х4,0 мм		4	4285,00		17140,00		17140,00		17140,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
14	22	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 108х4,0 мм		110	2604,00		286440,00		286440,00		286440,00	
				шт.									
15	23	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 108х4,0 мм		1	2604,00		2604,00		2604,00		2604,00	
				шт.									
16	24	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 89х3,5 мм		93	1431,00		133083,00		133083,00		133083,00	
				шт.									
17	25	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х3,0 мм		20	753,00		15060,00		15060,00		15060,00	
				шт.									
18	29	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм.Установка		0,0051	3254808,00	1127861,00	16600,00	5752,00	989,00		16600,00	
				т фасонных частей		1933086,00	282763,00	9859,00	1442,00				
19	30	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм		1	4172,00		4172,00		4172,00		4172,00	
				шт.									
20	31	241-114-0210 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-133х4,0 мм		1	4148,00		4148,00		4148,00		4148,00	
				шт.									
21	32	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм		1	2900,00		2900,00		2900,00		2900,00	
				шт.									
22	33	241-114-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм		3	2349,00		7047,00		7047,00		7047,00	
				шт.									
23	34	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм		1	2735,00		2735,00		2735,00		2735,00	
				шт.									
24	35	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм		2	1079,00		2158,00		2158,00		2158,00	
				шт.									
25	36	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		1	1065,00		1065,00		1065,00		1065,00	
				шт.									
26	37	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм		2	889,00		1778,00		1778,00		1778,00	
				шт.									
27	38	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм		2	770,00		1540,00		1540,00		1540,00	
				шт.									
28	39	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		3	585,00		1755,00		1755,00		1755,00	
				шт.									
29	44	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,658818	119463,00	18559,00	78704,00	12227,00	10642,00		78704,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		84751,00	4010,00	55835,00	2642,00				
30	46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону		1,904	4405,00	36,00	8387,00	69,00	6307,00		8387,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	2011,00	10,00				
31	47	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		13,6	575,00	332,00	7820,00	4515,00			7820,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	3305,00	1061,00				
32	48	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		13,6	111,00	99,00	1510,00	1347,00			1510,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	163,00	381,00				
33	49	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,904	5560,00		10586,00		10586,00		10586,00	Казахстан
				$м^3$									
34	50	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,17068	198617,00		33900,00		33900,00		33900,00	
				т									
35	51	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,19314	119463,00	18559,00	23073,00	3584,00	3120,00		23073,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	16369,00	774,00				
36	53	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону		0,35	4405,00	36,00	1542,00	13,00	1159,00		1542,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	370,00	2,00				
37	54	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		1,6	575,00	332,00	920,00	531,00			920,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	389,00	125,00				
38	55	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		1,6	111,00	99,00	178,00	159,00			178,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	19,00	45,00				
39	56	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,24	5560,00		1334,00		1334,00		1334,00	Казахстан
				$м^3$									
40	57	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,02608	198617,00		3988,00		3988,00		3988,00	
				т									
41	58	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		2,90655	119463,00	18559,00	347225,00	53942,00	46950,00		347225,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	246333,00	11655,00				
42	60	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону		15	4373,00	36,00	65595,00	540,00	49215,00		65595,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	15840,00	75,00				
43	61	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		60	575,00	332,00	34500,00	19920,00			34500,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	14580,00	4680,00				
44	62	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		60	111,00	99,00	6660,00	5940,00			6660,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	720,00	1680,00				
45	63	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		9	5560,00		50040,00		50040,00		50040,00	Казахстан
				$м^3$									
46	64	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,753	198617,00		149559,00		149559,00		149559,00	
				т									
47	65	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		5,02164	119463,00	18559,00	599900,00	93197,00	81114,00		599900,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	425589,00	20137,00				
48	67	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону		10,4	4373,00	36,00	45479,00	374,00	34123,00		45479,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	10982,00	52,00				
49	68	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененим битума		41,6	575,00	332,00	23920,00	13811,00			23920,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	10109,00	3245,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	69	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		41,6	111,00	99,00	4618,00	4119,00			4618,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	499,00	1165,00				
51	70	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		6,24	5560,00		34694,00		34694,00		34694,00	Казахстан
				м3									
52	71	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,52208	198617,00		103694,00		103694,00		103694,00	
				т									
53	72	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружениймассой до 0,1 т.Монтаж		1,443582	360166,00	11910,00	519929,00	17193,00	8748,00		519929,00	
				т конструкций		342196,00	799,00	493988,00	1153,00				
54	74	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		14,175	4373,00	36,00	61987,00	510,00	46508,00		61987,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	14969,00	71,00				
55	75	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума		64,8	575,00	332,00	37260,00	21513,00			37260,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	15746,00	5054,00				
56	76	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		64,8	111,00	99,00	7193,00	6415,00			7193,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	778,00	1814,00				
57	77	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		4,374	5560,00		24319,00		24319,00		24319,00	Казахстан
				м3									
58	78	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,36126	198617,00		71752,00		71752,00		71752,00	
				т									
59	79	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		2,656876	119463,00	18559,00	317416,00	49310,00	42019,00		317416,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	225181,00	10654,00				
60	81	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону		11,2	4373,00	36,00	48978,00	403,00	36748,00		48978,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	11827,00	56,00				
61	82	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума		20,16	575,00	332,00	11592,00	6693,00			11592,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	4899,00	1572,00				
62	83	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		20,16	111,00	99,00	2238,00	1995,00			2238,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	242,00	564,00				
63	84	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		3,024	5560,00		16813,00		16813,00		16813,00	Казахстан
				м3									
64	85	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,24976	198617,00		49607,00		49607,00		49607,00	
				т									
65	86	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружениймассой до 0,1 т.Монтаж		0,819812	360166,00	11910,00	295268,00	9764,00	4968,00		295268,00	
				т конструкций		342196,00	799,00	280536,00	655,00				
66	88	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		8,05	4373,00	36,00	35203,00	290,00	26412,00		35203,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	8501,00	40,00				
67	89	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума		36,8	575,00	332,00	21160,00	12217,00			21160,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	8942,00	2870,00				
68	90	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		36,8	111,00	99,00	4085,00	3643,00			4085,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	442,00	1030,00				
69	91	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,484	5560,00		13811,00		13811,00		13811,00	Казахстан
				м3									
70	92	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,20516	198617,00		40748,00		40748,00		40748,00	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	93	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружениймассой до 0,1 т.Монтаж		2,087624	360166,00	11910,00	751891,00	24864,00	12650,00		751891,00	
				т конструкций		342196,00	799,00	714377,00	1668,00				
72	95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону		8,8	4373,00	36,00	38482,00	317,00	28872,00		38482,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	9293,00	44,00				
73	96	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума		15,84	575,00	332,00	9108,00	5259,00			9108,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	3849,00	1236,00				
74	97	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		15,84	111,00	99,00	1758,00	1569,00			1758,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	190,00	444,00				
75	98	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,376	5560,00		13211,00		13211,00		13211,00	Казахстан
				$м^3$									
76	99	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,19624	198617,00		38977,00		38977,00		38977,00	
				т									
77	100	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,44555	119463,00	18559,00	53227,00	8269,00	7197,00		53227,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	37761,00	1787,00				
78	102	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		4,375	4373,00	36,00	19132,00	158,00	14354,00		19132,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	4620,00	22,00				
79	103	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума		20	575,00	332,00	11500,00	6640,00			11500,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	4860,00	1560,00				
80	104	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		20	111,00	99,00	2220,00	1980,00			2220,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	240,00	560,00				
81	105	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,35	5560,00		7506,00		7506,00		7506,00	Казахстан
				$м^3$									
82	106	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,1115	198617,00		22146,00		22146,00		22146,00	
				т									
83	107	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,47446	119463,00	18559,00	56680,00	8806,00	7663,00		56680,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	40211,00	1903,00				
84	109	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону		2	4373,00	36,00	8746,00	72,00	6562,00		8746,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	2112,00	10,00				
85	110	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума		8	575,00	332,00	4600,00	2656,00			4600,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	1944,00	624,00				
86	111	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		8	111,00	99,00	888,00	792,00			888,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	96,00	224,00				
87	112	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,54	5560,00		3002,00		3002,00		3002,00	Казахстан
				$м^3$									
88	113	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,0446	198617,00		8858,00		8858,00		8858,00	
				т									
89	128	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек истолбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2		26,809035	10260,00	0,00	275060,70	0,00			275060,70	
				м3грунта		10260,00	0,00	275060,70	0,00				
90	129	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1		26,809035	3092,00	0,00	82893,54	0,00			82893,54	
				м3грунта		3092,00	0,00	82893,54	0,00				
91	130	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		39,794661	52160,00	2393,00	2075689,53	95228,62	1328345,79		2075689,53	
				$м^3$		16387,00	685,00	652115,11	27259,34				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	131	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею		0,02	1457922,00	539988,00	29158,00	10800,00			29158,00	
				км трубопровода		917933,00	121551,00	18359,00	2431,00				
93	132	241-201-0815 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм		20,2	4230,00		85446,00		85446,00		85446,00	
				м									
94	134	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею		0,036	1325741,00	479649,00	47727,00	17267,00			47727,00	
				км трубопровода		846092,00	111981,00	30459,00	4031,00				
95	135	241-201-0813 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм		36,36	2578,00		93736,00		93736,00		93736,00	
				м									
96	137	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм		0,012	1243013,00	434177,00	14916,00	5210,00			14916,00	
				км		808836,00	103928,00	9706,00	1247,00				
97	138	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм		12,12	2014,00		24410,00		24410,00		24410,00	
				м									
98	140	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм		0,012	1243013,00	434177,00	14916,00	5210,00			14916,00	
				км		808836,00	103928,00	9706,00	1247,00				
99	141	241-201-0811 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм		12,12	1343,00		16277,00		16277,00		16277,00	
				м									
100	152	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка		5	18680,00	3837,00	93400,00	19185,00	14690,00		93400,00	
				задвижка или клапан		11905,00	1018,00	59525,00	5090,00				
101	153	242-202-0311 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005DN 133		1	87002,00		87002,00		87002,00		87002,00	
				шт.									
102	154	242-202-0311 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005DN 159		1	87002,00		87002,00		87002,00		87002,00	
				шт.									
103	155	242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005DN 108		3	42779,00		128337,00		128337,00		128337,00	
				шт.									
104	158	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз		210	456,00	8,00	95760,00	1680,00	26250,00		95760,00	
				$м^2$		323,00	1,00	67830,00	210,00				
105	159	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0		210	351,00	7,00	73710,00	1470,00	32550,00		73710,00	
				$м^2$		189,00	1,00	39690,00	210,00				
106	160	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		71	456,00	8,00	32376,00	568,00	8875,00		32376,00	
				$м^2$		323,00	1,00	22933,00	71,00				
107	161	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		71	351,00	7,00	24921,00	497,00	11005,00		24921,00	
				$м^2$		189,00	1,00	13419,00	71,00				
			Итого по разделу 1: Газопровод низкого давления					22411423,61	4397611,05	4961153,58	0,00	22411423,61	
								13052655,07	1207781,48	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					22411423,61	4397611,05	4961153,58	0,00	22411423,61	
								13052655,07	1207781,48	0,00	0,00		
			ИТОГО									22 411 423,61	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									22 411 423,61	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									1 411 919,69	
			Итого:									23 823 343,30	
			Сметная прибыль 5%									1 191 167,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты -3%									**714 700,30**	
			Итого сметная стоимость									**25 729 210,76**	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1.079									**5 552 363,68**	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									**23 938 457,69**	
			Итого									**29 490 821,37**	
			Поправочный коэфицент к=0,98									**28 901 004,95**	
			НДС 12%									**3 468 120,59**	
			ИТОГО:									**32 369 125,54**	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "КгауИнжиниринг"

Эксперт **Кравченко О.А.**
ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт **Тилеков Д.О.**
№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", БИН 220740007691, область Жетісу, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, тел.: 87282329264
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228, тел.: 87252455044
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 180-18-174/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шокан Кербулагского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 6-3 Газопровод низкого давления Г1 №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №196/24 от 26.06.2024г., Дополнительное соглашение №2 от 26.127.2024г.

Акт выполненных работ №19

за декабрь 2024 (месяц, год) на 6-3-3 Газопровод низкого давления Г1 №2 работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Газопровод низкого давления ГРПШ-№4										
1	9	6121-0103-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,171	2799895,00	671995,00	3278677,00	786906,00	153307,00		3278677,00	
2	11	6121-0103-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,46	2629980,00	612468,00	1209791,00	281736,00	48589,00		1209791,00	
3	56	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	6,00687	119463,00	18559,00	717599,00	111482,00	97029,00		717599,00	
4	57	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,782137	881535,00		689481,30		689481,30		689481,30	
5	58	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	31	4373,00	36,00	135563,00	1116,00	101711,00		135563,00	
6	59	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума	м2покрытия	124	575,00	332,00	71300,00	41168,00			71300,00	
7	60	7101-0602-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	124	111,00	99,00	13764,00	12276,00			13764,00	
8	61	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	18,6	5560,00		103416,00		103416,00		103416,00	Казахстан
9	62	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1,5562	198617,00		309088,00		309088,00		309088,00	
10	70	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружениймассой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,51487	360166,00	11910,00	545605,00	18042,00	9181,00		545605,00	
11	71	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	1,51487	484006,00		733206,00		733206,00		733206,00	
12	72	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	14,875	4373,00	36,00	65048,00	535,00	48805,00		65048,00	
13	73	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума	м2покрытия	68	575,00	332,00	39100,00	22576,00			39100,00	
						243,00	78,00	16524,00	5304,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	74	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	68	111,00	99,00	7548,00	6732,00			7548,00	
						12,00	28,00	816,00	1904,00				
15	75	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,59	5560,00		25520,00		25520,00		25520,00	Казахстан
16	76	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,3791	198617,00		75296,00		75296,00		75296,00	
17	77	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	1,328488	119463,00	18559,00	158705,00	24655,00	21459,00		158705,00	
						84751,00	4010,00	112591,00	5327,00				
18	78	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,328485	881535,00		1171109,00		1171109,00		1171109,00	
19	79	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	5,6	4373,00	36,00	24489,00	202,00	18373,00		24489,00	
						1056,00	5,00	5914,00	28,00				
20	80	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума	м2покрытия	10,08	575,00	332,00	5796,00	3346,00			5796,00	
						243,00	78,00	2449,00	786,00				
21	81	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	10,08	111,00	99,00	1119,00	998,00			1119,00	
						12,00	28,00	121,00	282,00				
22	82	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,512	5560,00		8407,00		8407,00		8407,00	Казахстан
23	83	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,12488	198617,00		24803,00		24803,00		24803,00	
24	84	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружениймассой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,96042	360166,00	11910,00	706077,00	23348,00	11881,00		706077,00	
						342196,00	799,00	670848,00	1566,00				
25	85	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5до 60 мм	т	1,96042	484006,00		948855,00		948855,00		948855,00	
26	86	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	19,25	4373,00	36,00	84180,00	693,00	63159,00		84180,00	
						1056,00	5,00	20328,00	96,00				
27	87	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума	м2покрытия	88	575,00	332,00	50600,00	29216,00			50600,00	
						243,00	78,00	21384,00	6864,00				
28	88	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м2покрытия	88	111,00	99,00	9768,00	8712,00			9768,00	
						12,00	28,00	1056,00	2464,00				
29	89	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,94	5560,00		33026,00		33026,00		33026,00	Казахстан
30	90	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,4906	198617,00		97442,00		97442,00		97442,00	
31	91	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружениймассой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	2,989098	360166,00	11910,00	1076571,00	35600,00	18114,00		1076571,00	
						342196,00	799,00	1022857,00	2388,00				
32	92	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	2,989098	484006,00		1446741,00		1446741,00		1446741,00	
33	93	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	12,6	4373,00	36,00	55100,00	454,00	41340,00		55100,00	
						1056,00	5,00	13306,00	63,00				
34	94	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримением битума		22,68	575,00	332,00	13041,00	7530,00			13041,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2покрытия		243,00	78,00	5511,00	1769,00				
35	95	7101-0602-0708 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		22,68	111,00	99,00	2517,00	2245,00			2517,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	272,00	635,00				
36	96	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		3,402	5560,00		18915,00		18915,00		18915,00	Казахстан
				м3									
37	97	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,28098	198617,00		55807,00		55807,00		55807,00	
				т									
38	98	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,98021	119463,00	18559,00	117099,00	18192,00	15833,00		117099,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	83074,00	3931,00				
39	99	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,98021	881535,00		864089,00		864089,00		864089,00	
				т									
40	100	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		9,625	4373,00	36,00	42090,00	346,00	31586,00		42090,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	10164,00	48,00				
41	101	7101-0602-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененнем битума		44	575,00	332,00	25300,00	14608,00			25300,00	
				м^2 покрытия		243,00	78,00	10692,00	3432,00				
42	102	7101-0602-0708 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		44	111,00	99,00	4884,00	4356,00			4884,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	528,00	1232,00				
43	103	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2,97	5560,00		16513,00		16513,00		16513,00	Казахстан
				м^3									
44	104	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,2453	198617,00		48721,00		48721,00		48721,00	
				т									
45	105	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		1,138704	119463,00	18559,00	136033,00	21133,00	18394,00		136033,00	
				т конструкций		84751,00	4010,00	96496,00	4566,00				
46	106	222-526-0101 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		1,138704	881535,00		1003807,00		1003807,00		1003807,00	
				т									
47	107	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки,кирпичу,бетону		4,8	4373,00	36,00	20990,00	173,00	15748,00		20990,00	
				м2поверхности		1056,00	5,00	2065,00	24,00				
48	108	7101-0602-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные,толщиной 8 см.Укладка и пропитка спримененнем битума		19,2	575,00	332,00	11040,00	6375,00			11040,00	
				м2покрытия		243,00	78,00	4666,00	1498,00				
49	109	7101-0602-0708 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.На каждый 1см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704		19,2	111,00	99,00	2131,00	1901,00			2131,00	
				м2покрытия		12,00	28,00	230,00	538,00				
50	110	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,296	5560,00		7206,00		7206,00		7206,00	Казахстан
				м^3									
51	111	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30		0,10704	198617,00		21260,00		21260,00		21260,00	
				т									
52	126	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2		20	10260,00	0,00	205200,00	0,00			205200,00	
				м3грунта		10260,00	0,00	205200,00	0,00				
53	127	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1		20	3092,00	0,00	61840,00	0,00			61840,00	
				м3грунта		3092,00	0,00	61840,00	0,00				
54	128	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство		35,67941	52160,00	2393,00	1861038,03	85380,83	1190978,71		1861038,03	
				м^3		16387,00	685,00	584678,49	24440,40				
			Итого по разделу 1: Газопровод низкого давления ГРПШ-№4					18462311,33	1572032,83	9608190,01	0,00	18462311,33	
								7282088,49	436364,40	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					18462311,33	1572032,83	9608190,01	0,00	18462311,33	
								7282088,49	436364,40	0,00	0,00		
			ИТОГО									**18 462 311,33**	
			В том числе оборудование										
			Итого без оборудования									**18 462 311,33**	
			Общеплощадочные затраты 6,3%									**1 163 125,61**	
			Итого:									**19 625 436,94**	
			Сметная прибыль 5%									**981 271,85**	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									**588 763,11**	
			Итого сметная стоимость									**21 195 471,90**	
			Поправочнй коэфициент 2023 20% к=1,079									**4 573 982,84**	
			Поправочнй коэфициент 2024 80% к=1,163									**19 720 267,06**	
			Итого									**24 294 249,89**	
			Поправочный коэфицент к=0,98									**23 808 364,89**	
			НДС 12%									**2 857 003,79**	
			ИТОГО:									**26 665 368,68**	

Заказчик

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "КгауИнжиниринг"

Эксперт **Кравченко О.А.**
ИИН 570401300824, KZ62VJE00024592;KZ82VJE00068949;KZ63VJE00033498 от 12.08.2013;
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик

ТОО "JANA KZ QURYLYS", БИН 030140000622
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Гилажева Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Улмад"

Эксперт **Тилеков Д.О.**
№KZ30VJE00068818 от 09.09.2021 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)