Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228

Подрядчик: ТОО "НАЗ" БИН 010140003920

Наименование строительства: Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по адресу: Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области. Корректировка

Справка №2
о стоимости выполнененых работ и затрат за июнь 2025 г.

Код		Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик		Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
			32/25	17.04.2025					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)				Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июнь 2025 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них					
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по	160 349 197,45	58 957 200,03	58 957 200,03					6 316 842,86	58 957 200,03
Итого	160 349 197,45	58 957 200,03						6 316 842,86	58 957 200,03
Удержание аванса 30%	48 104 759,24	17 687 160,01						1 895 052,86	17 687 160,01
Итого к оплате	112 244 438,22	41 270 040,02						4 421 790,00	41 270 040,02

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228

Руководитель управления _____ Бегимбеков А.

Технический надзор: ТОО "Капитал"

Эксперт _____ Вишняков Р.К.

Подрядчик: ТОО "НАЗ" БИН 010140003920

Директор _____ Бұзаубағаров Т.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, тел.: 872772208027** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340007228**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ",Республика Казахстан, 040008, .Алматинская область, Илийский район, п.Отеген Батыра, ул.Жеруйык,2 , тел.: 375-46-45** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010140003920**

Договор (контракт) Договор 32/25 от 17.04.2025г.

Номер документа	Дата составления
9	23.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство наружных инженерных сетей частной общеобразовательной школы 2000 мест "Асыл Арман" расположенной по адресу : Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области"			Работа	1	58 957 200,03	58 957 200,03	6 316 842,86
				Итого	1	x	58 957 200,03	6 316 842,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бузаубагаров Т. / Принял (Заказчик) Руководитель / Белимбетов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2025

М.П.

к отп. 4127004002.
отп. 25.06

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"** Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228, Тел.: 872772208027
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "НАЗ"** Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ЖЕРУЙЫК, 2 БИН/ИИН 010140003920 Тел.: +7 707 328 1178
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Асыл-Арман акт 3 Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по адресу: Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **5-1 Наружные сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32/25 от 17.04.2025г.**

Акт выполненных работ № 5

за **июнь 2025** (месяц, год) на **5-1-1 Наружные сети связи**

Составлен в ценах на 01.01.2024 г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0904-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	55,5	1 044,0	230,0	57 942,0	12 765,0		0,15	8,24	
			м кабеля		813,0	70,0	45 122,0	3 885,0	0	0,03	1,44	
2	Кор.см. №1 п.64	Прайс	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2.7	608,94	321,83		195 975,0					
			м						0	0,0	0,0	
3	Кор.см. №1 п.65	Прайс	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А4-7.0	18,36	372,11		6 832,0					
			м						0	0,0	0,0	
4	Кор.см. №1 п.66	1310-0904-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	245	1 416,0	312,0	346 920,0	76 440,0		0,2	49,34	
			м кабеля		1 103,0	95,0	270 235,0	23 275,0	0	0,04	8,57	
5	Кор.см. №1 п.67	Прайс	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А32-2.7	249,9	393,9		98 436,0					
			м						0	0,0	0,0	
6	Кор.см. №1 п.68	1310-0902-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	1 215	1 800,0	206,0	2 187 000,0	250 290,0		0,16	193,19	
			м кабеля		704,0	63,0	855 360,0	76 545,0	0	0,02	27,95	
7	Кор.см. №1 п.69	1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в теле бетона, опора ж/бетонная	20	1 095,0	281,0	21 900,0	5 620,0		0,15	2,97	
			м кабеля		813,0	86,0	16 260,0	1 720,0	0	0,03	0,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Кор.см. №1 п.70	1310-0105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Прокладка по подвалу и стояку	13	2 205,0	214,0	28 665,0	2 782,0		0,4	5,24	
			м кабеля		1 850,0	51,0	24 050,0	663,0	0	0,02	0,23	
9	Кор.см. №1 п.71	Прайс	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А4-7,0	1 272,96	372,11		473 681,0					
			м						0	0,0	0,0	
10	Кор.см. №1 п.72	Прайс	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А32-2,7	10,2	393,9		4 018,0					
			м						0	0,0	0,0	
11	Кор.см. №1 п.73	6125-0704-1107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС, УССЛК число волокон 32, сварка 32 ОВ	1	438 189,0	236 052,0	438 189,0	236 052,0		30,53	30,53	
			шт.		200 172,0	43 225,0	200 172,0	43 225,0	0	15,74	15,74	
12	Кор.см. №1 п.74	СТПрайс	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-FC/UPC SM 144 PORT укомплектованный	1	150 855,86		150 856,0					
			шт						0	0,0	0,0	
13	Кор.см. №1 п.75	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов/прим. монтаж сплиттера 1/8 на полке /	1	1 059,0	0,0	1 059,0	0,0		0,15	0,15	
			разъем		1 059,0	0,0	1 059,0	0,0	0	0,0	0,0	
14	Кор.см. №1 п.76	СТПрайс	Оптический сплиттер 1x8 SM SC/APC- SC/APC	1	3 701,0		3 701,0					
			шт						0	0,0	0,0	
15	Кор.см. №1 п.77	1310-0904-0507 *РСНБ РК 2022*	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 32 в колодце. *Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.*	1	65 929,0	46 401,0	65 929,0	46 401,0		2,64	2,64	
			муфта		18 868,0	10 823,0	18 868,0	10 823,0	0	3,94	3,94	
16	Кор.см. №1 п.78	СТПрайс	Муфта оптическая OK-FOSC-400A4-48F до 48 волокон	1	22 628,38		22 628,0					
			шт						0	0,0	0,0	
17	Кор.см. №1 п.79	1310-0904-0501 *РСНБ РК 2022*	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	1	177 519,0	112 423,0	177 519,0	112 423,0		8,9	8,9	
			муфта		63 530,0	26 226,0	63 530,0	26 226,0	0	9,55	9,55	
18	Кор.см. №1 п.80	СТПрайс	Муфта оптическая OK-FOSC-400A4-24F до 24 волокон	1	21 723,24		21 723,0					
			шт						0	0,0	0,0	
19	Кор.см. №1 п.81	6125-0704-1104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка, монтаж ОРКср 1x16 со сплиттером 1x16, сварка 4 ОВ	1	60 738,0	32 864,0	60 738,0	32 864,0		4,21	4,21	
			шт.		27 628,0	6 018,0	27 628,0	6 018,0	0	2,19	2,19	
20	Кор.см. №1 п.82	СТПрайс	Оптическая коробка 1x16	1	22 125,53		22 126,0					
			шт						0	0,0	0,0	
21	Кор.см. №1 п.83	СТПрайс	Оптический сплиттер 1x8 SM SC/APC- SC/APC	1	3 701,0		3 701,0					
			шт						0	0,0	0,0	
22	5	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	1	4 607,0	88,0	4 607,0	88,0		1,06	1,06	
			шт.		4 519,0	29,0	4 519,0	29,0	0	0,01	0,01	
23	Кор.см. №1 п.84	СТПрайс	SFP PON Class C+	1	200 470,67		200 471,0					
			шт						0	0,0	0,0	
24	Кор.см. №1 п.85	1310-0904-0401 *РСНБ РК 2022*	Шнур ШСС. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК	40	212,0	0,0	8 480,0	0,0		0,04	1,7	
			м шнура		212,0	0,0	8 480,0	0,0	0	0,0	0,0	
25	Кор.см. №1 п.86	СТПрайс	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) 10м	4	4 726,82		18 907,0					
			шт						0	0,0	0,0	
26	Кор.см. №1 п.87	1310-0904-0707 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение затухания на кабельной площадке	1	218 777,0	116 675,0	218 777,0	116 675,0		14,31	14,31	
			кабель (строительная длина)		102 102,0	21 365,0	102 102,0	21 365,0	0	7,78	7,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Кор.см. №1 п.88	1310-0904-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	2	34 481,0	18 598,0	68 962,0	37 196,0		2,23	4,45	
			кабель (строительная длина)		15 883,0	3 406,0	31 766,0	6 812,0	0	1,24	2,48	
28	Кор.см. №1 п.89	1310-0904-0907 *РСНБ РК 2022*	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение на смонтированном участке в одном направлении.** *Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.*	1	137 019,0	71 674,0	137 019,0	71 674,0		9,16	9,16	
			участок		65 345,0	13 125,0	65 345,0	13 125,0	0	4,78	4,78	
29	Кор.см. №1 п.90	1310-0904-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении.** *Измерения на проложенных строительных длинах, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, к времени эксплуатации машин - 0,9.*	2	21 942,0	11 731,0	43 884,0	23 462,0		1,43	2,86	
			участок		10 211,0	2 148,0	20 422,0	4 296,0	0	0,78	1,56	
30	Кор.см. №1 п.91	1310-0904-0907 *РСНБ РК 2022*	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32/4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении.** *Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.*	1	39 584,0	20 706,0	39 584,0	20 706,0		2,65	2,65	
			участок		18 878,0	3 792,0	18 878,0	3 792,0	0	1,38	1,38	
31	11	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	11,7648	355,0	320,0	4 177,0	3 764,0		0,01	0,1	
			м^3 грунта		35,0	71,0	412,0	835,0	0	0,02	0,21	
32	Кор.см. №1 п.92	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	8,64	9 199,0	0,0	79 479,0	0,0		2,0	17,24	
			м^3 грунта		9 199,0	0,0	79 479,0	0,0	0	0,0	0,0	
33	12	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	0,6216	9 584,0	440,0	5 957,0	274,0		1,1	0,68	
			м^3 основания		4 771,0	104,0	2 966,0	65,0	0	0,04	0,02	
34	Кор.см. №1 п.93	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Основание под колодцы щебеночное. Устройство**	11,25	10 978,0	641,0	123 502,0	7 212,0		1,1	12,39	
			м^3 основания		4 771,0	151,0	53 674,0	1 699,0	0	0,06	0,62	
35	Кор.см. №1 п.94	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,27	207 951,0	6 355,0	56 147,0	1 716,0		0,0	0,0	
			т		0,0	2 056,0	0,0	555,0	0	0,63	0,17	
36	13	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	4,8068	-81,0	-81,0	-389,0	-389,0		0,0	0,0	
			м^3 грунта		0,0	-20,0	0,0	-96,0	0	-0,01	-0,03	
37	14	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	58,7622	-607,0		-35 669,0					
			т						0	0,0	0,0	
38	15	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	1 175,244	-31,0		-36 433,0					
			т·км						0	0,0	0,0	
39	16	1134-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	0,0055	624 834,0	0,0	3 437,0	0,0		133,92	0,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			канало-километр трубопровода		617 371,0	0,0	3 396,0	0,0	0	0,0	0,0	
40	17	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	5,5	1 752,0		9 636,0					
			м						0	0,0	0,0	
41	18	261-301-0320 *РСНБ РК 2022*	Манжеты полиэтиленовые	11	1 703,0		18 733,0					
			10 шт.						0	0,0	0,0	
42	Кор.см. №1 п.95	1310-0902-0210 *РСНБ РК 2022*	Консоль трехместная. Установка в коллекторе	18	2 383,0	477,0	42 894,0	8 586,0		0,32	5,72	
			шт.		1 220,0	146,0	21 960,0	2 628,0	0	0,05	0,95	
43	Кор.см. №1 п.96	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб	18	4 459,0	0,0	80 262,0	0,0		0,85	15,22	
			канал		4 361,0	0,0	78 498,0	0,0	0	0,0	0,0	
44	Кор.см. №1 п.97	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022*	Проходы кабелей. Герметизация каналов	18	3 557,0	0,0	64 026,0	0,0		0,5	8,97	
			проход кабеля		2 810,0	0,0	50 580,0	0,0	0	0,0	0,0	
45	Кор.см. №1 п.98	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка кронштейна	18	4 908,0	0,0	88 344,0	0,0		0,89	15,94	
			шт.		4 484,0	0,0	80 712,0	0,0	0	0,0	0,0	
46	Кор.см. №1 п.99	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	18	1 346,0		24 228,0					Казахстан
			шт.						0	0,0	0,0	
47	Кор.см. №1 п.100	1146-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий горизонтальных, глубиной 200 мм, диаметром 45 мм	1	3 942,0	2 066,0	3 942,0	2 066,0		0,34	0,34	
			отверстие		1 876,0	928,0	1 876,0	928,0	0	0,34	0,34	
48	Кор.см. №1 п.101	1146-0303-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	0,0002	376 764,0	3 882,0	75,0	1,0		66,0	0,01	
			$м^3$ заделки		276 403,0	1 275,0	55,0	0,0	0	0,46	0,0	
49	Кор.см. №1 п.102	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,1	7 666,0	0,0	16 099,0	0,0		1,66	3,49	
			$м^3$ грунта		7 666,0	0,0	16 099,0	0,0	0	0,0	0,0	
50	Кор.см. №1 п.103	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,1	3 999,0	0,0	8 398,0	0,0		1,05	2,2	
			$м^3$ грунта		3 999,0	0,0	8 398,0	0,0	0	0,0	0,0	
51	Кор.см. №1 п.104	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	10	1 437,0	58,0	14 370,0	580,0		0,15	1,48	
			м		811,0	15,0	8 110,0	150,0	0	0,0	0,04	
52	Кор.см. №1 п.105	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	1	10 460,0	478,0	10 460,0	478,0		0,95	0,95	
			шт.		5 210,0	134,0	5 210,0	134,0	0	0,04	0,04	
53	Кор.см. №1 п.106	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	1 377,0	33,0	6 885,0	165,0		0,23	1,17	
			м		1 273,0	8,0	6 365,0	40,0	0	0,0	0,01	
54	Кор.см. №1 п.107	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	5	65,0		325,0					Казахстан
			м						0	0,0	0,0	
55	Кор.см. №1 п.108	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	10	386,0	5,0	3 860,0	50,0		0,06	0,64	
			м		348,0	2,0	3 480,0	20,0	0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Кор.см. №1 п.109	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	10	242,0		2 420,0					
			м						0	0,0	0,0	
57	Кор.см. №1 п.110	243-902-1001 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	0,02	9 263,0		185,0					
			100 шт.						0	0,0	0,0	
58	Кор.см. №1 п.111	1308-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	2	777,0	0,0	1 554,0	0,0		0,14	0,28	
			шт.		777,0	0,0	1 554,0	0,0	0	0,0	0,0	
59	Кор.см. №1 п.112	1134-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные. Развозка на тракторе за 1-й км	27,75	14 973,0	11 248,0	415 501,0	312 132,0		0,9	24,88	
			т-км		3 725,0	2 983,0	103 369,0	82 778,0	0	0,89	24,59	
60	Кор.см. №1 п.113	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	58,83	4 218,0	41,0	248 145,0	2 412,0		0,23	13,47	
			$м^2$ поверхности		1 244,0	6,0	73 185,0	353,0	0	0,0	0,12	
61	Кор.см. №1 п.114	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Обмазывание опор	10,656	28 086,0	2 687,0	299 284,0	28 633,0		1,46	15,54	
			$м^3$		5 635,0	538,0	60 047,0	5 733,0	0	0,2	2,08	
62	Кор.см. №1 п.115	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	78	1 299,0		101 322,0					Казахстан
			м						0	0,0	0,0	
63	Кор.см. №1 п.116	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	74	257,0		19 018,0					Казахстан
			шт.						0	0,0	0,0	
64	Кор.см. №1 п.117	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500	74	2 863,0		211 862,0					Казахстан
			шт.						0	0,0	0,0	
65	Кор.см. №1 п.118	СТПрайс	Узел крепления натяжной УК-Н-02-П (УК-Н-01)	74	1 126,39		83 353,0					Казахстан
			шт						0	0,0	0,0	
66	Кор.см. №1 п.119	1310-0902-0923 *РСНБ РК 2022*	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	2	31 607,0	0,0	63 214,0	0,0		5,3	10,6	
			шт.		26 468,0	0,0	52 936,0	0,0	0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту				7 168 832	1 413 118	0		494	
							2 486 157	337 621			117	

			Итого по акту				7 168 832					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты 6,3 %			6,30%			451 636,42			
			Итого									7 620 468,42
			Сметная прибыль			5,00%			381 023,42			
			Непредвиденные работы и затраты			5,00%			381 023,42			
			Итого									8 382 515,26
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557			50,00%	1,0557					4 424 710,68
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075			50,00%	1,075					4 505 601,95
			Итого в текущих ценах 2024 года									8 930 312,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			скидка к 0,98									
			НДС			12,00%			1 050 204,77			8 751 706,38
			Итого с НДС									
												9 801 911,14
			Итого по акту									
												9 801 911,14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НАЗ" БИН/ИИН 010140003210
Директор
Бузаубагаров Т.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "DES Holding"
Авторский надзор Шабденов С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228
Руководитель управления
Бегимбеков А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Капитал"
Технический надзор Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"** Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228, Тел.: 872772208027
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "НАЗ"** Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ЖЕРУЙЫК, 2 БИН/ИИН 010140003920 Тел.: +7 707 328 1178
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Асыл-Арман акт 4 Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по адресу: Иргелинский с/о АКХ "КазМИС" Карасайского района Алматинской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **6-2 Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32/25 от 17.04.2025г.

Акт выполненных работ № 6

за **июнь 2025** (месяц, год) на 6-2-1 **Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен в ценах 2024 г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э473: Наружные сети водоснабжения и канализации [6-2-1 акт 6]									
1	1	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	300,021	283,0	256,0	84 906,0	76 805,0		0,01	2,01	
			м³ грунта		27,0	55,0	8 101,0	16 501,0	0	0,01	4,2	
2	2	1101-0205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м**	9,279	11 598,0	0,0	107 618,0	0,0		2,52	23,35	
			м³ грунта		11 598,0	0,0	107 618,0	0,0	0	0,0	0,0	
3	3	1101-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	130,021573	91,0	91,0	11 832,0	11 831,0		0,0	0,0	
			м³ грунта		0,0	23,0	0,0	2 990,0	0	0,01	0,78	
4	Кор.см. № 2 п.60	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/**	198,404427	3 642,0	0,0	722 589,0	0,0		0,96	189,63	
			м³ грунта		3 642,0	0,0	722 589,0	0,0	0	0,0	0,0	
5	Кор.см. № 2 п.61	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	215,684427	3 975,0		857 346,0					
			м³						0	0,0	0,0	**Казахстан**
6	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	130,021573	631,0	241,0	82 044,0	31 336,0		0,12	15,16	
			м³ уплотненного грунта		390,0	78,0	50 708,0	10 142,0	0	0,03	3,64	
7	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	52	-9 584,0	-440,0	-498 368,0	-22 880,0		-1,1	-57,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	9	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		-4 771,0	-104,0	-248 092,0	-5 408,0	0	-0,04	-1,98	
			м³ основания	193,76	-69,0		-13 369,0					
9	Кор.см. № 2 п.62	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра						0	0,0	0,0	
			т·км	0,012	4 326 402,0	1 125 428,0	51 917,0	13 505,0		477,36	5,73	
10	Кор.см. № 2 п.63	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		2 952 949,0	343 200,0	35 435,0	4 118,0	0	115,01	1,38	
			км трубопровода	12	5 685,0		68 220,0					
11	Кор.см. № 2 п.64	1122-1401-2104 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр						0	0,0	0,0	
			м	12	4 909,0	8,0	58 908,0	96,0		0,77	9,29	
12	10	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		4 365,0	1,0	52 380,0	12,0	0	0,0	0,0	
			км трубопровода	0,049	1 430 550,0	478 270,0	70 097,0	23 435,0		194,11	9,51	
13	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		952 280,0	122 388,0	46 662,0	5 997,0	0	40,18	1,97	
			м	61,61	1 828,0		112 623,0					Казахстан
14	Кор.см. № 2 п.65	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею						0	0,0	0,0	
			км трубопровода	0,005	1 674 357,0	593 632,0	8 372,0	2 968,0		220,29	1,1	
15	Кор.см. № 2 п.66	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		1 080 725,0	143 142,0	5 404,0	716,0	0	44,69	0,22	
			м	5,05	3 817,0		19 276,0					
16	12	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка						0	0,0	0,0	
			задвижка или клапан	2	9 172,0	270,0	18 344,0	540,0		1,51	3,02	
17	Кор.см. № 2 п.67	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		7 559,0	89,0	15 118,0	178,0	0	0,03	0,06	
			шт.	2	48 932,0		97 864,0					Казахстан
18	Кор.см. № 2 п.68	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм						0	0,0	0,0	
			шт.	10	4 864,0		48 640,0					Казахстан
19	Кор.см. № 2 п.69	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм						0	0,0	0,0	
			шт.	10	1 751,0		17 510,0					
20	Кор.см. № 2 п.70	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении						0	0,0	0,0	
			шт.	2	4 936,0	300,0	9 872,0	600,0		0,89	1,79	Казахстан
21	Кор.см. № 2 п.71	241-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		4 636,0	2,0	9 272,0	4,0	0	0,0	0,0	
			шт.	1	3 949,0		3 949,0					Казахстан
22	Кор.см. № 2 п.72	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм						0	0,0	0,0	
			шт.	1	2 849,0		2 849,0					Казахстан
23	27	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб						0	0,0	0,0	
			врезка	2	25 761,0	10 989,0	51 522,0	21 978,0		2,17	4,34	
24	28	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм		13 902,0	2 987,0	27 804,0	5 974,0	0	0,95	1,9	
				0,8	4 588,0		3 670,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Кор.см. № 2 п.73	1118-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	м								
				1	57 236,0	545,0	57 236,0	545,0	0	0,0	0,0	
26	Кор.см. № 2 п.74	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт.	41 445,0	143,0	41 445,0	143,0	0	7,35	7,35	
				2	9 172,0	270,0	18 344,0	540,0	0	0,04	0,04	
27	Кор.см. № 2 п.75	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	задвижка или клапан	7 559,0	89,0	15 118,0	178,0	0	1,51	3,02	
				2	48 932,0		97 864,0		0	0,03	0,06	
28	34	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт.								Казахстан
				2	9 172,0	270,0	18 344,0	540,0	0	0,0	0,0	
29	Кор.см. № 2 п.76	242-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	задвижка или клапан	7 559,0	89,0	15 118,0	178,0	0	1,51	3,02	
				2	60 053,0		120 106,0		0	0,03	0,06	
30	Кор.см. № 2 п.77	1118-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	шт.								Казахстан
				2	10 815,0	1 091,0	21 630,0	2 182,0	0	0,0	0,0	
31	Кор.см. № 2 п.78	242-404-0409 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	фильтр	9 378,0	260,0	18 756,0	520,0	0	1,75	3,49	
				2	90 565,0		181 130,0		0	0,08	0,16	
32	Кор.см. № 2 п.79	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.								Казахстан
				6	4 864,0		29 184,0		0	0,0	0,0	
33	Кор.см. № 2 п.80	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.								Казахстан
				6	1 751,0		10 506,0		0	0,0	0,0	
34	Кор.см. № 2 п.81	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.								Казахстан
				2	4 936,0	300,0	9 872,0	600,0	0	0,0	0,0	
35	Кор.см. № 2 п.82	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4 636,0	2,0	9 272,0	4,0	0	0,89	1,79	
				2	2 849,0		5 698,0		0	0,0	0,0	
36	36	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.								Казахстан
				2	9 212,0	185,0	18 424,0	370,0	0	0,0	0,0	
37	Кор.см. № 2 п.83	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7 928,0	29,0	15 856,0	58,0	0	1,53	3,06	
				2	5 591,0		11 182,0		0	0,01	0,02	
38	Кор.см. № 2 п.84	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м								
				3	483,0		1 449,0		0	0,0	0,0	
39	Кор.см. № 2 п.85	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец								
				2	5 136,0	105,0	10 272,0	210,0	0	0,65	1,3	
40	Кор.см. № 2 п.86	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4 369,0	0,0	8 738,0	0,0	0	0,0	0,0	
				2	4 003,0		8 006,0					Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	№ 2 п.86											
41	Кор.см. № 2 п.87	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка шт.	1	7 797,0	239,0	7 797,0	239,0	0	0,0	0,0	
					6 553,0	30,0	6 553,0	30,0		0,97	0,97	Казахстан
42	Кор.см. № 2 п.88	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм фланец	1	6 996,0		6 996,0		0	0,01	0,01	
												Казахстан
43	Кор.см. № 2 п.89	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм шт.	1	4 000,0		4 000,0		0	0,0	0,0	
												Казахстан
44	Кор.см. № 2 п.90	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм шт.	1	6 996,0		6 996,0		0	0,0	0,0	
												Казахстан
45	Кор.см. № 2 п.91	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка комплект	2	4 279,0	0,0	8 558,0	0,0	0	0,0	0,0	
					1 381,0	0,0	2 762,0	0,0		0,24	0,47	
46	Кор.см. № 2 п.92	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,143	78 499,0	26 932,0	168 223,0	57 715,0	0	0,0	0,0	
					46 944,0	8 357,0	100 601,0	17 909,0		9,57	20,51	
47	44	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 шт.	1	115 588,0		115 588,0		0	2,4	5,13	
												Казахстан
48	45	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 шт.	1	29 677,0		29 677,0		0	0,0	0,0	
												Казахстан
49	46	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 шт.	1	41 516,0		41 516,0		0	0,0	0,0	
												Казахстан
50	Кор.см. № 2 п.93	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 шт.	1	58 253,0		58 253,0		0	0,0	0,0	
												Казахстан
51	50	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальных элементов	0,0424	1 495 992,0	15 470,0	63 430,0	656,0	0	0,0	0,0	
					274 114,0	3 055,0	11 622,0	130,0		46,12	1,96	
52	51	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) комплект	1	40 352,0		40 352,0		0	1,11	0,05	
												Казахстан
53	Кор.см. № 2 п.94	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз $м^2$	1,36104	364,0	5,0	495,0	6,0	0	0,0	0,0	
					146,0	1,0	199,0	1,0		0,02	0,03	
54	Кор.см. № 2 п.95	1113-0301-1418 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 $м^2$	1,36104	237,0	3,0	323,0	4,0	0	0,0	0,0	
					111,0	0,0	151,0	0,0		0,02	0,03	
55	Кор.см. № 2 п.96	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,375	124 838,0	27 155,0	171 652,0	37 338,0	0	0,0	0,0	
					80 630,0	8 396,0	110 866,0	11 544,0		15,01	20,64	
56	Кор.см. № 2 п.97	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 шт.	1	46 395,0		46 395,0		0	2,41	3,31	
												Казахстан
57	Кор.см. № 2 п.98	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 шт.	1	25 622,0		25 622,0		0	0,0	0,0	
												Казахстан
58	Кор.см. № 2 п.99	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 шт.	1	17 515,0		17 515,0		0	0,0	0,0	
												Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Кор.см. № 2 п.100	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1									
			шт.	1	32 632,0		32 632,0					
60	63	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)									Казахстан
			комплект	1	40 352,0		40 352,0		0	0,0	0,0	
61	62	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									Казахстан
			т стальных элементов	0,0424	1 495 992,0	15 470,0	63 430,0	656,0	0	0,0	0,0	
62	Кор.см. № 2 п.101	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		274 114,0	3 055,0	11 622,0	130,0		46,12	1,96	
			$м^2$	1,36104	364,0	5,0	495,0	6,0	0	1,11	0,05	
63	Кор.см. № 2 п.102	1113-0301-1418 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		146,0	1,0	199,0	1,0		0,02	0,03	
			$м^2$	1,36104	237,0	3,0	323,0	4,0	0	0,0	0,0	
64		1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		111,0	0,0	151,0	0,0		0,02	0,03	
	Кор.см. № 2 п.103		м трубопровода	6	-2 898,0	-52,0	-17 388,0	-312,0	0	0,0	0,0	
65		1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с /футляр/		-395,0	-16,0	-2 370,0	-96,0		-0,08	-0,47	
	Кор.см. № 2 п.104		км трубопровода	0,06	5 392 817,0	1 960 449,0	323 569,0	117 627,0	0	0,0	-0,02	
66		241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		3 059 843,0	572 293,0	183 591,0	34 338,0		494,64	29,68	
			м	60	8 607,0		516 420,0		0	187,34	11,24	
67	Кор.см. № 2 п.105	1122-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
			км трубопровода	0,06	5 120 230,0	254 207,0	307 214,0	15 252,0	0	0,0	0,0	
68	Кор.см. № 2 п.106	1122-1401-2105 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр		884 682,0	48 016,0	53 081,0	2 881,0		162,0	9,72	
			м трубы, уложенной в футляре	18	5 315,0	10,0	95 670,0	180,0	0	12,69	0,76	
69	Кор.см. № 2 п.107	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011		4 631,0	2,0	83 358,0	36,0		0,82	14,78	
			м	18,18	2 355,0		42 814,0		0	0,0	0,0	
70	Кор.см. № 2 п.108	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею									Казахстан
			км трубопровода	0,001	1 430 550,0	478 270,0	1 431,0	478,0	0	0,0	0,0	
71	Кор.см. № 2 п.109	1122-1401-2104 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр		952 280,0	122 388,0	952,0	122,0		194,11	0,19	
			м трубы, уложенной в футляре	42	4 909,0	8,0	206 178,0	336,0	0	40,18	0,04	
72	Кор.см. № 2 п.110	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		4 365,0	1,0	183 330,0	42,0		0,77	32,51	
			м	43,43	1 828,0		79 390,0		0	0,0	0,0	
73	69	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									Казахстан
			км кабеля	0,057	78 027,0	42 734,0	4 448,0	2 436,0	0	0,0	0,0	
74	70	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		35 293,0	9 541,0	2 012,0	544,0		6,68	0,38	
	Кор.см.		м	58,14	125,0		7 268,0		0	2,88	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	№ 2 п.111 Кор.см.	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие м^3 конструкций колодца	6,96	89 761,0	20 876,0	624 737,0	145 296,0		10,43	72,57	
76	№ 2 п.112 Кор.см.	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 шт.	4	54 077,0	6 488,0	376 376,0	45 156,0	0	1,87	13,0	
77	№ 2 п.113	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 шт.	6	46 395,0		185 580,0		0	0,0	0,0	Казахстан
78	73	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 шт.	1	25 622,0		153 732,0		0	0,0	0,0	Казахстан
79	Кор.см. № 2 п.114 Кор.см.	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	4	17 515,0		17 515,0		0	0,0	0,0	Казахстан
80	№ 2 п.115 Кор.см.	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 шт.	6	32 632,0		130 528,0		0	0,0	0,0	Казахстан
81	№ 2 п.116 Кор.см.	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) комплект	4	3 227,0		19 362,0		0	0,0	0,0	Казахстан
82	№ 2 п.117	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями т	0,12204	40 352,0		161 408,0		0	0,0	0,0	Казахстан
83	80 Кор.см.	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальных элементов	0,1024	1 143 119,0		139 506,0		0	0,0	0,0	Казахстан
84	№ 2 п.118 Кор.см.	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз м^2	3,28704	1 495 992,0	15 470,0	153 190,0	1 584,0		46,12	4,72	
85	№ 2 п.119 Кор.см.	1113-0301-1418 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 м^2	3,28704	274 114,0	3 055,0	28 069,0	313,0	0	1,11	0,11	
86	№ 2 п.120 Кор.см.	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие м^3 конструкций колодца	11,304	364,0	5,0	1 196,0	16,0		0,02	0,07	
87	№ 2 п.121 Кор.см.	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 шт.	13	146,0	1,0	480,0	3,0	0	0,0	0,0	
88	№ 2 п.122 Кор.см.	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 шт.	13	237,0	3,0	779,0	10,0		0,02	0,07	
89	№ 2 п.123 Кор.см.	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 шт.	1	111,0	0,0	365,0	0,0	0	0,0	0,0	
90	№ 2 п.124 Кор.см.	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 шт.	1	120 883,0	30 788,0	1 366 461,0	348 028,0		14,98	169,32	
91	№ 2 п.125 Кор.см.	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 шт.	22	77 679,0	9 463,0	878 083,0	106 970,0	0	2,57	29,07	
92	№ 2 п.126 Кор.см.	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) комплект	13	23 834,0		309 842,0		0	0,0	0,0	Казахстан
93	№ 2 п.127	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	13	16 451,0		213 863,0		0	0,0	0,0	Казахстан
				1	11 469,0		11 469,0		0	0,0	0,0	Казахстан
				1	12 785,0		12 785,0		0	0,0	0,0	Казахстан
				22	3 227,0		70 994,0		0	0,0	0,0	Казахстан
				13	40 352,0		524 576,0		0	0,0	0,0	Казахстан
				0,137	1 495 992,0	15 470,0	204 951,0	2 120,0		46,12	6,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т стальных элементов		274 114,0	3 055,0	37 554,0	419,0	0	1,11	0,15	
94	Кор.см. № 2 п.128	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	4,3977	364,0	5,0	1 601,0	22,0		0,02	0,1	
			м²		146,0	1,0	642,0	4,0	0	0,0	0,0	
95	Кор.см. № 2 п.129	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	4,3977	237,0	3,0	1 042,0	13,0		0,02	0,1	
			м²		111,0	0,0	488,0	0,0	0	0,0	0,0	
			ИТОГО по смете Э473: Наружные сети водоснабжения и канализации [6-2-1 акт 6]				9 440 229,0	894 911,0	0,0		617,38	
			Итого по акту				3 028 039,0	262 782,0			75,61	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом				9 440 229,0					
			общеплощадочные затраты 6,3 %			6,30%			594 734,43			10 034 963,43
			Итого									
			Сметная прибыль			5,00%			501 748,17			
			Непредвиденные работы и затраты			5,00%			501 748,17			11 038 459,77
			Итого									
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557			50,00%	1,0557					5 826 650,99
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075			50,00%	1,075					5 933 172,13
			Итого в текущих ценах 2024 года									11 759 823,12
			скидка к 0,98									11 524 626,65
			НДС			12,00%			1 382 955,20			12 907 581,85
			Итого с НДС									
			Итого по акту									12 907 581,85

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НАЗ" БИН/ИИН 010140003928
Директор
Бузаубагаров Т.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "DES Holding"
Авторский надзор
Шабденов С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228
Руководитель управления
Бегимбеков А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Капитал"
Технический надзор
Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"** Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228, Тел.: 872772208027
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "НАЗ"** Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ЖЕРУЙЫК, 2 БИН/ИИН 010140003920 Тел.: +7 707 328 1178
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Асыл-Арман акт 2 Наружные инженерные сети частной общеобразовательной школы на 2000 мест "Асыл-Арман", расположенной по адресу: Иргелинский с/о АКХ "КазМИС"**
(наименование, адрес)

Объект **6-1 Газопроводные сети наружные**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32/25 от 17.04.2025г.

Акт выполненных работ № 7

за **Май июнь** (месяц, год) на **6-1-1 Газопроводные сети наружные**

Составлен в ценах на 01.01.2024 г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э473: Газопроводные сети наружные [6-1-1]									
1	63	1125-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 350 мм. Укладка по опорам**	1	5 121 526,0	2 734 918,0	5 121 526,0	2 734 918,0		413,64	413,64	
			км трубопровода		2 319 693,0	706 280,0	2 319 693,0	706 280,0	0	204,31	204,31	
2	64	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	1 000	12 177,0		12 177 000,0					
			м						0	0,0	0,0	
3	70	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	35,0128	12 081,0	0,0	422 990,0	0,0		3,02	105,88	
			$м^3$ грунта		12 081,0	0,0	422 990,0	0,0	0	0,0	0,0	
4	71	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	35,0128	631,0	241,0	22 093,0	8 438,0		0,12	4,08	
			$м^3$ уплотненного грунта		390,0	78,0	13 655,0	2 731,0	0	0,03	0,98	
5	72	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	33,3231	52 652,0	2 854,0	1 754 528,0	95 105,0		5,29	176,35	
			$м^3$		24 438,0	593,0	814 350,0	19 761,0	0	0,21	7,1	
6	73	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	5,5677	75 390,0	29 945,0	419 749,0	166 724,0		6,35	35,36	
			т конструкций		31 625,0	7 806,0	176 079,0	43 461,0	0	2,39	13,28	
7	74	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	5,5677	1 184 085,0		6 592 630,0					
			т									Казахстан
			ИТОГО по смете Э473: Газопроводные сети наружные [6-1-1]				26 510 516	3 005 185	0	0,0	0,0	
							3 746 767	772 233			735	
											226	
			Итого по акту				26 510 516					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты 6,3 %			6,30%			1 670 162,51			
			Итого									28 180 678,51
			Сметная прибыль			5,00%			1 409 033,93			
			Непредвиденные работы и затраты			5,00%			1 409 033,93			
			Итого									30 998 746,36
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557			50,00%	1,0557					16 362 688,27
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075			50,00%	1,075					16 661 826,17
			Итого в текущих ценах 2024 года									33 024 514,43
			скидка к 0,98									32 364 024,14
			НДС			12,00%			3 883 682,90			
			Итого с НДС									36 247 707,04
			Итого по акту									36 247 707,04

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НАЗ" БИН/ИИН 010140003920
Директор
Бузаубагаров Т.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "DES Holding"
Авторский надзор
Шабденов С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228
Руководитель управления
Бегимбеков А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Капитал"
Технический надзор
Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)