ЗАКАЗЧИК : КГУ "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Июнь МЕСЯЦ 2025 Г

БИН, ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
	020740005287	55	04.05.2025 г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)	**37 187 713**	**37 187 713**	**37 187 713**	**33 203 315**			**3 984 398**	**37 187 713**

Принял:

Заказчик : КГУ "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

Директор _____ Найманова Г. К.

МП

Технический надзор ТОО «Ascona» БИН 150440025861

Эксперт _____Қазиякбар Н.М.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____Игнатьева Т.Л.

МП

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г, Форма 4

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" коммунального государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

договор № 55 от 04.05.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 г.

Капитальный ремонт здания «КГУ Специальная школа-интернат №2» с переоборудованием под «Реабилитационный центр для детей с нвалидностью»» по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 314-й Стрелковой дивизии, д.158 (без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах ДЕКАБРЬ 2024 г.

Номер по порядку смета	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Отдел 1.	**Акт выполненных работ № 1 за июнь 2025 года**				**27 754 160**
		Раздел 1.	**кровля**				**3 878 524**
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	920,2	1 231	1 132 766
2	2	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	920,2	731	672 666
3	3	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	920,2	1 080	993 816
4	4	1208-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубы водосточные. Разборка с люлек	м	58	1 325	76 850
5	5	1112-0201-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство ограждений кровель перилами	м ограждения	145,8	242	35 284
6	6	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	6,44	103 135	664 189
7	7	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	33,0915	9 155	302 953
		Раздел 2.	**СТЕНЫ**				**4 862 296**

1		2	3	4	5	6	7
8	8	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	459,167	7 842	3 600 785
9	9	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	8,2	398	3 264
10	10	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	12,2	103 135	1 258 247
		Раздел 3.	**ПРОЕМЫ**				**867 934**
11	16	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	137,697	1 609	221 554
12	17	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	70,0	9 234	646 380
		Раздел 4.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**15 238 918**
13	19	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	1 297,1	495	642 064
14	20	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	401,8	3 663	1 471 793
15	21	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	1 297,1	1 494	1 937 867
16	22	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	1 297,1	328	425 449
17	23	1146-0202-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	$м^2$	4 342,8	999	4 338 457
18	24	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	$м^2$	472,5	1 855	876 488
19	25	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	$м^2$	1 225	4 528	5 546 800
		Раздел 5.	**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**131 344**
20	26	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	50	250	12 500
21	27	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	146,0	814	118 844
		Раздел 6.	**ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**				**422 056**
22	30	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования/разборка/	шт.	60	4 336	260 160
23	32	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	392	413	161 896
		Раздел 7.	**СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ**				**527 304**
24	41	1121-0302-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм/разборка/	м	455	384	174 720

1		2	3	4	5	6	7
25	42	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	829,5	413	342 584
26	43	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	40	250	10 000
		Раздел 8.	**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**				**315 125**
27	44	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	10	6 001	60 010
28	46	1121-0302-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм/разборка/	м	175	384	67 200
29	47	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	455	413	187 915
		Раздел 9.	**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**				**406 641**
30	48	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	28	4 295	120 260
31	49	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	7	3 279	22 953
32	50	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	8	2 636	21 088
33	51	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	140	1 731	242 340
		Раздел 10.	**ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ**				**1 104 018**
34	52	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	766,6792	255	195 503
35	53	412-102-0115 *РСНБ РК 2024* *К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	766,6792	1 185	908 515
			ИТОГО ПО АВР № 1				27 754 160

			СМР	оборудовпние	Прочие	ИТОГО
		ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2024 Г	27 754 160			27 754 160
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.2.39	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%**	1 748 512			1 748 512
		ИТОГО	29 502 672			29 502 672
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 475 134			1 475 134
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты-5%	1 475 134			1 475 134
		ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2024 Г	32 452 939			32 452 939
	НДЦС РК 8.04-07-2022 таб.2	**ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2025 г.-100%, К=1,044002**	33 880 934			33 880 934

1		2	3	4	5	6	7
			применен усредненный коэф. Перевода / 645038876 : 617397969 =1,044002/				
			Скидка 2%	**-677 619**			**-677 619**
			ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2025 Г	**33 203 315**			**33 203 315**
	Налоговый Кодекс РК		**НДС 12%**			**3 984 398**	**3 984 398**
			ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2025 Г С НДС	**33 203 315**		**3 984 398**	**37 187 713**

Заказчик: КГУ "Реабилитационный центр для детей с инвалидностью" "Управление координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области"

Директор _____ Найманова Г. К.
МП

Авторский надзор ТОО "ПСГ Альтернатива"
ГИП _____ Сидоров Е.М.
МП

Технический надзор ТОО «Ascona» БИН 150440025861
Эксперт _____ Казиякбар Н.М. аттестат KZ63VJE00053674 от 16.03.2020
МП

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП