Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«07» 11 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актив-А», находящееся по адресу Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Жибек жолы 3, 71; 87057354563, ГСЛ №002019 от 24.11.2000 г.

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора **Каипкожина Асхата Каныбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция теплотрассы по пр. Республики, 7/1 в сторону пр. Республики, 3/2 2Ду 400мм в г. Нур-султан»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
АО «Астана-Теплотранзит» , Сейтказиев М.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 980140004365 ТОО «НКО», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Павлодарэнергопроект» г. Павлодар Гос. Лицензия на проектную деятельность ГСЛ № 13015367 11.09.2013**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
Частная экспертиза, заключение от 22.11.2021 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Тепловые сети, в том числе:	м	315,5		297,5	
В грунте 2Ду400мм в ППУ-изоляции	м	209		230,5	
В грунте 2Ду159мм в ППУ-изоляции	м	9		9	
В грунте 2Ду108мм в ППУ-изоляции	м	14,5		14,5	
В грунте 2Ду89мм в ППУ-изоляции	м	36		18	
В грунте 2Ду76мм в ППУ-изоляции	м	11,5		11,5	
В канале 2Ду400мм в ППУ-изоляции	м	21,5			
В канале 2Ду108мм в ППУ-изоляции	м	8		8	
Надземно 2Ду89мм	м	6		6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м²**		**число квартир**	**площадь квартир, м²**	
		общая	**Жилая**		**Общая**	**Жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатные двухкомнатные трехкомнатные четырехкомнатные						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **08.07.2022 г.**
месяц, год
окончание работ **21.10. 2022 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **4;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4;**
фактически, месяц: **4;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Заказчик АО «Астана-Теплотранзит» **Сейтказиев М.Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), *М.П.*
подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Актив-А» считает объект:

«Реконструкция теплотрассы по пр. Республики, 7/1 в сторону пр. Республики, 3/2 2Ду 400мм в г. Нур-султан»

наименование объекта (комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Актив-А» **Каипкожин А.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)