Заказчик: ГУ "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)
Наименование объекта строительства: "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Согласно договору №231 от 27.12.2023 года и дополнительному соглашению №4 от 27.01.2025 года

С П Р А В К А №14
о стоимости выполненых работ и затрат
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№231 доп.согл.№4	27.12.2023г. 27.01.2025г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр 1							
			строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9
"Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь	26 017 244 208	1 995 779 385,71							239 493 526,29	2 235 272 912

Заказчик: _____ **Сергазин Р.А.**

ГУ "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
М.П.

Подрядчик _____ **Дюсенов К.Т.**

ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)
М.П.

Технический надзор: _____ **Канафин А.К.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Обеденный зал (А03)

АКТ выполненных работ № 257
за июнь месяц 2025 года

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фасады									
1	4	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**		ТЕ10							
				$м^3$	172,6785	31059,00	--	5363222	--	5363222	--	5792280
			СП - 8%			--	--	--	--		429058	
2	10	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**		ТЕ60							
				$м^3$	71,739	31059,00	--	2228142	--	2228142	--	2406393
			СП - 8%			--	--	--	--		178251	
3	13	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**		ТЕ20							
				$м^3$	37,5	31059,00	--	1164712	--	1164712	--	1257889
			СП - 8%			--	--	--	--		93177	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8756076	--	8756076	--	9456562
								--	--	--	700486	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8756076				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				8756076				
			Сметная прибыль	тенге				700486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9456562				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9456562				
			РАЗДЕЛ 2. Полы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 1. на отм: 0,000									
					Тип 1							
4	40	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1460,74	270,14	0,91	394604	1329	298342	89850	523208
			НР - 94%, СП - 8%			64,99	0,45	94933	657		38753	
					Тип 7							
5	93	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15,1	1133,22	60,70	17112	916	6503	9239	28459
			НР - 94%, СП - 8%			641,89	9,02	9693	136		2108	
6	94	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	15,1	1036,58	86,31	15652	1304	8758	5460	22800
			НР - 92%, СП - 8%			370,18	22,82	5590	345		1689	
7	95	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	$м^3$	0,755	34911,00	--	26358	--	26358	--	28467
			СП - 8%			--	--	--	--		2109	
8	97	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15,1	270,14	0,91	4079	14	3084	929	5408
			НР - 94%, СП - 8%			64,99	0,45	981	7		401	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				111197				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3563			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1145			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						343046		
		Накладные расходы		тенге							105478	
		Сметная прибыль		тенге							45060	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								608343
			Подраздел 2. на отм: +3,750									
					Тип 10							
9	105	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1235,2	1036,58	86,31	1280384	106610	716528	446599	1865140
			НР - 92%, СП - 8%			370,18	22,82	457246	28187		138157	
10	106	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	74,112	34911,00	--	2587324	--	2587324	--	2794310
			СП - 8%			--	--	--	--		206986	
11	107	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1235,2	270,14	0,91	333677	1124	252277	75977	442424

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	80276	556		32770	
12	108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1235,2	1126,59	38,34	1391564	47358	624529	704274	2263504
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	719677	29546		167666	
13	109	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 75мм/	м² стяжки	1235,2	1538,36	71,84	1900182	88737	1713654	142443	2206030
			НР - 94%; СП - 8%			79,17	43,51	97791	53744		163405	
14	110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,4938688	482476,73	2279,78	1203234	5686	1136603	57880	1362003
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	60945	2660		100889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 12							
15	117	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	111,22	1036,58	86,31	115288	9599	64518	40213	167941
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	41171	2538		12440	
16	118	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	м³	6,6732	34911,00	--	232968	--	232968	--	251605
			СП - 8%			--	--	--	--		18637	
17	119	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	111,22	270,14	0,91	30045	101	22716	6841	39837
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	7228	50		2951	
18	120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	111,22	1126,59	38,34	125299	4264	56234	63414	203810
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	64801	2660		15097	
19	121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 75мм/	м² стяжки	111,22	1538,36	71,84	171096	7990	154301	12826	198635
			НР - 94%; СП - 8%			79,17	43,51	8805	4839		14713	
20	122	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2245532	482476,73	2279,78	108342	511	102343	5212	122638
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	5488	239		9084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	123	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция/	м² изолируемой поверхности	111,22	6550,79	21,07	728579	2343	607281	112312	908163
			НР - 94%; СП - 8%			1069,55	4,73	118955	526		67271	
					Тип 13							
22	126	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	494,23	1036,58	86,31	512309	42657	286698	178694	746282

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	182954	11278		55280	
23	127	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	м^3	29,6538	34911,00	--	1035244	--	1035244	--	1118064
			СП - 8%			--	--	--	--		82820	
24	128	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	494,23	270,14	0,91	133511	449	100942	30400	177023
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	32120	222		13112	
25	129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	494,23	1126,59	38,34	556795	18949	249888	281795	905677
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	287958	11822		67087	
26	130	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 75мм/	м^2 стяжки	494,23	1538,36	71,84	760304	35506	685670	56995	882680
			НР - 91%; СП - 8%			79,17	43,51	39128	21504		65382	
27	131	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9978504	482476,73	2279,78	481440	2275	454780	23159	544967
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	24385	1064		40368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	132	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция/	м^2 изолируемой поверхности	494,23	6550,79	21,07	3237597	10414	2698579	499083	4035615
			НР - 94%; СП - 8%			1069,55	4,73	528604	2338		298935	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				2757532				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					384573			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					173773			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						13783075		
		Накладные расходы		тенге							2738117	
		Сметная прибыль		тенге							1573050	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								21236349
			Подраздел 3. на отм: +8,700									
					Тип 10							
29	167	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	773,38	1036,58	86,31	801670	66751	448629	279623	1167796
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	286290	17649		86503	
30	168	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	46,4028	34911,00	--	1619968	--	1619968	--	1749565
			СП - 8%			--	--	--	--		129597	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	169	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	773,38	270,14	0,91	208921	704	157955	47571	277009
			НР - 94%, СП - 8%			64,99	0,45	50262	348		20518	
32	170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	773,38	1126,59	38,34	871282	29651	391029	440958	1417219
			НР - 94%, СП - 8%			582,64	23,92	450602	18499		104979	
33	171	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 75мм/	$м^2$ стяжки	773,38	1538,36	71,84	1189737	55560	1072949	89186	1381234
			НР - 94%, СП - 8%			79,17	43,51	61228	33650		102310	
34	172	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,5614542	482476,73	2279,78	753365	3560	711646	36240	852773
			НР - 91%, СП - 8%			24437,95	1066,44	38159	1665		63168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 13							
35	188	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	363,77	1036,58	86,31	377077	31397	211020	131525	549289
			НР - 92%, СП - 8%			370,18	22,82	134660	8301		40688	
36	189	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	$м^3$	21,8262	34911,00	--	761974	--	761974	--	822932
			СП - 8%			--	--	--	--		60958	
37	190	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	363,77	270,14	0,91	98269	331	74297	22375	130295
			НР - 94%, СП - 8%			64,99	0,45	23641	164		9651	
38	191	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	363,77	1126,59	38,34	409820	13947	183926	207411	666609
			НР - 94%, СП - 8%			582,64	23,92	211947	8701		49378	
39	192	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 75мм/	$м^2$ стяжки	363,77	1538,36	71,84	559609	26134	504675	41950	649682
			НР - 94%, СП - 8%			79,17	43,51	28800	15828		48123	
40	193	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7344516	482476,73	2279,78	354356	1674	334734	17046	401114
			НР - 91%, СП - 8%			24437,95	1066,44	17948	783		29712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	194	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция/	$м^2$ изолируемой поверхности	363,77	6550,79	21,07	2382981	7665	1986246	367342	2970350
			НР - 94%, СП - 8%			1069,55	4,73	389070	1721		220026	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1692607				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					237374			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					107309			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						8459048		
		Накладные расходы		тенге							1681227	
		Сметная прибыль		тенге							965611	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								13035867
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				27772016	625510	22585170	4524822	34880557
								4561336	282227	--	2583721	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				27772016				
		Материалы		тенге				16321333				
		Всего заработная плата		тенге					4843563			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6263836				
			Накладные расходы	тенге				4524822				
			Сметная прибыль	тенге				2583721				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				34880559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2796
			Сметная заработная плата	тенге					4843563			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				34880559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2796
			Сметная заработная плата	тенге					4843563			
			РАЗДЕЛ 7. ПОТОЛОК									
			Подраздел 1. отм: +0,000									
			Штукатурка									
42	266	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**802,8**	**1203,90**	**6,43**	**966491**	**5162**	**244589**	**575046**	**1664863**
			НР - 80%, СП - 8%			**892,80**	**2,58**	**716740**	**2071**		**123326**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				716740				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5162			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2071			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						244589		
		Накладные расходы		тенге							575046	
		Сметная прибыль		тенге							123326	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1664863
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				966491	5162	244589	575046	1664863
								716740	2071	--	123326	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				966491				
		Материалы		тенге				244589				
		Всего заработная плата		тенге					718811			
			Накладные расходы	тенге				575046				
			Сметная прибыль	тенге				123326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1664863				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					718811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1664863				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
			Сметная заработная плата	тенге					718811			
РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка СТЕН												
Подраздел 1. отм: +0,000												
			Цементно песчаная штукатурка									
43	**282**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1877,03**	**1818,34**	**115,18**	**3413079**	**216196**	**673704**	**2169021**	**6028664**
			НР - 80%, СП - 8%			**1344,24**	**100,21**	**2523179**	**188097**		**446564**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**2523179**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**216196**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**188097**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**673704**		
		Накладные расходы		тенге							**2169021**	
		Сметная прибыль		тенге							**446564**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**6028664**
Подраздел 2. отм: +3,75												
			Цементно песчаная штукатурка									
44	**286**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**900**	**1818,34**	**115,18**	**1636506**	**103662**	**323028**	**1040004**	**2890629**
			НР - 80%, СП - 8%			**1344,24**	**100,21**	**1209816**	**90189**		**214119**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**1209816**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**103662**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**90189**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**323028**		
		Накладные расходы		тенге							**1040004**	
		Сметная прибыль		тенге							**214119**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**2890629**
Подраздел 3. отм: +8,70												
			Гипсовая штукатурка									
45	**288**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1383,9**	**1943,65**	**25,18**	**2689817**	**34847**	**1081849**	**1269507**	**4276071**
			НР - 80%, СП - 8%			**1136,73**	**9,95**	**1573121**	**13770**		**316747**	
			Водоэмульсионная окраска 2 слоя									
			Цементно песчаная штукатурка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**290**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**900**	**1818,34**	**115,18**	**1636506**	**103662**	**323028**	**1040004**	**2890629**
			НР - 80%; СП - 8%			**1344,24**	**100,21**	**1209816**	**90189**		**214119**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**2782937**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**138509**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**103959**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**1404878**		
		Накладные расходы		тенге							**2309511**	
		Сметная прибыль		тенге							**530866**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								**7166700**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**9375908**	**458367**	**2401609**	**5518536**	**16085993**
								6515932	**382245**	--	**1191549**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**9375908**				
		Материалы		тенге				**2401610**				
		Всего заработная плата		тенге					**6898177**			
			Накладные расходы	тенге				**5518536**				
			Сметная прибыль	тенге				**1191549**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**16085993**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3568**
			Сметная заработная плата	тенге					**6898177**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**16085993**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3568**
			Сметная заработная плата	тенге					**6898177**			
			РАЗДЕЛ 9. Оконные проемы и витражи									
			Витраж наружный									
47	**298**	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м²**	**424,26**	**12978,05**	**671,31**	**5506067**	**284810**	**3449**	**3719797**	**9963932**
			НР - 69%; СП - 8%			**12298,61**	**408,25**	**5217808**	**173204**		**738068**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**5506067**	**284810**	**3449**	**3719797**	**9963932**
								5217808	**173204**	--	**738068**	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**5506067**				
		Материалы		тенге				**3449**				
		Всего заработная плата		тенге					**5391012**			
			Накладные расходы	тенге				**3719797**				
			Сметная прибыль	тенге				**738068**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**9963932**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2459**
			Сметная заработная плата	тенге					**5391012**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**9963932**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2459**
			Сметная заработная плата	тенге					**5391012**			
			РАЗДЕЛ 11. Парапет крыши-терассы (+3,75, +13,90)									
			Парапет крыши +3,75									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	326	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	270	1260,05	40,26	340214	10870	233024	90445	465111
			НР - 92%; СП - 8%			356,74	7,37	96320	1990		34452	
49	327	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	270	1036,58	86,31	279877	23303	156625	97621	407698
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	99949	6161		30200	
50	328	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	$м^3$	67,5	34911,00	--	2356493	--	2356493	--	2545012
			СП - 8%			--	--	--	--		188519	
51	329	1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной /Праймер битумный/	$м^2$ кровли	270	326,22	1,93	88079	522	71927	14615	110910
			НР - 92%; СП - 8%			57,89	0,95	15630	257		8216	
52	330	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/Техноэласт-ЭПП/ Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	270	2109,25	40,26	569498	10870	462308	90445	712738
			НР - 92%; СП - 8%			356,74	7,37	96320	1990		52796	
53	331	1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/Техноэласт-ЭКП/ Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	270	2006,34	35,03	541712	9458	469487	59289	649080
			НР - 92%; СП - 8%			232,47	6,22	62767	1679		48079	
54	332	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	270	1036,58	86,31	279877	23303	156625	97621	407698
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	99949	6161		30200	
55	333	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	$м^3$	67,5	34911,00	--	2356493	--	2356493	--	2545012
			СП - 8%			--	--	--	--		188519	
			Парапет крыши +13,90									
56	335	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	400	1260,05	40,26	504020	16104	345220	133992	689052
			НР - 92%; СП - 8%			356,74	7,37	142696	2948		51040	
57	336	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	400	1036,58	86,31	414632	34524	232036	144624	603996
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	148072	9128		44740	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	337	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	м^3	100	34911,00	--	3491100	--	3491100	--	3770388
			СП - 8%			--	--	--	--		279288	
59	338	1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной /Праймер битумный/**	м^2 кровли	400	326,22	1,93	130488	772	106560	21652	164312
			НР - 92%, СП - 8%			57,89	0,95	23156	380		12172	
60	339	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/Техноэласт-ЭПП/ Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м^2 изолируемой поверхности	400	2109,25	40,26	843700	16104	684900	133992	1055908
			НР - 92%; СП - 8%			356,74	7,37	142696	2948		78216	
61	340	1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/Техноэласт-ЭКП/ Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	м^2 изолируемой поверхности	400	2006,34	35,03	802536	14012	695536	87836	961600
			НР - 92%, СП - 8%			232,47	6,22	92988	2488		71228	
62	341	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м^2 утепляемого покрытия	400	1036,58	86,31	414632	34524	232036	144624	603996
			НР - 92%, СП - 8%			370,18	22,82	148072	9128		44740	
63	342	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3 /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	м^3	100	34911,00	--	3491100	--	3491100	--	3770388
			СП - 8%			--	--	--	--		279288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				16904451	194366	15541470	1116756	19462899
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1168615	45258	--	1441693	
		Материалы		тенге				16904451				
		Всего заработная плата		тенге				3846283				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1213873			
			Накладные расходы	тенге				11695186				
			Сметная прибыль	тенге				1116756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1441693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19462900				
			Сметная заработная плата	тенге					1213873			627
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				19462900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
			Сметная заработная плата	тенге					1213873			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								91514809
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				18180431				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1568215			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					885005			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						49532362		
			- Накладные расходы	тенге							15454957	
			- Сметная прибыль	тенге							6778843	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по АКТУ:									**91 514 809**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**91 514 809**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**1 098 178**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**92 612 987**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**1 203 969**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**93 816 956**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**1 876 339**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**95 693 295**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**103 253 065**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**12 390 368**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**115 643 433**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____