Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Конференц зал (А04)

АКТ выполненных работ № 260/1
за июнь месяц 2025 года

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7. Оконные проемы и витражи									
			Витраж наружный									
1	358	Прайс-лист п.5172	**ВН-7 Проф. RAL 7016 или аналогичная фасадная система с термическим разделением, тройным остеклением с низкоэмиссионным тонированным стеклом светло-голубого цвета.**	$м^2$	115,29	296622,81	--	34197644	--		--	34197644
						--	--	--	--	34197644	--	
2	359	Прайс-лист п.5173	**ВН-8 Проф. RAL 7016 или аналогичная фасадная система с термическим разделением, двойным остеклением с низкоэмиссионным тонированным стеклом светло-голубого цвета.**	$м^2$	14,61	257310,70	--	3759309	--		--	3759309
						--	--	--	--	3759309	--	
3	361	Прайс-лист п.5175	**Наружные витражи теплой серии из стоечно-ригельной системы. Цвет профиля - RAL 7016 (мат). Створки из теплой системы. Открывание - поворотно-откидное снаружи. Цвет фурнитуры - черный**	$м^2$	119,1	292048,93	--	34783028	--		--	34783028
						--	--	--	--	34783028	--	
4	362	Прайс-лист п.5176	**Наружные витражи теплой серии из стоечно-ригельной системы. Цвет профиля - RAL 7016 (мат). Створки из теплой системы. Открывание - поворотно-откидное во внутрь. Цвет фурнитуры - черный**	$м^2$	23,03	292048,93	--	6725887	--		--	6725887
						--	--	--	--	6725887	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**79465868**	--	--	--	**79465868**
								--	--	**79465868**	--	
		Стоимость оборудования		тенге				**79465868**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**79465868**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**79465868**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**79465868**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**79465868**		
			Итого по АКТУ:									**79 465 868**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**79 465 868**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**79 465 868**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**85 743 672**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**10 289 241**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**96 032 912**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 261
за июнь месяц 2025 года

на Конструкции металлические

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Конструкции ферм									
1	1	1109-0302-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой более 10 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	51,669	40736,17	15543,27	2104797	803106	312663	884221	3228139
			НР - 69%, СП - 8%			19141,61	5660,10	989028	292452		239122	
2	2	241-108-0237 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х10,0 мм /прим. 273х10/**	м	579,9629349	40373,00	--	23414844	--	23414844	--	25288031
			СП - 8%			--	--	--	--		1873187	
3	3	241-108-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 152х4,5 мм /прим. 141,3х8/**	м	498,6529851	8711,00	--	4343766	--	4343766	--	4691267
			СП - 8%			--	--	--	--		347501	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				29863407	803106	28071273	884221	33207437
		Стоимость общестроительных работ		тенге				989028	292452	--	2459810	
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				27758610				
			Сметная прибыль	тенге				27758610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2220688				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				29979298				
		Материалы		тенге				2104797				
		Всего заработная плата		тенге				312664				
			Накладные расходы	тенге					1281480			
			Сметная прибыль	тенге				884221				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				239122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3228140				
												616

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					1281480			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				33207438				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
			Сметная заработная плата	тенге					1281480			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								33207438
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				989028				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					803106			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					292452			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						28071274		
			- Накладные расходы	тенге							884221	
			- Сметная прибыль	тенге							2459810	
			Итого по АКТУ:									33 207 438
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									33 207 438
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								398 489
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									33 605 927
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								436 877
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									34 042 804
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								680 856
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									34 723 660
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								37 466 830
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								4 496 020
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									41 962 849

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 262
за июнь месяц 2025 года

на Силовое электрооборудование

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Щитовое электрооборудование									
1	3	Прайс-лист п.4164	**Щит распределительный комплектно ЩР.UPS Gric International Zagreb**	шт	1	7241971,92	--	7241972	--		--	7241972
						--	--	--	--	7241972	--	
2	17	Прайс-лист п.4186	**Щит распределительный комплектно 3.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb**	шт	1	548377,12	--	548377	--		--	548377
						--	--	--	--	548377	--	
3	18	Прайс-лист п.4189	**Щит распределительный комплектно 3.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb**	шт	1	548377,12	--	548377	--		--	548377
						--	--	--	--	548377	--	
4	20	Прайс-лист п.4177	**Щит распределительный комплектно Щ.1.4.UPS Gric International Zagreb**	шт	1	447910,00	--	447910	--		--	447910
						--	--	--	--	447910	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8786636	--	--	--	8786636
								--	--	8786636	--	
		Стоимость оборудования		тенге				8786636				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				8786636				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8786636				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8786636
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						8786636		
			Итого по АКТУ:									8 786 636
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									8 786 636
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									8 786 636
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								9 480 780
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 137 694
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									10 618 474

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

216210060

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

АКТ выполненных работ № 263
за июнь месяц 2025 года

на Электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Щитовое электрооборудование									
1	39	Прайс-лист п.4174	**2.1.1 Щит распределительный комплектно 1.ЩР.3.ЭО Gric International, Zagreb**	шт	1	481401,73	--	481402	--		--	481402
						--	--	--	--	481402	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				481402	--	--	--	481402
								--	--	481402	--	
		Стоимость оборудования		тенге				481402				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				481402				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				481402				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								481402
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						481402		
			Итого по АКТУ:									481 402
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									481 402
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**481 402**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**519 433**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**62 332**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**581 765**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____