Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ № 264
за июнь месяц 2025 года

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля К1/400									
1	3	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	3709,84	270,14	0,91	1002176	3376	757697	228192	1328790
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	241103	1669		98422	
2	5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	3709,84	1049,51	172,52	3893514	640022	1752120	1538693	5866778
			НР - 92%; СП - 8%			404,70	46,13	1501372	171135		434571	
3	6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 50мм/**	$м^2$ стяжки	3709,84	944,97	90,26	3505688	334850	2975960	264512	4071810
			НР - 92%; СП - 8%			52,53	24,97	194878	92635		301610	
4	7	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	$м^2$ кровли	3709,84	6022,75	23,23	22343439	86180	21308467	903940	25107159
			НР - 92%; СП - 8%			255,75	9,10	948792	33760		1859780	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				30744817	1064428	26794244	2935337	36374537
								2886145	299199	--	2694383	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				30744817				
		Материалы		тенге				26794245				
		Всего заработная плата		тенге					3185344			
			Накладные расходы	тенге				2935337				
			Сметная прибыль	тенге				2694383				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				36374537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1930
			Сметная заработная плата	тенге					3185344			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				36374537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1930
			Сметная заработная плата	тенге					3185344			
РАЗДЕЛ 4. Полы												
Подраздел 1. на отм: 0,000												
					Тип 1							
5	**50**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**1763,82**	**1126,59**	**38,34**	**1987102**	**67625**	**891805**	**1005677**	**3232200**
			НР - 94%; СП - 8%			**582,64**	**23,92**	**1027672**	**42191**		**239421**	
6	**51**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40мм/**	**м² стяжки**	**1763,82**	**559,40**	**26,12**	**986681**	**46071**	**889830**	**73957**	**1145495**
			НР - 94%; СП - 8%			**28,79**	**15,82**	**50780**	**27904**		**84857**	
7	**52**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**3,5611526**	**482476,73**	**2279,78**	**1718173**	**8119**	**1623027**	**82651**	**1944890**
			НР - 91%; СП - 8%			**24437,95**	**1066,44**	**87027**	**3798**		**144066**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 2							
8	**60**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**93,1**	**1126,59**	**38,34**	**104886**	**3570**	**47072**	**53083**	**170606**
			НР - 94%; СП - 8%			**582,64**	**23,92**	**54244**	**2227**		**12637**	
9	**61**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40мм/**	**м² стяжки**	**93,1**	**559,40**	**26,12**	**52080**	**2432**	**46968**	**3904**	**60463**
			НР - 94%; СП - 8%			**28,79**	**15,82**	**2680**	**1473**		**4479**	
10	**62**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1879689**	**482476,73**	**2279,78**	**90691**	**428**	**85669**	**4363**	**102658**
			НР - 91%; СП - 8%			**24437,95**	**1066,44**	**4594**	**200**		**7604**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 3							
11	**70**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**206,18**	**1126,59**	**38,34**	**232280**	**7905**	**104246**	**117558**	**377825**
			НР - 94%; СП - 8%			**582,64**	**23,92**	**120129**	**4932**		**27987**	
12	**71**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40мм/**	**м² стяжки**	**206,18**	**559,40**	**26,12**	**115337**	**5386**	**104015**	**8645**	**133901**
			НР - 94%; СП - 8%			**28,79**	**15,82**	**5936**	**3262**		**9919**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	72	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4162774	482476,73	2279,78	200844	949	189722	9661	227346
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	10173	444		16840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 4							
14	80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31,6	1126,59	38,34	35600	1212	15977	18017	57907
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	18411	756		4289	
15	81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40мм/	$м^2$ стяжки	31,6	559,40	26,12	17677	825	15942	1325	20522
			НР - 94%; СП - 8%			28,79	15,82	910	500		1520	
16	82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0638004	482476,73	2279,78	30782	145	29078	1481	34844
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	1559	68		2581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 6							
17	99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4047,17	1126,59	38,34	4559501	155168	2046290	2307575	7416439
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	2358043	96808		549363	
18	100	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=36	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщиной 200мм/	$м^2$ стяжки	4047,17	5034,66	235,12	20376125	951571	18375892	1527483	23655911
			НР - 94%; СП - 8%			259,11	142,40	1048662	576317		1752303	
19	101	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	7,738189	482476,73	2279,78	3733496	17641	3526750	179596	4226139
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	189105	8252		313047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 7							
20	103	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	74,88	1133,22	60,70	84856	4545	32246	45816	141126
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	48065	675		10454	
21	104	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	74,88	1036,58	86,31	77619	6463	43437	27074	113068
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	27719	1709		8375	
22	105	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	$м^3$	3,744	34911,00	--	130707	--	130707	--	141164
			СП - 8%			--	--	--	--		10457	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	106	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом/толщ.295мм/	$м^3$ утеплителя	22,0896	23851,41	2936,35	526868	64863	362307	108152	685821
			НР - 92%; СП - 8%			4513,34	808,44	99698	17858		50802	
24	107	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	74,88	270,14	0,91	20228	68	15294	4606	26820
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	4866	34		1987	
25	108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	74,88	1126,59	38,34	84359	2871	37860	42694	137218
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	43628	1791		10164	
26	109	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40мм/	$м^2$ стяжки	74,88	559,40	26,12	41888	1956	37776	3140	48630
			НР - 94%; СП - 8%			28,79	15,82	2156	1185		3602	
27	110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1511827	482476,73	2279,78	72942	344	68903	3509	82567
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	3695	161		6116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 8							
28	112	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	24,7	5359,45	60,70	132378	1499	115024	15113	159290
			НР - 94%; СП - 8%			641,89	9,02	15855	223		11799	
29	113	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	24,7	1126,59	38,34	27827	947	12489	14083	45263
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	14391	591		3353	
30	114	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 10см/	$м^2$ стяжки	24,7	-279,70	-13,06	-6909	-322	-6232	-518	-8021
			НР - 94%; СП - 8%			-14,39	-7,91	-355	-195		-594	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				5239643				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1352281			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					793164			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						28842095		
		Накладные расходы		тенге							5658645	
		Сметная прибыль		тенге							3287428	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								44380091
			Подраздел 2. на отм: +3,750									
					Тип 10							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	115	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	92,27	1036,58	86,31	95645	7964	53524	33361	139327
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	34157	2106		10320	
32	116	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	5,5362	34911,00	--	193274	--	193274	--	208736
			СП - 8%			--	--	--	--		15462	
33	117	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	92,27	270,14	0,91	24926	84	18845	5676	33049
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	5997	42		2448	
34	118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	92,27	1126,59	38,34	103950	3538	46652	52610	169084
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	53760	2207		12525	
35	119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 75мм/	$м^2$ стяжки	92,27	1538,36	71,84	141944	6629	128010	10641	164791
			НР - 94%; СП - 8%			79,17	43,51	7305	4015		12206	
36	120	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1862931	482476,73	2279,78	89882	425	84904	4324	101742
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	4553	199		7536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 11							
37	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	28,73	1126,59	38,34	32367	1101	14527	16381	52648
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	16739	687		3900	
38	124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /50мм/	$м^2$ стяжки	28,73	839,11	39,19	24108	1126	21741	1807	27988
			НР - 94%; СП - 8%			43,18	23,73	1241	682		2073	
					Тип 12							
39	127	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	125,06	1036,58	86,31	129635	10794	72546	45217	188840
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	46295	2854		13988	
40	128	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	$м^3$	7,5036	34911,00	--	261958	--	261958	--	282915
			СП - 8%			--	--	--	--		20957	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	129	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	125,06	270,14	0,91	33784	114	25542	7692	44794
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	8128	56		3318	
42	130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	125,06	1126,59	38,34	140891	4794	63232	71305	229172
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	72865	2991		16976	
43	131	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 75мм/	$м^2$ стяжки	125,06	1538,36	71,84	192387	8984	173502	14422	223353
			НР - 94%; СП - 8%			79,17	43,51	9901	5441		16544	
44	132	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2524961	482476,73	2279,78	121823	575	115078	5860	137898
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	6170	269		10215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	133	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя /Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция/	$м^2$ изолируемой поверхности	125,06	6550,79	21,07	819242	2635	682849	126288	1021173
			НР - 94%; СП - 8%			1069,55	4,73	133758	592		75643	
					Тип 14							
46	136	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1106,68	1036,58	86,31	1147162	95517	641974	400131	1671075
			НР - 92%; СП - 8%			370,18	22,82	409671	25254		123782	
47	137	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	66,4008	34911,00	--	2318118	--	2318118	--	2503567
			СП - 8%			--	--	--	--		185449	
48	138	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1106,68	270,14	0,91	298959	1007	226029	68072	396391
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	71923	498		29360	
49	139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1106,68	1126,59	38,34	1246775	42430	559549	630996	2027991
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	644796	26472		150221	
50	140	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 70мм/	$м^2$ стяжки	1106,68	1398,51	65,31	1547703	72277	1395778	116024	1796828
			НР - 94%; СП - 8%			71,97	39,56	79648	43780		133100	
51	141	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,2343869	482476,73	2279,78	1078040	5094	1018342	51858	1220290

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			24437,95	1066,44	54604	2383		90392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 15							
52	**143**	**1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**2961,18**	**1036,58**	**86,31**	**3069500**	**255579**	**1717751**	**1070644**	**4471352**
			НР - 92%; СП - 8%			**370,18**	**22,82**	**1096170**	**67574**		**331208**	
53	**144**	**234-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³**	**м³**	**177,6708**	**34911,00**	**--**	**6202665**	**--**	**6202665**	**--**	**6698878**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**496213**	
54	**145**	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**2961,18**	**270,14**	**0,91**	**799933**	**2695**	**604791**	**182142**	**1060635**
			НР - 94%; СП - 8%			**64,99**	**0,45**	**192447**	**1333**		**78560**	
55	**146**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**2961,18**	**1126,59**	**38,34**	**3336036**	**113531**	**1497203**	**1688376**	**5426363**
			НР - 94%; СП - 8%			**582,64**	**23,92**	**1725302**	**70831**		**401951**	
56	**147**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=11**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 75мм/**	**м² стяжки**	**2961,18**	**1538,36**	**71,84**	**4555361**	**212731**	**4108193**	**341483**	**5288579**
			НР - 94%; СП - 8%			**79,17**	**43,51**	**234437**	**128841**		**391735**	
57	**148**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**5,9786224**	**482476,73**	**2279,78**	**2884546**	**13630**	**2724811**	**138758**	**3265168**
			НР - 91%; СП - 8%			**24437,95**	**1066,44**	**146105**	**6376**		**241864**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 16							
58	**150**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**378,84**	**1126,59**	**38,34**	**426797**	**14525**	**191545**	**216003**	**694224**
			НР - 94%; СП - 8%			**582,64**	**23,92**	**220727**	**9062**		**51424**	
59	**151**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 30мм/**	**м² стяжки**	**378,84**	**279,70**	**13,06**	**105962**	**4948**	**95562**	**7940**	**123014**
			НР - 94%; СП - 8%			**14,39**	**7,91**	**5452**	**2997**		**9111**	
					Тип 17							
60	**155**	**1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**345,539**	**1036,58**	**86,31**	**358179**	**29823**	**200444**	**124933**	**521761**
			НР - 92%; СП - 8%			**370,18**	**22,82**	**127912**	**7885**		**38649**	
61	**156**	**234-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	**м³**	**51,83085**	**34911,00**	**--**	**1809467**	**--**	**1809467**	**--**	**1954224**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		144757	
62	157	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	345,539	270,14	0,91	93344	314	70573	21254	123765
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	22457	155		9167	
63	158	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом/толщ.100мм/	$м^3$ утеплителя	34,5539	23851,41	2936,35	824159	101463	566743	169177	1072803
			НР - 92%; СП - 8%			4513,34	808,44	155953	27935		79467	
64	159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	345,539	1126,59	38,34	389281	13248	174708	197016	633200
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	201325	8265		46903	
65	160	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 50мм/	$м^2$ стяжки	345,539	839,11	39,19	289945	13542	261483	21734	336613
			НР - 94%; СП - 8%			43,18	23,73	14920	8200		24934	
66	164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	345,539	1126,59	38,34	389281	13248	174708	197016	633200
			НР - 94%; СП - 8%			582,64	23,92	201325	8265		46903	
67	165	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 30мм/	$м^2$ стяжки	345,539	279,70	13,06	96647	4513	87162	7242	112200
			НР - 94%; СП - 8%			14,39	7,91	4972	2733		8310	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				6011015				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1058878			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					470980			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						28603782		
		Накладные расходы		тенге							6046383	
		Сметная прибыль		тенге							3337571	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								45057630
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				71107694	2411159	57445877	11705028	89437723
								11250658	1264144	--	6624999	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				71107694				
		Материалы		тенге				46529688				
		Всего заработная плата		тенге					12514802			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				10916189				
			Накладные расходы	тенге				11705028				
			Сметная прибыль	тенге				6624999				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				89437721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7716
			Сметная заработная плата	тенге					12514802			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				89437721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7716

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					12514802			
			РАЗДЕЛ 5. Экспликация стен									
			Подраздел 1. +/-0,000									
			Кладка из газоблока-наружные стены									
68	227	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	27	43283,28	779,36	1168649	21042	872741	260880	1543891
			НР - 93%; СП - 8%			10180,24	209,24	274866	5649		114362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кладка из кирпича-внутренние стены									
69	228	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	61,9136	54767,67	4664,03	3390864	288767	2428819	699532	4417628
			НР - 93%; СП - 8%			10874,47	1274,48	673278	78908		327232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кладка из газоблока-внутренние стены									
70	229	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	100	14522,00	4385,43	1452200	438543	258705	799403	2431731
			НР - 93%; СП - 8%			7549,52	1046,21	754952	104621		180128	
71	230	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	100	30709,00	--	3070900	--	3070900	--	3316572
			СП - 8%			--	--	--	--		245672	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1703096				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					748352			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					189178			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						6631163		
		Накладные расходы		тенге							1759815	
		Сметная прибыль		тенге							867394	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								11709822
			Подраздел 2. +3.750									
			Кладка из кирпича-внутренние стены									
72	237	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	77	54767,67	4664,03	4217111	359130	3020647	869986	5494065
			НР - 93%; СП - 8%			10874,47	1274,48	837334	98135		406968	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кладка из газоблока-внутренние стены									
73	238	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	55,66	14522,00	4385,43	808295	244093	143996	444948	1353502
			НР - 93%; СП - 8%			7549,52	1046,21	420206	58232		100259	
74	239	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	55,66	30709,00	--	1709263	--	1709263	--	1846004

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		136741	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1257540				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					603223			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					156367			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						4873904		
		Накладные расходы		тенге							1314934	
		Сметная прибыль		тенге							643968	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								8693571
			Подраздел 3. +8,700									
			Кладка из кирпича-внутренние стены									
75	246	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	80,18	54767,67	4664,03	4391272	373962	3145395	905915	5720963
			НР - 93%; СП - 8%			10874,47	1274,48	871915	102188		423775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кладка из газоблока-внутренние стены									
76	247	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	101,18	14522,00	4385,43	1469336	443718	261758	808836	2460425
			НР - 93%; СП - 8%			7549,52	1046,21	763860	105856		182254	
77	248	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	101,18	30709,00	--	3107137	--	3107137	--	3355708
			СП - 8%			--	--	--	--		248571	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				1635775				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					817680			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					208044			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						6514290		
		Накладные расходы		тенге							1714751	
		Сметная прибыль		тенге							854600	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								11537096
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				24785027	2169255	18019361	4789500	31940489
								4596411	553589	--	2365962	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				24785027				
		Материалы		тенге				10132057				
		Всего заработная плата		тенге					5150000			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				7887300				
			Накладные расходы	тенге				4789500				
			Сметная прибыль	тенге				2365962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				31940489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2741
			Сметная заработная плата	тенге					5150000			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				31940489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2741

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					5150000			
			РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка СТЕН									
			Подраздел 3. отм: +8,70									
			Гипсовая штукатурка									
78	**282**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**3955,695**	**1943,65**	**25,18**	**7688487**	**99604**	**3092326**	**3628717**	**12222584**
			НР - 80%, СП - 8%			**1136,73**	**9,95**	**4496557**	**39359**		**905379**	
			Цементно песчаная штукатурка									
79	**284**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**808,14**	**1818,34**	**115,18**	**1469473**	**93082**	**290057**	**933854**	**2595592**
			НР - 80%, СП - 8%			**1344,24**	**100,21**	**1086334**	**80984**		**192265**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**5582891**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**192686**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**120343**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**3382383**		
		Накладные расходы		тенге							**4562571**	
		Сметная прибыль		тенге							**1097644**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								**14818175**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**9157960**	**192686**	**3382383**	**4562571**	**14818176**
								5582891	**120343**	**--**	**1097644**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**9157960**				
		Материалы		тенге				**3382383**				
		Всего заработная плата		тенге					**5703234**			
			Накладные расходы	тенге				**4562571**				
			Сметная прибыль	тенге				**1097644**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**14818175**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2968**
			Сметная заработная плата	тенге					**5703234**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**14818175**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2968**
			Сметная заработная плата	тенге					**5703234**			
			РАЗДЕЛ 9.Витраж наружный									
80	**288**	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м²**	**1016,4**	**12978,05**	**671,31**	**13190890**	**682319**	**8264**	**8911521**	**23870601**
			НР - 69%, СП - 8%			**12298,61**	**408,25**	**12500307**	**414945**		**1768190**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**13190890**	**682319**	**8264**	**8911521**	**23870601**
								12500307	**414945**	**--**	**1768190**	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				**13190890**				
		Материалы		тенге				**8263**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге					12915252			
			Накладные расходы	тенге				8911521				
			Сметная прибыль	тенге				1768190				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				23870601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5892
			Сметная заработная плата	тенге					12915252			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				23870601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5892
			Сметная заработная плата	тенге					12915252			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**196441523**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				36816412				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6519847			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2652220			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						105650125		
			- Накладные расходы	тенге							32903957	
			- Сметная прибыль	тенге							14551178	
			Итого по АКТУ:									**196 441 523**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**196 441 523**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**2 357 298**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**198 798 821**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**2 584 385**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**201 383 206**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**4 027 664**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**205 410 870**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**221 638 329**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**26 596 599**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**248 234 928**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ № 264/1
за июнь месяц 2025 года

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 9.Витраж наружный												
1	290	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5211	ВН-3+ Витраж наружный Алюминевые	$м^2$	233,22	287180,38	--	66976208	--	66976208	--	72334305
			СП - 8%			--	--	--	--		5358097	
2	291	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5212	ВН-3 Витраж наружный Алюминевые	$м^2$	233,22	308344,31	--	71912060	--	71912060	--	77665025
			СП - 8%			--	--	--	--		5752965	
3	292	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5213	ВН-4 Витраж наружный Алюминевые	$м^2$	19,2	315004,71	--	6048090	--	6048090	--	6531937
			СП - 8%			--	--	--	--		483847	
4	293	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5214	ВН-5 Витраж наружный Алюминевые	$м^2$	31,6	283850,18	--	8969666	--	8969666	--	9687239
			СП - 8%			--	--	--	--		717573	
5	294	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5215	ВН-5+ Витраж наружный Алюминевые	$м^2$	31,6	287180,38	--	9074900	--	9074900	--	9800892
			СП - 8%			--	--	--	--		725992	
6	299	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5220	ВН-10+ Витраж наружный Алюминевые	$м^2$	296,07	287180,38	--	85025495	--	85025495	--	91827535
			СП - 8%			--	--	--	--		6802040	
7	300	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5221	ВН-10 Витраж наружный Алюминевые	$м^2$	98,69	308344,31	--	30430500	--	30430500	--	32864940
			СП - 8%			--	--	--	--		2434440	
8	304	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5225	ВН-13 Витраж наружный Алюминевые	$м^2$	54,63	287180,38	--	15688664	--	15688664	--	16943757
			СП - 8%			--	--	--	--		1255093	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	305	ТПРАЙС-ЛИСТ п.5226	**ВН-12 Витраж наружный Алюминевые**	**$м^2$**	**36,42**	**291677,16**	**--**	**10622882**	**--**	**10622882**	**--**	**11472713**
			СП - 8%			--	--	--	--		**849831**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**304748465**	--	**304748465**	--	**329128343**
								--	--	--	**24379878**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**304748465**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**304748465**				
			Сметная прибыль	тенге				**24379878**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**329128343**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**329128343**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**329128343**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**304748465**		
			- Сметная прибыль	тенге							**24379878**	
			Итого по АКТУ:									**329 128 343**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**329 128 343**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**3 949 540**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**333 077 883**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**4 330 012**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**337 407 896**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**6 748 158**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**344 156 054**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**371 344 382**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**44 561 326**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**415 905 708**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ № 265
за июнь месяц 2025 года

на Силовое электрооборудование

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Щитовое электрооборудование												
1	3	Прайс-лист п.4198	Щит распределительный комплектно ЩР.UPS Gric International Zagreb	шт	1	7241971,92	--	7241972	--		--	7241972
						--	--	--	--	7241972	--	
2	10	Прайс-лист п.4202	Щит распределительный комплектно 1.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb	шт	1	573496,92	--	573497	--		--	573497
						--	--	--	--	573497	--	
3	11	Прайс-лист п.4205	Щит распределительный комплектно 1.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb	шт	1	481401,73	--	481402	--		--	481402
						--	--	--	--	481402	--	
4	12	Прайс-лист п.4207	Щит распределительный комплектно 1.ЩР.3.ЭМ Gric International Zagreb	шт	1	447910,00	--	447910	--		--	447910
						--	--	--	--	447910	--	
5	14	Прайс-лист п.4217	Щит распределительный комплектно 2.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb	шт	1	720009,62	--	720010	--		--	720010
						--	--	--	--	720010	--	
6	16	Прайс-лист п.4226	Щит распределительный комплектно 3.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb	шт	1	447910,00	--	447910	--		--	447910
						--	--	--	--	447910	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	17	Прайс-лист п.4229	**Щит распределительный комплектно 3.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb**	**шт**	1	**820476,73**	--	**820477**	--		--	**820477**
						--	--	--	--	**820477**	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**10733177**	--	--	--	**10733177**
								--	--	**10733177**	--	
		Стоимость оборудования		тенге				**10733178**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**10733178**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**10733178**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**10733178**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**10733178**		
			Итого по АКТУ:									**10 733 178**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**10 733 178**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**10 733 178**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**11 581 099**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**1 389 732**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**12 970 831**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____