Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ № 266
за июнь месяц 2025 года

на Электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Щитовое электрооборудование									
1	76	Прайс-лист п.4203	**2.1.1 Щит распределительный комплектно 1.ЩР.1.ЭО Gric International, Zagreb**	шт	1	736753,46	--	736753	--		--	736753
						--	--	--	--	736753	--	
2	84	Прайс-лист п.4215	**2.1.5 Щит распределительный комплектно 3.ЩР.1.ЭО Gric International, Zagreb**	шт	1	481401,73	--	481402	--		--	481402
						--	--	--	--	481402	--	
3	85	Прайс-лист п.4230	**2.1.6 Щит распределительный комплектно 3.ЩР.2.ЭО Gric International, Zagreb**	шт	1	1230713,08	--	1230713	--		--	1230713
						--	--	--	--	1230713	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2448868	--	--	--	2448868
								--	--	2448868	--	
		Стоимость оборудования		тенге				2448868				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				2448868				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2448868				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2448868
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						2448868		
			Итого по АКТУ:									2 448 868
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									2 448 868
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**2 448 868**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**2 642 329**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**317 079**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**2 959 408**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 267
за июнь месяц 2025 года

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Подраздел 1. на отм: 0,000									
					Тип 3							
1	154	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	92,54	1036,58	86,31	95925	7987	53682	33459	139734
			НР - 92%, СП - 8%			370,18	22,82	34256	2112		10351	
2	155	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	$м^3$	4,627	34911,00	--	161533	--	161533	--	174456
			СП - 8%			--	--	--	--		12923	
3	157	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	92,54	270,14	0,91	24999	85	18900	5692	33146
			НР - 94%, СП - 8%			64,99	0,45	6014	42		2455	
					Тип 6							
4	163	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	3250,29	-1133,22	-60,70	-3683294	-197293	-1399672	-1988722	-6125789
			НР - 94%, СП - 8%			-641,89	-9,02	-2086329	-29318		-453773	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				-2046059				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-189221			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					-27164			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						-1165557		
		Накладные расходы		тенге							-1949571	
		Сметная прибыль		тенге							-428044	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								-5778452
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				-3400837	-189221	-1165557	-1949571	-5778453
								-2046059	-27164	--	-428044	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				-3400837				
		Материалы		тенге				-1327090				
		Всего заработная плата		тенге					-2073223			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				161533				
			Накладные расходы	тенге				-1949571				
			Сметная прибыль	тенге				-428044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-5778452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-829
			Сметная заработная плата	тенге					-2073223			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				-5778452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-829
			Сметная заработная плата	тенге					-2073223			
			РАЗДЕЛ 10. Витраж внутренний									
			Подраздел 2. Витраж-2 Алюминиевые									
5	**347**	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**$м^2$**	**552,88**	**12978,05**	**671,31**	**7175304**	**371154**	**4495**	**4847503**	**12984630**
			НР - 69%; СП - 8%			**12298,61**	**408,25**	**6799655**	**225713**		**961823**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				6799655				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					371154			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					225713			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						4495		
		Накладные расходы		тенге							4847503	
		Сметная прибыль		тенге							961823	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								12984630
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				7175304	371154	4495	4847503	12984630
								6799655	225713	--	961823	
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				7175304				
		Материалы		тенге				4495				
		Всего заработная плата		тенге					7025368			
			Накладные расходы	тенге				4847503				
			Сметная прибыль	тенге				961823				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				12984630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3205
			Сметная заработная плата	тенге					7025368			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				12984630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3205
			Сметная заработная плата	тенге					7025368			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								7206178
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4753596				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					181933			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					198549			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-1161062		
			- Накладные расходы	тенге							2897932	
			- Сметная прибыль	тенге							533779	
			Итого по АКТУ:									7 206 178
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									7 206 178
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								86 474
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									7 292 652
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								94 804
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									7 387 457
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								147 749
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									7 535 206
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								8 130 487
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								975 658
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									9 106 145

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 267/1
за июнь месяц 2025 года

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Подраздел 1. на отм: 0,000									
					Тип 3							
1	153	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1749,29	1133,22	60,70	1982330	106182	753296	1070321	3296869
			НР - 94%, СП - 8%			641,89	9,02	1122852	15779		244218	
2		1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/Технониколь/**	$м^2$ изолируемой поверхности	1841,83	3960,99	120,30	7295470	221573	4972811	2010726	10050700
			НР - 94%, СП - 8%			1140,76	20,62	2101086	37979		744505	
3	154	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	1749,29	1036,58	86,31	1813279	150981	1014746	632473	2641410
			НР - 92%, СП - 8%			370,18	22,82	647552	39919		195658	
4	155	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/**	$м^3$	87,4645	34911,00	--	3053473	--	3053473	--	3297751
			СП - 8%			--	--	--	--		244278	
5		1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1749,29	270,14	0,91	472553	1592	357275	107599	626560

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	113686	787		46409	
6	156	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	355,473	9269,48	2812,56	3295050	999789	305298	2284138	6025523
			НР - 94%; СП - 8%			5598,07	1237,71	1989963	439972		446335	
7	157	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1841,83	270,14	0,91	497552	1676	376175	113291	659707
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	119701	829		48864	
8	158	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 (150) мм. Устройство	$м^2$ пола	1841,83	5000,35	284,96	9209795	524847	7724636	981235	11006316
			НР - 94%; СП - 8%			521,39	45,36	960312	83545		815286	
9	159	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	$м^2$ пола	1841,83	1429,84	38,67	2633522	71223	2357303	220283	3082118
			НР - 94%; СП - 8%			111,30	15,93	204996	29340		228313	
10	160	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического проФиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм/сетка 150х150 -2слоя/	т	29,65	351466,00	--	10420967	--	10420967	--	11254644
			СП - 8%			--	--	--	--		833677	
11	161	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные и металлоцементные. ШлиФовка /топинг/	$м^2$ покрытия	1841,83	1836,05	115,25	3381692	212271	541203	2551948	6408334
			НР - 94%; СП - 8%			1426,96	47,03	2628218	86621		474695	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				9888366				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2290134			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					734771			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						31877184		
		Накладные расходы		тенге							9972014	
		Сметная прибыль		тенге							4322238	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								58349935
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				44055683	2290134	31877183	9972014	58349932
								9888366	734771	--	4322238	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				44055683				
		Материалы		тенге				18402744				
		Всего заработная плата		тенге					10623137			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				13474440				
			Накладные расходы	тенге				9972014				
			Сметная прибыль	тенге				4322238				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				58349935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5592
			Сметная заработная плата	тенге					10623137			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				58349935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5592
			Сметная заработная плата	тенге					10623137			

РАЗДЕЛ 10. Витраж внутренний

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 2. Витраж-2 Алюминиевые									
12	**348**	**Прайс-лист п.5244**	**FS1 Алюминиевая система передних стоек Schuco FWS 50. Встроенные двери ADS75SI производства "SCHUCO" (Или аналогичные системы) с тройным прозрачным окном с многофункциональным и энергосберегающим стеклом Цвет профиля RAL 7016.**	**м²**	**188,86**	**247498,11**	**--**	**46742493**	**--**	**46742493**	**--**	**50481893**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3739400**	
13	**349**	**Прайс-лист п.5245**	**FS2 Алюминиевая система передних стоек Schuco FWS 50. Встроенные двери ADS75SI производства "SCHUCO" (Или аналогичные системы) с тройным прозрачным окном с многофункциональным и энергосберегающим стеклом Цвет профиля RAL 7016.**	**м²**	**331,92**	**247498,11**	**--**	**82149573**	**--**	**82149573**	**--**	**88721539**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6571966**	
14	**350**	**Прайс-лист п.5246**	**FS3 Алюминиевая система передних стоек Schuco FWS 50. Встроенные двери ADS75SI производства "SCHUCO" (Или аналогичные системы) с тройным прозрачным окном с многофункциональным и энергосберегающим стеклом Цвет профиля RAL 7016.**	**м²**	**16,83**	**234572,08**	**--**	**3947848**	**--**	**3947848**	**--**	**4263676**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**315828**	
15	**351**	**Прайс-лист п.5247**	**FS4.1 Алюминиевая система передних стоек Schuco FWS 50. Встроенные двери ADS75SI производства "SCHUCO" (Или аналогичные системы) с тройным прозрачным окном с многофункциональным и энергосберегающим стеклом Цвет профиля RAL 7016.**	**м²**	**15,27**	**234622,95**	**--**	**3582692**	**--**	**3582692**	**--**	**3869307**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**286615**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**136422606**		
		Сметная прибыль		тенге							**10913809**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**147336415**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**136422606**	**--**	**136422606**	**--**	**147336415**
								--	**--**	**--**	**10913809**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**136422606**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**136422606**				
			Сметная прибыль	тенге				**10913809**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**147336415**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**147336415**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**205686350**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**9888366**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2290134**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**734771**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**168299790**		
			- Накладные расходы	тенге							**9972014**	
			- Сметная прибыль	тенге							**15236047**	
			Итого по АКТУ:									**205 686 350**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**205 686 350**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**2 468 236**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**208 154 586**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**2 706 010**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**210 860 596**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**4 217 212**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**215 077 808**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**232 068 955**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**27 848 275**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**259 917 229**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 268
за июнь месяц 2025 года

на Конструкции металлические

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Конструкции ферм									
1	1	1109-0302-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой более 10 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	51,7	40736,17	15543,27	2106060	803587	312852	884751	3230076
			НР - 69%, СП - 8%			19141,61	5660,10	989621	292627		239265	
2	2	241-108-0237 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х10,0 мм /прим. 273х10/**	м	579,9629349	40373,00	--	23414844	--	23414844	--	25288031
			СП - 8%			--	--	--	--		1873187	
3	3	241-108-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 152х4,5 мм /прим. 141,3х8/**	м	498,6529851	8711,00	--	4343766	--	4343766	--	4691267
			СП - 8%			--	--	--	--		347501	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				29864670	803587	28071462	884751	33209374
								989621	292627	--	2459953	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				27758610				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				27758610				
			Сметная прибыль	тенге				2220688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				29979298				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				2106060				
		Материалы		тенге				312852				
		Всего заработная плата		тенге					1282248			
			Накладные расходы	тенге				884751				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге				239265				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				3230076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
			Сметная заработная плата	тенге					1282248			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				33209374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
			Сметная заработная плата	тенге					1282248			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								33209374
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				989621				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					803587			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					292627			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						28071462		
			- Накладные расходы	тенге							884751	
			- Сметная прибыль	тенге							2459953	
			Итого по АКТУ:									33 209 374
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									33 209 374
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								398 512
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									33 607 886
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								436 903
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									34 044 789
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								680 896
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									34 725 685
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								37 469 014
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								4 496 282
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									41 965 296

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 269
за июнь месяц 2025 года

на Силовое электрооборудование

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Щитовое электрооборудование									
1	15	**Прайс-лист п.4271**	**Щит распределительный комплектно 3.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb**	**шт**	**1**	**966989,42**	**--**	**966989**	**--**		**--**	**966989**
						--	**--**	**--**	**--**	**966989**	**--**	
2	16	**Прайс-лист п.4274**	**Щит распределительный комплектно 3.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb**	**шт**	**1**	**669774,04**	**--**	**669774**	**--**		**--**	**669774**
						--	**--**	**--**	**--**	**669774**	**--**	
3	17	**Прайс-лист п.4277**	**Щит распределительный комплектно 4.ЩР.1.ЭМ Gric International Zagreb**	**шт**	**1**	**519075,39**	**--**	**519075**	**--**		**--**	**519075**
						--	**--**	**--**	**--**	**519075**	**--**	
4	18	**Прайс-лист п.4280**	**Щит распределительный комплектно 4.ЩР.2.ЭМ Gric International Zagreb**	**шт**	**1**	**519075,39**	**--**	**519075**	**--**		**--**	**519075**
						--	**--**	**--**	**--**	**519075**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2674914**	**--**	**--**	**--**	**2674914**
								--	**--**	**2674914**	**--**	
		Стоимость оборудования		тенге				**2674913**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**2674913**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**2674913**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2674913**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**2674913**		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по АКТУ:									**2 674 913**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**2 674 913**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**2 674 913**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**2 886 231**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**346 348**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**3 232 579**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 270
за июнь месяц 2025 года

на Электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Щитовое электрооборудование									
1	55	**Прайс-лист п.4266**	**2.1.4 Щит распределительный комплектно 2.ЩР.1.ЭО Gric International, Zagreb**	**шт**	**1**	**887452,12**	**--**	**887452**	**--**		**--**	**887452**
						--	**--**	**--**	**--**	**887452**	**--**	
2	57	**Прайс-лист п.4272**	**2.1.4 Щит распределительный комплектно 3.ЩР.1.ЭО Gric International, Zagreb**	**шт**	**1**	**920943,85**	**--**	**920944**	**--**		**--**	**920944**
						--	**--**	**--**	**--**	**920944**	**--**	
3	58	**Прайс-лист п.4275**	**2.1.5 Щит распределительный комплектно 3.ЩР.2.ЭО Gric International, Zagreb**	**шт**	**1**	**1033968,85**	**--**	**1033969**	**--**		**--**	**1033969**
						--	**--**	**--**	**--**	**1033969**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2842365**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**2842365**		
			Итого по АКТУ:									**2 842 365**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**2 842 365**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**0**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**2 842 365**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**3 066 912**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**368 029**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**3 434 941**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

216350010

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ № 271

за июнь месяц 2025 года

на Конструкции металлические

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1109-0302-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой более 10 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	541	40736,17	15543,27	22038268	8408909	3273748	9258230	33800219
			НР - 69%, СП - 8%			19141,61	5660,10	10355611	3062114		2503721	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								33800219
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				10355611				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8408909			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					3062114			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3273748		
			- Накладные расходы	тенге							9258230	
			- Сметная прибыль	тенге							2503721	
			Итого по АКТУ:									33 800 219
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									33 800 219
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								405 603
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									34 205 822
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								444 676
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									34 650 497
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								693 010
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									35 343 507

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**38 135 644**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**4 576 277**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**42 711 922**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____