Форма по приложению
3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №14 от 3.06.2024г.

Акт выполненных работ за июль 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 8: Вентканалы АС 27									
1	149	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка трубы дымовой кирпичной	$м^3$	1,51	90 296,0 55 964,0	5 250,0 1 587,0	136 347,0 84 506,0	7 927,0 2 396,0	43 914,0		136 347,0
2	150	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Стальные монтажные элементы	т	0,041	1 448 009,0 248 685,0	14 589,0 2 771,0	59 368,0 10 196,0	599,0 114,0	48 573,0		59 368,0
3	151	6110-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий металлических к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной, с фартуком	м	35,948	1 737,0 893,0	20,0 7,0	62 442,0 32 102,0	719,0 252,0	29 621,0		62 442,0
4	152	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	20,85	3 353,0		69 910,0		69 910,0		69 910,0

5	153	6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	м² изолируемой поверхности	14,1	7 361,0 6 392,0	40,0 10,0	103 790,0 90 127,0	564,0 141,0	13 099,0		103 790,0
6	154	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,705	56 845,0		40 076,0		40 076,0		40 076,0
7	155	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м²	14,1	3 754,0 3 208,0	120,0 53,0	52 931,0 45 233,0	1 692,0 747,0	6 007,0		52 931,0
			Итого по разделу 8: Вентканалы АС 27					524 864 262 164	11 501 3 650	251 200 0	0 0	524 864
			Раздел 10: Фасады АР 3									
8	162	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	190,31	12 123,0 9 610,0	56,0 13,0	2 307 128,0 1 828 879,0	10 657,0 2 474,0	467 592,0		2 307 128,0
9	167	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 2,5 мм	м²	265,77	3 514,0 2 923,0	13,0 4,0	933 916,0 776 846,0	3 455,0 1 063,0	153 615,0		933 916,0
			Итого по разделу 10: Фасады АР 3					3 241 044 2 605 725	14 112 3 537	621 207 0	0 0	3 241 044
			Раздел 11: Кровля АС 7.5									
10	175	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	164,4	2 326,0 804,0	52,0 9,0	382 394,0 132 178,0	8 549,0 1 480,0	241 668,0		382 394,0

11	176	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	164,4	3 365,0 2 125,0	116,0 25,0	553 206,0 349 350,0	19 070,0 4 110,0	184 786,0		553 206,0
12	177	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	164,4	2 251,0 1 645,0	114,0 25,0	370 064,0 270 438,0	18 742,0 4 110,0	80 885,0		370 064,0
13	179	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	30,414	19 239,0 15 123,0	4 116,0 1 110,0	585 135,0 459 951,0	125 184,0 33 760,0			585 135,0
14	181	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	164,4	1 365,0 912,0	241,0 52,0	224 406,0 149 933,0	39 621,0 8 549,0	34 853,0		224 406,0
15	183	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	164,4	231,0 105,0	126,0 28,0	37 976,0 17 262,0	20 714,0 4 603,0			37 976,0
			Итого по разделу 11: Кровля АС 7.5					2 153 181 1 379 112	231 880 56 612	542 192 0	0 0	2 153 181
			Раздел 12: Проемы									
16	193	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	23,749	8 341,0 4 285,0	488,0 164,0	198 090,0 101 764,0	11 590,0 3 895,0	84 736,0		198 090,0
17	195	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	3,834	7 523,0 3 840,0	493,0 166,0	28 843,0 14 723,0	1 890,0 636,0	12 230,0		28 843,0
18	197	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,738	11 254,0 6 500,0	485,0 164,0	8 305,0 4 797,0	358,0 121,0	3 151,0		8 305,0
			Итого по разделу 12: Проемы					235 238	13 838	100 117	0	235 238

								121 284	4 652	0	0	
			ИТОГО по акту					6 154 327	271 331	1 514 716	0	6 154 327
								4 368 285	68 451	0	0	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									381 568
			Итого									6 535 895
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									326 795
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									130 718
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									6 993 408
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									7 517 913
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									7 367 555
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									884 107
			Всего по сметному расчету									8 251 662

Генподрядчик
ТОО "Синдикат групп"

Серікбаев Р.Р.

Субподрядчик
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»

Турлыбеков Б.М.