Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Субподрядчик: ТОО "Майлыкент-Құрылыс"

Наименование стройки - Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Бирлик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внешнее электроснабжение.Смета 02-01-01										
		фундамент под РП										
1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		52,56	1496,24	--	78642	--	--	56623	146086
		НР - 72%; СП - 8%				1496,24	--	78642	--		10821	
2	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	м3 грунта		45,438384	545,94	--	24807	--	--	17861	46081
		НР - 72%; СП - 8%				545,94	--	24807	--		3413	
3	412-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 1 км /400 метров/**	т·км		29,9893334	163,00	--	4888	--		--	5279
		СП - 8%				--	--	--	--		391	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		45,438384	18,52	15,39	842	699	7	318	1253
		НР - 72%; СП - 8%				2,99	6,74	136	306		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		2,4	23595,71	1165,54	56630	2798	50271	3862	65331
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	3561	683		4839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций		24	3848,15	2166,25	92356	51990	--	72961	178543
		НР - 118%; СП - 8%				1681,90	894,42	40366	21466		13225	
7	225-102-0148 РСНБ РК 2015 прим. Калькуляция №1	**Фундамент Ф8.8**	шт.		24	18180,90	--	436342	--	436342	--	471249
		СП - 8%				--	--	--	--		34907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	222-303-0101 РСНБ РК 2015 Калькуляция №1, ССЦ РК 8.04-08-2020 п.2.3.4, табл.5 п.2.2	**Стойка СОН 30-29 на сульфатостойком цементе F150, W6**	м3	3,0441	100799,03	--	306842	--	306842	--	331389
		СП - 8%			--	--	--	--		24547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1001349	55487	793462	151625	1245211
							147512	22455	--	92236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1001349				
	Материалы		Тенге				50278				
	Всего заработная плата		Тенге					169967			
	Местные материалы		Тенге				743184				
	Транспортные расходы		Тенге				4888				
		Накладные расходы	Тенге				151625				
		Сметная прибыль	Тенге				92236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1245210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					169967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1245210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					169967			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1245210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55487			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22455			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						793462		
		- Перевозка грузов	Тенге				4888				
		- Накладные расходы	Тенге							151625	
		- Сметная прибыль	Тенге							92236	

Итого	1 245 218
В том числе	
СМР	1 245 218
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,4%	29 885
Всего:	**1 275 103**
В том числе СМР:	1 275 103
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9%	21 804
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г	**1 296 907**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**25 938**
с понижающим К-0,9500	1 256 703,73
НДС 12%	150 804,38
Всего	1 407 507,51

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор

Талипов Г.Ш.

Субподрядчик:

ТОО "Майлыкент-Курылыс"

Директор

Маулен Ж.Б.