Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Сети связи				
1	1	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3700	859	3 178 300
2	2	241-207-1702 СпрСЦ 04.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	3737	140	523 180
3	3	6119-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	621	245	152 145
4	4	6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	13264	534	7 082 976
5	5	243-304-0139 СпрСЦ 04.2024	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.6 4x2x23AWG LSZH	м	17385	592	10 291 919
6	6	243-503-0213 СпрСЦ 04.2024	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 50/125 (OM3), многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx	м	204	4 495	916 980
7	7	6119-0303-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	621	7 007	4 351 347
8	8	243-907-7022 СпрСЦ 04.2024	Лоток проволочный типа DKC 80x200 L3000	м	621	4 464	2 772 144

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	243-907-6105 РСНБ РК 2022	Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность	шт.	414	448	185 472
10	10	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	86	41	3 526
11	11	248-102-3602 СпрСЦ 04.2024	Панель лицевая типа Hyperline, 80х80мм для 2-х модулей 45х22,5	шт.	86	1 329	114 294
12	12	248-102-3601 СпрСЦ 04.2024	Вставка 45х45 типа Hyperline, для 1 модуля формата Keystone Jack, со шторкой	шт.	284	1 816	515 744
13	13	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	284	1 213	344 492
14	14	248-102-3603 СпрСЦ 04.2024	Розетка (вставка) 45х22,5 типа Hyperline, с наклонным модулем RJ-45 категории 6	шт.	284	3 419	970 996
15	15	6124-0303-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	55 501	55 501
16	16	248-102-1616 СпрСЦ 04.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800х800 мм 42U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми	шт.	1	383 669	383 669
17	17	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 748	4 748
18	18	248-102-2902 СпрСЦ 04.2024	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290	102 290
19	19	1308-0305-0112 РСНБ РК 2022	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	3 998	7 996
20	20	248-102-3503 СпрСЦ 04.2024	ITK PDU 8 розеток нем. ст, с LED выкл,1U, шнур 2м вилка нем. ст, PH12-8D1	шт.	2	27 246	54 492
21	21	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4 748	9 496
22	22	ЕСЦ РСНБ РК 2024	ITK Вертикальный кабельный органайзер 42U, 75х12мм, черный, CO05-07542	шт	2	11 201	22 402

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	5.4	2 409	13 009
24	24	СТ ЕСЦ РСНБ РК 2024	ТК Комплект проводов заземления 50 см - 6шт; 80 см - 3шт, ER12-6568	комплект	1	5 169	5 170
25	25	СТ ЕСЦ РСНБ РК 2024	ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6х12мм), ITK-HP-28	комплект	2	7 322	14 645
26	26	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 748	4 748
27	27	248-102-3101 СпрСЦ 04.2024	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	1	85 025	85 025
28	28	6125-0205-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка, включение перемычек кабельных в кабельном канале с укладкой между секциями одного статива - монтаж патч-корда	шт.	2	218	436
29	29	243-906-2411 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH	шт.	2	6 462	12 924
30	30	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	3	4 748	14 244
31	31	248-102-3706 СпрСЦ 04.2024	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 STP, экранированная, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером	шт.	3	44 219	132 657
32	32	248-102-2503 СпрСЦ 04.2024	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	4	3 997	15 988
33	33	6125-0205-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка, включение перемычек кабельных в кабельном канале с укладкой между секциями одного статива - монтаж патч-корда	шт.	58	218	12 644
34	34	243-906-2602 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	55	3 221	177 155
35	35	243-906-2604 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH	шт.	3	4 379	13 137

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	6124-0303-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	55 501	55 501
37	37	248-102-1616 СпрСЦ 04.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800х800 мм 42U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми	шт.	1	383 669	383 669
38	38	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 748	4 748
39	39	248-102-2902 СпрСЦ 04.2024	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290	102 290
40	40	1308-0305-0112 РСНБ РК 2022	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	3 998	7 996
41	41	248-102-3503 СпрСЦ 04.2024	ITK PDU 8 розеток нем. ст, с LED выкл,1U, шнур 2м вилка нем. ст, PH12-8D1	шт.	2	27 246	54 492
42	42	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4 748	9 496
43	43	ЕСЦ РСНБ РК 2024	ITK Вертикальный кабельный органайзер 42U, 75х12мм, черный, CO05-07542	шт	2	11 201	22 402
44	44	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	5.4	2 409	13 009
45	45	СТ ЕСЦ РСНБ РК 2024	ТК Комплект проводов заземления 50 см - 6шт; 80 см - 3шт, ER12-6568	комплект	1	5 169	5 170
46	46	СТ ЕСЦ РСНБ РК 2024	ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6х12мм), ITK-HP-28	комплект	2	7 322	14 645
47	47	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 748	4 748
48	48	248-102-3101 СпрСЦ 04.2024	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	1	85 025	85 025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	6125-0205-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка, включение перемычек кабельных в кабельном канале с укладкой между секциями одного статива - монтаж патч-корда	шт.	3	218	654
50	50	243-906-2411 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH	шт.	3	6 462	19 386
51	51	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	6	4 748	28 488
52	52	248-102-3706 СпрСЦ 04.2024	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 STP, экранированная, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером	шт.	6	44 219	265 314
53	53	248-102-2503 СпрСЦ 04.2024	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	7	3 997	27 979
54	54	6125-0205-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка, включение перемычек кабельных в кабельном канале с укладкой между секциями одного статива - монтаж патч-корда	шт.	143	218	31 174
55	55	243-906-2602 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	140	3 221	450 940
56	56	243-906-2604 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH	шт.	3	4 379	13 137
57	57	6124-0303-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	55 501	55 501
58	58	248-102-1616 СпрСЦ 04.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800х800 мм 42U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми	шт.	1	383 669	383 669
59	59	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 748	4 748
60	60	248-102-2902 СпрСЦ 04.2024	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290	102 290
61	61	1308-0305-0112 РСНБ РК 2022	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	3 998	7 996
62	62	248-102-3503 СпрСЦ 04.2024	ITK PDU 8 розеток нем. ст, с LED выкл,1U, шнур 2м вилка нем. ст, PH12-8D1	шт.	2	27 246	54 492

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4 748	9 496
64	64	ЕСЦ РСНБ РК 2024	ITK Вертикальный кабельный органайзер 42U, 75x12мм, черный, CO05-07542	шт	2	11 201	22 402
65	65	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	5.4	2 409	13 009
66	66	СТ ЕСЦ РСНБ РК 2024	ТК Комплект проводов заземления 50 см - 6шт; 80 см - 3шт, ER12-6568	комплект	1	5 169	5 170
67	67	СТ ЕСЦ РСНБ РК 2024	ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек (M6x12мм), ITK-HP-28	комплект	2	7 322	14 645
68	68	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 748	4 748
69	69	248-102-3101 СпрСЦ 04.2024	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	1	85 025	85 025
70	70	6125-0205-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка, включение перемычек кабельных в кабельном канале с укладкой между секциями одного статива - монтаж патч-корда	шт.	4	218	872
71	71	243-906-2411 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH	шт.	4	6 462	25 848
72	72	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	7	4 748	33 236
73	73	248-102-3706 СпрСЦ 04.2024	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 STP, экранированная, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером	шт.	7	44 219	309 533
74	74	248-102-2503 СпрСЦ 04.2024	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	8	3 997	31 976
75	75	6125-0205-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка, включение перемычек кабельных в кабельном канале с укладкой между секциями одного статива - монтаж патч-корда	шт.	184	218	40 112

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	243-906-2602 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	180	3 221	579 780
77	77	243-906-2604 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH	шт.	4	4 379	17 516
78	78	6124-0303-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	55 501	55 501
79	79	248-102-1616 СпрСЦ 04.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800х800 мм 42U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми	шт.	1	383 669	383 669
80	80	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 748	4 748
81	81	248-102-2902 СпрСЦ 04.2024	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	1	102 290	102 290
82	82	1308-0305-0112 РСНБ РК 2022	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	3 998	7 996
83	83	248-102-3503 СпрСЦ 04.2024	ITK PDU 8 розеток нем. ст, с LED выкл,1U, шнур 2м вилка нем. ст, PH12-8D1	шт.	2	27 246	54 492
84	84	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4 748	9 496
85	85	ЕСЦ РСНБ РК 2024	ITK Вертикальный кабельный органайзер 42U, 75х12мм, черный, CO05-07542	шт	2	11 201	22 402
86	86	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	5.4	2 409	13 009
87	87	СТ ЕСЦ РСНБ РК 2024	ТК Комплект проводов заземления 50 см - 6шт; 80 см - 3шт, ER12-6568	комплект	1	5 169	5 170
88	88	СТ ЕСЦ РСНБ РК 2024	ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6х12мм), ITK-HP-28	комплект	2	7 322	14 645

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4 748	9 496
90	90	248-102-3201 СпрСЦ 04.2024	Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2	шт.	1	87 975	87 975
91	91	248-102-3101 СпрСЦ 04.2024	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	1	85 025	85 025
92	92	6125-0205-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка, включение перемычек кабельных в кабельном канале с укладкой между секциями одного статива - монтаж патч-корда	шт.	9	218	1 962
93	93	243-906-2411 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH	шт.	9	6 462	58 158
94	94	248-102-2503 СпрСЦ 04.2024	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	5	3 997	19 985
95	95	6125-0205-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка, включение перемычек кабельных в кабельном канале с укладкой между секциями одного статива - монтаж патч-корда	шт.	10	218	2 180
96	96	243-906-2604 СпрСЦ 04.2024	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH	шт.	10	4 379	43 790
97	97	6125-1101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	4	6 031	24 124
98	98	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Источник бесперебойного питания, RT-3KL-LCD	шт	2	193 364	386 728
99	99	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Источник бесперебойного питания, RT-6KL-LCD	шт	2	369 412	738 824
100	100	6125-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	2	37 751	75 502
101	101	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Коммутатор на 20 SFP+ портов. 20 портов 1G/2,5G/10GBASE -X SFP+, 4 порта 10G/25GBASE -X SFP28, 2 порта 40GBASE-X QSFP+, поддержка до32 портов 10G, 2 модульных разъема питания (минимум один модуль питания RG-PA150I-F требуется, по умолчанию модуль питания отсутствует), 2 модульных разъема для вентиляторов (по умолчанию установлены 2 модуля вентиляторов) RG-CS86-20XS4VS2QXS -D	шт	2	1 333 451	2 666 902
102	102	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Модуль питания RG-PA150I-F для коммутатора модели RG-CS86-20XS4VS2QXS-D	шт	2	135 653	271 306

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6 609
104	104	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Машрутизатор на 8x10/100/1000 портов Base-T,1x100/1000 портов Base-X,1x10 Гб порта Base-X,2 порта USB и 1 консольный порт; рекомендуемое количество одновременных клиентов 1500,максимальная пропускная способность 2,5 Гбит/с; поддержка облачного приложения Ruijie и управления облачной платформой Ruijie.RG-NBR6215-E	шт	1	606 801	606 801
105	105	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	4 748	4 748
106	106	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сервер GIGABYTE R282-3C1: (2x 8Cores,16Threads,2.8-3.6GHz,12MB Cache -25PSI-B15280-10R (p/n); 4x 16GB ECC DDR4 3200MHz RAM - 25SD7-3216G4-S1R (p/n); Hardware RAID 0/1/5/6/10/50/60 - 9CRAO438MR-00 (p/n); 1x LAN CARD: 4x 1000BASE-T RJ45 LAN ports,Supports 1Gb/s,100Mb/s - 9CLN4314MR-00 (p/n);Сборка на заводе GIGABYTE,ГАРАНТИЯ и ПОДДЕРЖКА GIGABYTE.6NR2823C1SR-RMA-A100	шт	1	3 742 821	3 742 821
107	107	6125-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	9	37 751	339 759
108	108	ЕСЦ РСНБ РК 2024	48 портовый Коммутатор 48 портов 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим согласованием,4 порта 1GE/10GE SFP+,поддержка PoE/PoE+; 2 слота для модулей питания.RG-CS85-48GT4XS-HPD	шт	7	1 561 718	10 932 027
109	109	ЕСЦ РСНБ РК 2024	24-портовый Коммутатор на 4x10/100/1000BASE - T и 4 порта 1G/10G SFP+,поддержка Poe/PoE+,максимальная мощность PoE 740 Вт,1 встроенный стационарный вентилятор,2 модульных разъема питания RG-CS83-24GT4XS-PD	шт	2	685 533	1 371 067
110	110	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Модуль питания RG-PA1000I -P-F для коммутаторов модели RG-CS83-24GT4XS-PD и RG-CS85-48GT4XS-HPD	шт	9	269 583	2 426 248
111	111	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования	шт.	49	4 748	232 652
112	112	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Беспроводная точка доступа Wi-Fi 6 (802.11ax) для помещений,двойная радиостанция,двухдиапазонная,до 4 пространственных потоков и максимальная пропускная способность беспроводной сети 2,97 Гбит/с,1 порт восходящей связи 10/100/1000 м BASE-T и 1 порт восходящей связи 1G/2,5G SFP,поддержка PoE RG-AP820-L(V3)	шт	49	150 034	7 351 677
113	113	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Контроллер управления и маршрутизации беспроводных точек доступа.предоставляет 8 комбинированных портов x и 4 порта SFP+10GE.По умолчанию он поддерживает 128 точек доступа,RG-WS6512-L	шт	1	4 334 089	4 334 089
114	114	6125-0303-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	АТС электронная типа Миником DX-500 с количеством до 100 монтаж станции	шт.	1	2 869	2 869
115	115	518-101-0201 РСНБ РК 2022	Корпоративная IP-АТС модели SMG-200 (200 абонентов)	шт.	1	865 508	865 508

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	116	6125-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	4	4 194	16 776
117	117	ЕСЦ РСНБ РК 2024	IP телефон начальнаго уровня.2 SIP аккаунта,2 линии,PoE GXP1615	шт	4	20 851	83 404
			Итого по локальной смете: Сети связи				**73 410 648**
			ИТОГО по акту:				**73 410 648**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	37543638.608 x 9.40%	3 529 101
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	73410648.608 + 3529101.886	76 939 750
	Сметная прибыль, 5.00%	41072740.494 x 5.00%	2 053 637
	Непредвиденные расходы, 5.000%	76939750.494 x 5.000%	3 846 987
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		82 840 375
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	82840375.043 x 1.0557	87 454 583
	НДС (12%)	87454583.933 x 12%	10 494 550
	Итого с НДС	87454583.933 + 10494550.072	97 949 134

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	22.10.2024 08:07
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	23.10.2024 06:15
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	23.10.2024 05:58
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	23.10.2024 11:14
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	23.10.2024 10:19
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	23.10.2024 10:37
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	23.10.2024 13:00

[illegible]