Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор: № 37 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 808 200,47	3 145 184,53	2 808 200,47	3 145 184,53	2 808 200,47	3 145 184,53
	Всего к оплате подрядчику	**2 808 200,47**	**3 145 184,53**	**2 808 200,47**	**3 145 184,53**	**2 808 200,47**	**3 145 184,53**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Субподрядчик : **ТОО "АРАНШЫ-К"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**475396**
		Раздел 5. Наружное освещение				**475396**
112	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**8,0316**	**379**	**3044**
113	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,2484**	**10 220**	**2539**
114	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,624**	**88**	**583**
115	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,656**	**3 623**	**6000**
116	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**6,624**	**575**	**3809**
117	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**46**	**736**	**33856**

1	2	3	4	5	6	7
118	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**55**	**1 116**	**61380**
119	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**8**	**2 152**	**17216**
		Опора наружного освещения/ЭСН-8				
121	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м**	**опора**	**3**	**30 043**	**90129**
122	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	**м^3**	**0,36**	**58 032**	**20892**
123	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,02832**	**596 047**	**16880**
126	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**0,82128**	**254**	**209**
127	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**м^2**	**0,82128**	**395**	**324**
128	Е11-330207-103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	**светильник**	**3**	**14 978**	**44934**
133	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования**	**шт.**	**27**	**5 548**	**149796**
136	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	**м**	**7,5**	**1 242**	**9315**
137	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	**м кабеля**	**15**	**966**	**14490**

Наружный водопровод и канализация

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**1060950**
Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**	**442137**

		Колодец диам.1500мм - 2шт				
46	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,04**	**72 660**	**220886**

1	2	3	4	5	6	7
54	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	**$м^3$**	**1,1**	**38 724**	**42596**
55	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	**$м^2$**	**5,8**	**237**	**1375**
56	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**5,8**	**356**	**2065**
57	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**20**	**4 674**	**93480**
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
58	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7**	**т стальных элементов**	**0,05464**	**1 447 973**	**79117**
59	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**$м^2$**	**1,58456**	**1 296**	**2054**
60	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**1,58456**	**356**	**564**
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**389669**
		Колодец диам.1000мм - 2 шт				
83	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**1,24**	**117 290**	**145440**
90	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**0,095**	**60 402**	**5738**
91	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	**$м^3$**	**2,2**	**38 724**	**85193**
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
92	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7**	**т стальных элементов**	**0,10248**	**1 447 973**	**148388**
93	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**$м^2$**	**2,97192**	**1 296**	**3852**
94	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**2,97192**	**356**	**1058**
	Раздел 3.	**ПЕРЕНОС В1**				**229144**
		Колодец диам.1500мм - 2шт				

1	2	3	4	5	6	7
116	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,52**	**72 660**	**110443**
124	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	**$м^3$**	**0,55**	**38 724**	**21298**
125	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	**$м^2$**	**3,4**	**237**	**806**
126	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**3,4**	**356**	**1210**
127	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**10**	**4 674**	**46740**
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
128	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7**	**т стальных элементов**	**0,03252**	**1 447 973**	**47088**
129	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**$м^2$**	**0,94308**	**1 296**	**1222**
130	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**0,94308**	**356**	**336**

Выгреб на 10м3

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 751912

Раздел 3. Изоляционные работы АС-3 751912

		Гидроизоляция покрытия				
36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/**	**$м^2$ поверхности**	**13**	**6 920**	**89960**
37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/**	**$м^2$ поверхности**	**6,76**	**2 798**	**18914**
38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/**	**$м^2$ поверхности**	**6,76**	**4 674**	**31596**
39	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/**	**$м^2$ поверхности**	**33,36**	**5 337**	**178042**

1	2	3	4	5	6	7
40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1,5*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	7 011	233887
41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	4 674	155925
42	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,52	813	8553
43	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/	$м^3$ утеплителя	2,104	14 256	29995
45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10	504	5040

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 288 258**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**2 288 258**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	135 007
Итого	Тенге			**2 423 265**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	121 163
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	121 163
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 665 591**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 865 511
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 865 511**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999999982673**		**2 808 200**
НДС (12%)	Тенге		12%	336 984
Всего	**Тенге**			**3 145 184,53**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «АРАНШЫ-К»

Директор_____**Садуакас Д.Ш.**