Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор: № 34 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	3 395 464,04	3 802 919,72	3 395 464,04	3 802 919,72	3 395 464,04	3 802 919,72
	Всего к оплате подрядчику	**3 395 464,04**	**3 802 919,72**	**3 395 464,04**	**3 802 919,72**	**3 395 464,04**	**3 802 919,72**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Рахымжан С.Қ.

Ф-2

Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Субподрядчик: **ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"**

Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1484148**
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**1484148**
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**3,9042888**	**455**	**1776**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,1207512**	**6 940**	**838**
3	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,3**	**3 623**	**11956**
4	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,32**	**38 262**	**12244**
5	**Е11-060201-0101** **1106-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**2,11**	**55 845**	**117833**
7	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,97**	**3 623**	**3514**

1	2	3	4	5	6	7
8	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,97**	**17 853**	**17317**
10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**3,8**	**4 674**	**17761**
		ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				
11	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**4**	**127 271**	**509084**
12	У86-010602-0406 8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м**	**секция**	**3**	**166 658**	**499974**
13	У86-010605-0401 8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**147 837**	**147837**
		КТПН				
14	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**36 966**	**36966**
15	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**107 048**	**107048**

Наружный водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**591415**
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**176724**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**61,9248**	**379**	**23469**
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**1,9152**	**6 940**	**13291**
3	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ**	**$м^3$**	**18,2352**	**340**	**6200**

1	2	3	4	5	6	7
4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,3248	6 940	2254
5	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4,2	12 862	54020
6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12,6	3 299	41567
7	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	57,3839938	51	2927
8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	57,3839938	575	32996
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**231065**
		Земляные работы				
61	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	91,2964	379	34601
62	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,8236	6 940	19596
63	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ	$м^3$	15,415425	340	5241
64	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,274575	6 940	1906
65	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	5,2	12 862	66882
66	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	15,6	3 299	51464
67	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	82,0686375	51	4186
68	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	82,0686375	575	47189
	Раздел 3.	**ПЕРЕНОС В1**				**183626**
		Трубопровод				

1	2	3	4	5	6	7
95	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	1 301 794	117161
97	У6121-0402-0202 6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	12 676	12676
99	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	351	31590
100	У6121-0301-0103 6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09	246 655	22199
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**691225**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**165996**
1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	143,66115	442	63498
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	2,55885	8 328	21310
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	29,2	1 220	35624
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	30,42	88	2677
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,38	3 623	12246
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	30,42	575	17492
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	83,22	158	13149
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**525229**

1	2	3	4	5	6	7
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	$м^3$	1,3	38 262	49741
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	6,1966667	76 733	475489

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 766 788**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**2 766 788**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные	Тенге		5,90%	163 241
Итого	Тенге			**2 930 029**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	146 501
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	146 501
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**3 223 032**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	3 464 759
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**3 464 759**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999999982673**		**3 395 464**
НДС (12%)	Тенге		12%	407 456
Всего	**Тенге**			**3 802 919,72**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «ОрдаСтройПроект KZ»

Директор_____**Рахымжан С.Қ.**