Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор: № 36 от 24.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 725 796,46	1 932 892,03	1 725 796,46	1 932 892,03	1 725 796,46	1 932 892,03
	Всего к оплате подрядчику	**1 725 796,46**	**1 932 892,03**	**1 725 796,46**	**1 932 892,03**	**1 725 796,46**	**1 932 892,03**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Суранчиев А.И.

Ф-2

Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик: **ТОО "Тез-ТерминалСтрой"**
Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**432189**
	Раздел 4.	**КЛ-0,4кВ**				**432189**
		Земляные работы				
91	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**11,4363**	**379**	**4334**
92	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,3537**	**10 220**	**3615**
93	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**14,016**	**88**	**1233**
94	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,504**	**3 623**	**12695**
95	**У6124-0201-0201** **6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**41**	**736**	**30176**
96	**У6124-0201-0202** **6124-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**50**	**226**	**11300**

1	2	3	4	5	6	7
97	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,052	606 940	31561
99	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,042	21	1
		Монтажные работы				
101	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	102	1 116	113832
102	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	1 387	41610
103	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	2 152	64560
106	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5 803	11606
108	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	2 167	13002
		Наружный контур заземления				
110	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6 872	54976
111	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	1 346	37688

Наружный водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**436165**
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**43771**

		Опора бетонная под задвижку и гидранты				
32	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,02	58 032	1161
33	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00125	383 530	479

1	2	3	4	5	6	7
36	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,042	21	1
38	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОР В7,5/	$м^3$	0,05	38 724	1936
39	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12 064	12064
41	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	3 467	3467
43	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 640	23640
44	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД	т фасонных частей	0,0003	3 410 163	1023
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**163250**
		Колодец диам.1500мм - 1 шт				
73	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,225	90 426	110772
81	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10	4 674	46740
82	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,095	60 402	5738
	Раздел 3.	**ПЕРЕНОС В1**				**229144**
		Колодец диам.1500мм - 2шт				
116	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	72 660	110443
124	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка колодца. Устройство/В7,5/	$м^3$	0,55	38 724	21298
125	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	$м^2$	3,4	237	806
126	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	3,4	356	1210

1	2	3	4	5	6	7
127	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**10**	**4 674**	**46740**
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
128	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7**	**т стальных элементов**	**0,03252**	**1 447 973**	**47088**
129	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**$м^2$**	**0,94308**	**1 296**	**1222**
130	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**0,94308**	**356**	**336**

Выгреб на 10м3

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 537909

Раздел 2. Стены и днище АС-7 537909

9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**6,1966667**	**76 733**	**475489**
		КРЫШКА				
20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	**$м^2$**	**0,72**	**1 188**	**855**
22	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	**$м^2$**	**0,8**	**6 673**	**5338**
26	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00248**	**985 693**	**2445**
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Пояса без опалубки. Устройство**	**$м^3$**	**0,2**	**59 435**	**11887**
32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**10 385**	**10385**
33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00034**	**1 447 973**	**492**
		Отмостка				

1	2	3	4	5	6	7
35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В7,5	$м^3$	0,801	38 724	31018

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**1 406 262**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**1 406 262**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные	Тенге		5,90%	82 969
Итого	Тенге			**1 489 232**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	74 462
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	74 462
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**1 638 155**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	1 761 017
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**1 761 017**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999999982673**		**1 725 796**
НДС (12%)	Тенге		12%	207 096
Всего	**Тенге**			**1 932 892,03**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «Тез-ТерминалСтрой»

Директор_____**Суранчиев А.И.**