Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети водопровода				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2.	м3	3077.8933985	414	1 274 248
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	30	10 992	329 760
3	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	4 156	124 680
4	6	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2855.77738	67	191 337
5	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2855.77738	656	1 873 390
			Итого по разделу: Земляные работы				**3 793 415**
			Раздел: Водопровод В1				
6	8	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм// 32 мм	км	0.22765	1 495 058	340 350
7	9	241-201-0605РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	229.9265	191	43 916
8	10	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0.22765	274 756	62 548

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	11	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	227.65	387	88 101
10	12	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.061	1 495 058	91 199
11	13	241-201-0613РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	61.61	1 828	112 623
12	14	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0.061	280 513	17 111
13	15	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	61	387	23 607
14	17	6121-0105-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0.01	4 832 436	48 324
15	18	241-201-0919РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	10	9 818	98 180
16	21	241-102-0125РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм /патрубок/	м	0.4	674	270
17	22	1116-0603-0105 РСНБ РК 2022	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб	шт.	1	1 040	1 040
18	23	242-207-0604РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9 106	9 106
19	24	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9 479	9 479
20	25	242-101-1105РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	194 318	194 318
21	26	1116-0603-0105 РСНБ РК 2022	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб	шт.	2	1 040	2 080
22	27	242-207-0604РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 106	18 212
23	28	241-210-0603РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2 060	4 120
24	29	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 139	15 417
25	30	241-214-0306РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 405	4 215
26	31	241-116-0210РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003	12 009

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	32	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 805	4 805
28	33	241-214-0105РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 011	1 011
29	34	241-116-0207РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 149	2 149
30	35	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0.0128	3 884 297	49 719
31	36	241-508-0103РСНБ РК 2022	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм	шт.	1	16 610	16 610
32	37	241-505-0208РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	1	10 325	10 325
33	39	241-229-0101РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	3	346	1 038
34	40	241-229-0401РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 57 мм //32мм	шт.	1	7 442	7 442
35	41	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	трубы проложенные в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	288	24	6 912
36	42	249-101-0601РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	288	125	36 000
			Итого по разделу: Водопровод В1				**1 332 236**
			Раздел: Пожаротушение В2				
37	45	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.079	1 495 058	118 109
38	46	241-201-0613РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	79.79	1 828	145 856
39	47	6121-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм	км	0.079	112 741	8 907
40	48	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	79	387	30 573
41	49	6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0.495	1 750 246	866 372
42	50	241-201-0616РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	499.95	3 817	1 908 309
43	51	6121-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм	км	0.495	139 145	68 877

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	52	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	495	403	199 485
45	53	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0.026	3 409 108	88 637
46	54	241-102-0218РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	26	5 685	147 810
47	55	6121-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм	км	0.521	139 145	72 495
48	56	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 479	18 958
49	57	242-101-1105РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	194 318	388 636
50	58	6121-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	4	13 815	55 260
51	59	242-101-1107РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	326 469	1 305 876
52	60	241-102-0125РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм /патрубок/	м	0.4	674	270
53	61	1116-0603-0105 РСНБ РК 2022	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб	шт.	2	1 040	2 080
54	62	242-207-0604РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9 106	18 212
55	63	241-210-0603РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2 060	4 120
56	64	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гидрантов пожарных	шт.	3	12 601	37 803
57	65	244-404-0209РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	3	501 657	1 504 971
58	70	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.01167	254 272	2 967
59	72	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	трубы проложенные в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	640	24	15 360
60	73	249-101-0601РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	640	125	80 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	74	6121-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0.827	496 205	410 362
62	75	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 139	10 278
63	76	241-214-0306РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	2 810
64	77	241-116-0210РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006
65	78	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	8 469	84 690
66	79	241-214-0111РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	10	4 000	40 000
67	80	241-116-0212РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	6 996	69 960
68	81	241-229-0101РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	2	346	692
69	82	241-229-0102РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	10	432	4 320
70	83	6121-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	4	8 074	32 296
71	84	241-116-0112РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5 382	21 528
72	91	242-108-0102РСНБ РК 2022	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	шт.	6	15 244	91 464
			Итого по разделу: Пожаротушение В2				**7 866 350**
			Раздел: Колодец водопроводный ф1500мм - 5шт /В2/ + 1шт /В1/				
73	96	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	11.685	82 001	958 182
74	97	225-101-0602РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	43 426	260 556
75	98	225-101-0108РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	30 815	30 815
76	99	225-101-0109РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	34 112	375 232
77	100	225-101-0109РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	6	34 112	204 672
78	101	225-101-0605РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	13 070	78 420

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	102	225-101-0609РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	30 057	180 342
80	103	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	7 087	127 566
81	104	225-101-0104РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 066	18 066
82	105	225-101-0105РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	16 672	16 672
83	106	244-202-0102РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	40 352	242 112
84	109	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	86.664	4 271	370 142
85	110	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3.3	26 585	87 730
86	111	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3.3	43 539	143 679
			Итого по разделу: Колодец водопроводный ф1500мм - 5шт /В2/ + 1шт /В1/				**3 094 186**
			Раздел: Колодец водопроводный ф2000мм - 2шт				
87	112	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	6.76	82 001	554 327
88	113	225-101-0603РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	68 415	136 830
89	114	225-101-0111РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	52 390	209 560
90	115	225-101-0111РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	2	52 390	104 780
91	116	225-101-0605РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 070	26 140
92	117	225-101-0613РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	55 789	111 578
93	118	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7 087	56 696
94	119	244-202-0102РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 352	80 704
95	122	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	37.366	4 271	159 590
96	123	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	1.1	26 585	29 244

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	124	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1.1	43 539	47 893
			Итого по разделу: Колодец водопроводный ф2000мм - 2шт				**1 517 342**
			Итого по локальной смете: Наружные сети водопровода				**17 603 529**
			ИТОГО по акту:				**17 603 529**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (%.3f%%) (9.400%)				17603529.097 x 9.40%	1 654 731
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				17603529.097 + 1654731.668	19 258 260
		Сметная прибыль, (5.00%)				19258260.765 x 5.00%	962 913
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				19258260.765 x 5.000%	962 913
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					21 184 086
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал , к = 1.0182				21184086.842 x 1.0182	21 569 637
		НДС (12%)				21569637.222 x 12%	2 588 356
		Итого с НДС				21569637.222 + 2588356.467	24 157 993

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	03.03.2025 17:20
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	04.03.2025 11:30
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	04.03.2025 17:02
Представители заказчика		
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	04.03.2025 21:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	05.03.2025 13:25
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	05.03.2025 16:42 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	06.03.2025 12:47