Форма №3

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ за май месяц 2015 года**

**По объекту:** **Жилой квартал в мкр. Арай-2 в г. Кызылорда – строительство газоснабжение.**

**«Заказчик»:** **ГУ «Городской отдел строительства»**

**«Подрядчик»:** **ТОО «Ремстрой»**

**На основании договора №96 от 20 мая 2015г**

| № | Наименование объектов | Договорная стоимость Тысяч тенге | | Акт выполненных работ с начала строительства | | Акт выполненных работ за отчетный период (год) | | Акт выполненных работ за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | базисная | всего | базисная | всего | базисная | всего | базисная |
| 1 | Жилой квартал в мкр Арай-2 в г Кызылорда-Строительство газоснабжение | 53256,510 | | **38081,588** | **13947,583** | **38081,588** | **13947,583** | **38081,588** | **13947,583** |
| | Всего к оплате | | | | | | | **38081,588** | |

Заказчик:_____Д.Джалгасбетов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Нурмаханов А.
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Жилой квартал в мкр. Ар 2 в г. Кызылорда - строительство газосна ение. ФОРМА 2

# АКТ
## Приемки выполненных работ
## за май месяц 2015 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С130804-123-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м | 2701,75 | 2899 | - | 7832373 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м | 70,7 | 692 | - | 48924 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ТОО"KAzFri AplAsT" | -Отводы ПЭ 90град.д-225мм шт | 8 | 13990,61 | - | 111925 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ТОО"KAzFri AplAsT" | -Отводы ПЭ 45град.д-225мм шт | 4 | 13990,61 | - | 55962 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ТОО"KAzFri AplAsT" | -Отводы ПЭ 11град.д-225мм шт | 7 | 11675,25 | - | 81727 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ТОО"KAzFri AplAsT" | -Отводы ПЭ 90град.д-160мм шт | 1 | 6527,64 | - | 6528 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ТОО"KAzFri AplAsT" | -Тройник ПЭ д-315/225мм шт | 3 | 103987,93 | - | 311964 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ТОО"KAzFri APlAsT" | -Тройник ПЭ д-225х110мм | 3 | 65939,14 | - | 19781 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ТОО"KAzFri APlAsT" | -Муфта ПЭ д-225мм | 230 | 3361,6 | - | 773168 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ТОО"KAzFri APlAsT" | -Муфта ПЭ д-110мм | 8 | 882,12 | - | 7057 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 1 | 629 | - | 629 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ТОО"KAzFri APlAsT" | -Переход"полиэтилен-сталь"ПЭ110 /ст108х5 | 2 | 9502,6 | - | 19005 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | 1,96 | 692 | - | 1356 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | С11011-100 | -Герметик, марка 51-Г-10 | 10,28 | 411 | - | 4225 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ТОО"AvisTA" | -Прокладка паронитовая д-110 мм | 2 | 86,38 | - | 173 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ТОО"KAzFri APlAsT" | -Отвод д-110мм | 2 | 2392,06 | - | 4784 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ТОО"KAzFri APlAsT" | -Муфта ПЭ д-110мм | 2 | 882,12 | - | 1764 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | 0,58 | 1623 | - | 941 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ТОО"KAzFri APlAsT" | -Переход"полиэтилен-сталь"ПЭ225 /ст219х5 | 1 | 29361,24 | - | 29361 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | С130804-123- | -Труба полиэтиленовая для | 1,2 | 2899 | - | 3479 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,0 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | | | | | | | | |
| 21 | С11011-100 | -Герметик, марка 51-Г-10 | кг | 5,14 | 411 | - | 2113 | - | - | - | - |
| 22 | ТОО"AvisTA" | -Прокладка паронитовая д-250 мм | шт | 1 | 214,22 | - | 214 | - | - | - | - |
| 23 | ТОО"KAzFriAPlAsT" | -Отвод д-225мм | шт | 1 | 13990,61 | - | 13991 | - | - | - | - |
| 24 | ТОО"KAzFriAPlAsT" | -Муфта ПЭ д-225мм | шт | 1 | 3361,6 | - | 3362 | - | - | - | - |
| 25 | С130806-290 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 12,0 мм | м | 8 | 7914 | - | 63312 | - | - | - | - |
| 26 | С130806-274 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 10,0 мм | м | 8 | 2802 | - | 22416 | - | - | - | - |
| 27 | С130806-285 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 12,0 мм | м | 8 | 6604 | - | 52832 | - | - | - | - |
| 28 | С130806-285 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 12,0 мм | м | 4 | 6604 | - | 26416 | - | - | - | - |
| 29 | С130806-67 Изм. и доп.вып.9 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали | | 58,9 | 320 | - | 18848 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм<br>м | | | | | | | |
| 30 | С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный<br>т | 0,01387 | 51027<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 708<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 31 | С11011-954 | -Таблички указателей<br>шт | 19 | 1077<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 20463<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 32 | С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм<br>м | 32,3 | 131<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 4231<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 33 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 4,3442 | 131<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 569<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 34 | С143001-61 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 4,28 | 186<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 796<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 35 | ТОО"БатысМунайГазЖабдыктары" | -ГРПШ-400 с газорегулятором РДНК-400<br>комплект | 2 | 773227,18<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 1546454<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 36 | С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм<br>м | 2 | 250<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 500<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 37 | С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм<br>м | 2 | 629<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 1258<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 004 | | | | | | | | |
| 38 | С130810-79 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Py 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм | 2 | 401 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 39 | С130902-10 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 2 | 6880 | - | 13760 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 40 | С130902-11 | -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 10400 | - | 20800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 41 | С130809-33 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 4 | 330 | - | 1320 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 42 | С130809-35 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 4 | 458 | - | 1832 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | С130810-113 | -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм | 2 | 338 | - | 676 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 44 | Цена | -Полимерные контейнеры V 0,1 м3 | 220 | 1036,57 | - | 228046 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 45 | С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 | 0,1034 | 49389 | - | 5107 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 46 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами | 0,044 | 149300 | - | 6569 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 47 | С130804-123 4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004 | 110 | 3546 | - | 390060 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-03-20 02 | | | | | | | | |
| 48 | С130806-285 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 12,0 мм<br>м | 38 | 6604<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 250952<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 49 | С130806-285 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 12,0 мм<br>м | 24 | 6604<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 158496<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 50 | С130806-285 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 12,0 мм<br>м | 44 | 6604<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 290576<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 51 | С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>м | 2,5 | 384<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 960<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 52 | С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>м | 4,5 | 279<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 1256<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 53 | С130810-15 | -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х5,0 мм<br>шт | 2 | 190<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 380<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 54 | С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм<br>т | 0,005328 | 50000<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 266<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм<br>т | 0,022688 | 67700<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 152<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 56 | С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010<br>м3 | 1,89 | 6586<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 12448<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 57 | С12021-268 | -Сварная решетка ограждения<br>т | 0,37808 | 134000<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 50663<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 58 | С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм<br>м | 44,16 | 629<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 27777<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 59 | С130806-166 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм<br>м | 2,8 | 129<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 361<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 60 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм<br>т | 0,00896 | 44300<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 397<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 61 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп<br>т | 0,02128 | 63800<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1358<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 12738043<br>-<br>- | -<br>- | | | -<br>-<br>- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость оборудования - | Тенге | 2056236 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | 2056236 | - | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1393621 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1379808 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 13813 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 83617 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1477238 | - | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 50663 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 50663 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 3040 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 53702 | - | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 9237524 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 9237524 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 554251 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 9791775 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 13378951 | - | - | - |

| | |
|---|---|
| СМР | 11322715 |
| Оборудование | 2056236 |
| Временные здания и сооружения, 2,6 % | 169841 |
| Всего | 13548792 |
| Зимние удорожания, 2,79 % | 237896 |
| Затраты на выслугу лет, 1 % | 114925 |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 % | 45970 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года** | **13947583** |
| Итого в текущих ценах | 33334724 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 666694 |
| Всего | 34001418 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 4080170 |
| **Итого** | **38081588** |

Заказчик:_____ Л.Джалимбетов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Нурмаханов А.
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

**СПРАВКА**

**Форма №3**

**о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года**

**По объекту:** **Жилой квартал в мкр. Арай-2 в г. Кызылорда – строительство газоснабжение.**

**«Заказчик»:** **ГУ «Городской отдел строительства»**

**«Подрядчик»:** **ТОО «Ремстрой»**

**Согласно договора № 96 от 20.05.2015г**

| № | Наименование объектов | Договорная стоимость Тысяч тенге | | Акт выполненных работ с начала строительства | | Акт выполненных работ за отчетный период (год) | | Акт выполненных работ за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | базисная | всего | базисная | всего | базисная | всего | базисная |
| 1 | Строительство газоснабжение | **53256,510** | | **53256,510** | **19505,478** | **53256,510** | **19505,478** | **15174,922** | **5557,895** |
| | Всего к оплате | | | | | | | **15174,922** | |

Заказчик:_____ Б.Еркебаев
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Нурмаханов А.
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Жилой квартал в мкр. )рай )в г. Кызылорда - строительство гаг )наб )ие. ФОРМА 2

# АКТ
## Приемки выполненных работ
## за сентябрь месяц 2015 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами | 6019,87838 | 28,03 | 26,5 | 168743 | 159497 | 47918 | 0,01 | 64 |
| | | | | 1,54 | 6,67 | 9247 | 40153 | 97 | 0,02 | 139 |
| 2 | E0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | м3 -Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 453,109125 | 353,7 | - | 160265 | - | 181099 | 2,27 | 1028 |
| | | | | 353,7 | - | 160265 | - | 113 | - | - |
| 3 | E0101-27-2 | м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м | 4651,69446 | 6,48 | 6,48 | 30140 | 30140 | 9492 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 9786 | 97 | 0,01 | 37 |
| 4 | E0101-166-2 | м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 1550,56482 | 134,1 | - | 207931 | - | 234962 | 0,97 | 1507 |
| | | | | 134,1 | - | 207931 | - | 113 | - | - |
| 5 | E0101-134-1 | м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 6202,25928 | 21,55 | 4,52 | 133634 | 28010 | 102456 | 0,11 | 670 |
| | | | | 17,03 | - | 105624 | - | 97 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | |
| 6 | Е0123-1-1 | -Устройство песчаного основания под трубопроводы | 137,25 | 1070,7 | 152,52 | 6954 | 20933 | 37617 | 1,02 | 140 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 21093 | 7844 | 130 | 0,28 | 38 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 7 | Е0122-11-7 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм | 2,675 | 147942,61 | 97234,98 | 395746 | 260104 | 248247 | 296 | 792 |
| | | | | 49950 | 21436,6 | 133616 | 57343 | 130 | 91,71 | 245 |
| | | км | | | | | | | | |
| 8 | Е0122-11-3 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,07 | 58881,69 | 25695,31 | 4122 | 1799 | 3630 | 194 | 14 |
| | | | | 33075 | 6813,45 | 2315 | 477 | 130 | 26,38 | 2 |
| | | км | | | | | | | | |
| 9 | Е0122-34-1 | -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 264 | 300,57 | 225,64 | 79350 | 59568 | 44105 | 0,41 | 109 |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 18356 | 15571 | 130 | 0,23 | 60 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Выход из земли | | | | | | | | |
| | | С помощью перехода "полиэтилен-сталь" д-110х10/108х4мм (2шт) | | | | | | | | |
| 10 | Е0122-33-5 | -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,01026 | 247994,13 | 49389,75 | 2544 | 507 | 1086 | 312,7 | 3 |
| | | | | 62775 | 18657 | 644 | 191 | 130 | 91,12 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 11 | Е0122-34-1 | -Установка полиэтиленовых отводов, муфт | 4 | 300,57 | 225,64 | 1202 | 903 | 668 | 0,41 | 2 |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 278 | 236 | 130 | 0,23 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | С помощью перехода "полиэтилен-сталь" д-225х20,5/219х4мм (1шт) | | | | | | | | |
| 12 | Е0122-33-5 | -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0138 | 247994,13 | 49389,75 | 3422 | 682 | 1461 | 312,7 | 4 |
| | | | | 62775 | 18657 | 866 | 257 | 130 | 91,12 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 13 | Е0122-34-1 | -Установка полиэтиленовых отводов, муфт | 2 | 300,57 | 225,64 | 601 | 451 | 334 | 0,41 | 1 |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 130 | 0,23 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Переход и футляры | | | | | | | | |
| | | Переход через а/дорогу труба д-315х28,6 мм, L=8 м -1 шт | | | | | | | | |
| 14 | Е0122-8-8 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,008 | 204666,79 | 85907,16 | 1637 | 687 | 1334 | 504 | 4 |
| | | | | 95850 | 32451,75 | 767 | 260 | 130 | 158,5 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |
| 15 | Е0122-26-8 | -Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции | 0,008 | 771380,56 | 104398,81 | 6171 | 835 | 538 | 68,3 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | полимерными липкими лен ри на стальные трубопроводы диам. 300 мм | | 12262,5 | 39438 | 9г | 316 | 130 | 192,61 | 2 |
| | км | | | | | | | | |
| 16 | E0122-47-3 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 8 | 313,94 | 0,42 | 2512 | 3 | 1628 | 0,9 | 7 |
| | | | 156,38 | 0,16 | 1251 | 1 | 130 | - | - |
| | м | | | | | | | | |
| 17 | E0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 1 | 4618,68 | 559,8 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | - |
| | футляр | | | | | | | | |
| | Переход через а/дорогу труба д-160х14,6 мм, L=8 м -1 шт | | | | | | | | |
| 18 | E0122-8-5 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,008 | 115636,32 | 31953,19 | 925 | 256 | 816 | 360 | 3 |
| | | | 66375 | 12071,25 | 531 | 97 | 130 | 58,95 | - |
| | км | | | | | | | | |
| 19 | E0122-26-5 -Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм | 0,008 | 383642,54 | 60158,66 | 3069 | 481 | 325 | 46,3 | - |
| | | | 8572,5 | 22725 | 69 | 182 | 130 | 110,99 | 1 |
| | км | | | | | | | | |
| 20 | E0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 8 | 244,98 | 0,28 | 1960 | 2 | 1529 | 0,84 | 7 |
| | | | 146,93 | 0,11 | 1175 | 1 | 130 | - | - |
| | м | | | | | | | | |
| 21 | E0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 1 | 4618,68 | 559,8 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | - |
| | футляр | | | | | | | | |
| | Футляр на пересечение с коммуникациями труба д-280х25 мм, L=2 м =4 шт | | | | | | | | |
| 22 | E0122-8-8 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,008 | 204666,79 | 85907,16 | 1637 | 687 | 1334 | 504 | 4 |
| | | | 95850 | 32451,75 | 767 | 260 | 130 | 158,5 | 1 |
| | км | | | | | | | | |
| 23 | E0122-26-8 -Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,008 | 771380,56 | 104398,81 | 6171 | 835 | 538 | 68,3 | 1 |
| | | | 12262,5 | 39438 | 98 | 316 | 130 | 192,61 | 2 |
| | км | | | | | | | | |
| 24 | E0122-47-3 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 8 | 313,94 | 0,42 | 2512 | 3 | 1628 | 0,9 | 7 |
| | | | 156,38 | 0,16 | 1251 | 1 | 130 | - | - |
| | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | E0122-48-1 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 м | 4 | 4618,68 | 559,8 | 475 | 2239 | 6916 | 7,99 | 32 |
| | | | | 1320,75 | 9,29 | 5283 | 37 | 130 | 0,02 | - |
| | | футляр | | | | | | | | |
| | | Футляр на пересечение с коммуникациями труба д-280х25 мм, L=4 м -1шт | | | | | | | | |
| 26 | E0122-8-8 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,004 | 204666,79 | 85907,16 | 819 | 344 | 667 | 504 | 2 |
| | | | | 95850 | 32451,75 | 383 | 130 | 130 | 158,5 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |
| 27 | E0122-26-8 | -Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,004 | 771380,56 | 104398,81 | 3086 | 418 | 269 | 68,3 | - |
| | | | | 12262,5 | 39438 | 49 | 158 | 130 | 192,61 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |
| 28 | E0122-47-3 | -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 4 | 313,94 | 0,42 | 1256 | 2 | 814 | 0,9 | 4 |
| | | | | 156,38 | 0,16 | 626 | 1 | 130 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 29 | E0122-48-1 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 1 | 4618,68 | 559,8 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | - |
| | | футляр | | | | | | | | |
| | | Опознавательный знак -19 шт | | | | | | | | |
| 30 | E0125-57-1 | -Установка опознавательного знака | 19 | 423,45 | 1,57 | 8046 | 30 | 5643 | 1,68 | 32 |
| | | | | 247,5 | - | 4703 | - | 120 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 31 | E0109-62-8 | -Изготовление указательного знака | 0,323 | 25987,18 | 4444,95 | 8394 | 1436 | 5959 | 110 | 36 |
| | | | | 19800 | 697,37 | 6395 | 225 | 90 | 2,55 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Контрольная трубка | | | | | | | | |
| 32 | E0124-114-1 | -Устройство контрольной трубки | 19 | 1703,58 | 290,34 | 32368 | 5516 | 14727 | 2,74 | 52 |
| | | шт | | 486 | 110,25 | 9234 | 2095 | 130 | 0,53 | 10 |
| | | Монтаж ГРПШ-400 -2 шт | | | | | | | | |
| | | Фундамент ФМ-1 под ШРП-400 | | | | | | | | |
| 33 | E0101-12-8 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 18,8092002 | 23,36 | 22,08 | 439 | 415 | 125 | 0,01 | - |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 24 | 105 | 97 | 0,02 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 34 | E0101-164-3 | -Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | 2,0899112 | 467,1 | - | 976 | - | 1103 | 2,98 | 6 |
| т.ч. | | | | 467,1 | - | 976 | - | 113 | - | - |
| п-1.55 | | | | | | | | | | |
| п-3.180 | | м3 | | | | | | | | |
| к=1,2 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | E0101-134-1 | -Уплотнение грунта 2 груг пневматическими трамбовками | 0,728 | 21,55 | 4,52 | 1( | 3 | 12 | 0,11 | - |
| | | | | 17,03 | - | 12 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 36 | E0108-3-3 | -Устройство основания из ГПС под фундаменты | 1,612 | 1114,62 | 100,89 | 1797 | 163 | 308 | 0,85 | 1 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 199 | 62 | 118 | 0,18 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 37 | E0106-3-1 | -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 4,28 | 8422,03 | 260,48 | 36046 | 1115 | 3162 | 3,94 | 17 |
| | | | | 614,25 | 89,46 | 2629 | 383 | 105 | 0,35 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 38 | E0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 11,7 | 245,44 | 3,82 | 2872 | 45 | 536 | 0,21 | 2 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 437 | 17 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | E0119-4-1 | -Устройство ГРПШ | 2 | 5655,02 | 286,52 | 11310 | 573 | 5184 | 11,2 | 22 |
| | | | | 1917 | 108 | 3834 | 216 | 128 | 0,52 | 1 |
| | | установк | | | | | | | | |
| | | Обвязка | | | | | | | | |
| 40 | E0122-33-5 | -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,03672 | 121294,13 | 49389,75 | 4454 | 1814 | 3887 | 312,7 | 11 |
| | | | | 62775 | 18657 | 2305 | 685 | 130 | 91,12 | 3 |
| | | т | | | | | | | | |
| 41 | E0122-36-1 | -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 2 | 276,46 | 17,71 | 553 | 35 | 503 | 1,07 | 2 |
| | | | | 186,75 | 6,75 | 374 | 14 | 130 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 42 | E0122-36-2 | -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 2 | 497,61 | 28,48 | 995 | 57 | 918 | 2,03 | 4 |
| | | | | 342 | 11,25 | 684 | 23 | 130 | 0,05 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | E0113-16-6 К=2 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз | 1,3 | 43,6 | 0,1 | 57 | - | 14 | 0,06 | - |
| | | | | 11,62 | 0,04 | 15 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 44 | E0113-26-6 К=2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 1,3 | 40,72 | 0,04 | 53 | - | 10 | 0,04 | - |
| | | | | 8,32 | - | 11 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Утяжелители газопровода для трубы д-225 мм -110 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 45 | E0118-10-1 | -Установка баков вместимостью 0,1 м3 | 220 | 689,6 | 68,6 | 151712 | 15092 | 181843 | 3,63 | 799 |
| | | | | 621 | 24,75 | 136620 | 5445 | 128 | 0,13 | 29 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1[illegible]к | | | | | | | |
| | | Футляр на пере[illegible]ен[illegible]с коммуникациями труба д-280х25,4 мм, L=38 м -1шт | | | | | | | |
| 46 | E0122-8-8 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,038 | 204666,79 | 85907,16 | 7777 | 3264 | 6338 | 504 | 19 |
| | | | | 95850 | 32451,75 | 3642 | 1233 | 130 | 158,5 | 6 |
| | | км | | | | | | | | |
| 47 | E0122-26-8 | -Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,038 | 771380,56 | 104398,81 | 29312 | 3967 | 2554 | 68,3 | 3 |
| | | | | 12262,5 | 39438 | 466 | 1499 | 130 | 192,61 | 7 |
| | | км | | | | | | | | |
| 48 | E0122-47-3 | -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 38 | 313,94 | 0,42 | 11930 | 16 | 7733 | 0,9 | 34 |
| | | | | 156,38 | 0,16 | 5942 | 6 | 130 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 49 | E0122-48-1 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 1 | 4618,68 | 559,8 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | - |
| | | футляр | | | | | | | | |
| | | Футляр на пересечение с коммуникациями труба д-280х25,4 мм, L=24 м -1шт | | | | | | | | |
| 50 | E0122-8-8 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,024 | 204666,79 | 85907,16 | 4912 | 2062 | 4003 | 504 | 12 |
| | | | | 95850 | 32451,75 | 2300 | 779 | 130 | 158,5 | 4 |
| | | км | | | | | | | | |
| 51 | E0122-26-8 | -Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,024 | 771380,56 | 104398,81 | 18513 | 2506 | 1613 | 68,3 | 2 |
| | | | | 12262,5 | 39438 | 294 | 947 | 130 | 192,61 | 5 |
| | | км | | | | | | | | |
| 52 | E0122-47-3 | -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 24 | 313,94 | 0,42 | 7535 | 10 | 4884 | 0,9 | 22 |
| | | | | 156,38 | 0,16 | 3753 | 4 | 130 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 53 | E0122-48-1 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 1 | 4618,68 | 559,8 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | - |
| | | футляр | | | | | | | | |
| | | Футляр на пересечение с коммуникациями труба д-280х25,4 мм, L=44 м -1шт | | | | | | | | |
| 54 | E0122-8-8 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием | 0,044 | 204666,79 | 85907,16 | 9005 | 3780 | 7339 | 504 | 22 |
| | | | | 95850 | 32451,75 | 4217 | 1428 | 130 | 158,5 | 7 |
| | | км | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | E0122-26-8 | -Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,044 | 771380,56 | 104398,81 | 947 | 4594 | 2957 | 68,3 | 3 |
| | | | | 12262,5 | 39438 | 540 | 1735 | 130 | 192,61 | 8 |
| | | км | | | | | | | | |
| 56 | E0122-47-3 | -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 44 | 313,94 | 0,42 | 13813 | 18 | 8954 | 0,9 | 40 |
| | | | | 156,38 | 0,16 | 6881 | 7 | 130 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 57 | E0122-48-1 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | 1 | 4618,68 | 559,8 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | - |
| | | футляр | | | | | | | | |
| | | Переход через арыки труба д-225х20,5 мм методом прокола, L=1 м -2 шт | | | | | | | | |
| 58 | E0125-107-1 | -Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм | 2 | 10166,65 | 3837,89 | 20333 | 7676 | 5211 | 8,41 | 17 |
| | | | | 1320,75 | 850,51 | 2642 | 1701 | 120 | 3,2 | 6 |
| | | м | | | | | | | | |
| 59 | E0125-120-4 | -Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 200 мм | 2,675 | 321406,72 | 269466,59 | 859763 | 720823 | 204476 | 145 | 388 |
| | | | | 27450 | 36249,83 | 73429 | 96968 | 120 | 142,15 | 380 |
| | | км | | | | | | | | |
| 60 | E0125-120-1 | -Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм | 0,07 | 211139,21 | 171127,46 | 14780 | 11979 | 3477 | 97 | 7 |
| | | | | 18225 | 23166,64 | 1276 | 1622 | 120 | 91,05 | 6 |
| | | км | | | | | | | | |
| 61 | E0125-51-1 | -Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм | 238 | 2327,99 | 1344,74 | 554062 | 320048 | 257040 | 1,95 | 464 |
| | | | | 391,5 | 508,5 | 93177 | 121023 | 120 | 3,25 | 774 |
| | | стык | | | | | | | | |
| | | Восстановление грунтового покрытия дороги | | | | | | | | |
| 62 | E0101-35-2 | -Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м | 15 | 12,61 | 12,61 | 189 | 189 | 64 | - | - |
| | | | | - | 4,38 | - | 66 | 97 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | |
| 63 | Е0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 15 | 21,55 | 4,52 | 323 | 68 | 248 | 0,11 | 2 |
| | | | | 17,03 | - | 255 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Молниеприемник МП-1 | | | | | | | | |
| 64 | Е0133-30-20- | Установка стальных отдельностоящих молниеприемника | 0,037 | 14843,97 | 9331,47 | 549 | 345 | 313 | 31,5 | 1 |
| | | | | 5512,5 | 2537,42 | 204 | 94 | 105 | 8,73 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 65 | Е0109-62-8 | -Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах | 0,037 | 25987,18 | 4444,95 | 962 | 164 | 683 | 110 | 4 |
| | | | | 19800 | 697,37 | 733 | 26 | 90 | 2,55 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 66 | Е0106-3-4 | -Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 0,792 | 8411,35 | 257,71 | 6662 | 204 | 604 | 4,05 | 3 |
| | | | | 634,5 | 91,69 | 503 | 73 | 105 | 0,4 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 67 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 3 | 245,44 | 3,82 | 736 | 11 | 137 | 0,21 | 1 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 112 | 4 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 68 | Ц0108-472-2- | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 15 | 61,9 | 3,3 | 929 | 50 | 333 | 0,14 | 2 |
| | | | | 23 | 0,4 | 345 | 6 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 69 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | 2 | 21,8 | 0,05 | 44 | - | 10 | 0,03 | - |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 12 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 70 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2 | 20,36 | 0,02 | 41 | - | 7 | 0,02 | - |
| | | | | 4,16 | - | 8 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Ограждение ОГ-1 | | | | | | | | |
| 71 | Е0107-24-12- | Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 28 | 520,89 | 243,27 | 14585 | 6812 | 12839 | 1,49 | 42 |
| | | | | 261 | 66,53 | 7308 | 1863 | 140 | 0,24 | 7 |
| | | м | | | | | | | | |
| 72 | Е0107-25-8 | -Устройство калиток с установкой столбов | 2 | 1488,85 | 33,47 | 2978 | 67 | 4055 | 7,85 | 16 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | металлических | | 1435,5 | 12,65 | 287 | 25 | 140 | 0,06 | - |
| 73 | E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | шт 10 | 245,44 | 3,82 | 2454 | 38 | 458 | 0,21 | 2 |
| | | | 37,35 | 1,44 | 374 | 14 | 118 | 0,01 | - |
| 74 | E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 24 | 21,8 | 0,05 | 523 | 1 | 126 | 0,03 | 1 |
| | | | 5,81 | 0,02 | 139 | - | 90 | - | - |
| 75 | E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 24 | 20,36 | 0,02 | 489 | - | 90 | 0,02 | 1 |
| | | | 4,16 | - | 100 | - | 90 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 3289822 | 1687732 | | 6543 |
| | Тенге | 1060621 | 374180 | | 1792 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 929 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 534 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 351 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 333 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 50 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 76 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 1338 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 401 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 3115967 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 392755 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1280658 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 140649 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1507952 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 754 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 226193 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 277435 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4901354 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 8195 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1506851 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 9905 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 627 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 7677 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 6954 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1043 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1012 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 17870 | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 8720 | - | 45 |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 163022 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 6903 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 146115 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 187027 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 28054 | - | 94 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 21003 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 371052 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 174169 | - | 944 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | 5291614 | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Временные здания и сооружения, 1,5 % | Тенге | - | 1690141 | - | 9187 |
| Всего | | 79382 | | | |
| Зимние удорожания, 2,07 % | | 5371504 | | | |
| Затраты на выслугу лет, 1 % | | 111190 | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 % | | 53715 | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года** | | 21486 | | | |
| Итого в текущих ценах | | **5557895** | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | 13283370 | | | |
| Всего | | 265667 | | | |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 13549037 | | | |
| **Итого** | | 1625885 | | | |
| | | **15174922** | | | |

Заказчик:_____ Б.Еркебаев
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____Нурмаханов А.
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»