Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети канализации				
			Раздел: Канализация К3				
1	8	6121-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0.005	2 025 557	10 128
2	9	241-102-0139РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5	1 731	8 655
3	10	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0.0006	574 084	344
4	11	241-112-0125РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	700
5	12	6111-0101-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	0.5	105 596	52 798
			Итого по разделу: Канализация К3				**72 625**
			Раздел: Водоотведение К2				
6	22	6122-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 100 мм	м	200	342	68 400
7	23	241-204-0602РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	204	3 444	702 576
8	24	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	32	2 915	93 280
9	25	241-213-0107РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	2 260	22 600

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	26	1122-0801-0206РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	12	5 139	61 668
11	27	1122-0801-0209РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	8 469	50 814
12	28	241-209-1801РСНБ РК 2022	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	10	1 432	14 320
13	29	241-209-1802РСНБ РК 2022	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	3 874	7 748
14	30	241-210-0701РСНБ РК 2022	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 160x110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	4 201	16 804
15	31	241-208-2301РСНБ РК 2022	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	1 339	2 678
16	32	7101-0403-1204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	м2	100	195	19 500
17	33	217-203-0301РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м	м2	103	217	22 351
			Итого по разделу: Водоотведение К2				**1 082 739**
			Раздел: Колодцы				
			Подраздел: РЖироуловитель				
18	68	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	0.6	15 072	9 043
19	69	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0.73	14 521	10 600
20	70	212-101-2011РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м3	0.74095	24 394	18 075
21	71	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0538	338 700	18 222
22	72	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00556	344 590	1 916
23	73	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	1.371	4 271	5 856
24	74	6122-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка жироуловителя вертикального	шт.	1	35 475	35 475
25	75	244-501-0307РСНБ РК 2022	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 7 л/с	шт.	1	1 046 035	1 046 035
			Итого по подразделу: РЖироуловитель				**1 145 222**
			Итого по разделу: Колодцы				**1 145 222**
			Итого по локальной смете: Наружные сети канализации				**2 300 586**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту:				**2 300 586**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.400%)			2300586.000 x 9.40%	216 255
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2300586.000 + 216255.075	2 516 841
			Сметная прибыль, (5.00%)			2516841.075 x 5.00%	125 842
			Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)			2516841.075 x 5.000%	125 842
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				2 768 525
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557			2768525.183 x 1.0557	2 922 732
			НДС (12%)			2922732.035 x 12%	350 727
			Итого с НДС			2922732.035 + 350727.844	3 273 459

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	20.03.2025 16:55
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	20.03.2025 21:47
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	20.03.2025 19:26
Представители заказчика		
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	25.03.2025 13:59
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 17:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	27.03.2025 09:45