Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

Наименование стройки: «Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор № 14 от 23.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 783 818,58	3 117 876,81	2 783 818,58	3 117 876,81	2 783 818,58	3 117 876,81
	Всего к оплате подрядчику	**2 783 818,58**	**3 117 876,81**	**2 783 818,58**	**3 117 876,81**	**2 783 818,58**	**3 117 876,81**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АРАНШЫ-К"

Садуакас Д.Ш.

Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик : **ТОО "АРАНШЫ-К"**
Стройка : **«Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**751702**
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**751702**
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**3,9042888**	**455**	**1776**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,1207512**	**6 940**	**838**
3	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,3**	**3 623**	**11956**
4	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,32**	**38 262**	**12244**
5	**Е11-060201-0101** **1106-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**2,11**	**55 845**	**117833**
7	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,97**	**3 623**	**3514**

1	2	3	4	5	6	7
9	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,8	4 674	17761
		ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				
10	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	1	127 271	127271
11	У86-010602-0406 8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	1	166 658	166658
12	У86-010605-0401 8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	147 837	147837
		КТПН				
13	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 966	36966
14	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 048	107048

Наружный водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**652393**
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**290999**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	103,208	379	39116
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,192	6 940	22152
3	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ	$м^3$	18,2352	340	6200

1	2	3	4	5	6	7
4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,3248	6 940	2254
5	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	7	13 779	96453
6	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	21	3 299	69279
7	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	88,7302563	51	4525
8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	88,7302563	575	51020
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**361394**
		Земляные работы				
63	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	141,426	379	53600
64	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4,374	6 940	30356
65	У6101-0103-0107 6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ	$м^3$	18,2352	340	6200
66	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	$м^3$	0,3248	6 940	2254
67	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	8,1	13 779	111610
68	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	24,3	3 299	80166
69	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	123,3348125	51	6290
70	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	123,3348125	575	70918

1	2	3	4	5	6	7
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**691226**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**165996**
1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	143,66115	442	63498
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	2,55885	8 328	21310
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	29,2	1 220	35624
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	30,42	88	2677
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,38	3 623	12246
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	30,42	575	17492
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	83,22	158	13149
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**525230**
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	м^3	1,3	38 262	49741
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м^3	6,1966667	76 733	475489
		Генеральный план				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**173069**
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**173069**

1	2	3	4	5	6	7
1	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Планировка территории-НАСЫПИ/**	**$м^3$ грунта**	**22**	**108**	**2376**
2	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**22**	**257**	**5654**
3	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**20,9**	**193**	**4034**
4	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/**	**$м^3$ грунта**	**38,2**	**108**	**4126**
5	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**38,2**	**257**	**9817**
6	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**38,2**	**130**	**4966**
		Брусчатых покрытий тротуаров				
		П2 ТИП 2=50$м^2$				
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**0,625**	**11 874**	**7421**
8	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 25*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**13**	**709**	**8863**
11	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 31*	**Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой**	**$м^2$**	**13**	**3 957**	**49463**
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**15**	**5 090**	**76350**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 268 390**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**2 268 390**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	133 835
Итого	Тенге			**2 402 225**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	120 111

1	2	3	4	5	6	7
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		5,00%	120 111
Итого по части II в сметных ценах:			Тенге			**2 642 448**
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	2 840 631
Итого по части II в прогнозных ценах:			Тенге			**2 840 631**
Понижающий коэффициент К=0,979999			Тенге	**0,979999999982673**		**2 783 819**
НДС (12%)			Тенге		12%	334 058
Всего			**Тенге**			**3 117 876,81**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор_____Шалхаров А.М.

Субподрядчик

ТОО «АРАНШЫ-К»

Директор_____Садуакас Д.Ш.