Подрядчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Ерсу Строй"
договор субподряда №01-МАП/Ю-3 «15» марта 2018 года

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 г. №73

Наименование стройки "Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в поселке Атакент, Мактааральского района, ЮКО"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
от 25. 07. 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	138 197 018	14 806 824								6 620 428	61 790 660
Всего по стройке	**138 197 018**	**14 806 824**								**6 620 428**	**61 790 660**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

Калыбеков С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Ерсу-Строй"

Калыбеков Е.

Подрядчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Ерсу строй"

Наименование строительства - "Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в поселке Атакент, Мактааральского района, ЮКО"

АКТ
выполненных работ от 25. 07. 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС /КЖ1 - 25-50/								
		МОНОЛИТНЫЕ КОЛННЫ КМ1 - КМ4 /КЖ1 - 40-46/								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ+-0,00								
		Павильон Б на отм. -3,200								
1	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25(М350)**	**12**	**10335,43**	**990,15**	**124025**	**11882**	**25437**	**10,40**	**125**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**19737**	**4488**	**105**	**1,83**	**22**
2	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,020736**	**52154,00**	**--**	**1081**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С12041-27 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,062976**	**52235,00**	**--**	**3290**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С12041-28 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**0,02592**	**52154,00**	**--**	**1352**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,31248**	**66000,00**	**--**	**20624**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,252	68200,00	--	17186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,178128	64400,00	--	11471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,468096	62100,00	--	29069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,143616	59900,00	--	8603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ РМ1 - РМ7 /КЖ1 - 39,41,44,47-50/								
		Павильон Б на отм. -0,700 - -0,100								
10	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25 (М350)	12,348	12723,26	407,30	157107	5029	32917	14,40	178
		м3		2385,00	153,86	29450	1900	105	0,75	9
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,356922	66000,00	--	23557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,126492	52154,00	--	6597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,80262	52235,00	--	41925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,072072	52154,00	--	3759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042288	93997,62	304,24	3975	13	1474	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1399	5	105	0,56	--
16	С12041 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С245	0,042288	1860,00	--	79	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6850656	16,36	0,05	11	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
18	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,6850656	33,16	0,04	23	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	6	--	90	--	--
		ДИАФГРАМЫ ДЖ1 - ДЖ12 /КЖ1 - 25-38/								
		Павильон Б на отм. -3,200								
19	Е0106-17-7	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 150 мм из бетона класса В25 (М350)	11,31	13308,05	402,61	150514	4554	38947	18,70	211
		м3		3127,50	152,10	35372	1720	105	0,74	8
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,10111	65000,00	--	136572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0735612	68200,00	--	5017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,9853188	55134,00	--	54325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**800160**	**21478**			**523**
			Тенге			**85967**	**8113**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**800082**				
	Материалы -		Тенге			**128242**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**94081**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**364427**				
	Местные материалы -		Тенге			**199968**				
		Накладные расходы -	Тенге			**98783**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14818**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53932**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**952797**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**612**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108898**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**79**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**79**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**83**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**952881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**612**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108898**			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ /КЖ1-25,26,34-37/								
		Павильон Б на отм. -3,200								
23	**Е0106-13-6**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25 (М350)**	**43,65**	**9565,81**	**404,96**	**417548**	**17677**	**76104**	**9,27**	**405**
		м3		**1507,50**	**152,98**	**65802**	**6678**	**105**	**0,75**	**33**
24	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,08733**	**65000,00**	**--**	**5676**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,169203**	**68200,00**	**--**	**11540**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,062469**	**67700,00**	**--**	**4229**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,005958**	**65900,00**	**--**	**393**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,730787	55134,00	--	95425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,117795	53999,00	--	6361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01794	52241,00	--	937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	0,186	885,13	43,81	165	8	84	2,25	--
		м2		396,91	31,25	74	6	105	0,14	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"МАМЫР"стр.219	Стоймость пеноплекса толщ.90 мм	0,186	631,28	--	117	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНА ПО ОСИ "Б" /КЖ1-33/								
		Павильон Б на отм. -3,200								
33	Е0106-13-6	Устройство железобетоныых стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 м м, из бетона В25 (М350) (по оси Б)	1,89	9565,81	404,96	18079	765	3295	9,27	18
		м3		1507,50	152,98	2849	289	105	0,75	1
34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000,00	--	293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собрэнные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,236052	52154,00	--	12311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-25-1 К=2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя за 2 раза	279	353,64	0,28	98666	78	3892	0,08	23
		м2		15,40	0,10	4297	28	90	--	--
		КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ ПОДВАЛА толщ.250 мм /КЖ1-7,8,16,23,24/								
		Павильон Б на отм. -3,200								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки на ССПЦ	2,4	4612,93	66,01	11071	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	--
38	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов, из бетона В25(М350) на ССПЦ	13,8	7276,96	353,46	100422	4878	10411	3,60	50
		м3		585,00	133,52	8073	1843	105	0,65	9
39	Е0106-19-1	Устройство обвязки, из бетона В25 (М350)	0,96	8776,30	316,01	8425	303	1499	8,25	8
		м3		1368,00	119,39	1313	115	105	0,58	1
40	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01008	69000,00	--	696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04356	65000,00	--	2831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,326784	65900,00	--	21535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоекие:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,32084	67700,00	--	21721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05568	52154,00	--	2904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	35,15	4541,32	337,41	159627	11860	33036	4,38	154
		м3		670,50	126,00	23568	4429	118	0,62	22
46	Е0108-12-1	Армировани е кладки стен и других конструкций	0,372904	8679,65	422,15	3237	157	3703	56,40	21
		т		8257,50	157,50	3079	59	118	0,77	--
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из н изкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05044	41200,00	--	2078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая клас са А-I, d 6 мм**	**0,17292**	**65000,00**	**--**	**11240**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
49	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,149544**	**65900,00**	**--**	**9855**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
50	**Е0108-4-2**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов**	**26,5**	**401,72**	**7,14**	**10646**	**189**	**775**	**0,14**	**4**
		м2		**22,10**	**2,68**	**586**	**71**	**118**	**0,01**	**--**
51	**Е0113-25-1 К=2**	**Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя за 2 раза**	**24,5**	**353,64**	**0,28**	**8664**	**7**	**342**	**0,08**	**2**
		м2		**15,40**	**0,10**	**377**	**2**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1046692**	**36081**			**687**
			Тенге			**110488**	**13579**			**66**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1046692**				
	Материалы -		Тенге			**214255**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**124067**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**210142**				
	Местные материалы -		Тенге			**475726**				
		Накладные расходы -	Тенге			**133698**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20055**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**70823**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1251213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**821**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144122**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1251213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**821**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144122**			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ /АРI-5-7,КЖ1-77-80/

Павильон Б на отм. -3,200

52	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов, В15 на ССПЦ**	**5,871**	**6689,27**	**353,46**	**39273**	**2075**	**4429**	**3,60**	**21**
		м3		**585,00**	**133,52**	**3435**	**784**	**105**	**0,65**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,045072**	**62000,00**	**--**	**2794**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
54	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**0,0030048**	**50800,00**	**--**	**153**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**42220**	**2075**			**21**
			Тенге			**3435**	**784**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42220**				
	Материалы -		Тенге			**4123**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4218**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2947**				
	Местные материалы -		Тенге			**29640**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4429**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**664**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2799**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49448**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4883**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**49448**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4883**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ /КЖ1 - 54-66/								
		Павильон Б на отм. -0,300 - -0,100								
55	**Е0106-22-1**	**Устройств о безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, из бетона В25 (М350)**	**76,707**	**10349,70**	**241,10**	**793894**	**18494**	**110631**	**8,06**	**618**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**98377**	**6986**	**105**	**0,44**	**34**
56	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,05892**	**66000,00**	**--**	**3889**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
57	**С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая клас са А-I, d 10 мм**	**1,18701**	**64700,00**	**--**	**76800**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08892	55134,00	--	4903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,14496	53999,00	--	169825	--	--	--	--
		гр		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,04656	52241,00	--	159155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,05616	51575,00	--	2896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,18021	52154,00	--	9399	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1/	0,006408	93997,62	304,24	602	2	223	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	212	1	105	0,56	--
64	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-2/	0,04362	70437,87	304,24	3072	13	448	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	422	5	105	0,56	--
65	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	0,039228	1860,00	--	73	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1025156	16,36	0,05	18	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
67	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1025156	33,16	0,04	37	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1224563	18509			622
			Тенге			99026	6992			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1224490				
	Материалы -		Тенге			247745				
	Всего заработная плата -		Тенге				106019			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			426866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			432343				
		Накладные расходы -	Тенге			111317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1415955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				122716			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1416033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				122716			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ Л-1,Л-6								
68	**Е0106-22-5**	**Устройство ж/бетонного марша Л-1,Л-6 из бетона В25 (М350) на ССПЦ**	**4**	**12293,16**	**379,21**	**49173**	**1517**	**9494**	**13,00**	**52**
		м3		**2117,25**	**143,26**	**8469**	**573**	**105**	**0,70**	**3**
69	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0888**	**66000,00**	**--**	**5861**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
70	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собраиные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,28416**	**52241,00**	**--**	**14845**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**69878**	**1517**			**52**
			Тенге			**8469**	**573**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69878				
	Материалы -		Тенге			16642				
	Всего заработная плата -		Тенге				9042			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20706				
	Местные материалы -		Тенге			22545				
		Накладные расходы -	Тенге			9494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			84135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10466			
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НЛ-1 - НЛ-9 /КЖ1 - 71-75.1/								
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки на ССПЦ	5,76	4612,93	66,01	26570	380	1335	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1128	144	105	0,12	1
72	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы, из бетона В15 на ССПЦ	64,69	8766,76	360,48	567122	23319	107061	8,99	582
		м3		1440,00	136,17	93154	8809	105	0,67	43
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,35728	41200,00	--	14720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класс а А-I, d 6 мм	0,04768	65000,00	--	3099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и.сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05236	67700,00	--	3545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А -III, d 8 мм	0,23542	55134,00	--	12980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А -III, d 10 мм	0,363413	53999,00	--	19624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0396	10137,87	304,24	401	12	407	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	383	5	105	0,56	--
79	С130808-24 Изм. и доп. вып. 27	Трубы чугунные, диаметр 50 мм	7,2	666,00	--	4795	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0684	93997,62	304,24	6429	21	2384	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2262	8	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,19564	16,36	0,05	36	--	12	0,03	--
		м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
82	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхн остей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	2,19564	33,16	0,04	73	--	16	0,04	--
		м2		8,32	--	18	--	90	--	--
83	Е0113-25-1 К=2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	104,5	353,64	0,28	36956	29	1458	0,08	9
		м2		15,40	0,10	1609	10	90	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПРИЯМКИ ПОД ЛИФТЫ /КЖ1-16/								
84	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки на ССПЦ	1,3	4612,93	66,01	5997	86	301	1,35	2
		м3		195,75	24,93	254	32	105	0,12	--
85	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм, из бетона В25 (М350) на ССПЦ	3,72	8956,60	954,99	33319	3553	5492	6,51	24
		м3		1075,50	330,44	4001	1229	105	1,34	5
86	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01222	65000,00	--	794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38717	65900,00	--	25515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0113-25-1 К=2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя за 2 раза	9,5	353,64	0,28	3360	3	133	0,08	1
		м2		15,40	0,10	146	1	90	--	--
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА /КЖ1 - 7,8,17,24/								
89	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки на ССПЦ	0,85	4612,93	66,01	3921	56	197	1,35	1
		м3		195,75	24,93	166	21	105	0,12	--
90	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стенок вентшахты, из бетона В25 (М350) на ССПЦ	14,9	9354,45	360,48	139381	5371	24659	8,99	134
		м3		1440,00	136,17	21456	2029	105	0,67	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04612	65000,00	--	2998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,11534	68200,00	--	7866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,332	65900,00	--	87779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0113-25-1 К=2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя за 2 раза	74,5	353,64	0,28	26346	21	1039	0,08	6
		м2		15,40	0,10	1147	7	90	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПРИЯМКИ /КЖ1 - 8,16,24/								
95	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки на ССПЦ	0,99	4612,93	66,01	4567	65	229	1,35	1
		м3		195,75	24,93	194	25	105	0,12	--
96	Е0106-33-4	Устройство монолитного приямка, из бетона В25 (М350) на ССПЦ	4	8956,60	954,99	35826	3820	5905	6,51	26
		м3		1075,50	330,44	4302	1322	105	1,34	5
97	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класс а А-III, d 8 мм	0,10877	68200,00	--	7418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0109-53-2	Монтаж настила из рифленой стали приямков	0,14574	9850,48	1162,95	1436	169	979	46,60	7
		т		7357,50	108,00	1072	16	90	0,53	--
99	С11011-870 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,14574	68052,00	--	9918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтов кой ГФ-021 за один раз	9,312786	16,36	0,05	152	--	49	0,03	--
		м2		5,81	0,02	54	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	**Е0113-26-6К=2**	**Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**9,312786**	**33,16**	**0,04**	**309**	**--**	**70**	**0,04**	**--**
		м2		**8,32**	**--**	**77**	**--**	**90**	**--**	**--**
102	**Е0113-25-1 К=2**	**Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя за 2 раза**	**12,5**	**353,64**	**0,28**	**4421**	**4**	**174**	**0,08**	**1**
		м2		**15,40**	**0,10**	**193**	**1**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1097672**	**36910**			**818**
			Тенге			**131630**	**13659**			**65**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1096237**				
	Материалы -		Тенге			**236235**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**144201**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**201050**				
	Местные материалы -		Тенге			**491652**				
		Накладные расходы -	Тенге			**150920**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22638**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**74829**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1321986**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**951**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166839**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1436**				
	Материалы -		Тенге			**194**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1088**			
		Накладные расходы -	Тенге			**979**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**147**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**145**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2560**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1235**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1324545**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**958**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168074**			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7.КАРКАС

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ +-0,00 ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ

КОЛОННЫ (КЖ2.1-3,9,11,13,14)

Павильоны А, Б, В на отм. -0,100

103	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, из бетона В25 (М350)**	**42,976**	**10240,02**	**990,15**	**440075**	**42553**	**91097**	**10,40**	**447**
		м 3		**1644,75**	**374,04**	**70685**	**16075**	**105**	**1,83**	**79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,25344	52154,00	--	13218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,54528	52235,00	--	28483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,23424	52154,00	--	12217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сеткиплоские: сталь периодического профиля класса А-II I, d 8 мм	2,52	68200,00	--	171864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А -III, d 16-18 мм	0,2688	61200,00	--	16451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 м м	3,224	66000,00	--	212784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,84928	64400,00	--	183494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,10336	62100,00	--	192719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 25-28 мм	0,91392	59900,00	--	54744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РИГЕЛИ (КЖ2.1-3,9,11,16-30)								
		Павильоны А, Б, В на отм. +2,700 - +3,200								
113	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, из бетона В25 (М350)	89,6784	12627,85	407,30	1132445	36526	239065	14,40	1291
		м3		2385,00	153,86	213883	13798	105	0,75	67
114	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	7,58544	66000,00	--	500639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,95858	52154,00	--	49994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	15,96428	52235,00	--	833894	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,66376	52154,00	--	504004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	1,00992	93997,62	304,24	94930	307	35195	198,00	200
		1т		33075,00	114,75	33403	116	105	0,56	1
119	12021 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	1,00992	1860,00	--	1878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,360704	16,36	0,05	268	1	86	0,03	--
		м2		5,81	0,02	95	--	90	--	--
121	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмаль ю ПФ-115	16,360704	33,16	0,04	542	1	123	0,04	1
		м2		8,32	--	136	--	90	--	--
		ДИАФРАГМЫ (КЖ2.1-3,9,11,32-69)								
		Павильоны А, Б, В на отм. -0,100								
122	Е0106-17-7	Устройство железобетонных диафрагм высотой до 6 м, толщиной до 150 мм	55,0528	13212,64	402,61	727393	22165	189579	18,70	1029
		м3		3127,50	152,10	172178	8374	105	0,74	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класс а А-I, d 6 мм**	**0,35423**	**65000,00**	**--**	**23025**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
124	**С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: ста ль периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**1,55455**	**68200,00**	**--**	**106020**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
125	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,89251**	**67700,00**	**--**	**60423**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
126	**С12041-22 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заг отовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пери одического профиля класса А-III, d 8 мм**	**8,25984**	**55134,00**	**--**	**455398**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
127	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**3,13859**	**53999,00**	**--**	**169481**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
128	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 12 мм**	**0,01674**	**52241,00**	**--**	**875**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**5987256**	**101552**			**2969**
			Тенге			**490380**	**38362**			**187**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5985377**				
	Материалы -		Тенге			**771001**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**528742**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3589724**				
	Местные материалы -		Тенге			**1032721**				
		Накладные расходы -	Тенге			**555144**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**278**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**83272**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**392431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6932953**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3434**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**612014**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1878**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1878**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1991				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6934944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3434
		Сметная заработная плата -	Тенге				612014			
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕКРЫТИЕ								
		КЖ2.2 (л.70-109 Павильоны А, Б, В на отм. +3,000 - +3,200								
129	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной д о 200 мм на высоте от опорной площади до 6м, из бетона В-25 (М350)**	260,6508	10254,29	241,10	2672789	62843	375926	8,06	2101
		м3		1282,50	91,08	334285	23740	105	0,44	116
130	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,2961	66000,00	--	19543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь глад кая класса А-Х, d 10 мм**	12,6177	64700,00	--	816365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,3328	65900,00	--	21932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,2617	55134,00	--	14429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля клас са А-III, d 10 мм**	55,31708	53999,00	--	2987067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 14 мм**	2,5769	51575,00	--	132904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетк и: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18 мм	1,85056	52154,00	--	96514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04272	93997,62	304,24	4016	13	1489	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1413	5	105	0,56	--
138	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,71687	70437,87	304,24	120933	522	17648	58,00	100
		1т		9675,00	114,75	16611	197	105	0,56	1
139	12021 т.ч.тб.3	Доплата за марку стал и С 245	1,51349	1860,00	--	2815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,221463	16,36	0,05	740	2	237	0,03	1
		м2		5,81	0,02	263	1	90	--	--
141	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,221463	33,16	0,04	1499	2	339	0,04	2
		м2		8,32	--	376	--	90	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ МЕЖДУ ОСКЙ 2-5,10-18, Г-Д (на 3-х отметках)								
142	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,9072	10369,79	169,49	9407	154	1547	9,47	9
		м3		1642,50	63,00	1490	57	100	0,31	--
143	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (только в осях 2-3 под конструкцию пола; КЖ2.2-81, сеч.8-8)	3,15	661,07	1,24	2082	4	576	0,97	3
		м2		153,23	0,47	483	1	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6903034	63540			2224
			Тенге			354920	24002			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6900219				
	Материалы -		Тенге			948770				
	Всего заработная плата -		Тенге				378922			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4088753				
	Местные материалы -		Тенге			1444236				
		Накладные расходы -	Тенге			397762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59664			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7735860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2540
		Сметная заработная плата -	Тенге				438586			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2815				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**169**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2984**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**7738844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2540**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**438586**			
РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦЫ Л1, Л2, Л3, Л3н (4 шт, КЖ2.2 л.110-117)										
144	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,0368**	**61200,00**	**--**	**2252**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
145	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные : сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,1132**	**69000,00**	**--**	**7811**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
146	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,1152**	**66000,00**	**--**	**7603**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
147	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собра иные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм**	**1,20768**	**52241,00**	**--**	**63090**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
148	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не соб ранные в каркасы и сетки: сталь периодического про филя класса А-III, d 16-18 мм**	**0,25248**	**52154,00**	**--**	**13168**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
149	**С12041-27 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собран ные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 20-22 мм**	**0,34524**	**52235,00**	**--**	**18034**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**111958**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**111958**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**111958**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6717**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**118676**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**118676**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы								
		ПАВИЛЬОН "Б"								
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА И ПОКРЫТИЕ ШАХТ ЛИФТОВ N1,N2 (КЖ2.2 л.136,137)								
150	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0308	65000,00	--	2002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространствеиные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,02816	57000,00	--	1605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собраиные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	0,90398	52241,00	--	47225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1192	52235,00	--	6226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ВХОДНОЙ ГРУППЫ БЛОКА "Б" (КЖ2.2 л.144)								
154	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2736	61300,00	--	16772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,42336	68200,00	--	28873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	69000,00	--	662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0896	51575,00	--	4621	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**107987**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**107987**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**107987**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**114466**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**114466**				
		РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ /АС-11,12,13/								
		СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ								
158	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**4,9**	**4612,93**	**66,01**	**22603**	**323**	**1135**	**1,35**	**7**
		м3		**195,75**	**24,93**	**959**	**122**	**105**	**0,12**	**1**
159	**Е0106-1-5**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Фм-1,Фм-2/**	**23,1**	**7189,59**	**112,36**	**166080**	**2596**	**25806**	**6,34**	**146**
		м3		**1021,50**	**42,44**	**23597**	**980**	**105**	**0,21**	**5**
160	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки/**	**0,3288**	**65900,00**	**--**	**21668**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
161	**С12041-27 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм/выпуски Ав3/**	**0,8768**	**52235,00**	**--**	**45800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
162	**С12041-5 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/выпуски Ав3/**	**0,098**	**53577,00**	**--**	**5251**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
163	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**3,9**	**4612,93**	**66,01**	**17990**	**257**	**904**	**1,35**	**5**
		м3		**195,75**	**24,93**	**763**	**97**	**105**	**0,12**	**--**
164	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15**	**47,3**	**6420,63**	**311,32**	**303696**	**14725**	**27743**	**2,82**	**133**
		м3		**441,00**	**117,61**	**20859**	**5563**	**105**	**0,57**	**27**
165	**Е0106-11-8**	**Установка гильз из труб**	**0,1878**	**10137,87**	**304,24**	**1904**	**57**	**1930**	**58,00**	**11**
		1т		**9675,00**	**114,75**	**1817**	**22**	**105**	**0,56**	**--**
166	**Е0108-4-1**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов /50 мм/**	**32,53**	**1266,14**	**4,19**	**41188**	**136**	**2289**	**0,38**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,05	1,58	1888	51	118	0,01	--
167	Е0113-25-1 К=2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя,за 2 раза	330,56	353,64	0,28	116900	93	4611	0,08	28
		м2		15,40	0,10	5091	33	90	--	--
168	Е0106-11-8	Установка гильз из труб	0,16467	10137,87	304,24	1669	50	1693	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1593	19	105	0,56	--
169	С130806-119 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	3	4200,00	--	12600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	25,65	6689,27	353,46	171580	9066	19352	3,60	92
		м3		585,00	133,52	15005	3425	105	0,65	17
171	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3515	67700,00	--	23797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0912	62000,00	--	5654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0108-12-1	Арматура над отверстиями	0,0067	8679,65	422,15	58	3	67	56,40	--
		т		8257,50	157,50	55	1	118	0,77	--
174	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0067	52241,00	--	350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов /50 мм/	22,8	1266,14	4,19	28868	96	1604	0,38	9
		м2		58,05	1,58	1324	36	118	0,01	--
176	Е0113-25-1 К=2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя,за 2 раза	114	353,64	0,28	40315	32	1590	0,08	9
		м2		15,40	0,10	1756	11	90	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ СЕЧ.1-1,L = 4,8м /АС13-1/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,288	4612,93	66,01	1329	19	67	1,35	--
		м3		195,75	24,93	56	7	105	0,12	--
178	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,528	8978,11	1327,03	4740	701	1438	12,49	7
		м3		2137,50	456,24	1129	241	105	1,72	1
179	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0152064	41200,00	--	627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,14	1986,57	564,43	278	79	149	3,33	--
		м3		567,00	195,49	79	27	140	0,75	--
181	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5(В25) плоские площадью до 3 м2,П3-5а	0,14	26000,00	--	3640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
182	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,14	134,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0113-25-1 К=2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя,за 2 раза	4,8	353,64	0,28	1697	1	67	0,08	--
		м2		15,40	0,10	74	--	90	--	--
184	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,14	4612,93	66,01	646	9	32	1,35	--
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	--
185	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских - днище из бетона В12,5	0,156	5414,58	196,62	845	31	57	1,79	--
		м3		272,25	74,27	42	12	105	0,36	--
186	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм,из бетона В12,5	0,84	8450,08	360,48	7098	303	1390	8,99	8
		м3		1440,00	136,17	1210	114	105	0,67	1
187	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0167	41200,00	--	688	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,11	1986,57	564,43	219	62	117	3,33	--
		м3		567,00	195,49	62	22	140	0,75	--
189	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5(В25) доборы объемом до 0,2 м3,П11д-8	0,11	28000,00	--	3080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 22,5 до 25	0,11	134,00	--	15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0113-25-1 К=2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя,за 2 раза	4,72	353,64	0,28	1669	1	66	0,08	--
		м2		15,40	0,10	73	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1054560	28641			480
			Тенге			77460	10788			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1041960				
	Материалы -		Тенге			284258				
	Всего заработная плата -		Тенге				88248			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103834				
	Местные материалы -		Тенге			547767				
		Накладные расходы -	Тенге			92108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13816			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1202112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				102065			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			756				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1215468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата -	Тенге				102065			

РАЗДЕЛ 12. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ РМ1 -2шт, РМ2 -2шт, РМ3 -4шт, РМ4 -1шт /АС20 - 30/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,24537	61200,00	--	76217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,86385	58700,00	--	109408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,20344	56200,00	--	11433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,81272	52154,00	--	42387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,22596	52154,00	--	11785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,44564	52235,00	--	23278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,87808	53577,00	--	100622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1104	53299,00	--	5884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23135	52241,00	--	12086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,28924	60300,00	--	17441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**410541**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**410541**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**410541**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24632**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**435173**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**435173**				
		РАЗДЕЛ 13. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ /АС-31,32,33/								
202	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,618016**	**68800,00**	**--**	**42520**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
203	**С12041-5 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,342888**	**53577,00**	**--**	**18371**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
204	**С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/С-4/**	**0,1538**	**61300,00**	**--**	**9428**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
205	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/С-4/**	**0,00312**	**53999,00**	**--**	**168**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**70487**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**70487**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**70487**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**74716**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**74716**				
		РАЗДЕЛ 14.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ГАРАЖ НА 5 АВТОМАШИН								
206	**Е0101-24-3**	**Разработка насыпного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**202,2**	**10,93**	**10,93**	**2211**	**2211**	**696**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,55**	**--**	**718**	**97**	**0,01**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/насыпной/	202,2	32,22	30,77	6514	6222	1915	0,01	2
		м3		1,42	8,34	287	1687	97	0,03	6
208	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	353,85	68,94	--	24394	--	--	--	--
		т		13,79	--	4879	--	--	--	--
209	Е0101-17-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрого грунта 1 группы (супесь) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	652,6182	28,81	27,52	18801	17962	5526	0,01	6
		м3		1,27	7,46	826	4872	97	0,03	17
210	Е0101-38-1 т.ч. п-3.46 К=1,1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	36,84135	117,08	55,77	4313	2055	2708	0,41	15
		м3		60,89	14,90	2243	549	97	0,05	2
211	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.176 К=1,1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,28045	220,97	--	2714	--	3066	1,56	19
		м3		220,97	--	2714	--	113	--	--
212	Е0101-17-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка мокрого грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /въезд/	23,6	28,81	27,52	680	650	200	0,01	--
		м3		1,27	7,46	30	176	97	0,03	1
213	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1269,345	68,94	--	87509	--	--	--	--
		т		13,79	--	17502	--	--	--	--
214	Е0101-17-12	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для втапливания валунов/	262,7	88,39	84,44	23220	22182	6827	0,03	7
		м3		3,89	22,90	1022	6017	97	0,08	21
215	С010333-А100-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 100 км, класс груза 1 /перевозка валунов - 30 км учтены в цене/	683,02	379,35	--	259104	--	--	--	--
		т		75,87	--	51821	--	--	--	--
216	Е0101-139-1	Втапливание валунов разм.0,6 м	262,7	89,00	88,73	23381	23310	6335	--	--
		м3		0,25	24,61	66	6465	97	0,08	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С121-010701-0201	Валуны	262,7	465,59	--	122311	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /галечниковый грунт толщ.1,2 м/	719,73	89,00	88,73	64058	63864	17356	--	1
		м3		0,25	24,61	180	17713	97	0,08	61
219	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /галечниковый грунт для подушки/	719,73	26,19	25,02	18850	18009	5540	0,01	6
		м3		1,15	6,79	828	4884	97	0,02	17
220	С010333-А130-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 130 км, класс груза 1 /галечниковый грунт для подушки/	1259,5275	455,22	--	573362	--	--	--	--
		т		91,04	--	114672	--	--	--	--
221	Е0101-27-1	Засыпка траншей и въезда бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 /до 10 м; 70%/ м	65,037	5,55	5,55	361	361	114	--	--
		м3		--	1,80	--	117	97	0,01	--
222	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	65,037	3,11	3,11	202	202	64	--	--
		м3		--	1,01	--	66	97	--	--
223	Е0101-12-7 т.ч. п-1.7 п-3.33 К=1,25	Подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы (70%)	219,373	23,14	21,88	5077	4800	1441	0,01	2
		м3		1,26	5,51	277	1208	97	0,02	4
224	Е0101-166-1	Засыпка вручную пазух котлованов, въезда и подсыпка под полы 1 группы грунтом с уплотнением (30%)	121,89	122,18	--	14893	--	16829	0,89	108
		м3		122,18	--	14893	--	113	--	--
225	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см /6 проходов, 80%/	227,528	10,14	10,14	2307	2307	798	--	--
		м3		--	3,61	--	822	97	0,01	3
226	Е0101-132-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	227,528	4,39	4,39	1000	1000	443	--	--
		м3		--	2,01	--	456	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	56,882	21,55	4,52	1226	257	940	0,11	6
		м3		17,03	--	969	--	97	--	--
228	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	227,528	14,12	12,00	3212	2730	963	0,01	3
		м3		1,62	2,75	369	625	97	0,01	3
229	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для засыпки пазух и подсыпки под полы/**	406,3	26,19	25,02	10641	10166	3128	0,01	3
		м3		1,15	6,79	467	2757	97	0,02	9
230	С010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /для засыпки пазух и посыпки под полы/**	711,025	68,94	--	49018	--	--	--	--
		т		13,79	--	9804	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			1319358	178286			179
			Тенге			223846	49132			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1319358				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				272978			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122311				
	Местные материалы -		Тенге			190				
	Транспортные расходы -		Тенге			993387				
		Накладные расходы -	Тенге			74888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1477901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				284211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1477901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				284211			
		РАЗДЕЛ 15.ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБЧАТЫЕ (АС11-15)								
231	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на ССПЦ**	2,48	4341,61	66,01	10767	164	575	1,35	3
		м3		195,75	24,93	485	62	105	0,12	--
232	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В15 на ССПЦ /Фм-1, Фм-2, Фм-3/**	8,7	6919,60	112,36	60201	978	9719	6,34	55
		м3		1021,50	42,44	8887	369	105	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТКИ								
233	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (С-4, С-5,)	0,17818	65900,00	--	11742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫПУСКИ								
234	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /выпуски/	0,16016	59900,00	--	9594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /выпуски/	0,19332	62100,00	--	12005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /выпуски/	0,03422	66000,00	--	2259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,54	245,44	3,82	9459	147	1764	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1439	55	118	0,01	--
		МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ (АС-7)								
238	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5 на ССПЦ	6,9	4341,61	66,01	29957	455	1599	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1351	172	105	0,12	1
239	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В15 на ССПЦ	59	6419,28	353,46	378738	20854	44512	3,60	212
		м3		585,00	133,52	34515	7878	105	0,65	38
240	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (С-1, С-2, С-3)	0,48211	65900,00	--	31771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (арматура над отверстиями; АС-12)	0,01652	8679,65	422,15	143	7	164	56,40	1
		т		8257,50	157,50	136	3	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01652	52241,00	--	863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /выпуски Ав-1, Ав-2, АС-12/	0,04164	52154,00	--	2172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /выпуски Ав-1, Ав-2, АС-12/	0,00938	53577,00	--	503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (АС-12)								
245	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона класса В12,5 на ССПЦ	7,1	5832,63	311,32	41412	2210	4164	2,82	20
		м3		441,00	117,61	3131	835	105	0,57	4
246	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11785	5239,08	327,33	617	39	249	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	223	15	105	0,60	--
247	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09625	67700,00	--	6516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	0,0216	62000,00	--	1339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
249	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен и перегородок, фундаментов (толщ.20 мм)	38,732	186,81	4,19	7236	162	2725	0,38	15
		м2		58,05	1,58	2248	61	118	0,01	--
250	Е0113-25-1 К=2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	156,03725	353,64	0,28	55182	44	2177	0,08	13
		м2		15,40	0,10	2403	16	90	--	--
		ГИЛЬЗА У ОСИ "1" (АС-51)								
251	Е0106-11-8	Установка гильзы Д273х5	0,0149	10137,87	304,24	151	5	153	58,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		9675,00	114,75	144	2	105	0,56	--
252	С130806-105 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм**	0,45	2661,00	--	1197	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**673823**	**25065**			**339**
			Тенге			**54963**	**9467**			**46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**672625**				
	Материалы -		Тенге			**117056**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**64430**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**78763**				
	Местные материалы -		Тенге			**396778**				
		Накладные расходы -	Тенге			**67802**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10170**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44426**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**784853**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**419**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74601**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1197**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1197**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1269**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**786122**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**419**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74601**			
		РАЗДЕЛ 16.СТЕНЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-17,-18)								
253	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,161	66000,00	--	10626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,1308	64500,00	--	8437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0236	64400,00	--	1520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,06342	62100,00	--	3938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-18)								
257	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02546	66000,00	--	1680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06828	64400,00	--	4397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1, РМ-2, РМ-3, РМ-4 (по 1 шт, АС-22,-25,-26,-27)								
259	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,78705	59900,00	--	47144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,00924	52154,00	--	482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0506	53299,00	--	2697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (кркас и хомуты ХМ-2)	0,53784	66000,00	--	35497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,39246	62100,00	--	24372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,01176	52235,00	--	614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (анкерные выпуски АС-1)	0,03744	52241,00	--	1956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
266	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,34776	62100,00	--	21596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0906	127889,00	--	11587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0906	40200,00	--	3642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС - 100,26 пм (ОПОРНЫЙ ПОЯС; АС-31)								
269	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,469982	66000,00	--	31019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6933456	68800,00	--	47702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			258907	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247320				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262159				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11587				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			695				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**274441**				
		РАЗДЕЛ 17.ПОКРЫТИЕ (АС-32)								
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 (1 шт, АС31-1)								
271	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,00071**	**65000,00**	**--**	**46**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
272	**С12041-4 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (фиксатор)**	**0,00225**	**53577,00**	**--**	**121**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
273	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (хомуты ХМ-1)**	**0,02131**	**69000,00**	**--**	**1470**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
274	**С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетка С-1)**	**0,13383**	**68200,00**	**--**	**9127**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
275	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,04182**	**65900,00**	**--**	**2756**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
276	**С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**0,2046**	**56200,00**	**--**	**11499**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**25019**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25019**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25019**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1501**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26520**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**26520**				
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ - /АР1-8/								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ+-0,00 АР1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	Е0111-13-3 К=1,6	Уплотнение грунта щебнем толщ.80мм с пропиткой битумом	30,63	931,73	39,28	28539	1203	2956	0,42	13
		м2		63,73	14,72	1952	451	123	0,04	1
278	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,4504	4969,13	--	12176	--	1709	3,66	9
		м3		567,00	--	1389	--	123	--	--
279	Е0111-13-3 К=1,6	Уплотнение грунта щебнем толщ.80мм с пропиткой битумом	242,86	931,73	39,28	226280	9540	23434	0,42	102
		м2		63,73	14,72	15477	3575	123	0,04	11
280	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ.80мм с пропиткой битумом	242,86	65,67	2,62	15949	636	3435	0,07	17
		м2		10,51	0,99	2552	240	123	--	1
281	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных	19,4288	4969,13	--	96544	--	13550	3,66	71
		м3		567,00	--	11016	--	123	--	--
282	Е0111-13-3 К=1,6	Уплотнение грунта щебнем толщ.80мм с пропиткой битумом	314,32	931,73	39,28	292861	12346	30329	0,42	132
		м2		63,73	14,72	20031	4627	123	0,04	14
283	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	25,1456	4969,13	--	124952	--	17537	3,66	92
		м3		567,00	--	14258	--	123	--	--
284	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем толщ.80мм	241,92	66,72	2,62	16141	634	3422	0,07	16
		м2		10,51	0,99	2543	240	123	--	1
285	Е0111-8-1	Устройство тепло-и звукоизоляции засыпной песком /отсыпка гравием/	8,1392	1592,86	261,86	12965	2131	6938	4,01	33
		м3		594,00	99,00	4835	806	123	0,48	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			826406	26491			485
			Тенге			74053	9938			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			826406				
	Материалы -		Тенге			452886				
	Всего заработная плата -		Тенге				83991			
	Местные материалы -		Тенге			272976				
		Накладные расходы -	Тенге			103309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**985498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**569**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99487**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**985498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**569**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99487**			
		РАЗДЕЛ 19. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ /АС-31,32,33/								
		СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ								
286	**С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**118**	**3160,00**	**--**	**372880**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
287	**С143017-8010**	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	**118**	**45,00**	**--**	**5310**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
288	**С143017-7007**	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	**118**	**223,00**	**--**	**26314**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**404504**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**404504**				
	Местные материалы -		Тенге			**404504**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24270**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**428774**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			**428774**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**18153837**	**423574**			**6676**
			Тенге			**1275622**	**141689**			**604**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18123760**				
	Материалы -		Тенге			**2573987**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1417311**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8956695**				
	Местные материалы -		Тенге			**4099172**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**993387**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1291014**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**646**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**193652**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1164886**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20579659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7925**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**900**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**269948**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1452181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25655194**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2168887**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17868**				
	Материалы -		Тенге			**194**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1088**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**16432**				
		Накладные расходы -	Тенге			**979**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**147**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1131**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1235**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**13797**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13797**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**828**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**14625**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**25689796**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2170122**			
	Итого по смете					**25 689 796**				
	Временные здания и сооружения		3,4%			873 453				
	ИТОГО					**26 563 249**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		0,7%			185 943				
	Затраты на выслугу лет		1%			265 632				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			106 253				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 г.					**27 121 077**				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2017 г. 100% К=2,9277419 (2269:775)					**79 403 514**				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в текущих ценах		2%			**1 588 070**				
	Итого без НДС					**80 991 584**				
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,990000142					**80 181 680**				
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,6880653					**55 170 232**				
	Налог на добавленную стоимость		12%			6 620 428				
	Итого с НДС					**61 790 660**				

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

_____ Калыбеков С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Ерсу-Строй"

_____ Калыбеков Е.