Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Котельная				
			Раздел: Здание котельной				
1	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов.Установка	т блок-боксов	6.6	105 838	698 531
2	2	Т КПРСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная на газообразном топливе с двумя котлами,без основной топливной емкости,тепловая мощность 2х1000±2000кВт,размер 9000х4800х2700 мм	комплект	1	56 791 586	56 791 586
			Итого по разделу: Здание котельной				**57 490 117**
			Итого по локальной смете: Котельная				**57 490 117**
			ИТОГО по акту:				**57 490 117**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (9.400%)				698531.000 x 9.40%	65 662
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				57490117.000 + 65661.911	57 555 779
		Сметная прибыль, (5.00%)				764192.911 x 5.00%	38 210
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				57555778.911 x 5.000%	2 877 789
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					60 471 778
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750				60471777.502 x 1.0750	65 007 161
		НДС (12%)				65007160.815 x 12%	7 800 859
		Итого с НДС				65007160.815 + 7800859.298	72 808 020

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	09.04.2025 16:54
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	09.04.2025 18:06
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	09.04.2025 16:55
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	09.04.2025 22:18
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	09.04.2025 19:35
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	09.04.2025 20:41 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета