Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

Наименование стройки: «Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор № 13 от 23.07.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 653 770,75	2 972 223,24	2 653 770,75	2 972 223,24	2 653 770,75	2 972 223,24
	Всего к оплате подрядчику	**2 653 770,75**	**2 972 223,24**	**2 653 770,75**	**2 972 223,24**	**2 653 770,75**	**2 972 223,24**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"

_____**Рахымжан С.Қ.**

Ф-2

Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик: **ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"**
Стройка: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**876927**
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**293929**
		ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				
10	**У86-010602-0302** **8601-0602-0302** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**1**	**127 271**	**127271**
11	**У86-010602-0406** **8601-0602-0406** *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м**	**секция**	**1**	**166 658**	**166658**
	Раздел 2.	**Сети ВЛЗ-10кВ**				**158111**
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				
30	**Е11-330206-0101** **1133-0206-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 747**	**7747**
		ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
37	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**

1	2	3	4	5	6	7
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
55	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
		Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
71	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	**комплект**	**1**	**46 324**	**46324**
	Раздел 3.	**Заземления**				**65623**
		Земляные работы				
83	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**2,6**	**379**	**985**
84	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2,08**	**88**	**183**
85	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,52**	**3 623**	**1884**
86	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**2,6**	**575**	**1495**
87	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**5 698**	**11396**
88	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**40**	**1 242**	**49680**
	Раздел 4.	**КЛ-0,4кВ**				**359264**
		Земляные работы				
89	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**12,6197**	**379**	**4783**
90	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,3903**	**10 220**	**3989**
91	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**10,44**	**88**	**919**

1	2	3	4	5	6	7
92	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,61	3 623	9456
93	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	47	736	34592
94	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	51	226	11526
95	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,048	21	1
		Монтажные работы				
97	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	94	1 116	104904
98	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	34	2 152	73168
101	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5 803	11606
103	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	2 167	13002
		Наружный контур заземления				
105	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6 872	54976
106	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	27	1 346	36342

Наружный водопровод и канализация

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**614127**
	Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевая противопожарная В1**				**225886**

		Опора бетонная под задвижку и гидранты				
34	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,02	58 032	1161

1	2	3	4	5	6	7
35	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,005**	**383 530**	**1918**
38	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**0,037**	**21**	**1**
40	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство/УПОР В7,5/**	**$м^3$**	**0,05**	**38 724**	**1936**
41	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1**	**12 064**	**12064**
43	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./**	**шт.**	**1**	**3 467**	**3467**
45	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**23 640**	**23640**
46	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД**	**т фасонных частей**	**0,0003**	**3 410 163**	**1023**
		Колодец диам.1500мм - 2шт				
48	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,52**	**72 660**	**110443**
56	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	**$м^3$**	**0,55**	**38 724**	**21298**
57	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	**$м^2$**	**3,7**	**237**	**877**
58	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**3,7**	**356**	**1317**
59	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**10**	**4 674**	**46740**
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**388241**
		Колодец диам.1500мм - 1 шт				
75	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**1,225**	**90 547**	**110920**

1	2	3	4	5	6	7
83	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**10**	**4 674**	**46740**
		Колодец диам.1000мм - 3 шт				
84	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**1,48**	**117 423**	**173786**
92	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	**$м^3$**	**1,4666666**	**38 724**	**56795**

Выгреб на 10м3

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 529271

Раздел 2. Стены и днище АС-7 529271

9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**6,1966667**	**76 733**	**475489**
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Пояса без опалубки. Устройство**	**$м^3$**	**0,2**	**59 435**	**11887**
32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**10 385**	**10385**
33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00034**	**1 447 973**	**492**
		Отмостка				
35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство\В7,5**	**$м^3$**	**0,801**	**38 724**	**31018**

Генеральный план

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 142096

Раздел 1. Вертикальная планировка 142096

Брусчатых покрытий тротуаров

П2 ТИП 2=50$м^2$

1	2	3	4	5	6	7
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,625	11 874	7421
8	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	13	709	8863
11	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	13	3 957	49463
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15	5 090	76350

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**2 162 421**
в том числе оборудование	Тенге			**-**
в том числе СМР	Тенге			**2 162 421**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	127 583
Итого	Тенге			**2 290 004**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	114 500
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	114 500
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 519 004**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 707 929
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 707 929**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999999982673**		**2 653 771**
НДС (12%)	Тенге		12%	318 452
Всего	**Тенге**			**2 972 223,24**

Генподрядчик

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО «ОрдаСтройПроект KZ»

Директор _____ **Рахымжан С.Қ.**