**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"**

**Наименование стройки: «Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

**Договор № 15 от 23.07.2024г.**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь месяц 2024 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 2 995 871,89 | 3 355 376,51 | 2 995 871,89 | 3 355 376,51 | 2 995 871,89 | 3 355 376,51 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **2 995 871,89** | **3 355 376,51** | **2 995 871,89** | **3 355 376,51** | **2 995 871,89** | **3 355 376,51** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Шалхаров А.М.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"**

**Суранчиев А.И.**

Ф-2

Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
Субподрядчик: **ТОО "Тез-ТерминалСтрой"**

Стройка: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Чехова сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

# Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Наружные сети электроснабжения** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **542817** |
| | **Раздел 5.** | **Наружное освещение** | | | | **542817** |
| **107** | **У6101-0102-0105**<br>**6101-0102-0105**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **13,2696** | **379** | **5029** |
| **108** | **У6101-0201-0102**<br>**6101-0201-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*** | **м$^3$ грунта** | **0,4104** | **10 220** | **4194** |
| **109** | **У6101-0106-0102**<br>**6101-0106-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **10,944** | **88** | **963** |
| **110** | **У6101-0206-0102**<br>**6101-0206-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **2,736** | **3 623** | **9913** |
| **111** | **У6101-0107-0501**<br>**6101-0107-0501**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **10,944** | **575** | **6293** |
| **112** | **У6124-0201-0201**<br>**6124-0201-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кабель в траншее один.Устройство постели** | **м кабеля** | **76** | **736** | **55936** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,008 | 606 940 | 4856 |
| 115 | У6124-0201-0102<br>6124-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 72 | 1 116 | 80352 |
| 116 | У6124-0201-0802<br>6124-0201-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 8 | 1 387 | 11096 |
| 117 | У6124-0201-0603<br>6124-0201-0603<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 8 | 2 152 | 17216 |
| | | Опора наружного освещения/ЭСН-8 | | | | |
| 119 | Е11-330303-0111<br>1133-0303-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м | опора | 3 | 30 043 | 90129 |
| 120 | У6103-0101-0101<br>6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,36 | 58 032 | 20892 |
| 121 | Е11-090701-0103<br>1109-0701-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,02832 | 596 047 | 16880 |
| 124 | У6111-0501-0205<br>6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,82128 | 254 | 209 |
| 125 | У6111-0501-0505<br>6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,82128 | 395 | 324 |
| 126 | Е11-330207-103<br>1133-0207-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка | светильник | 3 | 14 978 | 44934 |
| 131 | У6124-0203-0101<br>6124-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования | шт. | 27 | 5 548 | 149796 |
| 134 | У6124-0203-0201<br>6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования | м | 7,5 | 1 242 | 9315 |
| 135 | У6124-0201-0801<br>6124-0201-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 15 | 966 | 14490 |

**Наружный водопровод и канализация**

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** **1004356**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 1.** | **Сеть хоз-питьевая противопожарная В1** | | | | **262411** |
| | | Колодец диам.1500мм - 2шт | | | | |
| 48 | **У6121-0701-0101**<br>**6121-0701-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **1,52** | **72 660** | **110443** |
| 56 | **У6103-0701-0101**<br>**6103-0701-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Отмостка колодца. Устройство/В7,5/** | **$м^3$** | **0,55** | **38 724** | **21298** |
| 57 | **У6111-0501-0514**<br>**6111-0501-0514**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76** | **$м^2$** | **3,7** | **237** | **877** |
| 58 | **У6111-0501-0201**<br>**6111-0501-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз** | **$м^2$** | **3,7** | **356** | **1317** |
| 59 | **У6111-0401-0107**<br>**6111-0401-0107**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **$м^2$ поверхности** | **10** | **4 674** | **46740** |
| | | Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС) | | | | |
| 60 | **У6104-0802-0403**<br>**6104-0802-0403**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7** | **т стальных элементов** | **0,05464** | **1 447 973** | **79117** |
| 61 | **У6111-0501-0513**<br>**6111-0501-0513**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784** | **$м^2$** | **1,58456** | **1 296** | **2054** |
| 62 | **У6111-0501-0201**<br>**6111-0501-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз** | **$м^2$** | **1,58456** | **356** | **564** |
| | **Раздел 2.** | **Сеть канализации** | | | | **741946** |
| | | Колодец диам.1000мм - 3 шт | | | | |
| 84 | **У6122-0401-0103**<br>**6122-0401-0103**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** | **$м^3$ конструкций колодца** | **0,74** | **117 423** | **86893** |
| 92 | **У6103-0701-0101**<br>**6103-0701-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Отмостка колодца. Устройство/В7,5/** | **$м^3$** | **0,7333333** | **38 724** | **28398** |
| | | Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС) | | | | |
| 93 | **У6104-0802-0403**<br>**6104-0802-0403**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7** | **т стальных элементов** | **0,41892** | **1 447 973** | **606585** |
| 94 | **У6111-0501-0513**<br>**6111-0501-0513**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784** | **$м^2$** | **12,14868** | **1 296** | **15745** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | У6111-0501-0201<br>6111-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | $м^2$ | 12,14868 | 356 | 4325 |

**Выгреб на 10м3**

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** 751912

**Раздел 3. Изоляционные работы АС-3** 751912

Гидроизоляция покрытия

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | У6111-0401-0103<br>6111-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/ | $м^2$ поверхности | 13 | 6 920 | 89960 |
| 37 | У6111-0401-0101<br>6111-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/ | $м^2$ поверхности | 6,76 | 2 798 | 18914 |
| 38 | У6111-0401-0107<br>6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/ | $м^2$ поверхности | 6,76 | 4 674 | 31596 |
| 39 | У6111-0401-0104<br>6111-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/ | $м^2$ поверхности | 33,36 | 5 337 | 178042 |
| 40 | У6111-0401-0107<br>6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=1,5* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/ | $м^2$ поверхности | 33,36 | 7 011 | 233887 |
| 41 | У6111-0401-0107<br>6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/ | $м^2$ поверхности | 33,36 | 4 674 | 155925 |
| 42 | У6111-0402-0303<br>6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 10,52 | 813 | 8553 |
| 43 | У6111-0402-0202<br>6111-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/ | $м^3$ утеплителя | 2,104 | 14 256 | 29995 |
| 45 | Е11-061401-0501<br>1106-1401-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Емкости. Испытание на водонепроницаемость | $м^3$ емкости | 10 | 504 | 5040 |

**Генеральный план**

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** 142096

**Раздел 1. Вертикальная планировка** 142096

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Брусчатых покрытий тротуаров | | | | |
| | | П2 ТИП 2=50м$^2$ | | | | |
| 7 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*<br>*Изм. и доп. вып. 25* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м$^3$ материала основания в плотном теле | 0,625 | 11 874 | 7421 |
| 8 | Е11-270403-0101<br>1127-0403-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*<br>*Изм. и доп. вып. 25* | Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м$^2$ основания | 13 | 709 | 8863 |
| 11 | Е11-470301-0101<br>1147-0301-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*<br>*Изм. и доп. вып. 31* | Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой | м$^2$ | 13 | 3 957 | 49463 |
| 13 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 15 | 5 090 | 76350 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | | **2 441 181** |
| **в том числе оборудование** | Тенге | | | - |
| **в том числе СМР** | Тенге | | | **2 441 181** |
| **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)** | Тенге | | 5,90% | 144 030 |
| **Итого** | Тенге | | | **2 585 211** |
| **Сметная прибыль** | Тенге | | 5,00% | 129 261 |
| **Непредвиденные работы и затраты** | Тенге | | 5,00% | 129 261 |
| **Итого по части II в сметных ценах:** | Тенге | | | **2 843 732** |
| **Итого на 2024 г., , К - 1,075** | Тенге | | 1,075 | 3 057 012 |
| **Итого по части II в прогнозных ценах:** | Тенге | | | **3 057 012** |
| **Понижающий коэффициент К=0,979999** | Тенге | **0,979999999982673** | | **2 995 872** |
| **НДС (12%)** | Тенге | | 12% | 359 505 |
| **Всего** | **Тенге** | | | **3 355 376,51** |

**Генподрядчик**

**ТОО «АрхСтройКомпани»**

**Директор** _____ **Шалхаров А.М.**

**Субподрядчик**

**ТОО «Тез-ТерминалСтрой»**

**Директор** _____ **Суранчиев А.И.**