Форма КС-3

Генподрядчик **ТОО"Основание"**
Субподрядчик **ТОО"Сантехцентр"**

Объект: **93 -х** квартирный жилой дома по адресу проезд А.Дусухамбетова в микрорайоне "Береке" в г.Петропавловске СКО

Наименование работ: Сантехнические работы по ОВ, ВК выше и ниже 0,000, магистральный трубопровод по подвалу ОВ и ВК ниже 0,000

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

№ п/п	№ сметного расчета	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах (тенге)		
			Сметная стоимость	прочие затраты	Всего (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Акт выполн. работ Ф-2В	Итого по объекту в текущем уровне цен с учетом налога (2%)	4 124 274		4 124 274
2		НДС 12%		494 913	494 913
3		Всего к оплате	4 124 274	494 913	4 619 187

Генподрядчик _____

Субподрядчик _____

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 17-2.20 от 5.09.13 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Генподрядчик: ТОО"Основание"

Субподрядчик: ТОО "Сантехцентр"

Наименование объекта:93-х квартирный жилой дом по адресу :проезд А.Дусухамбетова в микрорайоне"Береке"

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2015 года

Сантехнические работы по ОВ, ВК выше и ниже 0,000,магистральные трубопроводы по подвалу ОВ и ВК ниже 0,000

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13) 24.06.2015

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-10-45	СМЕТА 2-1-3 (ОВ) РС 5-2 в осях Б-А РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000 Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	9,225	200		1845				
2	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	16	319		5104				
3	9-1-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	8	420		3360				
4	9-1-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	516		1032				
5	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм (10Б19бк1) *шт*	16	463		7408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм (10Б19бк1)	6	463		2778				
		шт								
7	Е13-16-6	РАЗДЕЛ 2 СТРОЙРАБОТЫ Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,2	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	266 / 71	1 / –	64 / 90	0,0295 / 0,0001	– / –
		м2								
8	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	12,2	19,64 / 3,13	0,02 / –	240 / 38	– / –	34 / 90	0,016 / –	– / –
		м2								
9	Е26-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном при толщине изоляционного слоя 40 мм	123	73,28 / 51,3	14,33 / 5,4	9013 / 6310	1763 / 664	6974 / 100	0,286 / 0,026	35 / 3
		м трубопровода								
10	1-1-1001	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	50	311		15550				
		10 м2								
11	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	123	80,2 / 29,93	6,39 / 2,48	9865 / 3681	786 / 305	3986 / 100	0,192 / 0,012	24 / 1
		м трубопровода								
12	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0355	185900		6599				
		1000 м2								
13	Е16-6-1	РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	26	266,48 / 52,2	3,96 / 1,49	6928 / 1357	103 / 39	1787 / 128	0,297 / 0,0073	8 / –
		м трубопровода								
14	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	290	264,48 / 52,2	3,96 / 1,49	76699 / 15138	1148 / 432	19930 / 128	0,297 / 0,0073	86 / 2
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	23,7	200		4740				
		кг								
16	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	11	62,13	–	683	–	317	0,12	1
		комплект		22,5	–	248	–	128	–	–
17	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	64,24	4327,15	34,73	277976	2231	9988	0,682	44
		кВт		108,45	13,01	6967	836	128	0,0635	4
18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (терморегулятор)	51	473,47	39,24	24147	2001	17626	1,47	75
				254,25	15,75	12967	803	128	0,07	4
		шт								
19	99-1-1	Автоматический терморегулятор	51	1559,18		79518				
		шт								
20	Е16-14-1	СМЕТА 2-1-4 (ВК) РС 5-2 ВОСЯХ Б-А РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1	192	526,63	12,19	101113	2340	73007	1,64	315
				292,5	4,57	56160	877	128	0,0223	4
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых								
		м трубопровода								
21	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм полипропиленовых	46	478,46	7,9	22009	363	13820	1,29	59
				231,75	2,95	10661	136	128	0,0144	1
		м трубопровода								
22	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	17,85	200		3570				
		кг								
23	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=20 мм	25	181,1		4528				
		шт								
24	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	25	187,02	50,89	4676	1272	4753	0,75	19
				130,5	18	3263	450	128	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фильтр								
25	99-1-1	Фильтр сетчатый бронзовый Д=15 мм	25	178,67		4467				
		шт								
26	99-1-1	Кран шаровый полнопроходной из полипропилена Д=20 мм	80	232,21		18577				
		шт								
27	Е16-14-1	РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 (выше ,000)	172	526,63	12,19	90580	2097	65403	1,64	282
				292,5	4,57	50310	786	128	0,0223	4
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых								
		м трубопровода								
28	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм полипропиленовых	46	478,46	7,9	22009	363	13820	1,29	59
				231,75	2,95	10661	136	128	0,0144	1
		м трубопровода								
29	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	19,35	200		3870				
		кг								
30	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=20 мм	25	181,1		4528				
		шт								
31	99-1-1	Кран шаровый полнопроходной из полипропилена Д=20 мм	64	232,21		14861				
		шт								
32	Е16-14-1	РАЗДЕЛ 3.ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т4 (выше ,000)	46	526,63	12,19	24225	561	17491	1,64	75
				292,5	4,57	13455	210	128	0,0223	1
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых								
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,45	200		690				
		кг								
34	Е16-13-1	РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0,000	55	620,54	0,64	34130	35	7494	0,584	32
		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм		106,2	0,25	5841	14	128	0,0012	–
		м трубопровода								
35	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	95	748,88	1,43	71144	136	12515	0,56	53
				102,38	0,54	9726	51	128	0,0026	–
		м трубопровода								
36	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	11,25	200		2250				
		кг								
37	99-1-1	Ревизия 100	8	159,37		1275				
		шт								
38	99-1-1	Ревизия 50	2	159,37		319				
		шт								
39	99-1-1	Переход полиэтиленовый 100х50мм	30	68,82		2065				
		шт								
40	99-1-1	Колено полиэтиленовое 100мм	10	394,79		3948				
		шт								
41	99-1-1	Колено полиэтиленовое 50мм	45	27,16		1222				
		шт								
42	99-1-1	Тройник полиэтиленовый 50х50мм	20	119,52		2390				
		шт								
43	99-1-1	Тройник полиэтиленовый 100х100мм	60	119,52		7171				
		шт								
44	Е16-14-4	СМЕТА 2-1-7 РС 5-2 В ОСЯХ Б-А МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ПОДВАЛУ ВК РАЗДЕЛ 1. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0,00	3	774,64	6,65	2324	20	978	1,4	4
				252	2,5	756	8	128	0,0122	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм								
		м трубопровода								
45	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	7	635,22	5,28	4447	37	1708	1,05	7
				188,55	1,98	1320	14	128	0,0097	–
		м трубопровода								
46	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	12	548,45	7,9	6581	95	3604	1,29	15
				231,75	2,95	2781	35	128	0,0144	–
		м трубопровода								
47	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,65	200		330				
		кг								
48	Е16-14-4	РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3 НИЖЕ 0,00	3	774,64	6,65	2324	20	978	1,4	4
				252	2,5	756	8	128	0,0122	–
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм								
		м трубопровода								
49	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	7	635,22	5,28	4447	37	1708	1,05	7
				188,55	1,98	1320	14	128	0,0097	–
		м трубопровода								
50	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	12	548,45	7,9	6581	95	3604	1,29	15
				231,75	2,95	2781	35	128	0,0144	–
		м трубопровода								
51	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,5	200		300				
		кг								
52	Е16-14-2	РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т4. НИЖЕ 0,000 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	19	478,46	7,9	9091	150	5708	1,29	25
				231,75	2,95	4403	56	128	0,0144	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм полипропиленовых								
		м трубопровода								
53	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	3	555,3	5,28	1666	16	732	1,05	3
				188,55	1,98	566	6	128	0,0097	–
		м трубопровода								
54	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,65	200		330				
		кг								
55	Е16-14-1	РАЗДЕЛ 5. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 (НИЖЕ 0,000) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых	5	526,63	12,19	2633	61	1902	1,64	8
				292,5	4,57	1463	23	128	0,0223	–
		м трубопровода								
56	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм полипропиленовых	15	478,46	7,9	7177	119	4506	1,29	19
				231,75	2,95	3476	44	128	0,0144	–
		м трубопровода								
57	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=20 мм	1	181,1		181				
		шт								
58	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=25 мм	4	260,78		1043				
		шт								
59	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,5	200		300				
		кг								
60	Е16-14-1	РАЗДЕЛ 6. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3 (НИЖЕ 0,000)	5	526,63	12,19	2633	61	1902	1,64	8
				292,5	4,57	1463	23	128	0,0223	–
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полипропиленовых								
		м трубопровода								
61	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм полипропиленовых	15	478,46	7,9	7177	119	4506	1,29	19
				231,75	2,95	3476	44	128	0,0144	–
		м трубопровода								
62	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=20 мм	1	181,1		181				
		шт								
63	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=25 мм	4	260,78		1043				
		шт								
64	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,5	200		300				
		кг								
65	Е16-14-1	РАЗДЕЛ 7. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т4 (НИЖЕ 0,000)	15	526,63	12,19	7899	183	5705	1,64	25
				292,5	4,57	4388	69	128	0,0223	–
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых								
		м трубопровода								
66	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=20 мм	4	181,1		724				
		шт								
67	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,125	200		225				
		кг								
68	Е16-14-5	СМЕТА 2-2-7 РС 5-2 В ОСЯХ В-Б МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ПОДВАЛУ ВК РАЗДЕЛ 1. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0,000 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм полипропиленовых	10	976,4	9,63	9764	96	2808	1,22	12
				215,78	3,6	2158	36	128	0,0176	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
69	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм полипропиленовых	10	793,85	6,65	7939	67	3258	1,4	14
				252	2,5	2520	25	128	0,0122	–
		м трубопровода								
70	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,5	200		300				
		кг								
71	Е16-14-5	РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3. НИЖЕ 0,000 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм полипропиленовых	10	976,4	9,63	9764	96	2808	1,22	12
				215,78	3,6	2158	36	128	0,0176	–
		м трубопровода								
72	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм полипропиленовых	10	793,85	6,65	7939	67	3258	1,4	14
				252	2,5	2520	25	128	0,0122	–
		м трубопровода								
73	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,5	200		300				
		кг								
74	Е16-14-3	РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т4 НИЖЕ 0,000 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Д=32 мм	10	404,02	5,28	4040	53	2440	1,05	11
				188,55	1,98	1886	20	128	0,0097	–
		м трубопровода								
75	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм полипропиленовых	10	504,27	7,9	5043	79	3005	1,29	13
				231,75	2,95	2318	30	128	0,0144	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
76	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,5	200		300				
		кг								
77	Е16-14-1	СМЕТА 2-4-8 РС 5-1 В ОСЯХ 5-6 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ПОДВАЛУ (ВК) РАЗДЕЛ 5. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 (НИЖЕ 0,000) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых	5	526,63	12,19	2633	61	1902	1,64	8
				292,5	4,57	1463	23	128	0,0223	–
		м трубопровода								
78	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм полипропиленовых	12	478,46	7,9	5742	95	3604	1,29	15
				231,75	2,95	2781	35	128	0,0144	–
		м трубопровода								
79	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=20 мм	2	181,1		362				
		шт								
80	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=25 мм	4	260,78		1043				
		шт								
81	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,275	200		255				
		кг								
82	Е16-14-1	РАЗДЕЛ 6. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3 (НИЖЕ 0,000) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых	5	526,63	12,19	2633	61	1902	1,64	8
				292,5	4,57	1463	23	128	0,0223	–
		м трубопровода								
83	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм полипропиленовых	12	478,46	7,9	5742	95	3604	1,29	15
				231,75	2,95	2781	35	128	0,0144	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84			2	181,1		362				
85	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=25 мм *шт*	4	260,78		1043				
86	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	1,275	200		255				
87	Е16-14-1	РАЗДЕЛ 7. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т4 (НИЖЕ 0,000) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых *м трубопровода*	12	526,63 292,5	12,19 4,57	6320 3510	146 55	4563 128	1,64 0,0223	20 –
88	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=20 мм *шт*	4	181,1		724				
89	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	0,9	200		180				
90	Е16-14-1	СМЕТА 2-5-7 РС 5-1 В ОСЯХ 6-7 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ПОДВАЛУ (ВК) РАЗДЕЛ 5. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 (НИЖЕ 0,000) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых *м трубопровода*	5	526,63 292,5	12,19 4,57	2633 1463	61 23	1902 128	1,64 0,0223	8 –
91	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм полипропиленовых *м трубопровода*	15	478,46 231,75	7,9 2,95	7177 3476	119 44	4506 128	1,29 0,0144	19 –
92	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=20 мм *шт*	2	181,1		362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=25 мм	4	260,78		1043				
		шт								
94	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,5	200		300				
		кг								
95	Е16-14-1	РАЗДЕЛ 6. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3 (НИЖЕ 0,000)	5	526,63	12,19	2633	61	1902	1,64	8
				292,5	4,57	1463	23	128	0,0223	–
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых								
		м трубопровода								
96	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм полипропиленовых	12	478,46	7,9	5742	95	3604	1,29	15
				231,75	2,95	2781	35	128	0,0144	–
		м трубопровода								
97	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=20 мм	2	181,1		362				
		шт								
98	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=25 мм	4	260,78		1043				
		шт								
99	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,275	200		255				
		кг								
100	Е16-14-1	РАЗДЕЛ 7. ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т4 (НИЖЕ 0,000)	15	526,63	12,19	7899	183	5705	1,64	25
				292,5	4,57	4388	69	128	0,0223	–
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм полипропиленовых								
		м трубопровода								
101	99-1-1	Вентиль проходной из полипропилена Д=20 мм	4	181,1		724				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	1,125	200		225				
103	Е16-10-1	СМЕТА 2-4-9 РС 5-1 В ОСЯХ 5-6 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПО ОВ РАЗДЕЛ 1. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм к1трр=1,03; к1трм=1,03; к1зпр=1,03; к1экс=1,03; к1зпм=1,03; *м трубопровода*	110	429,13 103,36	14,54 5,45	47204 11370	1599 600	15322 128	0,56959 0,02657	63 3
104	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм к1трр=1,03; к1трм=1,03; к1зпр=1,03; к1экс=1,03; к1зпм=1,03; *м трубопровода*	85	627,13 103,36	14,54 5,45	53306 8786	1236 463	11839 128	0,56959 0,02657	48 2
105	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм к1трр=1,03; к1трм=1,03; к1зпр=1,03; к1экс=1,03; к1зпм=1,03; *м трубопровода*	6	1245,29 134,42	21,42 8,02	7472 807	129 48	1094 128	0,74675 0,03914	4 –
106	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	15,075	200		3015				
107	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	463		926				
		Всего прямые затраты				**1 264 309** **295 895**	**20 612** **7 766**			**1 658** **32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе стоимость: материалов				947 813				
		Накладные расходы				385 576				
		- заработная плата, тенге				57 836				
		- трудоемкость, чел-ч				193				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98 993				
		Всего				**1 748 878**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 748 878**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1792 тенге				**4 043 406**				
		- материалы, тенге				2 191 344				
		- сметная заработная плата, тенге				835 781				
		Налог (2 %)				80 868				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 124 274**				
		НДС (12 %)				494 913				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 619 187**				

Генподрядчик _____ Субподрядчик _____