Заказчик: ГУ"**Среднея общеобразовательная школа имени Калижана Бекхожина города Павлодар'[1] Павлодарская область,г.Павлодар, Щедрина 60.**

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-ру»**

Наименование объекта: Капитальный ремонт.Замена окон в здании ГУ'Среднея общеобразовательная школа имени Калижана Бекхожина города Павлодара" по адресу: ул. Щедрина 60.

Акт №1

приемки выполненных работ от 07 августа 2019 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроителные работы.

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: плуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 Демонтажные работы.										
	1146-0401-1101 Заполнение оконных проемов										
		деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	413,4781	1498,01	145,12	V 619396	60006	-	494270	1202759
					1352,89	70,2	559390	290270	–	89093	
3	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	45,17	69,09	0,02	\ 3121	1	-	2246	5796
					69,07	-	3120		-	429	

Раздел 2 Монтажные работы.

4 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,8	3142,85	48,28	737942	11336	227803	403430	1232682
				2124,37	23,36	498803	5484	–	91310	
5 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,8	739,35	45,93	173599	10785	31543	112146	308605
				559,08	37,95	131271	8911	–	22860	
6 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	234,8	492,11	3,31	115547	777	53705	49128	177849
				260,07	1,47	61065	345	–	13174	
17 2105-0308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80(москитные сетки)	м2	99,416	1820		180937		180937		195412
18 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	п/м	157,9	1517,37	10,87	239592	1716	202664	32381	293731
				223	4,86	35212	767	–	21758	

19 2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	157,9	1523		240482		240482		259721
24 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	6,78	2733,63	16,52	18534	112	11548	6346	26870
				1013,86	3,54	6874	24	–	1990	
25 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	27,68	283		7833		–		8460
26 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	27,68	416		11515		–		12436
								–	921	

Итого	**3 724 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 295 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	948 682
- перевозка грузов, тенге	19 348
Накладные расходы, тенге	1 099 947
Сметная прибыль (8 %), тенге	275 876
Всего	**3 724 321**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	44 692

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**75 380**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**3 844 393**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 036 613**
Итого :	4 036 613
Договорной коэфицент **К=0,8999998715**	
Итого с учетом договорного коэфицента.	3 632 951,18
Итого в текущих на 2019 год.	**3 632 951,26**
НДС (12 %)	435 954,15
Итого	**4 068 905,41**

Заказчик: БИН 961040000942
ГУ"Средняя общеобразовательная школа имени
Калижана Бекхожина города Павлодар"
Павлодарская область,г.Павлодар, Щедрина 60.

И.о. Директора _____ **Смагулова М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Lecado"
БИН: 090140001562

Директор _____ **Гордиенко Е.С.**

Подрядчик БИН 030240007336

ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv"

Директор _____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: ТОО "Бизнес оценка"

Директор _____ **Зиньковский В.Ф.**

ИП "Третьяков Александр Николаевич"
ИИН: 560929350318

Эксперт _____ **Третьяков А.Н.**

Заказчик: **ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Калижана Бекхожина города Павлодара"**
Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт. Замена окон в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара" по адресу: ул. Щедрина, 60
Договор № 94, 2019-07-05

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 10 августа 2019 года

Наименование пусковых комплексов и объектов	План работ	Стоимость выполненных работ.					Ст-ть затрат не входящих в состав стр. монт. работ.	Объем работ, засчитанный в выполнение плана, подлежит оплате			Гр 5-Гр10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включительно	С начала года по отчетный м-ц включительно	В т.ч. строит. монтажные работы.	Из них экономия от сов. решения.	Из гр. работ по монт. вып.обор.		Строительно-монтажные работы.	Кап. рем. др. подрядные работы	Подлежит оплате в отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт. Замена окон в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара" по адресу: ул. Щедрина, 60	20645951,40	17013000,14	17013000,14					17013000,14		17013000,14	
НДС (12%)	2477514,17	2041560,02	2041560,02					2041560,02		2041560,02	
Итого по актам	**23123465,57**	**19054560,16**	**19054560,16**					**19054560,16**		**19054560,16**	
5% на сдачу объекта		952728,01	952728,01					952728,01		952728,01	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**18101832,15**	**18101832,15**					**18101832,15**		**18101832,15**	

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа
БИН: 961040000942

И.о. Директора _____ Смагулова М.К.

Подрядчик: ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv"
БИН: 030240007336

Директор _____ Мустафинов М.К.

Авторский надзор: ТОО"Lecada"
БИН: 0900140001562

Директор _____ Гордиенко Е.С.

Технический надзор: ТОО "Бизнес и оценка"

Директор _____ Зиньковский В.Ф.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Калижана Бекхожина города Павлодара"**

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

Наименование объекта: Капитальный ремонт. Замена окон в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара" по адресу: ул. Щедрина, 60

Акт №2
приемки выполненных работ от 10 августа 2019 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы.											
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	123,7319	1498,02	145,13	185353	17957	–	147909	359923
					1352,89	70,2	167396	8686	–	26661	
2	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	17	893,41	42	15188	714	–	10670	27927
					851,41	20,29	14474	345	–	2069	
Раздел 2 Монтажные работы.											
4	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,7	3142,84	48,28	184485	2834	56950	100858	308170

				2124,38	23,36	124701	1371	–	22827	
5 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,7	739,35	45,93	43400	2696	7886	28037	77152
				559,08	37,96	32818	2228	–	5715	
6 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	58,7	492,11	3,32	28887	195	13426	12282	44463
				260,07	1,48	15266	87	–	3294	
17 2105-0308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80(москитные сетки)	м2	24,854	1820		45234		45234		48853
18 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	п/м	143,2	1517,37	10,87	217288	1557	183797	29367	266387
				223	4,86	31934	696	–	19732	
21 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка (ранее демонтированные радиаторы) НР = 98 %	кВт	40,46	873,78	136,65	35353	5529	2810	28924	69419
				667,67	61,79	27014	2500	–	5142	

23	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная(откосы) НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	110,9	211,45	1,61	23450	178	11690	9326	35398
					104,44	0,68	11582	75	–	2622	
25	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	6,92	283		1958		–		2115
26	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	6,92	416		2879		–		3109
									–	230	

Итого	**1 242 916**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	425 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	321 793
- перевозка грузов, тенге	4 837
Накладные расходы, тенге	367 373
Сметная прибыль (8 %), тенге	92 068
Всего	**1 242 916**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	14 915
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 157**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 282 988**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**1 347 137**
Итого :	1 347 137
Договорной коэфицент **К=0,8999998715**	
Итого с учетом договорного коэфицента.	1 212 423,49
Итого в текущих ценах на 2019 год	**1 212 423,49**

НДС (12 %)	145 490,82
Итого	**1 357 914,31**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Калижана Бекхожина города Павлодара"
БИН: 961040000942

И.о. Директора _____ Смагулова М.К.

Авторский надзор: ТОО "Lecada"
БИН: 090014000156 2

Директор _____ Гордиенко Е.С.

Подрядчик: ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv"

БИН: 030240007336

Директор _____ Мустафинов М.К.

Технический надзор: ТОО "Бизнес и оценка"

Директор _____ Зиньковский В.Ф.

ИП "Третьяков Александр Николаевич"
ИИН : 56092950318

Эксперт: _____ **Третьяков А.Н.**

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Калижана Бекхожина города Павлодара"**

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

Наименование объекта: Капитальный ремонт. Замена окон в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара" по адресу: ул. Щедрина, 60

Акт №3
приемки выполненных работ от 10 августа 2019 года
локальная смета 2-1-1(А)

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
1	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	п/м	11,9	1517,48	10,92	18058	130	15274	2440	22138
					223,03	4,79	2654	57	–	1640	
2	2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	1,4	1523		2132		2132	–	2303
					–		–		–	171	
3	2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	3,7	1980		7326		7326	–	7912

4	2109-0205-0209	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99			–			–	–	586	
			м	150	3235		485250		485250	–	524070
					–		–		–	38820	
5	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	505,4145	2462,63	192,28	1244651	97180	586549	543389	1931083
					1109,83	84,77	560922	42843	–	143043	
6	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	9,044	17860,96		161535		161535	–	174458
					–		–		–	12923	
7	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	496,3705	19221,28		9540876		9540876	–	10304146
					–		–		–	763270	

8	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	19,0212	2261,63	185,85	43019	3535	20218	18753	66714
					1012,87	82,59	19266	1571	–	4942	
9	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	19,0212	15798,64		300509		300509	–	324550
					–		–		–	24041	
10	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	28,2424	2202,29	189,75	62198	5359	31832	24635	93780
					885,44	83,74	25007	2365	–	6947	
11	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	15,184	21819,2		331303		331303	–	357807
					–		–		–	26504	

12	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	13,104	23968,88		314088		314088	–	339215
					–		–		–	25127	
13	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 покрытия	52,348	2733,69	16,5	143103	864	89166	49004	207476
					1013,85	3,67	53073	192	–	15369	
14	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	15,4681	1498,05	145,14	23172	2245	–	18491	44996
					1352,91	70,21	20927	1086	–	3333	
15	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	110	2682,93	12,56	295122	1382	54201	172949	505517
					2177,63	6,07	239539	668	–	37446	
16	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	980,95	21,16	107905	2328	8958	77851	200616
					878,35	6,32	96619	695	–	14860	

17	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	110	492,11	3,31	54132	364	25160	23015	83319
					260,07	1,46	28608	161	–	6172	
18	1211-0102-0101	Откос наружный. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	22,229	2133,74	0,18	47431	4	10953	26261	79587
					1640,83	–	36474	–	–	5895	
19	1111-0101-4001	Откос наружный НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	760	115,17	0,92	87528	701	–	81908	182992
					114,25	0,41	86827	309	–	13555	
20	2920-3000-1000 (пл)	Откос наружный (счет-фактура ИП "VI-SA" № 027 от 19 августа 2019 г.) (ц/о=953/1,05=908)	м/п	760	908		690080		690080	–	745286
					–		–		–	55206	
		Итого по разделу 2					**16 197 965**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 169 916				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 092				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 947				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 675 410				
		Накладные расходы, тенге					1 038 696				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 199 850				
		Всего					**16 197 965**				

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	194 376
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**327 847**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**16 720 188**
Итого :	**17 556 197**
Договорной коэфицент **К=0,8999998715**	17 556 197
Итого с учетом договорного коэфицента.	
Итого в текущих на 2019 год.	15 800 576,65
НДС (12 %)	**15 800 576,65**
Итого	1 896 069,20
	17 696 645,85

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени
БИН: 961040000942

И.о. Директора _____ Смагулова М.К.

Авторский надзор: ТОО"Lecada"
БИН: 0900140001562

Директор _____ Гордиенко Е.С.

Подрядчик: ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv"
БИН: 030240007336

Директор _____ Мустафинов М.К.

Технический надзор: ТОО "Бизнес и оценка"

Директор _____ Зиньковский В.Ф.

ИП "Третьяков Александр Николаевич"
ИИН : 56092950318

Эксперт: _____ **Третьяков А.Н.**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» августа 2019 г.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Калижана Бекхожина города Павлодара"

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 07 июня 2019 года ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv», г. Павлодар, ул. М.Горького, 55-77 в лице Директора Мустафинова Марата Кайдаровича.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 09 августа 2019 года ТОО «Бизнес оценка» директор Зиньковский В.Ф.
ИП «Третьяков Александр Николаевич» эксперт Третьяков А.Н.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 09 августа 2019 года ТОО «Lecada»: БИН 090140001562 эксперт авторского надзора Гордиенко Е.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv» к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт окон в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Калижана Бекхожина города Павлодара", замена окон объеме 552,85 кв.м.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

	(далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м 3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений м 2	м 2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м 2		число квартир	площадь квартир, м 2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту Капитальный ремонт замена окон в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Калижана Бекхожина города Павлодара" характеризуются следующими данными:. Демонтаж оконных рам, установка новых пластиковых окон, штукатурка, установка откосов, установка лесов на лестничном пролете.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 27,576.008 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 22.939.946 тысяч тенге, оборудования, инструмента, инвентаря и прочие 4.636.062 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 20 645951 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 16 009. 889 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4.636.062 тысяч тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом и согласно измененного проекта (проектно-сметной документацией), требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Капитальный ремонт замена окон в здании ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Калижана Бекхожина города Павлодара" принять в эксплуатацию.

Заказчик_____**Смагулова М.К..**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор_____**Зиньковский В.Ф.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Эксперт технического надзора_____ **Третьяков А.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Эксперт авторского надзора_____**Гордиенко Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ **Мустафинов М.К.**

фамилия, имя, отчеств

о (при наличии), подпись руководителя М.П.