Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратал-Стройсервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2-01 Текущий ремонт системы отопления учебного корпуса №2 Жетысуского университета в городе Талдыкорган по улице Желтоксан, №220**

Объект :

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **990140003041/250395/00** от **05.05.2025**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2025** (месяц, год) на **2-01 Суммарная смета для стройки - 2-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э623: Текущий ремонт системы отопления учебного корпуса №2 Жетысуского университета в городе Талдыкорган по улице Желтоксан, №220					
1	1	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 20 мм. Разборка	м трубопроводов	490	1,676.0	821,240.0	
2	2	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	490	794.0	389,060.0	
3	3	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	490	198.0	97,020.0	Казахстан
4	4	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	490	377.0	184,730.0	
5	5	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	280	17.0	4,760.0	Казахстан
6	6	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	146	4,781.0	698,026.0	
7	7	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	30	4,781.0	143,430.0	
8	8	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	184.8	2,953.0	545,714.0	
8.1	8.1	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	480.48	1,056.0	507,387.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1,232	2,264.0	2,789,248.0	
10	10	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	120	1,844.0	221,280.0	
11	11	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	60	3,760.0	225,600.0	Казахстан
12	12	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2,467.0	148,020.0	Казахстан
13	13	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	391	1,676.0	655,316.0	
14	14	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	391	1,387.0	542,317.0	
15	15	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	391	504.0	197,064.0	Казахстан
16	16	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	391	377.0	147,407.0	
17	17	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 89 мм. Разборка	м трубопроводов	170	3,687.0	626,790.0	
18	18	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 89 мм	м	170	1,638.0	278,460.0	
19	19	241-205-1109 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	170	3,965.0	674,050.0	Казахстан
20	20	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	170	384.0	65,280.0	
21	21	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	18	2,171.0	39,078.0	
22	22	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	18	11,614.0	209,052.0	Казахстан
23	23	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	15	4,781.0	71,715.0	
24	24	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	15.75	2,953.0	46,510.0	
24.1	24.1	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	40.95	1,056.0	43,243.0	
25	25	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	105	2,264.0	237,720.0	
26	26	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	32	1,676.0	53,632.0	
27	27	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	32	1,387.0	44,384.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	28	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	32	504.0	16,128.0	Казахстан
29	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	32	377.0	12,064.0	
30	30	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2,171.0	4,342.0	
31	31	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11,614.0	23,228.0	Казахстан
32	32	241-208-2403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	36	30.0	1,080.0	Казахстан
33	33	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	16	4,781.0	76,496.0	
34	34	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	16.8	2,953.0	49,610.0	
34.1	34.1	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	43.68	1,056.0	46,126.0	
35	35	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	112	2,264.0	253,568.0	
36	36	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	60	1,676.0	100,560.0	
37	37	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	60	1,387.0	83,220.0	
38	38	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	60	504.0	30,240.0	Казахстан
39	39	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	60	377.0	22,620.0	
40	40	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2,171.0	4,342.0	
41	41	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11,614.0	23,228.0	Казахстан
42	42	241-208-2403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	32	30.0	960.0	Казахстан
43	43	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 89 мм. Разборка	м трубопроводов	57	3,687.0	210,159.0	
44	44	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 89 мм	м	57	1,638.0	93,366.0	
45	45	241-205-1109 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	57	3,965.0	226,005.0	Казахстан
46	46	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	57	384.0	21,888.0	
47	47	241-208-2408 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 90 мм	шт.	64	828.0	52,992.0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	48	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	32	4,781.0	152,992.0	
49	49	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	33.6	2,953.0	99,221.0	
49.1	49.1	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	87.36	1,056.0	92,252.0	
50	50	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	224	2,264.0	507,136.0	
51	51	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	4	1,844.0	7,376.0	
52	52	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2,467.0	9,868.0	Казахстан
53	53	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 80 мм.	шт.	2	2,621.0	5,242.0	
54	54	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	20,753.0	41,506.0	Казахстан
55	55	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопроводов	20	1,676.0	33,520.0	
56	56	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	20	1,638.0	32,760.0	
57	57	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	20	1,221.0	24,420.0	Казахстан
58	58	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	20	377.0	7,540.0	
59	59	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	104.0	416.0	Казахстан
60	60	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	2	4,781.0	9,562.0	
61	61	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	2.1	2,953.0	6,201.0	
61.1	61.1	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5.46	1,056.0	5,766.0	
62	62	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	14	2,264.0	31,696.0	
63	63	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопроводов	12	1,676.0	20,112.0	
64	64	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	12	1,638.0	19,656.0	
65	65	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	12	1,221.0	14,652.0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	66	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12	377.0	4,524.0	
67	67	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	104.0	416.0	Казахстан
68	68	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	2	4,781.0	9,562.0	
69	69	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	2.1	2,953.0	6,201.0	
69.1	69.1	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5.46	1,056.0	5,766.0	
70	70	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	14	2,264.0	31,696.0	
71	71	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопроводов	32	1,676.0	53,632.0	
72	72	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	32	1,638.0	52,416.0	
73	73	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	32	1,221.0	39,072.0	Казахстан
74	74	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	32	377.0	12,064.0	
75	75	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	10	104.0	1,040.0	Казахстан
76	76	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	5	4,781.0	23,905.0	
77	77	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	5.25	2,953.0	15,503.0	
77.1	77.1	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	13.65	1,056.0	14,414.0	
78	78	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	35	2,264.0	79,240.0	
79	79	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопроводов	10	1,676.0	16,760.0	
80	80	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	10	1,638.0	16,380.0	
81	81	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	10	1,221.0	12,210.0	Казахстан
82	82	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	377.0	3,770.0	
83	83	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	2	1,844.0	3,688.0	
84	84	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3,760.0	7,520.0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	85	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	426	1,676.0	713,976.0	
86	86	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	426	1,387.0	590,862.0	
87	87	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	426	504.0	214,704.0	Казахстан
88	88	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	426	377.0	160,602.0	
89	89	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	72	17.0	1,224.0	Казахстан
90	90	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	34	4,781.0	162,554.0	
91	91	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	35.7	2,953.0	105,422.0	
91.1	91.1	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	92.82	1,056.0	98,018.0	
92	92	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	238	2,264.0	538,832.0	
93	93	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1,844.0	18,440.0	
94	94	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	3,760.0	37,600.0	Казахстан
95	95	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	181	1,676.0	303,356.0	
96	96	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	181	1,387.0	251,047.0	
97	97	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	181	504.0	91,224.0	Казахстан
98	98	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	181	377.0	68,237.0	
99	99	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	36	17.0	612.0	Казахстан
100	100	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	10	4,781.0	47,810.0	
101	101	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	10.5	2,953.0	31,007.0	
101.1	101.1	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	27.3	1,056.0	28,829.0	
102	102	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	70	2,264.0	158,480.0	
103	103	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1,844.0	18,440.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	104	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	3,760.0	37,600.0	Казахстан
105	105	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	6	2,171.0	13,026.0	
106	106	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	11,614.0	69,684.0	Казахстан
107	107	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопроводов	109	1,676.0	182,684.0	
108	108	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	109	1,638.0	178,542.0	
109	109	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	109	1,221.0	133,089.0	Казахстан
110	110	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	109	377.0	41,093.0	
111	111	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2.2	255.0	561.0	
112	112	412-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	2.2	960.0	2,112.0	
			ИТОГО по смете Э623: Текущий ремонт системы отопления учебного корпуса №2 Жетысуского университета в городе Талдыкор				17,891,096.0	
			Итого по суммарной смете				17,891,096.0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			17891096*5/100	894,554.80	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079			18785650,8*1,079	20,269,717.22	
			Итого по акту с учетом тендерного снижения 20% к=0,79999999124			0.79999999124	16,215,773.60	
			НДС (12%)			16215773,59*12/100	1,945,892.83	
			Итого с НДС			20269714,95+2432365,79	18,161,666.43	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каратал-Стройсервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ертурганов Жанас Жанайдарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Член правления - проректор по финансам и развитию инфраструктуры

Амирханов Хамит Талгатбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)