Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Сартобе"

Наименование объекта:"Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Аккум, с/о Аккум, Отырарского района Туркестанской области. (водоснабжение и канализация, электроснабжение)"

Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апрелч 2019 года №178
приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Затраты подрядчика	1 028 655,21	918 442,15							110 213,06	1 028 655,21
Всего по стройке	**1 028 655,21**	**918 442,15**							**110 213,06**	**1 028 655,21**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "Сартобе"

_____ **Мырзахметов М.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.10)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Сартобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Аккум, с/о Аккум, Отырарского района Туркестанской области. (водоснабжение и канализация, электроснабжение)"**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**236175**
		Раздел 1. Сети ВЛ-10кВ				**129055**
		Опора концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт				
34	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка вручную**	комплект	1,0	46 324	46324
		Материалы и оборудования ВЛ-10кВ				
65	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,016942	525 914	8910
72	У6124-0301-0205 6124-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 1,2 т**	шт.	1,0	20 694	20694
		Фундамент под КТПН				
77	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	2,0	5 386	10772
		Фундамент под ДЭС				
79	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	1,0	5 386	5386
		Заземление КТПН, ДЭС, зданий				

1	2	3	4	5	6	7
81	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	9,85	918	9042
85	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 ЕСП РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5,91	1 070	6324
87	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСП РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	1,0	4 426	4426
		Заземление опор				
89	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	6,0282	963	5805
90	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2,0	5 686	11372
		Раздел 2. Сети КЛ-0,4кВ				107120
		Земляные работы				
93	У6101-0102-0101 6101-0102-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	6,3289008	354	2240
94	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,1957392	6 380	1249
95	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	3,479808	88	306
96	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	0,869952	3 299	2870
97	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСП РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	3,479808	575	2001
98	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	20,882	736	15369
99	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	30,732	226	6945
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
100	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	50,629	1 027	51996
101	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1,379	1 878	2590
102	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4,334	966	4187

1	2	3	4	5	6	7
106	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	5,319	507	2697
108	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 ЕСП РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	33,096	21	695
		Опора наружного освещения СТ-6-3 /ЭСН-5/ -3шт				
118	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 ЕСП РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5,91	966	5709
120	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1,0	8 266	8266
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 на Наружные сети водоснабжения и канализации				518631
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				142288
	Раздел 1.	**Водоснабжение холодное В1**				
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 ЕСП РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 4	м^3	38,2141782	471	17999
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,1818818	8 328	9843
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м^3	6,1348016	3 623	22226
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	м^3	31,9320846	88	2810
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСП РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м^3	31,9320846	575	18361
6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	1,3291738	126	167
7	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 ЕСП РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103	м^3	1,3291738	108	144
8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,2364	10 677	2524
		Трубопроводы				
9	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,02364	1 079 954	25530

1	2	3	4	5	6	7
11	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,02364	239 948	5672
12	У6121-0401-0102 6121-0401-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм**	т	0,001379	192 715	266
18	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1,0	4 189	4189
		Колодец водопроводный D-1500мм -1шт				
31	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	0,28959	68 765	19914
41	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2023	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	$м^3$	0,157797	42 954	6778
42	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСП РСНБ РК 2023	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5, МС-7/**	т	0,0040503	1 447 973	5865
						376343
	Раздел 2.	**Канализация К1**				
		Земляные работы				
43	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 ЕСП РСНБ РК 2023	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 4**	$м^3$	25,4761188	471	11999
44	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,7879212	8 328	6562
45	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	$м^3$	5,4093953	3 623	19598
46	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3**	$м^3$	15,9376103	88	1403
47	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСП РСНБ РК 2023	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	$м^3$	15,9376103	575	9164
48	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	4,9170344	126	620
49	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 ЕСП РСНБ РК 2023	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103**	$м^3$	4,9170344	108	531
50	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,1379	10 677	1472
		Трубопроводы				
51	У6122-0204-0101 6122-0204-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	м	1,97	2 425	4777

1	2	3	4	5	6	7
		5				
52	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	13,79	4 348	59959
53	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,00197	1 333 504	2627
54	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,01379	1 798 719	24804
55	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/	т	0,0202516	1 447 973	29324
		Футляр				
56	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 ЕСП РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,000985	5 121 016	5044
58	У6121-0201-0144 6121-0201-0144 ЕСП РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,000985	15 150 113	14923
		Колодец канализационный D-1000мм -4шт				
59	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,83528	104 009	86877
67	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,631188	42 954	27112
68	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 ЕСП РСНБ РК 2023	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,0419921	57 264	2405
		Колодец канализационный D-2000мм -1шт				
69	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,57524	104 009	59830
76	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,157797	42 954	6778
77	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 ЕСП РСНБ РК 2023	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,0093316	57 264	534
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			754806
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге			754806
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 5%	Тенге		0,05	37740
		Итого	Тенге			792546
		Сметная прибыль 5%	Тенге		0,05	39627
		Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		0,05	39627
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			871801
		Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	937186
		Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			937186

1	2	3	4	5	6	7
		Понижающий коэффициент К=0,979999	**Тенге**		**0,98**	**918442**
		НДС (12%)	**Тенге**		**0,12**	**110213**
		Всего	**Тенге**			**1028655,21**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____Шалхаров А.М.

Субподрядчик:
ТОО "Сартобе"

_____Мырзахметов М.