Заказчик: КГУ «Отдел образования района Шал акына» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)
Стройка: Капитальный ремонт здания Жалтырской общеобразовательная школа в районе Шал акына, СКО

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
				№11	21.01.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания Жалтырской общеобразовательной школы в районе Шал акына, СКО.	66 768 794,89	66 768 794,89	59 614 995,44	47 267 803,00			7 153 799,45	66 768 794,89

Подрядчик:

ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)

Директор_____ **Пірімбетов А.О.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Политехника Стройсервис"

Эксперт_____ **Нагорная Г.А.**

№KZ88VJE00031981 от 02.11.2017 г.

Заказчик:

КГУ «Отдел образования района Шал акына» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель_____ **Ахмадиқызы Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ «Отдел образования района Шал акына» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Жалтырской общеобразовательная школа в районе Шал акына, СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Здания Жалтырской общеобразовательная школа в районе Шал акына, СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **21.01.2025 год**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-1 Суммарная смета для объекта - 2-1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э30174: Замена [02-01-01]					
			Раздел: Демонтажные работы					
1	25	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	14,22	100 648,0	1 431 215,0	
2	26	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий (подсобное помещение)	$м^2$ кровли	25	1 200,0	30 000,0	
3	27	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,9344	1 353,0	3 970,0	
4	28	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2,9344	276,0	810,0	
			Раздел: Фасад АР-12					
5	29	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	33	2 772,0	91 476,0	
6	30	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$	102	3 047,0	310 794,0	
			Раздел: Внутренняя отделка АР-12					
7	31	6107-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции с облицовкой OSB с одной стороны	$м^2$	28	6 499,0	181 972,0	
8	32	215-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 3 мм	$м^2$	28,56	863,0	24 647,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	33	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	40,8	4 941,0	201 593,0	
10	34	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на на гипсовой основе	$м^2$	40,8	1 704,0	69 523,0	
11	35	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	40,8	837,0	34 150,0	
12	36	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	20,4	8 930,0	182 172,0	
13	37	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство потолка из ПВХ панелей на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	$м^2$	24	6 777,0	162 648,0	
14	38	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластик с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,0276	3 715 098,0	102 537,0	
			Раздел: Проемы АР-14					
15	39	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	0,8	7 504,0	6 003,0	
16	40	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,8	39 032,0	31 226,0	
17	41	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	74,4	39 305,0	2 924 292,0	
			Раздел: Кровля АР-20					
18	42	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,42	90 652,0	38 074,0	
19	43	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,42	100 947,0	42 398,0	
20	44	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	18	6 628,0	119 304,0	
21	45	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	19,908	2 877,0	57 275,0	Казахстан
22	46	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (без стоимости кирпича)	$м^3$ кладки	18,53	44 963,0	833 164,0	
23	47	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	25	5 559,0	138 975,0	
24	48	224-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	28,75	2 130,0	61 238,0	Казахстан
25	49	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,25	258 013,0	64 503,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	50	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,25	9 861,0	2 465,0	
			Раздел: Полы					
27	51	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	$м^2$	6	5 481,0	32 886,0	
			Раздел: Крыльцо АР-24					
28	52	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж перил с ограждением	т	0,133	265 129,0	35 262,0	
29	53	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,133	932 114,0	123 971,0	
			Раздел: Отопление					
30	54	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов чугунных	кВт	38	4 409,0	167 542,0	
31	55	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	38	6 941,0	263 758,0	
32	56	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	54,3	3 937,0	213 779,0	
33	57	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	43,3	1 124,0	48 669,0	Казахстан
34	58	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	11	463,0	5 093,0	
35	59	241-405-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	8	18 903,0	151 224,0	Казахстан
36	60	241-405-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	20	19 399,0	387 980,0	Казахстан
37	61	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	64 531,0	129 062,0	
38	62	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1 620,0	3 240,0	
39	63	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	1	27 558,0	27 558,0	
40	64	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	1	10 930,0	10 930,0	
			Раздел: Цоколь					
41	65	6112-0202-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса при оштукатуривании стены	$м^2$	89,8	5 318,0	477 556,0	
42	66	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	89,8	4 167,0	374 197,0	
43	67	6111-0501-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной кузбаслак	$м^2$	35,92	359,0	12 895,0	
			Раздел: Отмостка					
44	68	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,49	7 532,0	33 819,0	
45	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	7,184	45 125,0	324 178,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	70	6111-0501-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной кузбаслак	$м^2$	89,8	359,0	32 238,0	
			ИТОГО по смете Э30174: Замена [02-01-01]				10 002 269,0	
			Смета Э30183: Общестроительные работы [02-01-01]					
			Раздел: Демонтажные работы					
47	1	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1 232,6	973,0	1 199 320,0	
48	2	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	54,1	379,0	20 504,0	
49	3	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	$м^3$	11,572	4 144,0	47 954,0	
50	4	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	5,04	100 648,0	507 266,0	
51	5	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	432,14	1 200,0	518 568,0	
52	6	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	432,14	325,0	140 446,0	
53	7	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	432,14	1 267,0	547 521,0	
54	8	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	432,14	713,0	308 116,0	
55	9	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	75,8	8 130,0	616 254,0	
56	10	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	51,87	4 717,0	244 671,0	
57	11	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	$м^3$	2,1912	4 144,0	9 080,0	
58	12	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	65,25	3 572,0	233 073,0	
59	13	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	430,7	1 455,0	626 668,0	
60	14	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	430,7	319,0	137 393,0	
61	15	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	44,72	1 353,0	60 506,0	
62	16	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	67,08	276,0	18 514,0	
			Раздел: Фасад АР-12					
63	17	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,3	11 115,0	203 404,0	
64	18	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	39,4	4 167,0	164 180,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	19	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	39,4	612,0	24 113,0	
66	20	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	9,652	5 141,0	49 621,0	
67	21	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	9,652	4 386,0	42 334,0	Казахстан
68	22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	9,652	44 058,0	425 248,0	
			Раздел: Лестница Л-1					
69	23	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,084	375 780,0	31 566,0	
			Раздел: Внутренняя отделка АР-12					
70	24	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности	605,51	327,0	198 002,0	
71	25	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	605,51	2 522,0	1 527 096,0	
72	26	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	605,51	1 517,0	918 559,0	
73	27	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 095,85	4 167,0	4 566 407,0	
74	28	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	60,75	2 025,0	123 019,0	
75	29	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 156,6	1 704,0	1 970 846,0	
76	30	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	989,06	837,0	827 843,0	
77	31	1212-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	$м^2$	60,75	684,0	41 553,0	
78	32	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	198,836	1 147,0	228 065,0	
79	33	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	60,75	10 990,0	667 642,0	
80	34	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	8,25	10 990,0	90 668,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	35	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,3	11 115,0	203 404,0	
82	36	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,3	5 395,0	98 728,0	
83	37	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18,3	837,0	15 317,0	
			Раздел: Полы АР-13					
84	38	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	67,95	6 090,0	413 815,83	
85	39	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	$м^2$	69,309	4 732,0	327 970,26	
86	40	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	114,9	1 373,0	157 758,0	
87	41	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	11,6049	3 083,0	35 778,0	
88	42	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	54,85	9 208,0	505 059,0	
89	43	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	60,8	1 373,0	83 478,0	
90	44	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	6,1408	3 083,0	18 932,0	
91	45	6109-0307-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	343,43	5 632,0	1 934 197,66	
92	46	6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	343,43	2 578,0	885 362,56	
93	48	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	410,2	567,0	232 583,78	
94	49	6112-0302-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	397,31	1 313,0	521 668,19	
95	52	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31,2	1 373,0	42 838,0	
96	53	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	3,1512	3 083,0	9 715,0	
			Раздел: Проемы АР-14					
97	54	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	36	7 758,0	279 288,0	
98	55	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	39	10 949,0	427 010,8	
99	57	6108-0105-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	54,1	3 214,0	173 877,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	58	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	54,1	1 304,0	70 546,0	
101	59	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	54,1	2 361,0	127 730,0	
102	60	6108-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в бетонных стенах	$м^2$	7,14	11 790,0	84 181,0	
103	61	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	7,14	42 023,0	300 044,0	
104	62	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	45,57	8 732,0	397 917,67	
105	64	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П внутренние СТ РК 943-92	$м^2$	38,01	12 298,0	467 447,0	
106	65	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,36	14 666,0	49 278,0	
			Раздел: Слуховой окно СО-1. АР-16					
107	66	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	34 630,0	69 260,0	
108	67	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,62	103 583,0	64 221,0	
109	68	215-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,196	101 324,0	19 860,0	
110	69	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,62	9 861,0	6 114,0	
111	70	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	11,62	6 628,0	77 017,0	
112	71	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	12,85172	2 877,0	36 974,0	Казахстан
113	72	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	12,8	3 005,0	38 464,0	
114	73	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	9,3	3 353,0	31 183,0	Казахстан
115	74	6108-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	5 462,0	2 185,0	
116	75	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,921675	3 093,0	2 851,0	
117	76	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389,0	1 556,0	
118	77	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090,0	2 180,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел: Кровля АР-20					
119	78	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	6,673	257 121,0	1 715 768,0	
120	79	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	1,014	90 652,0	91 921,0	
121	80	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	1,0647	100 947,0	107 478,0	
122	81	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	4,8195	231 358,0	1 115 030,0	
123	82	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,8335	9 861,0	57 524,0	
124	83	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	432,14	6 628,0	2 864 224,0	
125	84	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	477,94684	2 877,0	1 375 053,0	Казахстан
126	85	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	4,509	101 324,0	456 870,0	
127	86	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	58,04	7 363,0	427 349,0	
128	87	214-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	58,04	2 020,0	117 241,0	Казахстан
129	88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	432,14	358,0	154 706,0	
130	89	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01462	328 464,0	4 802,0	
131	90	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	210	2 408,0	505 680,0	
132	91	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	33	1 228,0	40 524,0	
133	92	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	1 050,0	34 650,0	
134	96	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	166,8	860,0	143 448,0	Казахстан
135	97	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	104,8	1 512,0	158 458,0	Казахстан

Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
3	4	5	6	7	8	9
6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,47	85 743,0	297 528,0	
	Раздел: Тамбур 1 АР-21					
6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,52272	303 016,0	158 393,0	
214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,43602	341 420,0	148 866,0	
214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00816	343 657,0	2 804,0	
214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,106154	449 139,0	47 678,0	
214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01814	392 299,0	7 116,0	
6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	35,7	7 834,0	279 674,0	
6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	4,4	6 628,0	29 163,0	
224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	$м^2$	4,8664	2 877,0	14 001,0	Казахстан
6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	18	10 007,0	180 126,0	
6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	4,4	7 554,0	33 238,0	
	Раздел: Витраж АР-23					
6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	16,43	6 127,0	100 667,0	
223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	13,1	33 599,0	440 147,0	
223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	2,99	55 006,0	164 468,0	
	Раздел: Крыльцо АР-24					
1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,22	60 893,0	317 861,4	
214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015206	310 726,0	4 724,88	
6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	16,356	6 580,0	107 622,6	
231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	16,356	3 632,0	59 404,8	
	ИТОГО по смете Э30183: Общестроительные работы [02-01-01]				37 316 018,43	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по суммарной смете				**47 267 803,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				2 977 871,59	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**50 245 674,59**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)				150 737,02	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 519 820,58	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342				**60 017 590,55**	
			Итого в текущих ценах 2025 года с учетом скидки подрядчика к= 0,99329				**59 614 995,44**	
			НДС (12%)				7 153 799	
			Итого с НДС				**66 768 794,89**	

Подрядчик:

ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)

Директор_____ Пірімбетов А.О.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Политехника Стройсервис"

Эксперт_____Нагорная Г.А.

№KZ88VJE00031981 от 02.11.2017 г.

Заказчик:

КГУ «Отдел образования района Шал акына» коммунального государственного учреждения«Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Руководитель_____Аумадиқызы Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "SDS-Holding"

Эксперт_____Ахаев А.М.

№KZ76VJE00070706 от 17.11.2021 г.