Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование объекта:"Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Аккум, с/о Аккум, Отырарского района Туркестанской области. (водоснабжение и канализация, электроснабжение)"

Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апрелч 2019 года №178
приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Затраты подрядчика	1 241 977,67	1 108 908,63							133 069,04	1 241 977,67
Всего по стройке	**1 241 977,67**	**1 108 908,63**							**133 069,04**	**1 241 977,67**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____**Шалхаров А.М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

_____**Голубев В.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Global-GH"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"Строительство инженерной инфраструктуры врачебной амбулатории в селе Аккум, с/о Аккум, Отырарского района Туркестанской области. (водоснабжение и канализация, электроснабжение)"**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**365467**
	Раздел 1.	**Сети ВЛ-10кВ**				**217099**
		Опора концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт				
18	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
		Материалы и оборудования ВЛ-10кВ				
65	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,017888**	**525 914**	**9408**
68	**Е11-330208-0202** **1133-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,0**	**107 048**	**107048**
		Фундамент под КТПН				
77	**У6104-0202-0102** **6104-0202-0102** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**2,0**	**5 386**	**10772**
		Фундамент под ДЭС				
79	**У6104-0202-0102** **6104-0202-0102** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**1,0**	**5 386**	**5386**
		Заземление КТПН, ДЭС, зданий				
81	**У6124-0203-0201** **6124-0203-0201** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**10,4**	**918**	**9547**

1	2	3	4	5	6	7
83	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	0,0	4 426	0
85	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6,24	1 070	6677
87	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	1,0	4 426	4426
		Заземление опор				
89	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	6,3648	963	6129
90	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1,0	5 686	5686
	Раздел 2.	**Сети КЛ-0,4кВ**				**148368**
		Земляные работы				
93	У6101-0102-0101 6101-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	6,6822912	354	2366
94	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,2066688	6 380	1319
95	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	3,674112	88	323
96	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	0,918528	3 299	3030
97	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	3,674112	575	2113
98	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	22,048	736	16227
99	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	32,448	226	7333
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
100	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	53,456	1 027	54899
101	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1,456	1 878	2734
102	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4,576	966	4420

1	2	3	4	5	6	7
106	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	5,616	507	2847
108	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	34,944	21	734
		Опора наружного освещения СТ-6-3 /ЭСН-5/ -3шт				
110	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	1,0	29 016	29016
116	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	1,0	14 978	14978
118	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	6,24	966	6028
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 на Наружные сети водоснабжения и канализации				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**545871**
	Раздел 1.	**Водоснабжение холодное В1**				**148514**
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 4**	м^3	40,3479648	471	19004
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	1,2478752	8 328	10392
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	м^3	6,477354	3 623	23467
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3**	м^3	33,7150944	88	2967
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	м^3	33,7150944	575	19386
6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м^3	1,4033916	126	177
7	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103**	м^3	1,4033916	108	152
8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	0,2496	10 677	2665
		Трубопроводы				

1	2	3	4	5	6	7
9	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	км	0,02496	1 079 954	26956
11	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,02496	239 948	5989
12	У6121-0401-0102 6121-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм**	т	0,001456	192 715	281
16	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	1,0	2 704	2704
		Колодец водопроводный D-1500мм -1шт				
31	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	0,30576	68 765	21026
41	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	$м^3$	0,166608	42 954	7156
42	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5, МС-7/**	т	0,0042765	1 447 973	6192
	Раздел 2.	**Канализация К1**				397357
		Земляные работы				
43	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 4**	$м^3$	26,8986432	471	12669
44	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,8319168	8 328	6928
45	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	$м^3$	5,7114428	3 623	20693
46	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3**	$м^3$	16,8275276	88	1481
47	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	$м^3$	16,8275276	575	9676
48	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	5,1915896	126	654
49	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103**	$м^3$	5,1915896	108	561
50	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,1456	10 677	1555
		Трубопроводы				

1	2	3	4	5	6	7
51	У6122-0204-0101 6122-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	2,08	2 425	5044
52	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	14,56	4 348	63307
53	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,00208	1 333 504	2774
54	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,01456	1 798 719	26189
55	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/	т	0,0213824	1 447 973	30961
		Футляр				
56	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,00104	5 121 016	5326
58	У6121-0201-0144 6121-0201-0144 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,00104	15 150 113	15756
		Колодец канализационный D-1000мм -4шт				
59	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,88192	104 009	91728
67	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,666432	42 954	28626
68	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,0443368	57 264	2539
		Колодец канализационный D-2000мм -1шт				
69	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,60736	104 009	63171
76	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,166608	42 954	7156
77	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,0098526	57 264	564
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			911338
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге			911338
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 5%	Тенге		0,05	45567
		Итого	Тенге			956905
		Сметная прибыль 5%	Тенге		0,05	47845
		Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		0,05	47845

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по части II в сметных ценах:	**Тенге**			**1052595**
		Итого на 2024 г., , К - 1,075	**Тенге**		**1,075**	**1131540**
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**Тенге**			**1131540**
		Понижающий коэффициент К=0,979999	**Тенге**		**0,98**	**1108909**
		НДС (12%)	**Тенге**		**0,12**	**133069**
		Всего	**Тенге**			**1241977,67**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

_____Голубев В.