Счет-фактура № 062 от 24 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970640002216, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренозек, Гани Муратбаева, дом № 98,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0004491, от 01.02.2007

ИИК поставщика: KZ874322203398T00438, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №84 от 15.05.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул М.Шокай

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640002216, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой",Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренозек, Гани Муратбаева, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014281, ГУ Городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281,

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в банке Департамент Казначейства по Кызылордиеской облости, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Жилой квартал Арай -2 в г Кызылорда .Стройтельство газоснабжения	шт	1	896 515,18	896 515,18	12%	107 581,82	1 004 097,00		
Всего по счету:					**896 515,18**		**107 581,82**	**1 004 097,00**		

Руководитель: Ермахан Қ. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

Форма №3

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2015 года

По объекту: **Жилой квартал в мкр. Арай-2 в г. Кызылорда – строительство газоснабжение.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

Согласно договора №84 от 15.05.2015г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Жилой квартал мкр. Арай-2 г.Кызылорда-Строительство газоснабжение	**8951,120**		**8951,120**	**3064,280**	**8951,120**	**3064,280**	**1004,097**	**343,737**
	Всего к оплате							**1004,097**	

Заказчик:_____ Б.Еркебаев
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Нурмаханов А.
ТОО «Кызылорда Нурстрой Инженеринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Жилой квартал в мкр. Арай ? в г. Кызылорда - строительство газоснаб жие. (0,6 Мпа) ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	436	28,89	27,85	12594	12141	4007	0,01	3
				1,04	8,44	453	3678	97	0,03	14
2	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	33 м3	294,75	-	9727	-	10991	1,89	62
				294,75	-	9727	-	113	-	-
3	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	328 м3	6,48	6,48	2125	2125	669	-	-
				-	2,1	-	690	97	0,01	3
4	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	141 м3	134,1	-	18908	-	21366	0,97	137
				134,1	-	18908	-	113	-	-
5	E0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	328 м3	25,65	5,38	8412	1763	6449	0,13	42
				20,27	-	6649	-	97	-	-
6	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,03 м3	58881,69	25695,31	1766	771	1556	194	6
				33075	6813,45	992	204	130	26,38	1

7	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25
					146,93	0,11	4408	3	130	-	-
8	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	м	0,02	51202,26	20326,01	1024	407	941	179	4
					30825	5353,43	617	107	130	20,64	-
9	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,03	51202,26	20326,01	1536	610	1411	179	5
					30825	5353,43	925	161	130	20,64	1
10	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194	1
					33075	6813,45	99	20	130	26,38	-
11	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,02	78245	36133,62	1565	723	1338	247	5
					41850	9612,9	837	192	130	37,3	1
12	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
					146,93	0,11	2939	2	130	-	-
13	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м	0,063	58881,69	25695,31	3710	1619	3267	194	12
					33075	6813,45	2084	429	130	26,38	2
14	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
					33075	6813,45	198	41	130	26,38	-
15	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,063	58881,69	25695,31	3710	1619	3267	194	12
					33075	6813,45	2084	429	130	26,38	2
16	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01	78245	36133,62	782	361	669	247	2
					41850	9612,9	418	96	130	37,3	-
17	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
					146,93	0,11	1469	1	130	-	-
18	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	м	0,028	58881,69	25695,31	1649	719	1452	194	5

	полиэтиленовых труб диам. 100 мм		33075	6813,45	926	191	130	26,38	1
19	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194	1
				33075	6813,45	198	41	130	26,38	-
20	Е0116-9-1 -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	км	50	658,7	14,12	32935	706	6761	0,55	28
				100,35	5,29	5018	265	128	0,03	1
21	Е0116-9-2 -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	м	105	876,76	15,99	92060	1679	16409	0,66	69
				116,1	5,99	12191	629	128	0,03	3
22	Е0116-9-3 -Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	м	50	979,75	20,8	48988	1040	8851	0,73	36
				130,5	7,79	6525	389	128	0,04	2
23	Е0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
24	Е0116-15-3 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1

	1шт				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	261113	27085		495

	Тенге	79710	7720		31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	83090	-	-	-
Материалы -	Тенге	5871	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60218	-	-
Местные материалы -	Тенге	27	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	69630	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10445	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9163	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	161883	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	409
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70662	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	178023	-	-	-
Материалы -	Тенге	148421	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27212	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34831	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5225	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12771	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	225626	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	169
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32437	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	321554	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	578
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103099	-	-
Временные здания и сооружения, 2,6 %		8360			
Всего		329914			
Зимние удорожания, 2,79 %		9205			
Затраты на выслугу лет, 1 %		3299			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		1319			
Итого в базовых ценах 2001 года		**343737**			
Итого в текущих ценах		878937			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		17578			
Всего		896515			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		107582			
Итого		**1004097**			

Заказчик:_____Б.Ерсеитов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Нурмаханов А.
ТОО «Кызылорда Нурстрой Инженеринг»