Заказчик: ТОО "Ария-Жана Астана"

Подрядчик: ТОО "АСК АзияСаулетКурылыс"

Договор: №SUB16/35-VOST-P15

Наименование объекта: "Строительство многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, д.16/32, Корректировка" (без наружных внеплощадочных инженерных сетей), Пятно №15"

(наименование, адрес)

(наименование)

Акт выполненных работ

за март 2017 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		12108,6	243,1	243,1	2943601	2943601	0	416032	3628404
				м3 грунта		0	47,72	0	577823		268771	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		911,4	2668,51	0	2432082	0	0	1751099	4517836
				м3 грунта		2668,51	0	2432082	0		334655	
3	3	Е11-010102-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		9552	269,1	269,1	2570443	2570443	0	363335	3168480
				м3 грунта		0	52,83	0	504632		234702	
4	4	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		334320	40		13372800				14442624
				т·км							1069824	
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2589,12	20,63	20,63	53413	53414	0	18083	77215
				м3 грунта		0	9,7	0	25115		5719	
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2589,12	99,94	84,07	258757	217668	8027	64445	349058
				м3 уплотненного грунта		12,77	21,8	33064	56443		25856	
	6.1		Нет наименования ресурса		258,912							
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2589,12	200,6	87,52	519378	226600	0	298248	883036
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	292777	121456		65410	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		194,88	1160,57	0	226172	0	0	162844	420137
				м3 грунта		1160,57	0	226172	0		31121	
9	9	Е11-010105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2		636,12	215,13	210,34	136848	133802	0	37612	188417
				м3 грунта		4,79	77,33	3047	49192		13957	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		636,12	200,6	87,52	127606	55673	0	73277	216953
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	71933	29840		16070	
11	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		636,12	99,94	84,07	63574	53478	1972	15833	85759
				м3 уплотненного грунта		12,77	21,8	8123	13867		6353	
	11.1		Нет наименования ресурса		63,612							
12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		47,88	1160,57	0	55568	0	0	40009	103224
				м3 грунта		1160,57	0	55568	0		7646	
			ИТОГО:					22760242	6254676	9999	3240817	28081143
								3122765	1378365		2080084	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого СМР					28 081 143				
			Итого стоимость инженерного оборудования									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 2,32%					651 483				
			Итого в текущих ценах					28 732 626				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					574 653				
			Итого сметная стоимость					29 307 278				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					3 516 873				
			Всего с НДС					32 824 151				

Заказчик:
ТОО "Ария-Жана Астана"

Директор_____ **Бекбосынов Г.Т.**

Подрядчик:
ТОО "АСК АзияСаулетКурылыс"

Директор_____ **Курманкулов Н.Ж.**