Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Кербулакскому району Управления образования области Жетісу" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 12 БИН 120640003654 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ03070102KSN7001010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87284040073

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тумар Building" область Жетісу, г.Талдыкорган, Асанова Л., 43 БИН/ИИН 110840013439 БИК KCJBKZKX ИИК KZ978560000005948615 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87014955299

Наименование строительства:Работы по текущему ремонту СШ Когалы

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за июль 2025 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор подряда (контракт) № 194 от 16.05.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июль 2024 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту СШ Когалы	28 056 116	28 056 116						3 006 012	28 056 116
за июль 2025 год	**28 056 116**	**28 056 116**						**3 006 012**	**28 056 116**

Итого по оплате за **июль 2025 г. -28 056 116 тенге с НДС**

м.п. Заказчик: Исполняющая обязанности руководителя Государственное учреждение "Отдел образования по Кербулакскому району Управления образования области Жетісу" Сагатова Г. Б.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Тумар Building" Кусаинов С. З.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕТІСУ ОБЛ. ТАЛДЫҚОРҒАН Қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Тумар Building" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Г. ТАЛДЫКОРГАН ОБЛ. ЖЕТІСУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

SANA 2023.4.2Д от 15.12.2023 г. Цена региона Область Жетісу Кербулакский район

Заказ 2 - 1 акт

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Кербулакскому району Управления образования области Жетісу" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 12 БИН 120640003654 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ03070102KSN7001010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87284040073

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тумар Building" область Жетісу, г.Талдыкорган, Асанова Л., 43 БИН/ИИН 110840013439 БИК KCJBKZKX ИИК KZ978560000005948615 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87014955299

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки:Работы по текущему ремонту СШ Когалы

Наименование объекта: Работы по текущему ремонту СШ Когалы

Договор подряда (контракт) № 194 от 16.05.2025г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль месяц 2025 года

наРаботы по текущему ремонту СШ Когалы

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1919**	**1168**	**2 241 392**	**Казахстан**
2	**2**	**1208-0101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами - частично**	**м2 кровли**	**1621**	**693**	**1 123 353**	**Казахстан**
3	**3**	**1208-0101-0102**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок - частично**	**м2 кровли**	**1084**	**1025**	**1 111 100**	**Казахстан**
4	**4**	**6107-0101-0214**	**Установка стропил с изготовлением - частично новые деревянные элементы деревянного каркаса кровли**	**м3**	**29,65**	**273086**	**8 097 000**	**Казахстан**
5	**5**	**224-102-0504 Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	**1 м2**	**4413,7**	**2147**	**9 476 214**	**Казахстан**
6	**6**	**215-202-0701**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**16**	**119169**	**1 906 704**	**Казахстан**

7	7	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг	1 м2	463,1	3089	1 430 516	Казахстан
8	8	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг	1 м2	204,6	3089	632 009	Казахстан
9	9	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	240	1099	263 760	Казахстан
10	10	223-101-0101 Коб=8	Слуховое окно	1 м2	5,6	43517	243 695	Казахстан
11	11	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	8	545	4 360	Казахстан
12	12	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	8	1090	8 720	Казахстан
13	13	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	216	2042	441 072	Казахстан
14	14	224-105-0102	Планка ендовы ветровой для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	160	1516	242 560	Казахстан

			Итого:				**27 222 455**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**7 447 822**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 689 800**	
			машины и механизмы	Тенге			**198 586**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**48 632**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**19 576 046**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 832**	

Всего	**27 222 455**
Итого с общеплощадочными затратами	**27 222 455**
Сметная прибыль (5%)	1 361 123
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**544 449**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**29 128 027**
2024г. К=1,075	**31 312 629**

НДС (12%)	3 757 515
Итого	**35 070 145**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика с НДС К=0,8	**28056116**
В том числе НДС	**3006012**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тумар Building" область Жетісу, г.Талдыкорган, Асанова Л., 43 БИН/ИИН 110840013439 БИК KCJBKZKX ИИК KZ978560000005948615 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87014955299

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кусаинов С. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования по Кербулакскому району Управления образования области Жетісу" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 12 БИН 120640003654 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ03070102KSN7001010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87284040073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющая обязанности руководителя Сагатова Г. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)