Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

25 декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Uniserv», БИН 020140002290, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. К.Аманжолов, д. 99/1.

наименование организации, юридический адрес

в лице: генерального директора Сатбаева Динмухамеда Кайратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» км 53-95

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является: Акционерное общество национальной компании «КазАвтоЖол», в лице Западно-Казахстанского областного филиала Акционерного общества национальной компании «КазАвтоЖол», Мардан Асылбек Амантайұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:

ТОО «Жаиккурылыс»

наименование организации

ТОО «АктауКамазСервис»

наименование организации

ТОО «Теміржол Жөндеу»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
Консорциум ТОО «АИС Проект», ТОО «Кустанайдорпроект», №9-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом РГУ «Комитет автомобильных дорог» МИИР РК №54 от 02.04.2019 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	43.506	43.506	43.506	43.506
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Ширина укрепленной обочины	м	2,5	2,5	2,5	2,5
Примыкания и пересечения	шт	7	7	7	7
Расчетная интенсивность движения на 20-летнюю перспективу	авто/ сутки	1152	1152	1152	1152
Расчетная скорость движения	км/час	100	100	100	100
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина земляного полотна	м	12	12	12	12
Поперечный уклон обочины	‰	40	40	40	40
Водопропускные трубы	шт	18	18	18	18
Мосты	шт	1	1	1	1
Площадка отдыха	шт	0	0	0	0
Санитарно-гигиенический узел (теплый туалет)	шт	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) Основные показатели трассы:

Категория дороги – III
Количество углов поворота - 23 углов
Минимальный радиус кривой в плане – 1000 м
Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰
Поперечный уклон обочины – 40 ‰
Длина трассы- 43.506 км

б) Земляное полотно и водоотвод:

Рабочим проектом принята крутизна откосов насыпи земляного полотна 1:4 при высоте до 3,0 м, 1:1,5 при высоте более 3,0 и в местах устройства малых искусственных сооружений.
Водоотвод от земляного полотна обеспечивается планировкой дна существующих кювет-резервов со сбросом воды в пониженные места и перепуском в низовую сторону по водопропускным сооружениям.

в) Дорожная одежда:

Конструктивные слои дорожной одежды	от км	от км
Дополнительный слой основания укрепленный комплексным вяжущим	0	53
Основание из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной неорганическим вяжущим.	0	53
Нижний слой покрытия из горячего крупнозернистого плотного асфальтобетона М II	0	53
Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси М-I	0	53

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: **проектом не предусмотрено.**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2019г.
месяц, год

окончание работ: декабрь 2024г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 21.2 месяцев;

фактически, 50 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответсвтуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации не предусмотрено фактически применено 82,35% *(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора).*

10. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (освещение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению – не предусмотрено

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) проектом - не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - проектом не предусмотрено;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» км 53-95 готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Uniserv»
генеральный директор
Сатбаев Динмухамед Кайратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)