Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«06» мая 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ENDEAVOUR ПВ», Павлодарская область, г .Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 1742***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Лавренюк Д.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт Клуба села Пресное ГККП "Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа , расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с.Пресное»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГККП Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа Павлодарского района" , в лице директора Бердхан Мегенбек***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***ТОО «СКЭР», БИН 971240003579;***

б) ***ТОО «Geotechnik" (Геотехник) БИН 070640014360;***

в) ***ТОО «Павлодар Рем Комплекс» БИН 07114000557;.***

г) ***ТОО «ВПС Строй» БИН 040340011845;***

д) ***ТОО «Жана Жулдыз ПВ», БИН 080140001223;***

е) ***ТОО «СП-SELFISH», БИН 110140009049.***

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Континент Инжиниринг», № 6-2024

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***ГККП Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа Павлодарского района " от 20.05.2024 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	499,8		499,8	
Общая площадь здания	м2	402,7		402,7	
Строительный объем	м3	1880,0		1880,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание одно-этажное, прямоугольной конфигурации в плане с размерами в крайних осях 39,59х12,55 м. Высота этажа - 3,305 м. Высота здания в коньке 6,2 м.
На объекте выполнены следующих видов работ:
- отделка фасада без утепления металлосайдингом "Корабельная доска" t=0,5мм с полимерным покрытием;
- замена дверных блоков на деревянные, стальные дверные блоки;
- полная замена полов;
- внутренняя отделка помещений;
- устройство гипсокартонных перегородок;
- замена покрытия кровли и устройство кровли над пристроенным помещением гаража;
- устройство отмостки по всему периметру здания шириной 1,0м из бетона.
- благоустройство территории.
Здание оснащено санузлом для маломобильных групп населения.
В здание выполнены следующие системы:
- хозяйственно-питьевое водоснабжение В1;
- горячее водоснабжение Т3;
- хозяйственно-бытовая канализация К1;
- отопление;
- электроосвещение;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***февраль 2025 года***;
месяц, год

окончание работ ***апрель 2025 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5 месяца***;
фактически, месяц: ***3 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***90*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами

ициальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ENDEAVOUR ПВ»** считает объект ***«Капитальный ремонт Клуба села Пресное ГККП "Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа, расположенного по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с.Пресное»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ENDEAVOUR ПВ» директор *Лавренюк Д.Н.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____