Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

Субподрядчик: ТОО «ВПС Строй» БИН 040340011845

Наименование объекта: Капитальный ремонт Клуба села Пресное ГККП "Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа",расположенного по адресу:Павлодарская область,Павлодарский район,с. Пресное

Акт приемки выполненных работ №5 от 16.04.25г.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
1	1	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж (254 секц.)	шт.	28	4869	136 332	
2	2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,67	252	421	
3	3	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	196	1703	333 788	
4	4	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,43	252	108	
5	5	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	130	2930	380 900	
6	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,44	252	111	
7	7	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	7,53	123	926	
			Раздел 2. Отопление					
8	8	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	100	2235	223 500	
9	9	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	1 м	100	1434	143 400	Казахстан
10	10	6114-0102-0106	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	30	2851	85 530	
11	11	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	1 м	30	1504	45 120	Казахстан

12	12	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм	м	50	2235	111 750	
13	13	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	50	1172	58 600	Казахстан
14	14	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25мм	м	50	2235	111 750	
15	15	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	50	649	32 450	Казахстан
16	16	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20мм	м	95	2235	212 325	
17	17	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	95	633	60 135	Казахстан
18	18	6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20мм	м	1	2235	2 235	
19	19	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	1	483	483	Казахстан
20	20	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	326	380	123 880	
21	21	6116-0301-0408	Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм (5 рядов по 2,5 м)	м	12,5	1480	18 500	
22	22	261-302-0209	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	1 м	12,5	4564	57 050	
23	23	241-121-0106	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм L- 110 мм	1 шт.	4	399	1 596	
24	24	241-121-0106	Глухой бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм L- 110 мм	1 шт.	4	399	1 596	
25	25	214-101-0201	Заглушкаизтолстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм размером 115х115 мм,толщ.5 мм)	1 т	0,005	337004	1 685	Казахстан
			Подраздел 2.3. Радиаторы биметалические					
26	26	6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	51,417	2981	153 274	
27	27	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт (197Вт)	1 секция	261	2302	600 822	Казахстан

28	31	242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	30222	60 444	
29	32	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	3796	3 796	
30	33	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	2530	7 590	
31	34	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	331	331	
32	35	1129-0208-0701	Поверхности. Устройство обмазочной гидроизоляции	м2 поверхности	3,5	7390	25 865	
33	36	234-401-0107	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными, гидроизоляционными и антипиреновыми добавками, температура применения от -60°С до +150°С (* расход 0,2 л/м2)	1 л	0,7	5288	3 702	
34	37	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности радиаторовгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5	268	1 340	
35	38	6111-0501-0503	Окраска огрунтованнойповерхности радиаторовэмалями ЭП-51	м2	10	460	4 600	
36	39	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности трубопроводовгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	360	268	96 480	
37	40	6111-0501-0503	Окраска огрунтованнойповерхности трубопроводовэмалями ЭП-51	м2	720	460	331 200	

Всего	**3 433 615**
НДС (12%)	412 033,80
Итого	**3 845 648,80**

Принял(Подрядчик)

ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

Директор **Лавренюк Д.Н.**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ВПС Строй» БИН 040340011845

Директор **Абакумов Ю.А.**