Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Марсам"
Наименование стройки: Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.
Договор: Договор Субподряда 40 от 17.04.2023 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	4 010 871	4 492 175	4 010 871	4 492 175	4 010 871	4 492 175
	Всего к оплате подрядчику	**4 010 871**	**4 492 175**	**4 010 871**	**4 492 175**	**4 010 871**	**4 492 175**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

_____ **Жумадуллаев А. А.**

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение 1 Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "Марсам"**

Стройка : **Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.**

Акт выполненных работ
за Июнь 2023

Составлен(а) в текущих ценах от 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1114,6464**	**269,70**	**269,70**	**300620**	**300620**	**--**	**41909**	**369931**
		НР - 72%; СП - 8%;			**--**	**52,22**	**--**	**58207**		**27402**	
		Формула объема = 6048.0,97									
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**34,4736**	**2343,26**	**--**	**80781**	**--**	**--**	**58162**	**150058**
		НР - 72%; СП - 8%;			**2343,26**	**--**	**80781**	**--**		**11115**	
		Формула объема = 6048.0,03									
		/вручную 20 см,за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/									
3	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**144,0504**	**927,48**	**--**	**133604**	**--**	**--**	**96195**	**248183**
		НР - 72%; СП - 8%;			**927,48**	**--**	**133604**	**--**		**18384**	
		Формула объема = 1260-(0,8.0,1.(6300-27))									
		При перемещении бульдозерами ранееразрыхленных грунтов,см т.ч.таб.11,п3.70.принята мощностью 79 кВт,экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (указана в ПОС)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3.7**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**778,639**	**17,79**	**17,79**	**13852**	**13852**	**--**	**4776**	**20119**
		НР - 72%; СП - 8%;			**--**	**8,52**	**--**	**6634**		**1490**	
		Формула объема = 5358,1-1260									
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**994,099**	**181,02**	**81,66**	**179952**	**81178**	**--**	**100599**	**302995**
		НР - 72%; СП - 8%;			**99,36**	**41,19**	**98774**	**40947**		**22444**	
		Формула объема = 5358,1-126									
6	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм**	**м3**	**119,7**	**6229,18**	**180,98**	**745633**	**21663**	**576846**	**152160**	**969617**
		НР - 99%; СП - 8%			**1229,10**	**54,92**	**147123**	**6574**		**71823**	
7	**Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях (лишний грунт).Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**131,081**	**278,78**	**278,78**	**36543**	**36543**	**--**	**4653**	**44491**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**49,30**	**--**	**6462**		**3296**	
		ГНБ									
11	**Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=0,711**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**27**	**9609,97**	**4152,10**	**259469**	**112107**	**128410**	**39568**	**322960**
		НР - 99%; СП - 8%;			**701,94**	**778,34**	**18952**	**21015**		**23923**	
		Формула объема = 12+15									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт,								
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
	С1261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт,								
		ТРУБОПРОВОДЫ									
14	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**1,323**	**404233,49**	**111336,77**	**534801**	**147299**	**4306**	**426381**	**1038076**
		НР - 99%; СП - 8%;			**289642,00**	**35896,59**	**383196**	**47491**		**76895**	
		Формула объема = 6300,0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
15	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1323**	**-106,52**	**--**	**-140926**	**--**	**-9354**	**-128941**	**-291456**
		НР - 98%; СП - 8%			**-99,45**	**--**	**-131572**	**--**		**-21589**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100	маш,-ч								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	239,4 (м3)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	27	1492,71	8,59	40303	232	4317	35468	81833
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	35754	72		6062	
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	110	1552,87	955,88	170816	105147	0	97416	289691
		НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 4+1+4+562*			596,99	297,56	65669	32732		21459	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
27	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км	1,3251	16748,45	6290,45	22193	8335	0	10219	35005
		НР - 61%; СП - 8%; *Формула объема = 6310.0,001*			10458,00	2184,05	13858	2894		2593	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш,-ч								
29	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	км	1,3251	71022,98	33530,98	94113	44432	0	39716	144534
		НР - 61%; СП - 8%			37492,00	11641,98	49681	15427		10706	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД ЛЮК /8353.09 СБ/ d-110мм-1 шт/									
47	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м3 основания	2,62	6229,18	180,98	16320	474	12626	3330	21223
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	3220	144		1572	
48	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	м3	0,135	15273,13	7969,09	2062	1076	43	1609	3964
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = 0,035+0,1*			6985,13	3112,67	943	420		294	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3								
	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т								
		ПРОХОД ГАЗОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ ЗАКЛЮЧЕННОМ В ФУТЛЯРЕ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ D161мм,ДЛИНОЙ L=4,0м (2шт)									
84	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий.Производство работ вблизи действующих кабелей,применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2**	канало-километр трубопровода	0,008	3355404,04	--	26843	--	24677	1646	30768
		НР - 76%; СП - 8%; *Формула объема = (4.2).0,001*			270690,00	--	2166	--		2279	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м								
	С1241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	7,92 (м)								
86	**Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015**	**Резка труб**									
		НР - 69%; СП - 8%;	**м реза**	**16**	**492,91**	**11,47**	**7887**	**184**	**--**	**5315**	**14258**
		Формула объема = 8,2			**481,44**	**--**	**7703**	**--**		**1056**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3796249**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3796249**

			СМР	Обор.	Прочие
ИТОГО	Тенге		**3 796 249**		
в том числе оборудование	Тенге		**-**		
в том числе СМР	Тенге		**3 796 249**		
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	110 091		
Итого с временными	Тенге		**3 906 341**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%	35 548		
Итого с зимними	Тенге		**3 941 888**		
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	78 838		
Итого СМР	Тенге		**4 020 726**		
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		**-**		
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+Прочие	Тенге		**4 020 726**		
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**1,0500514**	**4 221 969**		
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,950**	**4 010 871**		
НДС (12%)	Тенге	12%	481 304		
Всего	Тенге		**4 492 175**		

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

_____**Жумадуллаев А. А.**