Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "Сартобе"

Наименование стройки: Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.

Договор: Договор Субподряда 38 от 17.04.2023 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	4 646 967	5 204 603	4 646 967	5 204 603	4 646 967	5 204 603
	Всего к оплате подрядчику	**4 646 967**	**5 204 603**	**4 646 967**	**5 204 603**	**4 646 967**	**5 204 603**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.

НЦЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Ф-2

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "Сартобе"**

Стройка : **Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.**

Акт выполненных работ
за Июнь 2023

Составлен(а) в текущих ценах от 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6048.0,97*	**м3 грунта**	**1290,6432**	**269,70** **--**	**269,70** **52,22**	**348086** **--**	**348086** **67397**	**--**	**48526** **31729**	**428342**
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6048.0,03*	**м3 грунта**	**39,9168**	**2343,26** **2343,26**	**--** **--**	**93535** **93535**	**--** **--**	**--**	**67346** **12870**	**173751**
		/вручную 20 см,за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/									
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1260-(0,8.0,1.(6300-27))*	**м3 грунта**	**166,7952**	**927,48** **927,48**	**--** **--**	**154699** **154699**	**--** **--**	**--**	**111383** **21287**	**287369**
		При перемещении бульдозерами ранееразрыхленных грунтов,см т.ч.таб.11,п3.70.принята мощностью 79 кВт,экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (указана в ПОС)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3.7**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 5358,1-1260*	**м3 грунта**	**901,582**	**17,79** **--**	**17,79** **8,52**	**16039** **--**	**16039** **7681**	**--**	**5531** **1726**	**23295**
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 5358,1-126*	**м3**	**1151,062**	**181,02** **99,36**	**81,66** **41,19**	**208365** **114370**	**93996** **47412**	**--**	**116483** **25988**	**350836**
6	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3**	**138,6**	**6229,18** **1229,10**	**180,98** **54,92**	**863364** **170353**	**25084** **7612**	**667927**	**176186** **83164**	**1122714**
7	**Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях (лишний грунт).Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**151,778**	**278,78** **--**	**278,78** **49,30**	**42313** **--**	**42313** **7483**	**--**	**5388** **3816**	**51516**
	ТРУБОПРОВОДЫ										
14	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 6300,0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**км трубопровода**	**1,386**	**404233,49** **289642,00**	**111336,77** **35896,59**	**560268** **401444**	**154313** **49753**	**4511**	**446685** **80556**	**1087508**
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
15	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**м трубопровода**	**1386**	**-106,52** **-99,45**	**--** **--**	**-147637** **-137838**	**--** **--**	**-9799**	**-135081** **-22617**	**-305335**
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100	маш.-ч								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	239,4 (м3)								
18	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 4+1+4+562* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	**шт.**	**115**	**1552,87** **596,99**	**955,88** **297,56**	**178580** **68654**	**109926** **34219**	**0**	**101845** **22434**	**302859**
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км	1,3882	16748,45	6290,45	23250	8732	0	10705	36672
		НР - 61%; СП - 8%;			10458,00	2184,05	14518	3032		2716	
		Формула объема = 6310,0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш,-ч								
29	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	км	1,3882	71022,98	33530,98	98594	46548	0	41607	151417
		НР - 61%; СП - 8%			37492,00	11641,98	52046	16161		11216	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d110x10,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-160x14,6 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /ГНБ 2 шт-27М/ 8353.16/									
31	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство**	шт.	2	7048,61	2325,54	14097	4651	1122	10065	26095
		НР - 99%; СП - 8%;			4162,06	921,12	8324	1842		1933	
		Формула объема = (1)X2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1261-302-0233	Ковер	шт,								
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3								
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,переходов**	шт	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%; СП - 8%;			596,99	297,56	3582	1785		1170	
		Формула объема = (1+1+1)X2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d110/DN108 /лист 8353.05/ 1 шт									
62	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	894891,05	274854,95	447	137	7	363	875
		НР - 99%; СП - 8%;			605440,00	128484,96	303	64		65	
		Формула объема = 0,5.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,00058**	**1278197,94**	**553489,52**	**741**	**321**	**45**	**486**	**1325**
		НР - 99%; СП - 8%;			**646720,00**	**198966,30**	**375**	**115**		**98**	
		Формула объема = 0,58.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100	маш,-ч								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
66	**Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,00058**	**1601616,86**	**37842,18**	**929**	**22**	**726**	**179**	**1197**
		НР - 99%; СП - 8%;			**311395,00**	**282,42**	**181**	**--**		**89**	
		Формула объема = 0,58.0,001									
67	**Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**0,58**	**-207,95**	**--**	**-121**	**--**	**-63**	**-57**	**-192**
		НР - 98%; СП - 8%			**-99,45**	**--**	**-58**	**--**		**-14**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100	маш,-ч								
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг								
	С1236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг								
	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0370	Вода	м3								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,3596 (м3)								
68	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,01006**	**64090,78**	**2086,28**	**645**	**21**	**8**	**429**	**1160**
		НР - 69%; СП - 8%;			**61185,80**	**567,03**	**616**	**6**		**86**	
		Формула объема = 0,001.10,06									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш,-ч								
	С1261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг								
	С1214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м								
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т								
	С1261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т								
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
	С1236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т								
	С1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг								
	С1236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т								
70	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0011**	**399790,77**	**110148,77**	**440**	**121**	**--**	**355**	**858**
		НР - 99%; СП - 8%;			**289642,00**	**35896,59**	**319**	**39**		**64**	
		Формула объема = 0,001.1,1									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100	маш,-ч								
	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2								
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3								
	С1261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м								
73	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,9**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0011**	**889728,63**	**737290,53**	**979**	**811**	**9**	**295**	**1376**
		НР - 91%; СП - 8%;			**144918,00**	**149709,46**	**159**	**165**		**102**	
		Формула объема = 1,1.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт,								
	С1242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт,								
	С1241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг								
74	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**3**	**1552,87**	**955,88**	**4659**	**2868**	**--**	**2657**	**7901**
		НР - 99%; СП - 8%			**596,99**	**297,56**	**1791**	**893**		**585**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 51 шт									
94	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	**м3**	**2,907**	**9828,62**	**1848,82**	**28572**	**5374**	**6366**	**16530**	**48710**
		НР - 91%; СП - 8%;			**5790,33**	**458,28**	**16832**	**1332**		**3608**	
		Формула объема = (0,057)Х51									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
96	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	**шт.**	**51**	**5226,79**	**853,03**	**266566**	**43505**	**8779**	**248615**	**556396**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%;			**4201,60**	**312,11**	**214282**	**15918**		**41215**	
		Формула объема = (1)Х51									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0650	Щитки металлические	шт,								
	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т								
	С1261-107-0650	Щитки металлические	шт,								
99	**Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые.Установка**	**т стальных элементов**	**0,03621**	**320332,92**	**15169,16**	**11599**	**549**	**647**	**12347**	**25862**
		НР - 118%; СП - 8%;			**287300,00**	**1678,83**	**10403**	**61**		**1916**	
		Формула объема = (0,00071)Х51									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**4398308**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4398308**

			СМР	**Обор.**	**Прочие**
ИТОГО	Тенге		**4 398 308**		
в том числе оборудование	Тенге		-		
в том числе СМР	Тенге		**4 398 308**		
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	127 551		
Итого с временными	Тенге		**4 525 859**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%	41 185		
Итого с зимними	Тенге		**4 567 045**		
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	91 341		
Итого СМР	Тенге		**4 658 385**		
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-		
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+Прочие	Тенге		**4 658 385**		
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**1,0500514**	**4 891 544**		
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,950**	**4 646 967**		
НДС (12%)	Тенге	12%	557 636		
Всего	Тенге		**5 204 603**		

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.