Счет-фактура № 038 от 6 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970640002216, Республика Казахстан, Кызылординская, Сырдарьинский, Теренозек, Гани Муратбаева, дом № 98,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0005497, от 02.08.2013

ИИК поставщика: KZ874322203398T00438, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 161 от 01.10.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул М.Шокай

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640002216, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой",Республика Казахстан, Кызылординская Сырдарьинский, Теренозек, Гани Муратбаева, дом № 98

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014281, ГУ Городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281,

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в банке Департамент Казначейства по Кызылординской облости, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Жилой квартал в районе СПМК-70 г.Кызылорда.Строительство газоснабжения	усл	1	7 215 171,43	7 215 171,43	12%	865 820,57	8 080 992,00		
Всего по счету:					7 215 171,43		865 820,57	8 080 992,00		

Руководитель: Ермахан Қ. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

По объекту: **Наружные инженерные сети жилой квартал в районе СПМК-70 в г. Кызылорда – строительство газоснабжение.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

Согласно договора №161 от 01.10.2015г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Жилой квартал в районе СМПК-70 г.Кызылорда.Строительство газоснабжения	**18 180,010**		**8 080,992**	**2 766,405**	**8 080,992**	**2 766,405**	**8 080,992**	**2 766,405**
	Всего к оплате							**8 080,992**	

Заказчик:_____Баймаханов .Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор:_____Нурмаханов А.
ТОО «Каймар Инженеринг»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Наружные инженерные сети (ой квартал в районе СПМК-70 в г. Кызыло а - строительство газоснабжение.
ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	675	28,89	27,85	19498	18796	6204	0,01		5
				1,04	8,44	702	5694	97	0,03		21
2	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	310	28,89	27,85	8955	8632	2849	0,01		2
				1,04	8,44	322	2615	97	0,03		10
3	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	74	218,93	-	16201	-	18307	1,54		114
				218,93	-	16201	-	113	-		-
4	E0101-215-1	-Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м м3	74	1376,05	75,71	101828	5603	23001	2,55		189
				423	21,04	31302	1557	70	0,11		8
5	E0101-216-1	-Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м шт	74	293,15	191,9	21693	14201	7566	0,65		48
				101,25	44,82	7493	3317	70	0,16		12

6	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора		100	154,96	100,95	15496	10095	5205	0,34	34
					46,35	28	4635	2800	70	0,11	11
			м								
7	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора		100	92,82	63,34	9282	6334	3385	0,23	23
					29,48	18,88	2948	1888	70	0,08	8
			м								
8	С131103-11	Рукава поливочные, d 40 мм		20	583	-	11660	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		0,518	58881,69	25695,31	30501	13310	26861	194	100
					33075	6813,45	17133	3529	130	26,38	14
			км								
10	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004		535,3	692	-	370428	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
11	Е0125-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм		0,53	89362,54	66943,54	47362	35480	19132	103	55
					18697,5	11383,58	9910	6033	120	39,57	21
			км								
12	Е0125-119-4	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 125 мм в один слой		0,53	95690,45	7870,45	50716	4171	2375	5,8	3
					900	2834,55	477	1502	120	11,03	6
			км								
13	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК /липкая/, толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/		18,55	288	-	5342	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
14	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		12,12	982	-	11902	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
15	С130804-28 47	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ, Д 315Х315Х315		1	21836	-	21836	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								

16	Е0125-17-1	-Сборка и установка узла газового крана, диаметр крана 350 мм	1	65423,01 14625	32033,01 8527,03	65427 14625	32033 8527	27782 120	78 32,07	78 32
			шт							
17	ПРАЙС ЛИСТ	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ Д110	1	13391,81	-	13392	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
18	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	25,6	13864,97 9090	4022,39 1071,86	354943 232704	102973 27440	234129 90	56,5 3,81	1446 98
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1393810	251628		2098
	Тенге	338451	64902		239
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	609650	-	-	-
Материалы -	Тенге	345792	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	143210	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5342	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4114	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	142668	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	71
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21400	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45139	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	797457	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	865
Сметная заработная плата -	Тенге	-	164610	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	354943	-	-	-
Материалы -	Тенге	19266	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	260144	-	-
Накладные расходы -	Тенге	234129	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	117
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35119	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	35344	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	624417	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1661
Сметная заработная плата -	Тенге	-	295263	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	393989	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	393989	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23639	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	417629	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	35228	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2114	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	37341	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2676844	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2526

		Тенге
Сметная заработная плата -		459873
Временные здания и сооружения, 1 %		29445
Всего		2706289
Зимние удорожания, 1,08 %		29228
Затраты на выслугу лет, 1 %		20063
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		10825
Итого в базовых ценах 2001 года		**2766405**
Итого в текущих ценах		7073698
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		141474
Всего		7215172
Налог на добавленную стоимость, 12 %		865820
Итого		**8080992**

Заказчик:_____Баймаханов .Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор:_____Нурмаханов А.
ТОО «Каймар Инженеринг»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»