Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Марсам»
Наименование стройки: Строительство систем питьевого водоснабжения населенного пункта Жылысу, сельского округа Куркелес, Сарыагашсокого района, ЮКО
Договор №35 от 31.07.2018г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительство систем питьевого водоснабжения населенного пункта Жылысу, сельского округа Куркелес, Сарыагашсокого района, ЮКО	37 799 229,83	42 335 137,41	37 799 229,83	42 335 137,41	37 799 229,83	42 335 137,41
	Всего к оплате подрядчику	**37 799 229,83**	**42 335 137,41**	**37 799 229,83**	**42 335 137,41**	**37 799 229,83**	**42 335 137,41**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Марсам»

Сейдахметов С.С.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж» **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО «Марсам»

Наименование стройки: Строительство систем питьевого водоснабжения населенного пункта Жылысу, сельского округа Куркелес, Сарыагашсокого района, ЮКО

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 02-01. Водовод					
		РАЗДЕЛ 2. Водовод от точки врезки в сущ.водопровод до н/п Жылысу					
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ТОЛЩ.100ММ (ОБЩ.УКАЗ.,ПРОФИЛИ)**	**м3 основания**	**1659,9000**		**4480,59**	**7437334**
		Итого оплата труда:				**763,66**	**1267595**
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**197156**
		Итого материалов:				**3627,84**	**6021858**
		Накладные расходы	%	--		689,77	1144943
		Сметная прибыль	%	8		413,63	686582
		Сметная стоимость:				**5583,99**	**9268859**
10	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**14,7172**		**224078,24**	**3297804**
		Итого оплата труда:				**179305,13**	**2638870**
		Итого эксплуатация машин:				**61791,43**	**909397**
		Итого материалов:				**3395,00**	**49965**
		Накладные расходы	%	--		125939,55	1853478
		Сметная прибыль	%	8		28001,42	412103
		Сметная стоимость:				**378019,22**	**5563384**
12	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим**	**Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**372,0000**		**871,07**	**324037**
		Итого оплата труда:				**717,30**	**266835**
		Итого эксплуатация машин:				**13,16**	**4897**
		Итого материалов:				**142,05**	**52842**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		502,71	187008
		Сметная прибыль	%	8		109,90	40884
		Сметная стоимость:				**1483,68**	**551929**
13	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое В ФУТЛЯРЕ**	**м трубопровода**	**372,0000**		**60,63**	**22556**
		Итого оплата труда:				**51,35**	**19101**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**767**
		Итого материалов:				**7,23**	**2688**
		Накладные расходы	%	--		35,00	13020
		Сметная прибыль	%	8		7,65	2846
		Сметная стоимость:				**103,28**	**38422**
14	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ОТВОДОВ(30ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0150**		**224078,24**	**3361**
		Итого оплата труда:				**179305,13**	**2690**
		Итого эксплуатация машин:				**61791,43**	**927**
		Итого материалов:				**3395,00**	**51**
		Накладные расходы	%	--		125939,55	1889
		Сметная прибыль	%	8		28001,42	420
		Сметная стоимость:				**378019,22**	**5670**
15	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**15,1500**		**1259,57**	**19082**
		Накладные расходы	%	--		54,79	830
		Сметная прибыль	%	8		105,15	1593
		Сметная стоимость:				**1419,51**	**21506**
16	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	**км трубопровода**	**0,3720**		**958412,02**	**356529**
		Итого оплата труда:				**600216,44**	**223281**
		Итого эксплуатация машин:				**409737,55**	**152422**
		Итого материалов:				**88633,34**	**32972**
		Накладные расходы	%	--		430639,28	160198
		Сметная прибыль	%	8		111124,10	41338
		Сметная стоимость:				**1500175,40**	**558065**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,3720**		**2837173,54**	**1055429**
		Итого оплата труда:				**242048,45**	**90042**
		Итого эксплуатация машин:				**135428,28**	**50379**
		Итого материалов:				**2483841,87**	**923989**
		Накладные расходы	%	--		280267,71	104260
		Сметная прибыль	%	8		249395,30	92775
		Сметная стоимость:				**3366836,55**	**1252463**
19	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**70,0000**		**1457,89**	**102052**
		Итого оплата труда:				**1117,99**	**78259**
		Итого эксплуатация машин:				**53,67**	**3757**
		Итого материалов:				**311,68**	**21817**
		Накладные расходы	%	--		787,89	55152
		Сметная прибыль	%	8		179,66	12576
		Сметная стоимость:				**2425,44**	**169781**
20	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**30,0000**		**869,45**	**26083**
		Итого оплата труда:				**695,22**	**20857**
		Итого эксплуатация машин:				**17,89**	**537**
		Итого материалов:				**164,81**	**4944**
		Накладные расходы	%	--		488,34	14650
		Сметная прибыль	%	8		108,62	3259
		Сметная стоимость:				**1466,40**	**43992**
23	**11-220801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,8620**		**58725,48**	**109347**
		Итого оплата труда:				**32518,20**	**60549**
		Итого эксплуатация машин:				**1878,39**	**3498**
		Итого материалов:				**25219,46**	**46959**
		Накладные расходы	%	--		23626,79	43993
		Сметная прибыль	%	8		6588,18	12267
		Сметная стоимость:				**88940,45**	**165607**
25	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**34,0000**		**1535,62**	**52211**
		Итого оплата труда:				**1313,00**	**44642**
		Итого эксплуатация машин:				**35,78**	**1216**
		Итого материалов:				**203,81**	**6930**
		Накладные расходы	%	--		917,64	31200
		Сметная прибыль	%	8		196,26	6673

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2649,52**	**90084**
27	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК**	**шт.**	**138,0000**		**851,58**	**117518**
		Итого оплата труда:				**501,31**	**69181**
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**71811**
		Накладные расходы	%	--		361,90	49942
		Сметная прибыль	%	8		97,08	13397
		Сметная стоимость:				**1310,56**	**180857**
28	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**138,0000**		**911,47**	**125783**
		Накладные расходы	%	--		39,65	5472
		Сметная прибыль	%	8		76,09	10500
		Сметная стоимость:				**1027,21**	**141755**
29	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ**	**шт.**	**138,0000**		**1715,09**	**236682**
		Накладные расходы	%	--		74,61	10296
		Сметная прибыль	%	8		143,18	19758
		Сметная стоимость:				**1932,87**	**266736**
30	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0360**		**615369,94**	**22153**
		Итого оплата труда:				**397255,66**	**14301**
		Итого эксплуатация машин:				**292194,45**	**10519**
		Итого материалов:				**17745,77**	**639**
		Накладные расходы	%	--		284195,62	10231
		Сметная прибыль	%	8		71965,24	2591
		Сметная стоимость:				**971530,80**	**34975**
32	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30,0000**		**1715,09**	**51453**
		Накладные расходы	%	--		74,61	2238
		Сметная прибыль	%	8		143,18	4295

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1932,87**	**57986**
33	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30,0000**		**875,82**	**26275**
		Накладные расходы	%	--		38,10	1143
		Сметная прибыль	%	8		73,11	2193
		Сметная стоимость:				**987,03**	**29611**
34	**11-220801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,2058**		**58725,48**	**12086**
		Итого оплата труда:				**32518,20**	**6692**
		Итого эксплуатация машин:				**1878,39**	**387**
		Итого материалов:				**25219,46**	**5190**
		Накладные расходы	%	--		23626,79	4862
		Сметная прибыль	%	8		6588,18	1356
		Сметная стоимость:				**88940,45**	**18304**
35	**23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (6ШТ)**	**т**	**0,2058**		**238093,50**	**49000**
		Накладные расходы	%	--		10357,07	2131
		Сметная прибыль	%	8		19876,05	4090
		Сметная стоимость:				**268326,61**	**55222**
36	**13-110203-0106 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2,0000**		**5987,73**	**11975**
		Итого оплата труда:				**4888,27**	**9777**
		Итого эксплуатация машин:				**554,57**	**1109**
		Итого материалов:				**807,82**	**1616**
		Накладные расходы	%	--		2504,87	5010
		Сметная прибыль	%	8		679,41	1359
		Сметная стоимость:				**9172,01**	**18344**
38	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ(142ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0284**		**360938,61**	**10251**
		Итого оплата труда:				**269577,39**	**7656**
		Итого эксплуатация машин:				**115106,93**	**3269**
		Итого материалов:				**14306,10**	**406**
		Накладные расходы	%	--		190390,62	5407

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		44106,34	1253
		Сметная стоимость:				**595435,57**	**16910**
39	**23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**28,6840**		**5376,10**	**154208**
		Накладные расходы	%	--		233,86	6708
		Сметная прибыль	%	8		448,80	12873
		Сметная стоимость:				**6058,76**	**173789**
40	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**14,7172**		**48309,35**	**710978**
		Итого оплата труда:				**38689,38**	**569399**
		Итого материалов:				**9619,98**	**141579**
		Накладные расходы	%	--		27172,69	399906
		Сметная прибыль	%	8		6038,56	88871
		Сметная стоимость:				**81520,61**	**1199755**
		Опоры под фасонные части в колодцах					
41	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**12,0000**		**13682,28**	**164187**
		Накладные расходы	%	--		595,18	7142
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	13706
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**185036**
42	**11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1420**		**90153,50**	**12802**
		Итого оплата труда:				**79207,68**	**11247**
		Итого эксплуатация машин:				**1600,67**	**227**
		Итого материалов:				**9642,81**	**1369**
		Накладные расходы	%	--		54257,48	7705
		Сметная прибыль	%	8		11552,88	1641
		Сметная стоимость:				**155963,86**	**22147**
43	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1420**		**185807,57**	**26385**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8082,63	1148
		Сметная прибыль	%	8		15511,22	2203
		Сметная стоимость:				**209401,42**	**29735**
44	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0880**		**226980,83**	**19983**
		Итого оплата труда:				**226130,94**	**19909**
		Итого эксплуатация машин:				**1448,12**	**127**
		Накладные расходы	%	--		124317,97	10945
		Сметная прибыль	%	8		28103,90	2474
		Сметная стоимость:				**379402,71**	**33403**
45	**21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0880**		**224931,77**	**19803**
		Накладные расходы	%	--		9784,53	861
		Сметная прибыль	%	8		18777,30	1653
		Сметная стоимость:				**253493,61**	**22318**
		Колодцы сборные ж/б круглые диаметром 2000 мм = 32 шт					
46	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**362,4934**		**92,24**	**33437**
		Итого оплата труда:				**36,34**	**13175**
		Итого эксплуатация машин:				**84,34**	**30572**
		Накладные расходы	%	--		26,43	9579
		Сметная прибыль	%	8		9,49	3441
		Сметная стоимость:				**128,16**	**46458**
47	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,4566**		**1364,90**	**8813**
		Итого оплата труда:				**1364,90**	**8813**
		Накладные расходы	%	--		901,12	5818
		Сметная прибыль	%	8		181,28	1170
		Сметная стоимость:				**2447,29**	**15801**
48	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**9,3058**		**594,22**	**5530**
		Итого оплата труда:				**594,22**	**5530**
		Накладные расходы	%	--		392,31	3651
		Сметная прибыль	%	8		78,92	734
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**9915**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**83,7526**		**13,58**	**1138**
		Итого оплата труда:				**4,32**	**362**
		Итого эксплуатация машин:				**13,58**	**1138**
		Накладные расходы	%	--		3,26	273
		Сметная прибыль	%	8		1,35	113
		Сметная стоимость:				**18,19**	**1523**
50	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**83,7526**		**119,35**	**9996**
		Итого оплата труда:				**90,67**	**7594**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**4266**
		Накладные расходы	%	--		61,11	5118
		Сметная прибыль	%	8		14,44	1209
		Сметная стоимость:				**194,90**	**16323**
51	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**66,8800**		**13640,69**	**912290**
		Итого оплата труда:				**9116,58**	**609717**
		Итого эксплуатация машин:				**5904,03**	**394862**
		Итого материалов:				**906,58**	**60632**
		Накладные расходы	%	--		6501,04	434790
		Сметная прибыль	%	8		1611,34	107766
		Сметная стоимость:				**21753,07**	**1454846**
52	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**32,0000**		**22313,79**	**714041**
		Накладные расходы	%	--		970,65	31061
		Сметная прибыль	%	8		1862,76	59608
		Сметная стоимость:				**25147,20**	**804710**
53	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**64,0000**		**18062,71**	**1156013**
		Накладные расходы	%	--		785,73	50287

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1507,88	96504
		Сметная стоимость:				**20356,31**	**1302804**
54	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**32,0000**		**25030,12**	**800964**
		Накладные расходы	%	--		1088,81	34842
		Сметная прибыль	%	8		2089,51	66864
		Сметная стоимость:				**28208,44**	**902670**
55	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**32,0000**		**1398,65**	**44757**
		Накладные расходы	%	--		60,84	1947
		Сметная прибыль	%	8		116,76	3736
		Сметная стоимость:				**1576,25**	**50440**
56	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**32,0000**		**1997,18**	**63910**
		Накладные расходы	%	--		86,88	2780
		Сметная прибыль	%	8		166,72	5335
		Сметная стоимость:				**2250,78**	**72025**
57	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**32,0000**		**10020,34**	**320651**
		Накладные расходы	%	--		435,88	13948
		Сметная прибыль	%	8		836,50	26768
		Сметная стоимость:				**11292,72**	**361367**
58	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(32ШТ)**	**т**	**0,5466**		**299949,74**	**163941**
		Накладные расходы	%	--		13047,81	7131
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	13686

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**338037,36**	**184758**
59	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,8502**		**445,46**	**7061**
		Итого оплата труда:				**408,37**	**6473**
		Итого материалов:				**37,09**	**588**
		Накладные расходы	%	--		252,90	4009
		Сметная прибыль	%	8		55,87	886
		Сметная стоимость:				**754,23**	**11955**
60	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**474,1450**		**732,47**	**347299**
		Итого оплата труда:				**179,49**	**85105**
		Итого эксплуатация машин:				**14,47**	**6859**
		Итого материалов:				**540,21**	**256138**
		Накладные расходы	%	--		127,01	60222
		Сметная прибыль	%	8		68,76	32602
		Сметная стоимость:				**928,24**	**440122**
		Прямоугольные 2500х3000 = 3шт					
66	**11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**40,7700**		**10212,20**	**416352**
		Итого оплата труда:				**7591,60**	**309510**
		Итого эксплуатация машин:				**1889,97**	**77054**
		Итого материалов:				**1604,57**	**65418**
		Накладные расходы	%	--		5363,69	218678
		Сметная прибыль	%	8		1246,07	50802
		Сметная стоимость:				**16821,97**	**685832**
67	**21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА**	**м3**	**2,5920**		**13193,67**	**34198**
		Накладные расходы	%	--		573,92	1488
		Сметная прибыль	%	8		1101,41	2855

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**14869,00**	**38540**
68	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ**	**м3**	**2,7000**		**13682,28**	**36942**
		Накладные расходы	%	--		595,18	1607
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	3084
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**41633**
69	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ**	**м3**	**23,4900**		**14381,51**	**337822**
		Накладные расходы	%	--		625,60	14695
		Сметная прибыль	%	8		1200,57	28201
		Сметная стоимость:				**16207,67**	**380718**
70	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П5(3ШТ),П25(6ШТ),П32(3ШТ)**	**м3**	**14,1600**		**35463,92**	**502169**
		Накладные расходы	%	--		1542,68	21844
		Сметная прибыль	%	8		2960,53	41921
		Сметная стоимость:				**39967,13**	**565935**
71	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**6,0000**		**1398,65**	**8392**
		Накладные расходы	%	--		60,84	365
		Сметная прибыль	%	8		116,76	701
		Сметная стоимость:				**1576,25**	**9458**
72	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**6,0000**		**1997,18**	**11983**
		Накладные расходы	%	--		86,88	521
		Сметная прибыль	%	8		166,72	1000
		Сметная стоимость:				**2250,78**	**13505**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,0000		10020,34	60122
		Накладные расходы	%	--		435,88	2615
		Сметная прибыль	%	8		836,50	5019
		Сметная стоимость:				11292,72	67756
74	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(6ШТ)	т	0,1025		299949,74	30739
		Накладные расходы	%	--		13047,81	1337
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	2566
		Сметная стоимость:				338037,36	34642
75	11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	2,9719		445,46	1324
		Итого оплата труда:				408,37	1214
		Итого материалов:				37,09	110
		Накладные расходы	%	--		252,90	752
		Сметная прибыль	%	8		55,87	166
		Сметная стоимость:				754,23	2242
76	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81,1086		732,47	59410
		Итого оплата труда:				179,49	14558
		Итого эксплуатация машин:				14,47	1173
		Итого материалов:				540,21	43816
		Накладные расходы	%	--		127,01	10302
		Сметная прибыль	%	8		68,76	5577
		Сметная стоимость:				928,24	75288
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия = 30м2					
79	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия	30,0000		315,28	9459

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**35,77**	**1073**
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**2095**
		Итого материалов:				**228,45**	**6854**
		Накладные расходы	%	--		36,23	1087
		Сметная прибыль	%	8		28,12	844
		Сметная стоимость:				**379,63**	**11389**
80	**11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5**	**Основания из песчано-гравийных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство ТОЛЩ.15СМ**	**м2 основания или покрытия**	**30,0000**		**316,42**	**9493**
		Итого оплата труда:				**42,29**	**1269**
		Итого эксплуатация машин:				**61,11**	**1833**
		Итого материалов:				**229,02**	**6871**
		Накладные расходы	%	--		40,37	1211
		Сметная прибыль	%	8		28,54	856
		Сметная стоимость:				**385,34**	**11560**
81	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство ТОЛЩ.6СМ**	**м2 покрытия**	**30,0000**		**752,51**	**22575**
		Итого оплата труда:				**39,81**	**1194**
		Итого эксплуатация машин:				**24,54**	**736**
		Итого материалов:				**694,38**	**20831**
		Накладные расходы	%	--		57,78	1733
		Сметная прибыль	%	8		64,82	1945
		Сметная стоимость:				**875,12**	**26254**
82	**11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**30,0000**		**697,44**	**20923**
		Итого оплата труда:				**6,08**	**182**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**1**
		Итого материалов:				**691,34**	**20740**
		Накладные расходы	%	--		34,16	1025
		Сметная прибыль	%	8		58,53	1756
		Сметная стоимость:				**790,13**	**23704**
		Вскрытие и восстановление покрытия из ПГС толщ.20см = 53м2					
84	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,667**	**Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.20СМ**	**м2 основания или покрытия**	**53,0000**		**425,22**	**22537**
		Итого оплата труда:				**54,95**	**2912**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**89,83**	**4761**
		Итого материалов:				**304,66**	**16147**
		Накладные расходы	%	--		53,07	2813
		Сметная прибыль	%	8		38,26	2028
		Сметная стоимость:				**516,55**	**27377**
		Вывоз мусора					
85	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**38,5200**		**73,00**	**2812**
		Накладные расходы	%	--		3,18	122
		Сметная прибыль	%	8		6,09	235
		Сметная стоимость:				**82,27**	**3169**
86	**41-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ МУСОРА 3,7КМ**	**т**	**38,5200**		**106,64**	**4108**
		Накладные расходы	%	--		4,64	179
		Сметная прибыль	%	8		8,90	343
		Сметная стоимость:				**120,18**	**4629**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**27915993**
		РАЗДЕЛ 3. Переход водовода через реку					
87	**11-221401-0501 РСНБ РК 2015**	**Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	**м футляра**	**168,0000**		**13102,59**	**2201235**
		Итого оплата труда:				**4638,66**	**779295**
		Итого эксплуатация машин:				**10935,09**	**1837095**
		Итого материалов:				**18,62**	**3129**
		Накладные расходы	%	--		3575,88	600748
		Сметная прибыль	%	8		1334,28	224159
		Сметная стоимость:				**18012,75**	**3026141**
88	**23-010201-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**169,6800**		**20358,73**	**3454469**
		Накладные расходы	%	--		885,60	150269
		Сметная прибыль	%	8		1699,55	288379

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22943,88**	**3893118**
89	**11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1680**		**2837173,54**	**476645**
		Итого оплата труда:				**242048,45**	**40664**
		Итого эксплуатация машин:				**135428,28**	**22752**
		Итого материалов:				**2483841,87**	**417285**
		Накладные расходы	%	--		280267,71	47085
		Сметная прибыль	%	8		249395,30	41898
		Сметная стоимость:				**3366836,55**	**565629**
90	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**168,0000**		**871,07**	**146339**
		Итого оплата труда:				**717,30**	**120506**
		Итого эксплуатация машин:				**13,16**	**2211**
		Итого материалов:				**142,05**	**23864**
		Накладные расходы	%	--		502,71	84455
		Сметная прибыль	%	8		109,90	18464
		Сметная стоимость:				**1483,68**	**249258**
91	**23-010201-0193 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**168,0000**		**2752,08**	**462349**
		Накладные расходы	%	--		119,72	20112
		Сметная прибыль	%	8		229,74	38597
		Сметная стоимость:				**3101,54**	**521059**
92	**11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1680**		**983698,19**	**165261**
		Итого оплата труда:				**133778,99**	**22475**
		Итого эксплуатация машин:				**22516,24**	**3783**
		Итого материалов:				**827788,62**	**139068**
		Накладные расходы	%	--		129481,46	21753
		Сметная прибыль	%	8		89054,37	14961
		Сметная стоимость:				**1202234,02**	**201975**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ОТВОДОВ(11ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0055**		**185652,98**	**1021**
		Итого оплата труда:				**155828,60**	**857**
		Итого эксплуатация машин:				**43009,61**	**237**
		Итого материалов:				**951,19**	**5**
		Накладные расходы	%	--		109054,94	600
		Сметная прибыль	%	8		23576,63	130
		Сметная стоимость:				**318284,56**	**1751**
94	**23-010501-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,5550**		**301,12**	**1673**
		Накладные расходы	%	--		13,10	73
		Сметная прибыль	%	8		25,14	140
		Сметная стоимость:				**339,36**	**1885**
95	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**30,0000**		**1457,89**	**43737**
		Итого оплата труда:				**1117,99**	**33540**
		Итого эксплуатация машин:				**53,67**	**1610**
		Итого материалов:				**311,68**	**9350**
		Накладные расходы	%	--		787,89	23637
		Сметная прибыль	%	8		179,66	5390
		Сметная стоимость:				**2425,44**	**72763**
96	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**13,0000**		**869,45**	**11303**
		Итого оплата труда:				**695,22**	**9038**
		Итого эксплуатация машин:				**17,89**	**233**
		Итого материалов:				**164,81**	**2143**
		Накладные расходы	%	--		488,34	6348
		Сметная прибыль	%	8		108,62	1412
		Сметная стоимость:				**1466,40**	**19063**
97	**23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**30,0000**		**71165,17**	**2134955**
		Накладные расходы	%	--		3095,68	92871
		Сметная прибыль	%	8		5940,87	178226

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**80201,72**	**2406052**
98	**23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**13,0000**		**46499,41**	**604492**
		Накладные расходы	%	--		2022,72	26295
		Сметная прибыль	%	8		3881,77	50463
		Сметная стоимость:				**52403,91**	**681251**
99	**11-220801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,6650**		**58725,48**	**39052**
		Итого оплата труда:				**32518,20**	**21625**
		Итого эксплуатация машин:				**1878,39**	**1249**
		Итого материалов:				**25219,46**	**16771**
		Накладные расходы	%	--		23626,79	15712
		Сметная прибыль	%	8		6588,18	4381
		Сметная стоимость:				**88940,45**	**59145**
100	**23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (25ШТ)**	**т**	**0,6650**		**238093,50**	**158332**
		Накладные расходы	%	--		10357,07	6887
		Сметная прибыль	%	8		19876,05	13218
		Сметная стоимость:				**268326,61**	**178437**
101	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК**	**шт.**	**24,0000**		**851,58**	**20438**
		Итого оплата труда:				**501,31**	**12032**
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**12489**
		Накладные расходы	%	--		361,90	8686
		Сметная прибыль	%	8		97,08	2330
		Сметная стоимость:				**1310,56**	**31453**
103	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ**	**шт.**	**24,0000**		**1715,09**	**41162**
		Накладные расходы	%	--		74,61	1791
		Сметная прибыль	%	8		143,18	3436
		Сметная стоимость:				**1932,87**	**46389**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0156**		**615369,94**	**9600**
		Итого оплата труда:				**397255,66**	**6197**
		Итого эксплуатация машин:				**292194,45**	**4558**
		Итого материалов:				**17745,77**	**277**
		Накладные расходы	%	--		284195,62	4433
		Сметная прибыль	%	8		71965,24	1123
		Сметная стоимость:				**971530,80**	**15156**
105	**23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**13,0000**		**578,90**	**7526**
		Накладные расходы	%	--		25,18	327
		Сметная прибыль	%	8		48,33	628
		Сметная стоимость:				**652,41**	**8481**
106	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**13,0000**		**1715,09**	**22296**
		Накладные расходы	%	--		74,61	970
		Сметная прибыль	%	8		143,18	1861
		Сметная стоимость:				**1932,87**	**25127**
107	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**13,0000**		**875,82**	**11386**
		Накладные расходы	%	--		38,10	495
		Сметная прибыль	%	8		73,11	950
		Сметная стоимость:				**987,03**	**12831**
108	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ(24ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0048**		**360938,61**	**1733**
		Итого оплата труда:				**269577,39**	**1294**
		Итого эксплуатация машин:				**115106,93**	**553**
		Итого материалов:				**14306,10**	**69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		190390,62	914
		Сметная прибыль	%	8		44106,34	212
		Сметная стоимость:				**595435,57**	**2858**
109	**23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,8480**		**5376,10**	**26063**
		Накладные расходы	%	--		233,86	1134
		Сметная прибыль	%	8		448,80	2176
		Сметная стоимость:				**6058,76**	**29373**
110	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**168,0000**		**60,63**	**10186**
		Итого оплата труда:				**51,35**	**8626**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**346**
		Итого материалов:				**7,23**	**1214**
		Накладные расходы	%	--		35,00	5880
		Сметная прибыль	%	8		7,65	1285
		Сметная стоимость:				**103,28**	**17352**
111	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,1680**		**48309,35**	**8116**
		Итого оплата труда:				**38689,38**	**6500**
		Итого материалов:				**9619,98**	**1616**
		Накладные расходы	%	--		27172,69	4565
		Сметная прибыль	%	8		6038,56	1014
		Сметная стоимость:				**81520,61**	**13695**
		Опоры под фасонные части в колодцах					
112	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,0000**		**13682,28**	**54729**
		Накладные расходы	%	--		595,18	2381
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	4569
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**61679**
113	**11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0240**		**90153,50**	**2164**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**79207,68**	**1901**
		Итого эксплуатация машин:				**1600,67**	**38**
		Итого материалов:				**9642,81**	**231**
		Накладные расходы	%	--		54257,48	1302
		Сметная прибыль	%	8		11552,88	277
		Сметная стоимость:				**155963,86**	**3743**
114	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0240**		**185807,57**	**4459**
		Накладные расходы	%	--		8082,63	194
		Сметная прибыль	%	8		15511,22	372
		Сметная стоимость:				**209401,42**	**5026**
115	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0149**		**226980,83**	**3377**
		Итого оплата труда:				**226130,94**	**3365**
		Итого эксплуатация машин:				**1448,12**	**22**
		Накладные расходы	%	--		124317,97	1850
		Сметная прибыль	%	8		28103,90	418
		Сметная стоимость:				**379402,71**	**5646**
116	**21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0149**		**224931,77**	**3347**
		Накладные расходы	%	--		9784,53	146
		Сметная прибыль	%	8		18777,30	279
		Сметная стоимость:				**253493,61**	**3772**
		Прямоугольные 2500х3000 = 6шт					
117	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**203,5740**		**92,24**	**18778**
		Итого оплата труда:				**36,34**	**7399**
		Итого эксплуатация машин:				**84,34**	**17169**
		Накладные расходы	%	--		26,43	5380
		Сметная прибыль	%	8		9,49	1933
		Сметная стоимость:				**128,16**	**26091**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,6260**		**1364,90**	**4949**
		Итого оплата труда:				**1364,90**	**4949**
		Накладные расходы	%	--		901,12	3267
		Сметная прибыль	%	8		181,28	657
		Сметная стоимость:				**2447,29**	**8874**
119	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,1800**		**594,22**	**3672**
		Итого оплата труда:				**594,22**	**3672**
		Накладные расходы	%	--		392,31	2425
		Сметная прибыль	%	8		78,92	488
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**6585**
120	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**55,6204**		**13,58**	**756**
		Итого оплата труда:				**4,32**	**240**
		Итого эксплуатация машин:				**13,58**	**756**
		Накладные расходы	%	--		3,26	181
		Сметная прибыль	%	8		1,35	75
		Сметная стоимость:				**18,19**	**1012**
121	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**55,6204**		**119,35**	**6638**
		Итого оплата труда:				**90,67**	**5043**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**2833**
		Накладные расходы	%	--		61,11	3399
		Сметная прибыль	%	8		14,44	803
		Сметная стоимость:				**194,90**	**10840**
122	**11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**91,3400**		**10212,20**	**932783**
		Итого оплата труда:				**7591,60**	**693417**
		Итого эксплуатация машин:				**1889,97**	**172630**
		Итого материалов:				**1604,57**	**146561**
		Накладные расходы	%	--		5363,69	489920
		Сметная прибыль	%	8		1246,07	113816

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**16821,97**	**1536518**
123	**21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА**	**м3**	**5,1840**		**13193,67**	**68396**
		Накладные расходы	%	--		573,92	2975
		Сметная прибыль	%	8		1101,41	5710
		Сметная стоимость:				**14869,00**	**77081**
124	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ**	**м3**	**5,4000**		**13682,28**	**73884**
		Накладные расходы	%	--		595,18	3214
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	6168
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**83266**
125	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ**	**м3**	**56,5800**		**14381,51**	**813706**
		Накладные расходы	%	--		625,60	35396
		Сметная прибыль	%	8		1200,57	67928
		Сметная стоимость:				**16207,67**	**917030**
126	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П5(6ШТ),П25(12ШТ),П32(6ШТ)**	**м3**	**28,3200**		**35463,92**	**1004338**
		Накладные расходы	%	--		1542,68	43689
		Сметная прибыль	%	8		2960,53	83842
		Сметная стоимость:				**39967,13**	**1131869**
127	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**12,0000**		**1398,65**	**16784**
		Накладные расходы	%	--		60,84	730
		Сметная прибыль	%	8		116,76	1401
		Сметная стоимость:				**1576,25**	**18915**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**16,0000**		**1997,18**	**31955**
		Накладные расходы	%	--		86,88	1390
		Сметная прибыль	%	8		166,72	2668
		Сметная стоимость:				**2250,78**	**36013**
129	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12,0000**		**10020,34**	**120244**
		Накладные расходы	%	--		435,88	5231
		Сметная прибыль	%	8		836,50	10038
		Сметная стоимость:				**11292,72**	**135513**
130	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(8ШТ),С-7(4ШТ)**	**т**	**0,2566**		**299949,74**	**76979**
		Накладные расходы	%	--		13047,81	3349
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	6426
		Сметная стоимость:				**338037,36**	**86754**
131	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,4426**		**445,46**	**3315**
		Итого оплата труда:				**408,37**	**3039**
		Итого материалов:				**37,09**	**276**
		Накладные расходы	%	--		252,90	1882
		Сметная прибыль	%	8		55,87	416
		Сметная стоимость:				**754,23**	**5613**
132	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**179,0304**		**732,47**	**131135**
		Итого оплата труда:				**179,49**	**32135**
		Итого эксплуатация машин:				**14,47**	**2590**
		Итого материалов:				**540,21**	**96714**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		127,01	22739
		Сметная прибыль	%	8		68,76	12310
		Сметная стоимость:				**928,24**	**166184**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16408266**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**44324259**

Локальная смета № 04-01. Сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. Сети 10 кВ

Анкерная ж/б опора с установкой РЛНД Ар10-1.2 = 1 компл

1	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**12161,91**	**12162**
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**6769**
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**6976**
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
		НР первого уровня	%	61,7		4176,73	4177
		НР второго уровня	%	4,35		710,73	711
		Накладные расходы	%	--		4887,46	4887
		Сметная прибыль	%	8		1363,95	1364
		Сметная стоимость:				**18413,31**	**18413**
2	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013/ СВ105-5**	**шт.**	**2,0000**		**29361,81**	**58724**
		НР второго уровня	%	4,35		1277,24	2554
		Накладные расходы	%	--		1277,24	2554
		Сметная прибыль	%	8		2451,12	4902
		Сметная стоимость:				**33090,17**	**66180**
3	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1603,68**	**3207**
		Итого оплата труда:				**1054,84**	**2110**
		Итого эксплуатация машин:				**875,66**	**1751**
		НР первого уровня	%	61,7		650,83	1302
		НР второго уровня	%	4,35		98,07	196
		Накладные расходы	%	--		748,91	1498
		Сметная прибыль	%	8		188,21	376
		Сметная стоимость:				**2540,79**	**5082**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**2358,21**	**4716**
		НР второго уровня	%	4,35		102,58	205
		Накладные расходы	%	--		102,58	205
		Сметная прибыль	%	8		196,86	394
		Сметная стоимость:				**2657,66**	**5315**
5	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Стяжка Г1**	**шт**	**2,0000**		**3723,26**	**7447**
		НР второго уровня	%	4,35		161,96	324
		Накладные расходы	%	--		161,96	324
		Сметная прибыль	%	8		310,82	622
		Сметная стоимость:				**4196,04**	**8392**
6	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Траверса ТМ-73**	**шт**	**1,0000**		**12635,51**	**12636**
		НР второго уровня	%	4,35		549,64	550
		Накладные расходы	%	--		549,64	550
		Сметная прибыль	%	8		1054,81	1055
		Сметная стоимость:				**14239,96**	**14240**
7	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Траверса TMs-60a**	**шт**	**1,0000**		**2906,17**	**2906**
		НР второго уровня	%	4,35		126,42	126
		Накладные расходы	%	--		126,42	126
		Сметная прибыль	%	8		242,61	243
		Сметная стоимость:				**3275,19**	**3275**
8	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Хомут Х1**	**шт**	**2,0000**		**1322,52**	**2645**
		НР второго уровня	%	4,35		57,53	115
		Накладные расходы	%	--		57,53	115
		Сметная прибыль	%	8		110,40	221
		Сметная стоимость:				**1490,45**	**2981**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Крепление подкоса У1**	**шт**	**1,0000**		**4106,54**	**4107**
		НР второго уровня	%	4,35		178,63	179
		Накладные расходы	%	--		178,63	179
		Сметная прибыль	%	8		342,81	343
		Сметная стоимость:				**4627,99**	**4628**
10	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Накладка ОГ-52**	**шт**	**1,0000**		**2514,47**	**2514**
		НР второго уровня	%	4,35		109,38	109
		Накладные расходы	%	--		109,38	109
		Сметная прибыль	%	8		209,91	210
		Сметная стоимость:				**2833,75**	**2834**
11	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Проводник заземляющий ЗП21**	**м**	**2,0000**		**1200,37**	**2401**
		НР второго уровня	%	4,35		52,22	104
		Накладные расходы	%	--		52,22	104
		Сметная прибыль	%	8		100,21	200
		Сметная стоимость:				**1352,80**	**2706**
12	**21-130202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гайка установочная заземляющая М-20**	**100 шт.**	**0,0100**		**1584,43**	**16**
		НР второго уровня	%	4,35		68,92	1
		Накладные расходы	%	--		68,92	1
		Сметная прибыль	%	8		132,27	1
		Сметная стоимость:				**1785,62**	**18**
13	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**818,13**	**4091**
		НР второго уровня	%	4,35		35,59	178
		Накладные расходы	%	--		35,59	178
		Сметная прибыль	%	8		68,30	341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**922,02**	**4610**
14	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**361,11**	**1806**
		НР второго уровня	%	4,35		15,71	79
		Накладные расходы	%	--		15,71	79
		Сметная прибыль	%	8		30,15	151
		Сметная стоимость:				**406,96**	**2035**
15	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**4,0000**		**10198,98**	**40796**
		НР второго уровня	%	4,35		443,66	1775
		Накладные расходы	%	--		443,66	1775
		Сметная прибыль	%	8		851,41	3406
		Сметная стоимость:				**11494,05**	**45976**
16	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**4,0000**		**2750,18**	**11001**
		НР второго уровня	%	4,35		119,63	479
		Накладные расходы	%	--		119,63	479
		Сметная прибыль	%	8		229,59	918
		Сметная стоимость:				**3099,40**	**12398**
17	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**530,73**	**3184**
		НР второго уровня	%	4,35		23,09	139
		Накладные расходы	%	--		23,09	139
		Сметная прибыль	%	8		44,31	266
		Сметная стоимость:				**598,12**	**3589**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**6,0000**		**14182,11**	**85093**
		НР второго уровня	%	4,35		616,92	3702
		Накладные расходы	%	--		616,92	3702
		Сметная прибыль	%	8		1183,92	7104
		Сметная стоимость:				**15982,95**	**95898**
19	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**11931,93**	**71592**
		НР второго уровня	%	4,35		519,04	3114
		Накладные расходы	%	--		519,04	3114
		Сметная прибыль	%	8		996,08	5976
		Сметная стоимость:				**13447,05**	**80682**
20	**13-080103-0502 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4257,17**	**4257**
		Итого оплата труда:				**3604,13**	**3604**
		Итого эксплуатация машин:				**609,69**	**610**
		Итого материалов:				**254,80**	**255**
		НР первого уровня	%	42,8		1542,57	1543
		НР второго уровня	%	4,35		252,29	252
		Накладные расходы	%	--		1794,86	1795
		Сметная прибыль	%	8		484,16	484
		Сметная стоимость:				**6536,19**	**6536**
22	**24-040207-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98 (цена за 1 шт)**	**комплект**	**1,0000**		**7045,82**	**7046**
		НР второго уровня	%	4,35		306,49	306
		Накладные расходы	%	--		306,49	306
		Сметная прибыль	%	8		588,19	588
		Сметная стоимость:				**7940,50**	**7940**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**21-130201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87/ БОЛТ М12Х40(11ШТ)**	**т**	**0,0006**		**360476,07**	**198**
		НР второго уровня	%	4,35		15680,71	9
		Накладные расходы	%	--		15680,71	9
		Сметная прибыль	%	8		30092,54	17
		Сметная стоимость:				**406249,32**	**223**
24	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87/ ГАЙКА М12(11ШТ)**	**т**	**0,0002**		**599115,71**	**132**
		НР второго уровня	%	4,35		26061,53	6
		Накладные расходы	%	--		26061,53	6
		Сметная прибыль	%	8		50014,18	11
		Сметная стоимость:				**675191,42**	**149**
25	**21-130203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78/ ШАЙБА М12(11ШТ)**	**кг**	**0,1100**		**414,86**	**46**
		НР второго уровня	%	4,35		18,05	2
		Накладные расходы	%	--		18,05	2
		Сметная прибыль	%	8		34,63	4
		Сметная стоимость:				**467,54**	**51**
26	**24-040206-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1168,16**	**7009**
		НР второго уровня	%	4,35		50,81	305
		Накладные расходы	%	--		50,81	305
		Сметная прибыль	%	8		97,52	585
		Сметная стоимость:				**1316,49**	**7899**
27	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Кронштейн РА1**	**шт**	**1,0000**		**10064,60**	**10065**
		НР второго уровня	%	4,35		437,81	438

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		437,81	438
		Сметная прибыль	%	8		840,19	840
		Сметная стоимость:				**11342,61**	**11343**
28	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Кронштейн РА2**	**шт**	**1,0000**		**5256,37**	**5256**
		НР второго уровня	%	4,35		228,65	229
		Накладные расходы	%	--		228,65	229
		Сметная прибыль	%	8		438,80	439
		Сметная стоимость:				**5923,82**	**5924**
29	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Кронштейн РА3**	**шт**	**3,0000**		**8187,81**	**24563**
		НР второго уровня	%	4,35		356,17	1069
		Накладные расходы	%	--		356,17	1069
		Сметная прибыль	%	8		683,52	2051
		Сметная стоимость:				**9227,50**	**27682**
30	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Кронштейн РА5**	**шт**	**1,0000**		**1376,43**	**1376**
		НР второго уровня	%	4,35		59,87	60
		Накладные расходы	%	--		59,87	60
		Сметная прибыль	%	8		114,90	115
		Сметная стоимость:				**1551,21**	**1551**
31	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Хомут Х7**	**шт**	**3,0000**		**1010,84**	**3033**
		НР второго уровня	%	4,35		43,97	132
		Накладные расходы	%	--		43,97	132
		Сметная прибыль	%	8		84,38	253
		Сметная стоимость:				**1139,20**	**3418**
32	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Хомут Х8**	**шт**	**1,0000**		**1095,08**	**1095**
		НР второго уровня	%	4,35		47,64	48
		Накладные расходы	%	--		47,64	48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		91,42	91
		Сметная стоимость:				**1234,13**	**1234**
33	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Проводник заземляющий ЗП1**	**м**	**4,5000**		**1315,78**	**5921**
		НР второго уровня	%	4,35		57,24	258
		Накладные расходы	%	--		57,24	258
		Сметная прибыль	%	8		109,84	494
		Сметная стоимость:				**1482,85**	**6673**
34	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Траверса ТМ-96И**	**шт**	**1,0000**		**5441,69**	**5442**
		НР второго уровня	%	4,35		236,71	237
		Накладные расходы	%	--		236,71	237
		Сметная прибыль	%	8		454,27	454
		Сметная стоимость:				**6132,68**	**6133**
35	**23-070222-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шина Ши2**	**шт.**	**3,0000**		**6722,67**	**20168**
		НР второго уровня	%	4,35		292,44	877
		Накладные расходы	%	--		292,44	877
		Сметная прибыль	%	8		561,21	1684
		Сметная стоимость:				**7576,31**	**22729**
36	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Хомут Х62И**	**шт**	**1,0000**		**1806,88**	**1807**
		НР второго уровня	%	4,35		78,60	79
		Накладные расходы	%	--		78,60	79
		Сметная прибыль	%	8		150,84	151
		Сметная стоимость:				**2036,31**	**2036**
37	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Упор УП50**	**шт**	**1,0000**		**964,51**	**965**
		НР второго уровня	%	4,35		41,96	42
		Накладные расходы	%	--		41,96	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		80,52	81
		Сметная стоимость:				**1086,98**	**1087**
38	**13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1,0000**		**3423,82**	**3424**
		Итого оплата труда:				**2762,95**	**2763**
		Итого эксплуатация машин:				**617,94**	**618**
		Итого материалов:				**261,37**	**261**
		НР первого уровня	%	42,8		1182,54	1183
		НР второго уровня	%	4,35		200,38	200
		Накладные расходы	%	--		1382,92	1383
		Сметная прибыль	%	8		384,54	385
		Сметная стоимость:				**5191,28**	**5191**
39	**24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**24280,27**	**72841**
		НР второго уровня	%	4,35		1056,19	3169
		Накладные расходы	%	--		1056,19	3169
		Сметная прибыль	%	8		2026,92	6081
		Сметная стоимость:				**27363,38**	**82090**
40	**24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**3199,78**	**19199**
		НР второго уровня	%	4,35		139,19	835
		Накладные расходы	%	--		139,19	835
		Сметная прибыль	%	8		267,12	1603
		Сметная стоимость:				**3606,09**	**21637**
41	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,2000**		**477,46**	**4870**
		НР второго уровня	%	4,35		20,77	212
		Накладные расходы	%	--		20,77	212
		Сметная прибыль	%	8		39,86	407
		Сметная стоимость:				**538,09**	**5488**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**147,91**	**887**
		НР второго уровня	%	4,35		6,43	39
		Накладные расходы	%	--		6,43	39
		Сметная прибыль	%	8		12,35	74
		Сметная стоимость:				**166,69**	**1000**
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2 = 1 компл					
43	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**12161,91**	**12162**
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**6769**
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**6976**
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
		НР первого уровня	%	61,7		4176,73	4177
		НР второго уровня	%	4,35		710,73	711
		Накладные расходы	%	--		4887,46	4887
		Сметная прибыль	%	8		1363,95	1364
		Сметная стоимость:				**18413,31**	**18413**
44	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013/ СВ105-5**	**шт.**	**2,0000**		**29361,81**	**58724**
		НР второго уровня	%	4,35		1277,24	2554
		Накладные расходы	%	--		1277,24	2554
		Сметная прибыль	%	8		2451,12	4902
		Сметная стоимость:				**33090,17**	**66180**
45	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1603,68**	**3207**
		Итого оплата труда:				**1054,84**	**2110**
		Итого эксплуатация машин:				**875,66**	**1751**
		НР первого уровня	%	61,7		650,83	1302
		НР второго уровня	%	4,35		98,07	196
		Накладные расходы	%	--		748,91	1498
		Сметная прибыль	%	8		188,21	376
		Сметная стоимость:				**2540,79**	**5082**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**2358,21**	**4716**
		НР второго уровня	%	4,35		102,58	205
		Накладные расходы	%	--		102,58	205
		Сметная прибыль	%	8		196,86	394
		Сметная стоимость:				**2657,66**	**5315**
47	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Стяжка Г1**	**шт**	**2,0000**		**3723,26**	**7447**
		НР второго уровня	%	4,35		161,96	324
		Накладные расходы	%	--		161,96	324
		Сметная прибыль	%	8		310,82	622
		Сметная стоимость:				**4196,04**	**8392**
48	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Траверса ТМ-73**	**шт**	**1,0000**		**12635,51**	**12636**
		НР второго уровня	%	4,35		549,64	550
		Накладные расходы	%	--		549,64	550
		Сметная прибыль	%	8		1054,81	1055
		Сметная стоимость:				**14239,96**	**14240**
49	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Траверса TMs-60a**	**шт**	**1,0000**		**2906,17**	**2906**
		НР второго уровня	%	4,35		126,42	126
		Накладные расходы	%	--		126,42	126
		Сметная прибыль	%	8		242,61	243
		Сметная стоимость:				**3275,19**	**3275**
50	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Хомут Х1**	**шт**	**2,0000**		**1322,52**	**2645**
		НР второго уровня	%	4,35		57,53	115
		Накладные расходы	%	--		57,53	115
		Сметная прибыль	%	8		110,40	221
		Сметная стоимость:				**1490,45**	**2981**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Крепление подкоса У1**	**шт**	**1,0000**		**4106,54**	**4107**
		НР второго уровня	%	4,35		178,63	179
		Накладные расходы	%	--		178,63	179
		Сметная прибыль	%	8		342,81	343
		Сметная стоимость:				**4627,99**	**4628**
52	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Накладка ОГ-52**	**шт**	**1,0000**		**2514,47**	**2514**
		НР второго уровня	%	4,35		109,38	109
		Накладные расходы	%	--		109,38	109
		Сметная прибыль	%	8		209,91	210
		Сметная стоимость:				**2833,75**	**2834**
53	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Проводник заземляющий ЗП21**	**м**	**2,0000**		**1200,37**	**2401**
		НР второго уровня	%	4,35		52,22	104
		Накладные расходы	%	--		52,22	104
		Сметная прибыль	%	8		100,21	200
		Сметная стоимость:				**1352,80**	**2706**
54	**21-130202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гайка установочная заземляющая М-20**	**100 шт.**	**0,0100**		**1584,43**	**16**
		НР второго уровня	%	4,35		68,92	1
		Накладные расходы	%	--		68,92	1
		Сметная прибыль	%	8		132,27	1
		Сметная стоимость:				**1785,62**	**18**
55	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**818,13**	**4091**
		НР второго уровня	%	4,35		35,59	178
		Накладные расходы	%	--		35,59	178
		Сметная прибыль	%	8		68,30	341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**922,02**	**4610**
56	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**361,11**	**1806**
		НР второго уровня	%	4,35		15,71	79
		Накладные расходы	%	--		15,71	79
		Сметная прибыль	%	8		30,15	151
		Сметная стоимость:				**406,96**	**2035**
57	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**4,0000**		**10198,98**	**40796**
		НР второго уровня	%	4,35		443,66	1775
		Накладные расходы	%	--		443,66	1775
		Сметная прибыль	%	8		851,41	3406
		Сметная стоимость:				**11494,05**	**45976**
58	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**5,0000**		**2750,18**	**13751**
		НР второго уровня	%	4,35		119,63	598
		Накладные расходы	%	--		119,63	598
		Сметная прибыль	%	8		229,59	1148
		Сметная стоимость:				**3099,40**	**15497**
59	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**530,73**	**1592**
		НР второго уровня	%	4,35		23,09	69
		Накладные расходы	%	--		23,09	69
		Сметная прибыль	%	8		44,31	133
		Сметная стоимость:				**598,12**	**1794**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**3,0000**		**14182,11**	**42546**
		НР второго уровня	%	4,35		616,92	1851
		Накладные расходы	%	--		616,92	1851
		Сметная прибыль	%	8		1183,92	3552
		Сметная стоимость:				**15982,95**	**47949**
61	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**11931,93**	**35796**
		НР второго уровня	%	4,35		519,04	1557
		Накладные расходы	%	--		519,04	1557
		Сметная прибыль	%	8		996,08	2988
		Сметная стоимость:				**13447,05**	**40341**
62	**13-080103-0502 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4257,17**	**4257**
		Итого оплата труда:				**3604,13**	**3604**
		Итого эксплуатация машин:				**609,69**	**610**
		Итого материалов:				**254,80**	**255**
		НР первого уровня	%	42,8		1542,57	1543
		НР второго уровня	%	4,35		252,29	252
		Накладные расходы	%	--		1794,86	1795
		Сметная прибыль	%	8		484,16	484
		Сметная стоимость:				**6536,19**	**6536**
64	**24-040207-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98 (цена за 1 шт)**	**комплект**	**1,0000**		**7045,82**	**7046**
		НР второго уровня	%	4,35		306,49	306
		Накладные расходы	%	--		306,49	306
		Сметная прибыль	%	8		588,19	588
		Сметная стоимость:				**7940,50**	**7940**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**21-130201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87/ БОЛТ М12Х40(11ШТ)**	**т**	**0,0006**		**360476,07**	**198**
		НР второго уровня	%	4,35		15680,71	9
		Накладные расходы	%	--		15680,71	9
		Сметная прибыль	%	8		30092,54	17
		Сметная стоимость:				**406249,32**	**223**
66	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87/ ГАЙКА М12(11ШТ)**	**т**	**0,0002**		**599115,71**	**132**
		НР второго уровня	%	4,35		26061,53	6
		Накладные расходы	%	--		26061,53	6
		Сметная прибыль	%	8		50014,18	11
		Сметная стоимость:				**675191,42**	**149**
67	**21-130203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78/ ШАЙБА М12(11ШТ)**	**кг**	**0,1100**		**414,86**	**46**
		НР второго уровня	%	4,35		18,05	2
		Накладные расходы	%	--		18,05	2
		Сметная прибыль	%	8		34,63	4
		Сметная стоимость:				**467,54**	**51**
68	**24-040206-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1168,16**	**7009**
		НР второго уровня	%	4,35		50,81	305
		Накладные расходы	%	--		50,81	305
		Сметная прибыль	%	8		97,52	585
		Сметная стоимость:				**1316,49**	**7899**
69	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Кронштейн РА1**	**шт**	**1,0000**		**10064,60**	**10065**
		НР второго уровня	%	4,35		437,81	438

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		437,81	438
		Сметная прибыль	%	8		840,19	840
		Сметная стоимость:				**11342,61**	**11343**
70	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Кронштейн РА2**	**шт**	**1,0000**		**5256,37**	**5256**
		НР второго уровня	%	4,35		228,65	229
		Накладные расходы	%	--		228,65	229
		Сметная прибыль	%	8		438,80	439
		Сметная стоимость:				**5923,82**	**5924**
71	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Кронштейн РА3**	**шт**	**3,0000**		**8187,81**	**24563**
		НР второго уровня	%	4,35		356,17	1069
		Накладные расходы	%	--		356,17	1069
		Сметная прибыль	%	8		683,52	2051
		Сметная стоимость:				**9227,50**	**27682**
72	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Кронштейн РА5**	**шт**	**1,0000**		**1376,43**	**1376**
		НР второго уровня	%	4,35		59,87	60
		Накладные расходы	%	--		59,87	60
		Сметная прибыль	%	8		114,90	115
		Сметная стоимость:				**1551,21**	**1551**
73	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Хомут Х7**	**шт**	**3,0000**		**1010,84**	**3033**
		НР второго уровня	%	4,35		43,97	132
		Накладные расходы	%	--		43,97	132
		Сметная прибыль	%	8		84,38	253
		Сметная стоимость:				**1139,20**	**3418**
74	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Хомут Х8**	**шт**	**1,0000**		**1095,08**	**1095**
		НР второго уровня	%	4,35		47,64	48
		Накладные расходы	%	--		47,64	48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		91,42	91
		Сметная стоимость:				**1234,13**	**1234**
75	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Проводник заземляющий ЗП1**	**м**	**4,5000**		**1315,78**	**5921**
		НР второго уровня	%	4,35		57,24	258
		Накладные расходы	%	--		57,24	258
		Сметная прибыль	%	8		109,84	494
		Сметная стоимость:				**1482,85**	**6673**
76	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Траверса ТМ-96И**	**шт**	**1,0000**		**5441,69**	**5442**
		НР второго уровня	%	4,35		236,71	237
		Накладные расходы	%	--		236,71	237
		Сметная прибыль	%	8		454,27	454
		Сметная стоимость:				**6132,68**	**6133**
77	**23-070222-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шина Ши2**	**шт.**	**3,0000**		**6722,67**	**20168**
		НР второго уровня	%	4,35		292,44	877
		Накладные расходы	%	--		292,44	877
		Сметная прибыль	%	8		561,21	1684
		Сметная стоимость:				**7576,31**	**22729**
78	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Хомут Х62И**	**шт**	**1,0000**		**1806,88**	**1807**
		НР второго уровня	%	4,35		78,60	79
		Накладные расходы	%	--		78,60	79
		Сметная прибыль	%	8		150,84	151
		Сметная стоимость:				**2036,31**	**2036**
79	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Упор УП50**	**шт**	**1,0000**		**964,51**	**965**
		НР второго уровня	%	4,35		41,96	42
		Накладные расходы	%	--		41,96	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		80,52	81
		Сметная стоимость:				**1086,98**	**1087**
80	**13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1,0000**		**3423,82**	**3424**
		Итого оплата труда:				**2762,95**	**2763**
		Итого эксплуатация машин:				**617,94**	**618**
		Итого материалов:				**261,37**	**261**
		НР первого уровня	%	42,8		1182,54	1183
		НР второго уровня	%	4,35		200,38	200
		Накладные расходы	%	--		1382,92	1383
		Сметная прибыль	%	8		384,54	385
		Сметная стоимость:				**5191,28**	**5191**
81	**24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**24280,27**	**72841**
		НР второго уровня	%	4,35		1056,19	3169
		Накладные расходы	%	--		1056,19	3169
		Сметная прибыль	%	8		2026,92	6081
		Сметная стоимость:				**27363,38**	**82090**
82	**24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**3199,78**	**19199**
		НР второго уровня	%	4,35		139,19	835
		Накладные расходы	%	--		139,19	835
		Сметная прибыль	%	8		267,12	1603
		Сметная стоимость:				**3606,09**	**21637**
83	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,2000**		**477,46**	**4870**
		НР второго уровня	%	4,35		20,77	212
		Накладные расходы	%	--		20,77	212
		Сметная прибыль	%	8		39,86	407
		Сметная стоимость:				**538,09**	**5488**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**147,91**	**887**
		НР второго уровня	%	4,35		6,43	39
		Накладные расходы	%	--		6,43	39
		Сметная прибыль	%	8		12,35	74
		Сметная стоимость:				**166,69**	**1000**
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с = 1 компл					
85	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**5935,53**	**5936**
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**3294**
		Итого эксплуатация машин:				**3000,55**	**3001**
		Итого материалов:				**576,06**	**576**
		НР первого уровня	%	61,7		2032,19	2032
		НР второго уровня	%	4,35		346,60	347
		Накладные расходы	%	--		2378,79	2379
		Сметная прибыль	%	8		665,15	665
		Сметная стоимость:				**8979,46**	**8979**
86	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013/ СВ105-5**	**шт.**	**1,0000**		**29361,81**	**29362**
		НР второго уровня	%	4,35		1277,24	1277
		Накладные расходы	%	--		1277,24	1277
		Сметная прибыль	%	8		2451,12	2451
		Сметная стоимость:				**33090,17**	**33090**
87	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Оголовок ОГs-54**	**шт**	**1,0000**		**16089,21**	**16089**
		НР второго уровня	%	4,35		699,88	700
		Накладные расходы	%	--		699,88	700
		Сметная прибыль	%	8		1343,13	1343
		Сметная стоимость:				**18132,22**	**18132**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**818,13**	**818**
		НР второго уровня	%	4,35		35,59	36
		Накладные расходы	%	--		35,59	36
		Сметная прибыль	%	8		68,30	68
		Сметная стоимость:				**922,02**	**922**
89	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**361,11**	**361**
		НР второго уровня	%	4,35		15,71	16
		Накладные расходы	%	--		15,71	16
		Сметная прибыль	%	8		30,15	30
		Сметная стоимость:				**406,96**	**407**
90	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**3,0000**		**10198,98**	**30597**
		НР второго уровня	%	4,35		443,66	1331
		Накладные расходы	%	--		443,66	1331
		Сметная прибыль	%	8		851,41	2554
		Сметная стоимость:				**11494,05**	**34482**
91	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**6,0000**		**2750,18**	**16501**
		НР второго уровня	%	4,35		119,63	718
		Накладные расходы	%	--		119,63	718
		Сметная прибыль	%	8		229,59	1378
		Сметная стоимость:				**3099,40**	**18596**
92	**24-040207-5003 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**2811,35**	**8434**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,35		122,29	367
		Накладные расходы	%	--		122,29	367
		Сметная прибыль	%	8		234,69	704
		Сметная стоимость:				**3168,34**	**9505**
93	**24-040207-5003 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы SEW20.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**2811,35**	**8434**
		НР второго уровня	%	4,35		122,29	367
		Накладные расходы	%	--		122,29	367
		Сметная прибыль	%	8		234,69	704
		Сметная стоимость:				**3168,34**	**9505**
94	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.25**	**Траверса ТМ-2**	**шт**	**1,0000**		**6065,04**	**6065**
		НР второго уровня	%	4,35		263,83	264
		Накладные расходы	%	--		263,83	264
		Сметная прибыль	%	8		506,31	506
		Сметная стоимость:				**6835,18**	**6835**
95	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Хомут Х1**	**шт**	**1,0000**		**1322,52**	**1323**
		НР второго уровня	%	4,35		57,53	58
		Накладные расходы	%	--		57,53	58
		Сметная прибыль	%	8		110,40	110
		Сметная стоимость:				**1490,45**	**1490**
96	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Проводник заземляющий ЗП1**	**м**	**0,6000**		**1315,78**	**789**
		НР второго уровня	%	4,35		57,24	34
		Накладные расходы	%	--		57,24	34
		Сметная прибыль	%	8		109,84	66
		Сметная стоимость:				**1482,85**	**890**
		Заземление					
97	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2831,51**	**8495**
		Итого оплата труда:				**595,86**	**1788**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**280**
		Итого материалов:				**2158,16**	**6474**
		НР первого уровня	%	42,8		255,03	765
		НР второго уровня	%	4,35		134,26	403
		Накладные расходы	%	--		389,29	1168
		Сметная прибыль	%	8		257,66	773
		Сметная стоимость:				**3478,46**	**10435**
98	**13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1,0000**		**3423,82**	**3424**
		Итого оплата труда:				**2762,95**	**2763**
		Итого эксплуатация машин:				**617,94**	**618**
		Итого материалов:				**261,37**	**261**
		НР первого уровня	%	42,8		1182,54	1183
		НР второго уровня	%	4,35		200,38	200
		Накладные расходы	%	--		1382,92	1383
		Сметная прибыль	%	8		384,54	385
		Сметная стоимость:				**5191,28**	**5191**
99	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP"**	**Ограничитель перенапряжения нелинейный с искровым промежутком SDI46.710**	**шт**	**3,0000**		**35034,05**	**105102**
		НР второго уровня	%	4,35		1523,98	4572
		Накладные расходы	%	--		1523,98	4572
		Сметная прибыль	%	8		2924,64	8774
		Сметная стоимость:				**39482,67**	**118448**
		ВЛ					
100	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0900**		**104661,77**	**9420**
		Итого оплата труда:				**62134,43**	**5592**
		Итого эксплуатация машин:				**58416,17**	**5257**
		Итого материалов:				**3390,07**	**305**
		НР первого уровня	%	61,7		38336,94	3450
		НР второго уровня	%	4,35		6220,44	560
		Накладные расходы	%	--		44557,39	4010
		Сметная прибыль	%	8		11937,53	1074
		Сметная стоимость:				**161156,69**	**14504**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,2700**		**218927,26**	**59110**
		НР второго уровня	%	4,35		9523,34	2571
		Накладные расходы	%	--		9523,34	2571
		Сметная прибыль	%	8		18276,05	4935
		Сметная стоимость:				**246726,64**	**66616**
102	**13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1,0000**		**3423,82**	**3424**
		Итого оплата труда:				**2762,95**	**2763**
		Итого эксплуатация машин:				**617,94**	**618**
		Итого материалов:				**261,37**	**261**
		НР первого уровня	%	42,8		1182,54	1183
		НР второго уровня	%	4,35		200,38	200
		Накладные расходы	%	--		1382,92	1383
		Сметная прибыль	%	8		384,54	385
		Сметная стоимость:				**5191,28**	**5191**
103	**24-040207-4807 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Индикатор короткого замыкания**	**шт.**	**3,0000**		**21859,76**	**65579**
		НР второго уровня	%	4,35		950,90	2853
		Накладные расходы	%	--		950,90	2853
		Сметная прибыль	%	8		1824,85	5475
		Сметная стоимость:				**24635,51**	**73907**
		Ответвление на существующей промежуточной опоре УОП					
104	**11-330206-0104 РСНБ РК 2015**	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1,0000**		**1141,25**	**1141**
		Итого оплата труда:				**1075,40**	**1075**
		Итого эксплуатация машин:				**125,23**	**125**
		НР первого уровня	%	61,7		663,52	664
		НР второго уровня	%	4,35		78,51	79
		Накладные расходы	%	--		742,03	742
		Сметная прибыль	%	8		150,66	151
		Сметная стоимость:				**2033,94**	**2034**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.25**	**Траверса ТМ-2**	**шт**	**1,0000**		**6065,04**	**6065**
		НР второго уровня	%	4,35		263,83	264
		Накладные расходы	%	--		263,83	264
		Сметная прибыль	%	8		506,31	506
		Сметная стоимость:				**6835,18**	**6835**
106	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.26**	**Хомут Х1**	**шт**	**1,0000**		**1322,52**	**1323**
		НР второго уровня	%	4,35		57,53	58
		Накладные расходы	%	--		57,53	58
		Сметная прибыль	%	8		110,40	110
		Сметная стоимость:				**1490,45**	**1490**
107	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "ЭПС KZ" стр.27**	**Проводник ЗП1**	**м**	**1,2000**		**1315,78**	**1579**
		НР второго уровня	%	4,35		57,24	69
		Накладные расходы	%	--		57,24	69
		Сметная прибыль	%	8		109,84	132
		Сметная стоимость:				**1482,85**	**1779**
108	**24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**3,0000**		**1536,12**	**4608**
		НР второго уровня	%	4,35		66,82	200
		Накладные расходы	%	--		66,82	200
		Сметная прибыль	%	8		128,24	385
		Сметная стоимость:				**1731,18**	**5194**
109	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**3,0000**		**43,41**	**130**
		НР второго уровня	%	4,35		1,89	6
		Накладные расходы	%	--		1,89	6
		Сметная прибыль	%	8		3,62	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**48,92**	**147**
110	**24-040207-2108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепление провода**	**кг**	**0,1560**		**775,20**	**121**
		НР второго уровня	%	4,35		33,72	5
		Накладные расходы	%	--		33,72	5
		Сметная прибыль	%	8		64,71	10
		Сметная стоимость:				**873,63**	**136**
111	**24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**281,72**	**1690**
		НР второго уровня	%	4,35		12,25	74
		Накладные расходы	%	--		12,25	74
		Сметная прибыль	%	8		23,52	141
		Сметная стоимость:				**317,49**	**1905**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: № 04-01.	**Тенге**				**1584191**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**0**

Локальная смета № 07-01. Благоустройство

		Дорожное покрытие = 575+82 м2					
3	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25**	**Основания из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.15СМ**	**м2 основания или покрытия**	**657,0000**		**349,01**	**229298**
		Итого оплата труда:				**54,95**	**36099**
		Итого эксплуатация машин:				**89,83**	**59020**
		Итого материалов:				**228,45**	**150092**
		НР первого уровня	%	60,3		33,13	21768
		НР второго уровня	%	4,35		16,62	10921
		Накладные расходы	%	--		49,76	32689
		Сметная прибыль	%	8		31,90	20959
		Сметная стоимость:				**430,66**	**282947**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума ТОЛЩ.8СМ**	**м2 основания**	**657,0000**		**811,54**	**533180**
		Итого оплата труда:				**55,62**	**36545**
		Итого эксплуатация машин:				**60,53**	**39768**
		Итого материалов:				**713,33**	**468660**
		НР первого уровня	%	60,3		33,54	22037
		НР второго уровня	%	4,35		36,76	24152
		Накладные расходы	%	--		70,30	46189
		Сметная прибыль	%	8		70,55	46350
		Сметная стоимость:				**952,39**	**625719**
5	**11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3**	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0701, 11-270602-0702**	**м2 покрытия или основания**	**657,0000**		**425,46**	**279529**
		Итого оплата труда:				**3,86**	**2536**
		Итого эксплуатация машин:				**9,22**	**6055**
		Итого материалов:				**415,59**	**273044**
		НР первого уровня	%	60,3		2,33	1529
		НР второго уровня	%	4,35		18,61	12226
		Накладные расходы	%	--		20,94	13755
		Сметная прибыль	%	8		35,71	23463
		Сметная стоимость:				**482,11**	**316747**
6	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**657,0000**		**1257,38**	**826095**
		Итого оплата труда:				**46,96**	**30854**
		Итого эксплуатация машин:				**66,40**	**43622**
		Итого материалов:				**1162,48**	**763750**
		НР первого уровня	%	60,3		28,32	18605
		НР второго уровня	%	4,35		55,93	36744
		Накладные расходы	%	--		84,25	55350
		Сметная прибыль	%	8		107,33	70516
		Сметная стоимость:				**1448,95**	**951961**
7	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**170,0000**		**1421,90**	**241723**
		Итого оплата труда:				**527,23**	**89630**
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**3383**
		Итого материалов:				**882,05**	**149948**
		НР первого уровня	%	60,3		317,92	54047

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,35		75,68	12866
		Накладные расходы	%	--		393,60	66913
		Сметная прибыль	%	8		145,24	24691
		Сметная стоимость:				**1960,75**	**333327**
	ИТОГО по смете: № 07-01		**Тенге**				**2510701**

02-01/ Водовод	44 324 259
04-01/ Сети электроснабжения	1 584 191
07-01/ Благоустройство	2 510 701
Итого по акту	**48 419 151**
Оборудование	0
Итого без оборудование	48 419 151
Временные здания и сооружения 2,9%	1 404 155
Итого	49 823 306
Зимнее удорожание 0,91%	453 392
Итого	50 276 698
Итого с оборудованием	50 276 698
Переход на текущие цены с коэф. К=1,0599383	53 290 198
С понижающим коэфициентом К=0,70930923575	37 799 230
НДС 12%	4 535 908
Всего	**42 335 137,41**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Марсам»

Сейдахметов С.С.