Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Наименование стройки: Строительство систем питьевого водоснабжения населенного пункта Жылысу, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО
Договор №36 от 31.07.2018г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительство систем питьевого водоснабжения населенного пункта Жылысу, сельского округа Куркелес, Сарыагашского района, ЮКО	34 253 710,76	38 364 156,05	34 253 710,76	38 364 156,05	34 253 710,76	38 364 156,05
	Всего к оплате подрядчику	**34 253 710,76**	**38 364 156,05**	**34 253 710,76**	**38 364 156,05**	**34 253 710,76**	**38 364 156,05**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Ермахан Қ.Ә.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство систем питьевого водоснабжения населенного пункта Жылысу, сельского округа Куркелес, Сарыагашсокого района,

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета № 02-03. Внутрипоселковые водопроводные сети							
РАЗДЕЛ 2. Колодцы сборные ж/б водопроводные							
		Прямоугольные 2500х2000 = 5шт					
128	**11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**42,5900**		**16800,40**	**715529**
		Накладные расходы	%	--		5650,28	240645
		Сметная прибыль	%	8		1796,05	76494
		Сметная стоимость:				**24246,74**	**1032669**
129	**21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА**	**м3**	**3,5000**		**13193,67**	**46178**
		Накладные расходы	%	--		573,92	2009
		Сметная прибыль	%	8		1101,41	3855
		Сметная стоимость:				**14869,00**	**52042**
130	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ**	**м3**	**0,5500**		**13682,28**	**7525**
		Накладные расходы	%	--		595,18	327
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	628

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**8481**
131	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 12,5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ**	**м3**	**28,6400**		**14381,51**	**411886**
		Накладные расходы	%	--		625,60	17917
		Сметная прибыль	%	8		1200,57	34384
		Сметная стоимость:				**16207,67**	**464188**
132	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П19(10ШТ),П20(5ШТ),П1(5ШТ)**	**м3**	**13,3000**		**35463,92**	**471670**
		Накладные расходы	%	--		1542,68	20518
		Сметная прибыль	%	8		2960,53	39375
		Сметная стоимость:				**39967,13**	**531563**
133	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**5,0000**		**1398,65**	**6993**
		Накладные расходы	%	--		60,84	304
		Сметная прибыль	%	8		116,76	584
		Сметная стоимость:				**1576,25**	**7881**
134	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,0000**		**10020,34**	**50102**
		Накладные расходы	%	--		435,88	2179
		Сметная прибыль	%	8		836,50	4182
		Сметная стоимость:				**11292,72**	**56464**
135	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(5ШТ)**	**т**	**0,0854**		**299949,74**	**25616**
		Накладные расходы	%	--		13047,81	1114
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	2138
		Сметная стоимость:				**338037,36**	**28868**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,4766**		**445,46**	**1103**
		Накладные расходы	%	--		252,90	626
		Сметная прибыль	%	8		55,87	138
		Сметная стоимость:				**754,23**	**1868**
		Колодцы круглые диаметром 2000 мм = 73 шт					
137	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**826,9380**		**92,24**	**76279**
		Накладные расходы	%	--		26,43	21853
		Сметная прибыль	%	8		9,49	7851
		Сметная стоимость:				**128,16**	**105983**
138	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,7292**		**1364,90**	**20104**
		Накладные расходы	%	--		901,12	13273
		Сметная прибыль	%	8		181,28	2670
		Сметная стоимость:				**2447,29**	**36047**
139	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**21,2290**		**594,22**	**12615**
		Накладные расходы	%	--		392,31	8328
		Сметная прибыль	%	8		78,92	1675
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**22619**
140	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**191,0606**		**13,58**	**2595**
		Накладные расходы	%	--		3,26	622
		Сметная прибыль	%	8		1,35	257
		Сметная стоимость:				**18,19**	**3475**
141	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**191,0606**		**119,35**	**22803**
		Накладные расходы	%	--		61,11	11676
		Сметная прибыль	%	8		14,44	2758
		Сметная стоимость:				**194,90**	**37237**
142	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**165,6345**		**25887,86**	**4287923**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7033,79	1165038
		Сметная прибыль	%	8		2633,73	436237
		Сметная стоимость:				**35555,39**	**5889198**
143	**21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА**	**м3**	**35,8156**		**13193,67**	**472540**
		Накладные расходы	%	--		573,92	20555
		Сметная прибыль	%	8		1101,41	39448
		Сметная стоимость:				**14869,00**	**532543**
144	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,0345**		**13682,28**	**68883**
		Накладные расходы	%	--		595,18	2996
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	5750
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**77630**
151	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(87ШТ)**	**т**	**1,2468**		**299949,74**	**373989**
		Накладные расходы	%	--		13047,81	16269
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	31221
		Сметная стоимость:				**338037,36**	**421478**
152	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,1584**		**445,46**	**16107**
		Накладные расходы	%	--		252,90	9144
		Сметная прибыль	%	8		55,87	2020
		Сметная стоимость:				**754,23**	**27272**
		Колодцы круглые диаметром 1500 мм = 95 шт					
158	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**134,1100**		**25887,86**	**3471821**
		Накладные расходы	%	--		7033,79	943302

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2633,73	353210
		Сметная стоимость:				**35555,39**	**4768333**
159	**21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДГОТОВКА**	**м3**	**24,8060**		**13193,67**	**327282**
		Накладные расходы	%	--		573,92	14237
		Сметная прибыль	%	8		1101,41	27322
		Сметная стоимость:				**14869,00**	**368840**
160	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,1900**		**13682,28**	**57329**
		Накладные расходы	%	--		595,18	2494
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	4786
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**64608**
168	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(95ШТ)**	**т**	**1,6226**		**299949,74**	**486698**
		Накладные расходы	%	--		13047,81	21171
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	40630
		Сметная стоимость:				**338037,36**	**548499**
169	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,0554**		**445,46**	**20961**
		Накладные расходы	%	--		252,90	11900
		Сметная прибыль	%	8		55,87	2629
		Сметная стоимость:				**754,23**	**35491**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15 123 277**
ИТОГО по смете: № 02-03			Тенге				**15 123 277**

Резервуары чистой воды емкостью 300 м3 (2шт)

Локальная смета № 02-04-01. Общестроительные работы

		Земляные работы				
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1474,1269**	**92,24**	**135977**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,43	38956
		Сметная прибыль	%	8		9,49	13995
		Сметная стоимость:				**128,16**	**188928**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	**м3 грунта**	**26,2567**		**1308,03**	**34344**
		Накладные расходы	%	--		863,57	22674
		Сметная прибыль	%	8		173,73	4562
		Сметная стоимость:				**2345,32**	**61580**
3	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки Н=2М**	**м3 грунтовой подушки**	**708,6378**		**320,36**	**227019**
		Накладные расходы	%	--		68,81	48761
		Сметная прибыль	%	8		31,13	22062
		Сметная стоимость:				**420,30**	**297842**
4	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**522,1365**		**13,58**	**7093**
		Накладные расходы	%	--		3,26	1701
		Сметная прибыль	%	8		1,35	703
		Сметная стоимость:				**18,19**	**9497**
5	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**58,0152**		**594,22**	**34474**
		Накладные расходы	%	--		392,31	22760
		Сметная прибыль	%	8		78,92	4579
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**61813**
6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**522,1365**		**119,35**	**62316**
		Накладные расходы	%	--		61,11	31909
		Сметная прибыль	%	8		14,44	7538
		Сметная стоимость:				**194,90**	**101762**
7	**11-010105-0309 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м 3. Группа грунтов 1/ С РАЗРАВНИВАНИЕМ**	**м3 грунта**	**1619,9592**		**130,53**	**211450**
		Накладные расходы	%	--		33,82	54786
		Сметная прибыль	%	8		13,15	21299
		Сметная стоимость:				**177,50**	**287535**
8	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1619,9592**		**119,35**	**193339**
		Накладные расходы	%	--		61,11	98998
		Сметная прибыль	%	8		14,44	23387

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**194,90**	**315724**
		Резервуар					
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**19,1400**		**16696,25**	**319566**
		Накладные расходы	%	--		1273,68	24378
		Сметная прибыль	%	8		1437,59	27516
		Сметная стоимость:				**19407,52**	**371460**
10	**11-061301-0305 РСНБ РК 2015**	**Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство**	**м3**	**60,6000**		**22772,66**	**1380023**
		Накладные расходы	%	--		3503,98	212341
		Сметная прибыль	%	8		2102,13	127389
		Сметная стоимость:				**28378,76**	**1719753**
11	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,4234**		**207596,39**	**710685**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	30915
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	59328
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**800928**
12	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2146**		**245293,14**	**52640**
		Накладные расходы	%	--		10670,25	2290
		Сметная прибыль	%	8		20477,07	4394
		Сметная стоимость:				**276440,46**	**59324**
13	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**УКЛОН. Устройство**	**м3**	**0,9400**		**18643,91**	**17525**
		Накладные расходы	%	--		1358,40	1277
		Сметная прибыль	%	8		1600,18	1504
		Сметная стоимость:				**21602,50**	**20306**
14	**11-070201-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**13,4400**		**25270,55**	**339636**
		Накладные расходы	%	--		9649,13	129684
		Сметная прибыль	%	8		2793,57	37546
		Сметная стоимость:				**37713,26**	**506866**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-070201-0103 РСНБ РК 2015**	**Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**34,1200**		**13986,42**	**477217**
		Накладные расходы	%	--		4730,39	161401
		Сметная прибыль	%	8		1497,34	51089
		Сметная стоимость:				**20214,15**	**689707**
17	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1760**		**9979,26**	**1756**
		Накладные расходы	%	--		5202,11	916
		Сметная прибыль	%	8		1214,51	214
		Сметная стоимость:				**16395,88**	**2886**
18	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1760**		**194893,74**	**34301**
		Накладные расходы	%	--		8477,88	1492
		Сметная прибыль	%	8		16269,73	2863
		Сметная стоимость:				**219641,35**	**38657**
19	**11-070404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**18,0200**		**5423,88**	**97738**
		Накладные расходы	%	--		1571,66	28321
		Сметная прибыль	%	8		559,64	10085
		Сметная стоимость:				**7555,19**	**136144**
		Воздуховод					
21	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0030**		**329524,10**	**985**
		Накладные расходы	%	--		190705,09	570
		Сметная прибыль	%	8		41618,34	124
		Сметная стоимость:				**561847,53**	**1680**
22	**23-010101-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,0020**		**2609,15**	**7833**
		Накладные расходы	%	--		113,50	341
		Сметная прибыль	%	8		217,81	654

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2940,46**	**8827**
23	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**ОБЕТОНИРОВАНИЕ. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**19500,82**	**11700**
		Накладные расходы	%	--		1395,67	837
		Сметная прибыль	%	8		1671,72	1003
		Сметная стоимость:				**22568,22**	**13541**
24	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0072**		**9979,26**	**72**
		Накладные расходы	%	--		5202,11	37
		Сметная прибыль	%	8		1214,51	9
		Сметная стоимость:				**16395,88**	**118**
25	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0072**		**199642,46**	**1437**
		Накладные расходы	%	--		8684,45	63
		Сметная прибыль	%	8		16666,15	120
		Сметная стоимость:				**224993,06**	**1620**
		Устройство обмена воздуха					
26	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**329524,10**	**1318**
		Накладные расходы	%	--		190705,09	763
		Сметная прибыль	%	8		41618,34	166
		Сметная стоимость:				**561847,53**	**2247**
27	**23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0160**		**1713,97**	**6883**
		Накладные расходы	%	--		74,56	299
		Сметная прибыль	%	8		143,08	575
		Сметная стоимость:				**1931,61**	**7757**
28	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз**	**м2**	**1,3565**		**186,34**	**253**
		Накладные расходы	%	--		20,14	27
		Сметная прибыль	%	8		16,52	22
		Сметная стоимость:				**222,99**	**302**
29	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=3**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/ 3СЛОЯ**	**м2**	**1,3565**		**197,91**	**268**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37,81	51
		Сметная прибыль	%	8		18,86	26
		Сметная стоимость:				**254,58**	**345**
30	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0038**		**181447,04**	**682**
		Накладные расходы	%	--		107568,73	404
		Сметная прибыль	%	8		23121,26	87
		Сметная стоимость:				**312137,02**	**1174**
31	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0013**		**185807,57**	**238**
		Накладные расходы	%	--		8082,63	10
		Сметная прибыль	%	8		15511,22	20
		Сметная стоимость:				**209401,42**	**268**
32	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0025**		**199642,46**	**495**
		Накладные расходы	%	--		8684,45	22
		Сметная прибыль	%	8		16666,15	41
		Сметная стоимость:				**224993,06**	**558**
33	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	**м3**	**0,3400**		**22009,66**	**7483**
		Накладные расходы	%	--		2759,37	938
		Сметная прибыль	%	8		1981,52	674
		Сметная стоимость:				**26750,55**	**9095**
34	**11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**2516,97**	**5034**
		Накладные расходы	%	--		307,97	616
		Сметная прибыль	%	8		226,00	452
		Сметная стоимость:				**3050,94**	**6102**
		Камера лаза					
35	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,3000**		**8736,59**	**11358**
		Накладные расходы	%	--		3959,04	5147
		Сметная прибыль	%	8		1015,65	1320
		Сметная стоимость:				**13711,28**	**17825**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**21-040104-0104 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**КАМЕРА ЛАЗА КЛ**	**м3**	**1,3000**		**53753,43**	**69879**
		Накладные расходы	%	--		2338,27	3040
		Сметная прибыль	%	8		4487,34	5834
		Сметная стоимость:				**60579,04**	**78753**
37	**21-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0000**		**15943,25**	**15943**
		Накладные расходы	%	--		693,53	694
		Сметная прибыль	%	8		1330,94	1331
		Сметная стоимость:				**17967,72**	**17968**
38	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3560**		**66279,32**	**23595**
		Накладные расходы	%	--		42826,48	15246
		Сметная прибыль	%	8		8728,46	3107
		Сметная стоимость:				**117834,27**	**41949**
39	**21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лазы круглые/ ЛЮК-ЛАЗ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ДУ600ММ**	**т**	**0,3596**		**555426,88**	**199709**
		Накладные расходы	%	--		24161,07	8687
		Сметная прибыль	%	8		46367,04	16672
		Сметная стоимость:				**625954,99**	**225068**
40	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1880**		**50100,07**	**9419**
		Накладные расходы	%	--		20663,07	3885
		Сметная прибыль	%	8		5661,05	1064
		Сметная стоимость:				**76424,19**	**14368**
41	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1899**		**299949,74**	**56954**
		Накладные расходы	%	--		13047,81	2478

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	4755
		Сметная стоимость:				**338037,36**	**64187**
42	**11-130301-0503 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**м2**	**15,9338**		**171,05**	**2726**
		Накладные расходы	%	--		19,37	309
		Сметная прибыль	%	8		15,23	243
		Сметная стоимость:				**205,66**	**3277**
43	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 /4СЛОЯ**	**м2**	**15,9338**		**760,97**	**12125**
		Накладные расходы	%	--		58,82	937
		Сметная прибыль	%	8		65,58	1045
		Сметная стоимость:				**885,38**	**14107**
44	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720**	**м2**	**15,9338**		**196,30**	**3128**
		Накладные расходы	%	--		14,97	239
		Сметная прибыль	%	8		16,90	269
		Сметная стоимость:				**228,17**	**3636**
45	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0082**		**181447,04**	**1495**
		Накладные расходы	%	--		107568,73	886
		Сметная прибыль	%	8		23121,26	191
		Сметная стоимость:				**312137,02**	**2572**
46	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0014**		**199642,46**	**279**
		Накладные расходы	%	--		8684,45	12
		Сметная прибыль	%	8		16666,15	23
		Сметная стоимость:				**224993,06**	**315**
47	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0068**		**196151,39**	**1342**
		Накладные расходы	%	--		8532,59	58
		Сметная прибыль	%	8		16374,72	112
		Сметная стоимость:				**221058,69**	**1512**
		Камера приборов					

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,3000**		**8736,59**	**11358**
		Накладные расходы	%	--		3959,04	5147
		Сметная прибыль	%	8		1015,65	1320
		Сметная стоимость:				**13711,28**	**17825**
49	**21-040104-0104 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**КАМЕРА ЛАЗА КЛ**	**м3**	**1,3000**		**53753,43**	**69879**
		Накладные расходы	%	--		2338,27	3040
		Сметная прибыль	%	8		4487,34	5834
		Сметная стоимость:				**60579,04**	**78753**
50	**21-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6000**		**15943,25**	**9566**
		Накладные расходы	%	--		693,53	416
		Сметная прибыль	%	8		1330,94	799
		Сметная стоимость:				**17967,72**	**10781**
51	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3560**		**66279,32**	**23595**
		Накладные расходы	%	--		42826,48	15246
		Сметная прибыль	%	8		8728,46	3107
		Сметная стоимость:				**117834,27**	**41949**
52	**21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лазы круглые/ ЛЮК-ЛАЗ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ДУ600ММ**	**т**	**0,3596**		**555426,88**	**199709**
		Накладные расходы	%	--		24161,07	8687
		Сметная прибыль	%	8		46367,04	16672
		Сметная стоимость:				**625954,99**	**225068**
53	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0086**		**339133,35**	**2911**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14752,30	127
		Сметная прибыль	%	8		28310,85	243
		Сметная стоимость:				**382196,50**	**3281**
54	**11-130301-0503 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**м2**	**10,6762**		**171,05**	**1826**
		Накладные расходы	%	--		19,37	207
		Сметная прибыль	%	8		15,23	163
		Сметная стоимость:				**205,66**	**2196**
55	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 /4СЛОЯ**	**м2**	**10,6762**		**760,97**	**8124**
		Накладные расходы	%	--		58,82	628
		Сметная прибыль	%	8		65,58	700
		Сметная стоимость:				**885,38**	**9453**
56	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720**	**м2**	**10,6762**		**196,30**	**2096**
		Накладные расходы	%	--		14,97	160
		Сметная прибыль	%	8		16,90	180
		Сметная стоимость:				**228,17**	**2436**
57	**11-460301-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм/ ПОД ТРУБЫ**	**отверстие**	**4,0000**		**786,37**	**3145**
		Накладные расходы	%	--		383,11	1532
		Сметная прибыль	%	8		93,56	374
		Сметная стоимость:				**1263,04**	**5052**
58	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0013**		**282468,14**	**367**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	224
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	47
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**638**
59	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0005**		**296230,25**	**148**
		Накладные расходы	%	--		175891,95	88
		Сметная прибыль	%	8		37769,78	19
		Сметная стоимость:				**509891,97**	**255**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,3052**		**857,90**	**1120**
		Накладные расходы	%	--		37,32	49
		Сметная прибыль	%	8		71,62	93
		Сметная стоимость:				**966,84**	**1262**
61	**23-010101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,5020**		**1790,97**	**899**
		Накладные расходы	%	--		77,91	39
		Сметная прибыль	%	8		149,51	75
		Сметная стоимость:				**2018,39**	**1013**
		Гидроизоляция - детали					
62	**11-070106-0402 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками**	**м шва**	**108,0000**		**73,24**	**7910**
		Накладные расходы	%	--		36,94	3989
		Сметная прибыль	%	8		8,81	952
		Сметная стоимость:				**118,99**	**12851**
63	**11-130501-0303 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на битумной мастике**	**м2**	**80,8000**		**3974,52**	**321141**
		Накладные расходы	%	--		527,58	42628
		Сметная прибыль	%	8		360,17	29102
		Сметная стоимость:				**4862,26**	**392871**
		Гидроизоляция покрытия					
64	**11-130501-0303 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на битумной мастике**	**м2**	**226,0332**		**3974,52**	**898373**
		Накладные расходы	%	--		527,58	119250
		Сметная прибыль	%	8		360,17	81410
		Сметная стоимость:				**4862,26**	**1099032**
65	**11-410101-0104 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные ПОКРЫТИЯ. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**	**м2**	**226,0332**		**971,79**	**219657**
		Накладные расходы	%	--		493,34	111511
		Сметная прибыль	%	8		117,21	26494
		Сметная стоимость:				**1582,34**	**357662**
66	**11-410105-0109 РСНБ РК 2015**	**Мастика асфальтовая холодная. Приготовление**	**т**	**5,5830**		**40824,19**	**227922**
		Накладные расходы	%	--		6435,89	35932
		Сметная прибыль	%	8		3780,81	21108
		Сметная стоимость:				**51040,89**	**284962**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**226,0332**		**596,04**	**134724**
		Накладные расходы	%	--		190,34	43024
		Сметная прибыль	%	8		62,91	14220
		Сметная стоимость:				**849,29**	**191967**
		Гидроизоляция днища					
68	**11-410101-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	**м2**	**239,2500**		**867,16**	**207467**
		Накладные расходы	%	--		458,95	109803
		Сметная прибыль	%	8		106,09	25382
		Сметная стоимость:				**1432,19**	**342653**
69	**11-410105-0109 РСНБ РК 2015**	**Мастика асфальтовая холодная. Приготовление**	**т**	**3,9476**		**40824,19**	**161159**
		Накладные расходы	%	--		6435,89	25406
		Сметная прибыль	%	8		3780,81	14925
		Сметная стоимость:				**51040,89**	**201490**
70	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**239,2500**		**596,04**	**142602**
		Накладные расходы	%	--		190,34	45539
		Сметная прибыль	%	8		62,91	15051
		Сметная стоимость:				**849,29**	**203192**
		Гидроизоляция стен и камеры лаза					
71	**11-410101-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	**м2**	**395,9502**		**867,16**	**343351**
		Накладные расходы	%	--		458,95	181721
		Сметная прибыль	%	8		106,09	42006
		Сметная стоимость:				**1432,19**	**567078**
72	**11-410105-0109 РСНБ РК 2015**	**Мастика асфальтовая холодная. Приготовление**	**т**	**6,5332**		**40824,19**	**266712**
		Накладные расходы	%	--		6435,89	42047
		Сметная прибыль	%	8		3780,81	24701
		Сметная стоимость:				**51040,89**	**333459**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**10597062**
ИТОГО по смете: № 02-04-01			Тенге				**10597062**

Локальная смета № 02-04-02. Технологические трубопроводы и сигнализация

		Подводящий трубопровод					
1	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0060**		**329524,10**	**1977**
		Накладные расходы	%	--		190705,09	1144
		Сметная прибыль	%	8		41618,34	250

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**561847,53**	**3371**
2	**23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0240**		**1713,97**	**10325**
		Накладные расходы	%	--		74,56	449
		Сметная прибыль	%	8		143,08	862
		Сметная стоимость:				**1931,61**	**11636**
3	**11-160801-0103 РСНБ РК 2015**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**2,0000**		**788,42**	**1577**
		Накладные расходы	%	--		442,54	885
		Сметная прибыль	%	8		98,48	197
		Сметная стоимость:				**1329,43**	**2659**
4	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ВОРОНКА 108Х190 (1ШТ)**	**т**	**0,0360**		**324022,38**	**11665**
		Накладные расходы	%	--		14094,97	507
		Сметная прибыль	%	8		27049,39	974
		Сметная стоимость:				**365166,74**	**13146**
5	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0125**		**72549,47**	**908**
		Накладные расходы	%	--		40740,34	510
		Сметная прибыль	%	8		9063,19	113
		Сметная стоимость:				**122353,00**	**1531**
6	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0078**		**196728,18**	**1533**
		Накладные расходы	%	--		8557,68	67
		Сметная прибыль	%	8		16422,87	128
		Сметная стоимость:				**221708,72**	**1728**
7	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0047**		**185807,57**	**877**
		Накладные расходы	%	--		8082,63	38
		Сметная прибыль	%	8		15511,22	73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**209401,42**	**988**
8	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0048**		**615369,94**	**2954**
		Накладные расходы	%	--		284195,62	1364
		Сметная прибыль	%	8		71965,24	345
		Сметная стоимость:				**971530,80**	**4663**
9	**23-020101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**995,72**	**1991**
		Накладные расходы	%	--		43,31	87
		Сметная прибыль	%	8		83,12	166
		Сметная стоимость:				**1122,16**	**2244**
10	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз**	**м2**	**3,4416**		**186,34**	**641**
		Накладные расходы	%	--		20,14	69
		Сметная прибыль	%	8		16,52	57
		Сметная стоимость:				**222,99**	**767**
11	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=3**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/ 3СЛОЯ**	**м2**	**3,4416**		**197,91**	**681**
		Накладные расходы	%	--		37,81	130
		Сметная прибыль	%	8		18,86	65
		Сметная стоимость:				**254,58**	**876**
		Переливное устройство					
12	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0104**		**329524,10**	**3427**
		Накладные расходы	%	--		190705,09	1983
		Сметная прибыль	%	8		41618,34	433
		Сметная стоимость:				**561847,53**	**5843**
13	**23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,4416**		**1713,97**	**17897**
		Накладные расходы	%	--		74,56	779
		Сметная прибыль	%	8		143,08	1494
		Сметная стоимость:				**1931,61**	**20169**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	11-160801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2,0000		788,42	1577
		Накладные расходы	%	--		442,54	885
		Сметная прибыль	%	8		98,48	197
		Сметная стоимость:				1329,43	2659
15	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ВОРОНКА 108Х190 (1ШТ)	т	0,0360		324022,38	11665
		Накладные расходы	%	--		14094,97	507
		Сметная прибыль	%	8		27049,39	974
		Сметная стоимость:				365166,74	13146
16	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0125		72549,47	908
		Накладные расходы	%	--		40740,34	510
		Сметная прибыль	%	8		9063,19	113
		Сметная стоимость:				122353,00	1531
17	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0078		196728,18	1533
		Накладные расходы	%	--		8557,68	67
		Сметная прибыль	%	8		16422,87	128
		Сметная стоимость:				221708,72	1728
18	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0047		185807,57	877
		Накладные расходы	%	--		8082,63	38
		Сметная прибыль	%	8		15511,22	73
		Сметная стоимость:				209401,42	988
19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0048		615369,94	2954
		Накладные расходы	%	--		284195,62	1364
		Сметная прибыль	%	8		71965,24	345
		Сметная стоимость:				971530,80	4663

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**23-020101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**995,72**	**1991**
		Накладные расходы	%	--		43,31	87
		Сметная прибыль	%	8		83,12	166
		Сметная стоимость:				**1122,16**	**2244**
21	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз**	**м2**	**3,5754**		**186,34**	**666**
		Накладные расходы	%	--		20,14	72
		Сметная прибыль	%	8		16,52	59
		Сметная стоимость:				**222,99**	**797**
22	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=3**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/ 3СЛОЯ**	**м2**	**3,5754**		**197,91**	**708**
		Накладные расходы	%	--		37,81	135
		Сметная прибыль	%	8		18,86	67
		Сметная стоимость:				**254,58**	**910**
		Нулевой электрод					
23	**13-120901-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**908,13**	**1816**
		Накладные расходы	%	--		398,88	798
		Сметная прибыль	%	8		104,56	209
		Сметная стоимость:				**1411,56**	**2823**
24	**21-050304-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром до 10 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)/ НУЛЕВОЙ ЭЛЕКТРОД 4,27М**	**т**	**0,0019**		**697325,72**	**1322**
		Накладные расходы	%	--		30333,67	58
		Сметная прибыль	%	8		58212,75	110
		Сметная стоимость:				**785872,14**	**1490**
25	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**0,1200**		**424,32**	**51**
		Накладные расходы	%	--		18,46	2
		Сметная прибыль	%	8		35,42	4
		Сметная стоимость:				**478,20**	**57**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0006**		**615369,94**	**378**
		Накладные расходы	%	--		284195,62	174
		Сметная прибыль	%	8		71965,24	44
		Сметная стоимость:				**971530,80**	**597**
27	**23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 6,5 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/ ИСП.1**	**шт.**	**2,0000**		**164,29**	**329**
		Накладные расходы	%	--		7,15	14
		Сметная прибыль	%	8		13,71	27
		Сметная стоимость:				**185,15**	**370**
		Датчик уровня					
28	**13-110203-0201 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении**	**шт.**	**2,0000**		**3352,15**	**6704**
		Накладные расходы	%	--		1249,45	2499
		Сметная прибыль	%	8		368,13	736
		Сметная стоимость:				**4969,72**	**9939**
30	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0005**		**615369,94**	**302**
		Накладные расходы	%	--		284195,62	139
		Сметная прибыль	%	8		71965,24	35
		Сметная стоимость:				**971530,80**	**476**
31	**23-020103-3401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/ ИСП.2**	**шт.**	**2,0000**		**164,29**	**329**
		Накладные расходы	%	--		7,15	14
		Сметная прибыль	%	8		13,71	27
		Сметная стоимость:				**185,15**	**370**
32	**13-120901-0101 РСНБ РК 2015**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1237,09**	**2474**
		Накладные расходы	%	--		262,26	525
		Сметная прибыль	%	8		119,95	240
		Сметная стоимость:				**1619,31**	**3239**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**117648**
ИТОГО по смете: № 02-04-02.			Тенге				**117648**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Насосная станция II подъема					
		Локальная смета № 02-05-01. Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	711,3407		92,24	65616
		Накладные расходы	%	--		26,43	18798
		Сметная прибыль	%	8		9,49	6753
		Сметная стоимость:				**128,16**	**91167**
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	м3 грунта	12,6702		1308,03	16573
		Накладные расходы	%	--		863,57	10942
		Сметная прибыль	%	8		173,73	2201
		Сметная стоимость:				**2345,32**	**29716**
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки ТОЛЩ.0,5М**	м3 грунтовой подушки	49,5000		320,36	15858
		Накладные расходы	%	--		68,81	3406
		Сметная прибыль	%	8		31,13	1541
		Сметная стоимость:				**420,30**	**20805**
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	461,8633		13,58	6274
		Накладные расходы	%	--		3,26	1504
		Сметная прибыль	%	8		1,35	622
		Сметная стоимость:				**18,19**	**8400**
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	51,3181		594,22	30494
		Накладные расходы	%	--		392,31	20133
		Сметная прибыль	%	8		78,92	4050
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**54677**
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	461,8633		119,35	55122
		Накладные расходы	%	--		61,11	28225
		Сметная прибыль	%	8		14,44	6668
		Сметная стоимость:				**194,90**	**90015**
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	210,8295		112,23	23662

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		30,63	6458
		Сметная прибыль	%	8		11,43	2410
		Сметная стоимость:				**154,30**	**32530**
8	**41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**347,8687**		**112,95**	**39292**
		Накладные расходы	%	--		4,91	1709
		Сметная прибыль	%	8		9,43	3280
		Сметная стоимость:				**127,29**	**44281**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**371591**
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,6800**		**16696,25**	**94835**
		Накладные расходы	%	--		1273,68	7234
		Сметная прибыль	%	8		1437,59	8166
		Сметная стоимость:				**19407,52**	**110235**
10	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**47,4900**		**24197,42**	**1149136**
		Накладные расходы	%	--		4125,53	195921
		Сметная прибыль	%	8		2265,84	107605
		Сметная стоимость:				**30588,79**	**1452662**
11	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,5352**		**207596,39**	**733895**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	31924
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	61266
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**827085**
12	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1531**		**220055,42**	**33686**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	1465
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	2812
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**37964**
13	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН119-2**	**т**	**0,0056**		**313462,11**	**1755**
		Накладные расходы	%	--		93979,96	526

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		32595,37	183
		Сметная стоимость:				**440037,43**	**2464**
14	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН125-2**	**т**	**0,0316**		**201459,31**	**6366**
		Накладные расходы	%	--		32423,50	1025
		Сметная прибыль	%	8		18710,62	591
		Сметная стоимость:				**252593,43**	**7982**
15	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка САЛЬНИКОВ ТМ91-04**	**т**	**0,1332**		**171058,55**	**22785**
		Накладные расходы	%	--		15715,32	2093
		Сметная прибыль	%	8		14941,91	1990
		Сметная стоимость:				**201715,77**	**26869**
16	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**86,1400**		**732,47**	**63095**
		Накладные расходы	%	--		127,01	10941
		Сметная прибыль	%	8		68,76	5923
		Сметная стоимость:				**928,24**	**79959**
		Фундамент под оборудование ФО-1					
17	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,3100**		**18502,36**	**24238**
		Накладные расходы	%	--		1610,40	2110
		Сметная прибыль	%	8		1609,02	2108
		Сметная стоимость:				**21721,78**	**28456**
18	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0418**		**220055,42**	**9194**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	400
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	768
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**10361**
19	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.50 ММ**	**м2**	**6,5250**		**694,81**	**4534**
		Накладные расходы	%	--		198,80	1297
		Сметная прибыль	%	8		71,49	466
		Сметная стоимость:				**965,09**	**6297**
20	**11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**6,5250**		**797,23**	**5202**
		Накладные расходы	%	--		179,54	1172
		Сметная прибыль	%	8		78,14	510

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1054,91**	**6883**
		Приямок ПР-2					
21	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ**	**м2 покрытия**	**1,4400**		**3416,61**	**4920**
		Накладные расходы	%	--		431,33	621
		Сметная прибыль	%	8		307,84	443
		Сметная стоимость:				**4155,78**	**5984**
22	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,6800**		**30119,04**	**20481**
		Накладные расходы	%	--		7161,90	4870
		Сметная прибыль	%	8		2982,48	2028
		Сметная стоимость:				**40263,42**	**27379**
23	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0375**		**207596,39**	**7781**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	338
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	650
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**8769**
24	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН535**	**т**	**0,0174**		**201459,31**	**3497**
		Накладные расходы	%	--		32423,50	563
		Сметная прибыль	%	8		18710,62	325
		Сметная стоимость:				**252593,43**	**4385**
25	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ЩИТА Щ-1**	**т конструкций**	**0,0312**		**40423,87**	**1261**
		Накладные расходы	%	--		24195,05	755
		Сметная прибыль	%	8		5169,51	161
		Сметная стоимость:				**69788,43**	**2177**
26	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0315**		**345850,53**	**10898**
		Накладные расходы	%	--		15044,50	474
		Сметная прибыль	%	8		28871,60	910
		Сметная стоимость:				**389766,63**	**12282**
27	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,0000**		**133,65**	**267**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25,28	51
		Сметная прибыль	%	8		12,71	25
		Сметная стоимость:				**171,65**	**343**
28	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,0000**		**383,81**	**768**
		Накладные расходы	%	--		181,55	363
		Сметная прибыль	%	8		45,23	90
		Сметная стоимость:				**610,59**	**1221**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2659757**
		РАЗДЕЛ 3. Стены					
29	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**34,5629**		**17143,49**	**592530**
		Накладные расходы	%	--		2687,85	92900
		Сметная прибыль	%	8		1586,51	54834
		Сметная стоимость:				**21417,85**	**740264**
30	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0536**		**290695,66**	**15590**
		Накладные расходы	%	--		36219,78	1942
		Сметная прибыль	%	8		26153,24	1403
		Сметная стоимость:				**353068,67**	**18935**
		Перемычки Пр-2					
31	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1,1450**		**33693,70**	**38579**
		Накладные расходы	%	--		6798,67	7784
		Сметная прибыль	%	8		3239,39	3709
		Сметная стоимость:				**43731,76**	**50073**
32	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1044**		**207596,39**	**21677**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	943
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	1810
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**24430**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0280**		**220055,42**	**6162**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	268
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	514
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**6944**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**840646**
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие					
34	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,1980**		**9008,44**	**1784**
		Накладные расходы	%	--		3970,87	786
		Сметная прибыль	%	8		1038,35	206
		Сметная стоимость:				**14017,66**	**2775**
35	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Опорные плиты ОП-1**	**м3**	**0,1980**		**62021,59**	**12280**
		Накладные расходы	%	--		2697,94	534
		Сметная прибыль	%	8		5177,56	1025
		Сметная стоимость:				**69897,09**	**13840**
36	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН122-3(6ШТ)**	**т**	**0,0264**		**201459,31**	**5319**
		Накладные расходы	%	--		32423,50	856
		Сметная прибыль	%	8		18710,62	494
		Сметная стоимость:				**252593,43**	**6668**
37	**11-070105-0211 РСНБ РК 2015**	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкци**	**2,0000**		**2477,81**	**4956**
		Накладные расходы	%	--		1174,55	2349
		Сметная прибыль	%	8		292,19	584
		Сметная стоимость:				**3944,54**	**7889**
38	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Стаканы СБ4А-1**	**м3**	**0,1200**		**30336,04**	**3640**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1319,62	158
		Сметная прибыль	%	8		2532,45	304
		Сметная стоимость:				**34188,11**	**4103**
39	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкци**	**4,0000**		**4412,43**	**17650**
		Накладные расходы	%	--		1415,70	5663
		Сметная прибыль	%	8		466,25	1865
		Сметная стоимость:				**6294,38**	**25178**
40	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92/ 1ПК59.12**	**м2**	**27,9888**		**5328,10**	**149127**
		Накладные расходы	%	--		231,77	6487
		Сметная прибыль	%	8		444,79	12449
		Сметная стоимость:				**6004,66**	**168063**
41	**11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**22,4000**		**260,58**	**5837**
		Накладные расходы	%	--		175,67	3935
		Сметная прибыль	%	8		34,90	782
		Сметная стоимость:				**471,16**	**10554**
		Антисейсмопояс					
42	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,5000**		**25611,29**	**38417**
		Накладные расходы	%	--		4723,75	7086
		Сметная прибыль	%	8		2426,80	3640
		Сметная стоимость:				**32761,84**	**49143**
43	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0182**		**220055,42**	**4005**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	174
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	334
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**4514**
44	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0866**		**207596,39**	**17986**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	782
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	1501

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**20270**
45	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0098**		**199642,46**	**1947**
		Накладные расходы	%	--		8684,45	85
		Сметная прибыль	%	8		16666,15	162
		Сметная стоимость:				**224993,06**	**2194**
		Монолитный участок Ум-1 = 2шт					
46	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,5000**		**34743,65**	**86859**
		Накладные расходы	%	--		6699,12	16748
		Сметная прибыль	%	8		3315,42	8289
		Сметная стоимость:				**44758,19**	**111895**
47	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2982**		**207596,39**	**61914**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	2693
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	5169
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**69775**
48	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0661**		**220055,42**	**14541**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	633
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	1214
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**16388**
49	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0851**		**245293,14**	**20884**
		Накладные расходы	%	--		10670,25	908
		Сметная прибыль	%	8		20477,07	1743
		Сметная стоимость:				**276440,46**	**23536**
50	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,6800**		**8875,31**	**6035**
		Накладные расходы	%	--		1651,94	1123
		Сметная прибыль	%	8		842,18	573

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11369,43**	7731
51	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1(4шт)**	**т**	**0,0076**		**313462,11**	**2382**
		Накладные расходы	%	--		93979,96	714
		Сметная прибыль	%	8		32595,37	248
		Сметная стоимость:				**440037,43**	**3344**
		Монолитная плита карниза МП-1					
52	**11-060801-0110 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**1,1400**		**27678,30**	**31553**
		Накладные расходы	%	--		5412,81	6171
		Сметная прибыль	%	8		2647,29	3018
		Сметная стоимость:				**35738,39**	**40742**
53	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0503**		**220055,42**	**11069**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	481
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	924
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**12474**
54	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0269**		**207596,39**	**5576**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	243
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	465
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**6284**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**607360**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
55	**11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/ КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.100-220ММ**	**м3 утеплителя**	**8,5536**		**26314,40**	**225083**
		Накладные расходы	%	--		2757,71	23588
		Сметная прибыль	%	8		2325,77	19894
		Сметная стоимость:				**31397,87**	**268565**
56	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**53,4600**		**274,60**	**14680**
		Накладные расходы	%	--		44,56	2382

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25,53	1365
		Сметная стоимость:				**344,70**	**18427**
57	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ**	**м2 стяжки**	**53,4600**		**547,20**	**29254**
		Накладные расходы	%	--		131,78	7045
		Сметная прибыль	%	8		54,32	2904
		Сметная стоимость:				**733,30**	**39202**
58	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**53,4600**		**225,32**	**12046**
		Накладные расходы	%	--		17,51	936
		Сметная прибыль	%	8		19,43	1039
		Сметная стоимость:				**262,26**	**14020**
59	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0588**		**9979,26**	**587**
		Накладные расходы	%	--		5202,11	306
		Сметная прибыль	%	8		1214,51	71
		Сметная стоимость:				**16395,88**	**964**
60	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0588**		**245293,14**	**14426**
		Накладные расходы	%	--		10670,25	628
		Сметная прибыль	%	8		20477,07	1204
		Сметная стоимость:				**276440,46**	**16257**
61	**11-120101-1602 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	**м2 кровли**	**53,4600**		**232,30**	**12419**
		Накладные расходы	%	--		23,01	1230
		Сметная прибыль	%	8		20,42	1092
		Сметная стоимость:				**275,73**	**14741**
62	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**53,4600**		**1062,32**	**56792**
		Накладные расходы	%	--		109,67	5863
		Сметная прибыль	%	8		93,76	5012
		Сметная стоимость:				**1265,76**	**67667**
63	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**20,0000**		**1972,52**	**39450**
		Накладные расходы	%	--		290,15	5803
		Сметная прибыль	%	8		181,01	3620
		Сметная стоимость:				**2443,69**	**48874**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**488717**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6. Металлическая площадка и лестница					
64	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1826**		**50100,07**	**9148**
		Накладные расходы	%	--		20663,07	3773
		Сметная прибыль	%	8		5661,05	1034
		Сметная стоимость:				**76424,19**	**13955**
65	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ ЛГШ-60,ОЛГ-60**	**т**	**0,1844**		**299949,74**	**55319**
		Накладные расходы	%	--		13047,81	2406
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	4618
		Сметная стоимость:				**338037,36**	**62343**
66	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3461**		**51964,42**	**17985**
		Накладные расходы	%	--		23890,93	8269
		Сметная прибыль	%	8		6068,43	2100
		Сметная стоимость:				**81923,78**	**28354**
67	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения/ ПГШ1-60,ОПГБ-54**	**т**	**0,3496**		**397796,81**	**139054**
		Накладные расходы	%	--		17304,16	6049
		Сметная прибыль	%	8		33208,08	11608
		Сметная стоимость:				**448309,05**	**156711**
		Монорельс					
68	**11-090301-0501 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж**	**м рельса в одну нитку**	**6,6000**		**3585,30**	**23663**
		Накладные расходы	%	--		1855,96	12249
		Сметная прибыль	%	8		435,30	2873
		Сметная стоимость:				**5876,56**	**38785**
69	**21-060602-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам**	**т**	**0,6945**		**260094,41**	**180635**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11314,11	7858
		Сметная прибыль	%	8		21712,68	15079
		Сметная стоимость:				**293121,20**	**203572**
70	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**35,6260**		**133,65**	**4761**
		Накладные расходы	%	--		25,28	901
		Сметная прибыль	%	8		12,71	453
		Сметная стоимость:				**171,65**	**6115**
71	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**35,6260**		**383,81**	**13674**
		Накладные расходы	%	--		181,55	6468
		Сметная прибыль	%	8		45,23	1611
		Сметная стоимость:				**610,59**	**21753**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**531588**
		РАЗДЕЛ 7. Заполнение проемов					
72	**11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**4,0500**		**1449,69**	**5871**
		Накладные расходы	%	--		521,88	2114
		Сметная прибыль	%	8		157,73	639
		Сметная стоимость:				**2129,30**	**8624**
73	**21-090102-0218 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные ДВУПОЛЬНЫЕ с глухими полотнами ДНГ 27-15**	**м2**	**4,0500**		**13815,38**	**55952**
		Накладные расходы	%	--		600,97	2434
		Сметная прибыль	%	8		1153,31	4671
		Сметная стоимость:				**15569,66**	**63057**
74	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**5039,72**	**5040**
		Накладные расходы	%	--		219,23	219
		Сметная прибыль	%	8		420,72	421
		Сметная стоимость:				**5679,66**	**5680**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**11-150404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности/ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021 С ДВУХ СТОРОН**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**8,1000**		**694,11**	**5622**
		Накладные расходы	%	--		373,91	3029
		Сметная прибыль	%	8		85,44	692
		Сметная стоимость:				**1153,46**	**9343**
76	**11-100107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м2**	**4,0500**		**275,36**	**1115**
		Накладные расходы	%	--		130,17	527
		Сметная прибыль	%	8		32,44	131
		Сметная стоимость:				**437,97**	**1774**
		Проемы оконные					
77	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**9,0600**		**2097,48**	**19003**
		Накладные расходы	%	--		617,49	5594
		Сметная прибыль	%	8		217,20	1968
		Сметная стоимость:				**2932,16**	**26565**
78	**21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**9,0600**		**14008,36**	**126916**
		Накладные расходы	%	--		609,36	5521
		Сметная прибыль	%	8		1169,42	10595
		Сметная стоимость:				**15787,14**	**143032**
79	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**7,2400**		**758,15**	**5489**
		Накладные расходы	%	--		133,30	965
		Сметная прибыль	%	8		71,32	516
		Сметная стоимость:				**962,76**	**6970**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**7,2400**		**954,76**	**6912**
		Накладные расходы	%	--		41,53	301
		Сметная прибыль	%	8		79,70	577
		Сметная стоимость:				**1076,00**	**7790**
81	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,2080**		**2481,34**	**2997**
		Накладные расходы	%	--		539,04	651
		Сметная прибыль	%	8		241,63	292
		Сметная стоимость:				**3262,01**	**3941**
		Откосы					
82	**11-150212-0206 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние - АЛИНЕКС. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**4,9880**		**776,10**	**3871**
		Накладные расходы	%	--		292,75	1460
		Сметная прибыль	%	8		85,51	427
		Сметная стоимость:				**1154,35**	**5758**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**282534**
		РАЗДЕЛ 8. Полы					
83	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.25ММ**	**м2 стяжки**	**36,2900**		**596,04**	**21630**
		Накладные расходы	%	--		190,34	6907
		Сметная прибыль	%	8		62,91	2283
		Сметная стоимость:				**849,29**	**30821**
84	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**36,2900**		**88,03**	**3195**
		Накладные расходы	%	--		6,79	246
		Сметная прибыль	%	8		7,59	275
		Сметная стоимость:				**102,41**	**3716**
85	**11-110101-2803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,2900**		**3117,11**	**113120**
		Накладные расходы	%	--		783,38	28429
		Сметная прибыль	%	8		312,04	11324
		Сметная стоимость:				**4212,53**	**152873**
86	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**38,1045**		**447,75**	**17061**
		Накладные расходы	%	--		145,58	5547

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		47,47	1809
		Сметная стоимость:				**640,79**	**24417**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**211827**
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка					
87	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**42,8200**		**478,11**	**20473**
		Накладные расходы	%	--		222,90	9545
		Сметная прибыль	%	8		56,08	2401
		Сметная стоимость:				**757,09**	**32419**
88	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**153,7100**		**874,12**	**134360**
		Накладные расходы	%	--		358,24	55065
		Сметная прибыль	%	8		98,59	15154
		Сметная стоимость:				**1330,95**	**204580**
89	**11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**154,1600**		**86,68**	**13362**
		Накладные расходы	%	--		29,09	4484
		Сметная прибыль	%	8		9,26	1428
		Сметная стоимость:				**125,02**	**19274**
90	**11-150401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**42,3700**		**121,04**	**5129**
		Накладные расходы	%	--		58,54	2480
		Сметная прибыль	%	8		14,37	609
		Сметная стоимость:				**193,95**	**8217**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**264490**
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**117,1300**		**873,86**	**102355**
		Накладные расходы	%	--		344,67	40371
		Сметная прибыль	%	8		97,48	11418
		Сметная стоимость:				**1316,01**	**154144**
92	**11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**109,5800**		**49,43**	**5417**
		Накладные расходы	%	--		20,14	2207
		Сметная прибыль	%	8		5,57	610
		Сметная стоимость:				**75,14**	**8234**
93	**11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий - ОТКОСЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"**	**м2 отделываемой поверхности**	**4,9880**		**1326,81**	**6618**
		Накладные расходы	%	--		229,32	1144
		Сметная прибыль	%	8		124,49	621
		Сметная стоимость:				**1680,63**	**8383**
		Крыльцо					
94	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3840**		**7178,14**	**2756**
		Накладные расходы	%	--		2090,31	803
		Сметная прибыль	%	8		741,48	285
		Сметная стоимость:				**10009,92**	**3844**
95	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,5500**		**19928,19**	**10961**
		Накладные расходы	%	--		2465,50	1356
		Сметная прибыль	%	8		1791,50	985
		Сметная стоимость:				**24185,19**	**13302**
96	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0088**		**245293,14**	**2168**
		Накладные расходы	%	--		10670,25	94
		Сметная прибыль	%	8		20477,07	181
		Сметная стоимость:				**276440,46**	**2444**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отмостка шириной 1,5м					
97	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ**	**м3 подстилающего слоя**	**5,8500**		**19100,74**	**111739**
		Накладные расходы	%	--		2504,55	14652
		Сметная прибыль	%	8		1728,42	10111
		Сметная стоимость:				**23333,72**	**136502**
98	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ**	**м2 покрытия**	**39,0000**		**896,30**	**34956**
		Накладные расходы	%	--		117,57	4585
		Сметная прибыль	%	8		81,11	3163
		Сметная стоимость:				**1094,98**	**42704**
99	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**39,0000**		**156,34**	**6097**
		Накладные расходы	%	--		17,02	664
		Сметная прибыль	%	8		13,87	541
		Сметная стоимость:				**187,22**	**7302**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**376859**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: № 02-05-01					**6 635 369**

Насосная станция II подъема

Локальная смета № 02-05-02. Технологическое оборудование

1	**13-070401-0103 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**29020,49**	**29020**
		Накладные расходы	%	--		12354,21	12354
		Сметная прибыль	%	8		3309,98	3310
		Сметная стоимость:				**44684,67**	**44685**
3	**13-070401-0104 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,6 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**34935,40**	**34935**
		Накладные расходы	%	--		13046,66	13047
		Сметная прибыль	%	8		3838,56	3839
		Сметная стоимость:				**51820,62**	**51821**
5	**13-340201-0405 РСНБ РК 2015**	**Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**15034,51**	**45104**
		Накладные расходы	%	--		6772,31	20317
		Сметная прибыль	%	8		1744,55	5234
		Сметная стоимость:				**23551,37**	**70654**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка**	**бак**	**1,0000**		**3414,36**	**3414**
		Накладные расходы	%	--		2077,52	2078
		Сметная прибыль	%	8		439,35	439
		Сметная стоимость:				**5931,23**	**5931**
9	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**4869,83**	**194793**
		Накладные расходы	%	--		773,65	30946
		Сметная прибыль	%	8		451,48	18059
		Сметная стоимость:				**6094,96**	**243798**
10	**11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**3863,18**	**23179**
		Накладные расходы	%	--		729,87	4379
		Сметная прибыль	%	8		367,44	2205
		Сметная стоимость:				**4960,49**	**29763**
11	**11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ДИАМ.114Х3ММ**	**м трубопровода**	**3,0000**		**3486,51**	**10460**
		Накладные расходы	%	--		713,48	2140
		Сметная прибыль	%	8		336,00	1008
		Сметная стоимость:				**4535,99**	**13608**
12	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**2371,75**	**7115**
		Накладные расходы	%	--		506,17	1519
		Сметная прибыль	%	8		230,23	691
		Сметная стоимость:				**3108,15**	**9324**
13	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка ДИАМ.65Х3,5ММ**	**м трубопровода**	**3,0000**		**2010,31**	**6031**
		Накладные расходы	%	--		450,14	1350
		Сметная прибыль	%	8		196,84	591
		Сметная стоимость:				**2657,29**	**7972**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-160601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**6430,67**	**102891**
		Накладные расходы	%	--		3382,10	54114
		Сметная прибыль	%	8		785,02	12560
		Сметная стоимость:				**10597,79**	**169565**
15	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2800,09**	**16801**
		Накладные расходы	%	--		1456,01	8736
		Сметная прибыль	%	8		340,49	2043
		Сметная стоимость:				**4596,59**	**27580**
16	**23-040102-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**10,0000**		**102771,41**	**1027714**
		Накладные расходы	%	--		4470,56	44706
		Сметная прибыль	%	8		8579,36	85794
		Сметная стоимость:				**115821,32**	**1158213**
17	**23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**71165,17**	**142330**
		Накладные расходы	%	--		3095,68	6191
		Сметная прибыль	%	8		5940,87	11882
		Сметная стоимость:				**80201,72**	**160403**
18	**23-040102-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**102765,09**	**616591**
		Накладные расходы	%	--		4470,28	26822
		Сметная прибыль	%	8		8578,83	51473
		Сметная стоимость:				**115814,20**	**694885**
19	**23-040102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**52253,95**	**104508**
		Накладные расходы	%	--		2273,05	4546
		Сметная прибыль	%	8		4362,16	8724

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**58889,16**	**117778**
20	**23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**51425,50**	**102851**
		Накладные расходы	%	--		2237,01	4474
		Сметная прибыль	%	8		4293,00	8586
		Сметная стоимость:				**57955,51**	**115911**
21	**23-020803-0303 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x150 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**		**151854,45**	**303709**
		Накладные расходы	%	--		6605,67	13211
		Сметная прибыль	%	8		12676,81	25354
		Сметная стоимость:				**171136,93**	**342274**
22	**23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**3792,15**	**7584**
		Накладные расходы	%	--		164,96	330
		Сметная прибыль	%	8		316,57	633
		Сметная стоимость:				**4273,68**	**8547**
23	**23-020101-0744 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 5 мм - 65 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**3792,15**	**3792**
		Накладные расходы	%	--		164,96	165
		Сметная прибыль	%	8		316,57	317
		Сметная стоимость:				**4273,68**	**4274**
24	**23-020101-0611 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 2,9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1548,81**	**1549**
		Накладные расходы	%	--		67,37	67
		Сметная прибыль	%	8		129,29	129
		Сметная стоимость:				**1745,48**	**1745**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**23-020101-1063 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 125 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**1426,48**	**8559**
		Накладные расходы	%	--		62,05	372
		Сметная прибыль	%	8		119,08	714
		Сметная стоимость:				**1607,61**	**9646**
26	**23-020101-1057 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1404,04**	**2808**
		Накладные расходы	%	--		61,08	122
		Сметная прибыль	%	8		117,21	234
		Сметная стоимость:				**1582,32**	**3165**
27	**23-020101-1011 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 3,5 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**410,07**	**410**
		Накладные расходы	%	--		17,84	18
		Сметная прибыль	%	8		34,23	34
		Сметная стоимость:				**462,14**	**462**
28	**23-020101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**995,72**	**1991**
		Накладные расходы	%	--		43,31	87
		Сметная прибыль	%	8		83,12	166
		Сметная стоимость:				**1122,16**	**2244**
29	**23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**14,0000**		**2607,60**	**36506**
		Накладные расходы	%	--		113,43	1588
		Сметная прибыль	%	8		217,68	3048
		Сметная стоимость:				**2938,71**	**41142**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**46,0000**		**2928,32**	**134703**
		Накладные расходы	%	--		127,38	5860
		Сметная прибыль	%	8		244,46	11245
		Сметная стоимость:				**3300,16**	**151807**
31	**23-020103-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**20,0000**		**2862,92**	**57258**
		Накладные расходы	%	--		124,54	2491
		Сметная прибыль	%	8		239,00	4780
		Сметная стоимость:				**3226,45**	**64529**
32	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**1715,09**	**17151**
		Накладные расходы	%	--		74,61	746
		Сметная прибыль	%	8		143,18	1432
		Сметная стоимость:				**1932,87**	**19329**
33	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**22,0000**		**1332,01**	**29304**
		Накладные расходы	%	--		57,94	1275
		Сметная прибыль	%	8		111,20	2446
		Сметная стоимость:				**1501,15**	**33025**
34	**23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**1167,80**	**14014**
		Накладные расходы	%	--		50,80	610
		Сметная прибыль	%	8		97,49	1170
		Сметная стоимость:				**1316,09**	**15793**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**23-040905-1807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**2106,63**	**6320**
		Накладные расходы	%	--		91,64	275
		Сметная прибыль	%	8		175,86	528
		Сметная стоимость:				**2374,13**	**7122**
36	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26,0000**		**383,81**	**9979**
		Накладные расходы	%	--		181,55	4720
		Сметная прибыль	%	8		45,23	1176
		Сметная стоимость:				**610,59**	**15875**
37	**13-070401-0101 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**24383,95**	**24384**
		Накладные расходы	%	--		10563,37	10563
		Сметная прибыль	%	8		2795,79	2796
		Сметная стоимость:				**37743,10**	**37743**
39	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**49,0000**		**83,55**	**4094**
		Накладные расходы	%	--		36,00	1764
		Сметная прибыль	%	8		9,56	469
		Сметная стоимость:				**129,11**	**6327**
40	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**6,0000**		**60,63**	**364**
		Накладные расходы	%	--		35,00	210
		Сметная прибыль	%	8		7,65	46
		Сметная стоимость:				**103,28**	**620**
41	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство УПОРОВ**	**м3**	**18,0000**		**19796,03**	**356329**
		Накладные расходы	%	--		2809,78	50576
		Сметная прибыль	%	8		1808,46	32552
		Сметная стоимость:				**24414,28**	**439457**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**13-030110-0114 РСНБ РК 2015**	**Таль ручная передвижная, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**16646,63**	**16647**
		Накладные расходы	%	--		5229,83	5230
		Сметная прибыль	%	8		1750,12	1750
		Сметная стоимость:				**23626,58**	**23627**
45	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1562,10**	**1562**
		Накладные расходы	%	--		819,86	820
		Сметная прибыль	%	8		190,56	191
		Сметная стоимость:				**2572,52**	**2573**
46	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1544,21**	**1544**
		Накладные расходы	%	--		813,74	814
		Сметная прибыль	%	8		188,64	189
		Сметная стоимость:				**2546,58**	**2547**
47	**23-040102-1401 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 32, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**46497,92**	**46498**
		Накладные расходы	%	--		2022,66	2023
		Сметная прибыль	%	8		3881,65	3882
		Сметная стоимость:				**52402,23**	**52402**
48	**23-041001-3701 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиль фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**55009,59**	**55010**
		Накладные расходы	%	--		2392,92	2393
		Сметная прибыль	%	8		4592,20	4592
		Сметная стоимость:				**61994,71**	**61995**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**4 270 161**

Насосная станция II подъема

Локальная смета. № 02-05-03. Отопление, вентиляция

		Отопление					
1	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроконвектор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1807,74**	**7231**
		Накладные расходы	%	--		868,32	3473

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		214,08	856
		Сметная стоимость:				**2890,15**	**11561**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ"EVERES T climate" стр.14**	**Электрический конвектор Airelec Basic ML 2500**	**шт**	**4,0000**		**17925,57**	**71702**
		Накладные расходы	%	--		779,76	3119
		Сметная прибыль	%	8		1496,43	5986
		Сметная стоимость:				**20201,76**	**80807**
		Вентиляция					
3	**11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка ДИАМ.315ММ**	**дефлектор**	**2,0000**		**9812,29**	**19625**
		Накладные расходы	%	--		1993,56	3987
		Сметная прибыль	%	8		944,47	1889
		Сметная стоимость:				**12750,31**	**25501**
4	**11-200301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, регулирующие. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1054,73**	**2109**
		Накладные расходы	%	--		610,83	1222
		Сметная прибыль	%	8		133,24	266
		Сметная стоимость:				**1798,80**	**3598**
5	**23-050301-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Решетки регулирующие РВ-300, размер 300х300 мм**	**м2**	**0,1800**		**28898,64**	**5202**
		Накладные расходы	%	--		1257,09	226
		Сметная прибыль	%	8		2412,46	434
		Сметная стоимость:				**32568,19**	**5862**
6	**11-200101-0305 РСНБ РК 2015 прим**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка/ ДИАМ.315ММ ТОЛЩ.СТ.0,5ММ**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,2000**		**3643,20**	**8015**
		Накладные расходы	%	--		884,53	1946
		Сметная прибыль	%	8		362,22	797
		Сметная стоимость:				**4889,94**	**10758**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**138087**

Насосная станция II подъема

Локальная смета № 02-05-04. Электрооборудование, освещение

Силовое электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2769,43**	**2769**
		Накладные расходы	%	--		1046,70	1047
		Сметная прибыль	%	8		305,29	305
		Сметная стоимость:				**4121,43**	**4121**
3	**13-080304-0305 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3223,71**	**3224**
		Накладные расходы	%	--		1137,33	1137
		Сметная прибыль	%	8		348,88	349
		Сметная стоимость:				**4709,92**	**4710**
4	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**2961,38**	**2961**
		Накладные расходы	%	--		886,81	887
		Сметная прибыль	%	8		307,86	308
		Сметная стоимость:				**4156,05**	**4156**
5	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**13,0000**		**1777,51**	**23108**
		Накладные расходы	%	--		451,88	5874
		Сметная прибыль	%	8		178,35	2319
		Сметная стоимость:				**2407,75**	**31301**
6	**23-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**10705,08**	**10705**
		Накладные расходы	%	--		465,67	466
		Сметная прибыль	%	8		893,66	894
		Сметная стоимость:				**12064,41**	**12064**
7	**23-070204-0943 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**8538,75**	**8539**
		Накладные расходы	%	--		371,44	371
		Сметная прибыль	%	8		712,81	713
		Сметная стоимость:				**9623,00**	**9623**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3168,13**	**3168**
		Накладные расходы	%	--		137,81	138
		Сметная прибыль	%	8		264,48	264
		Сметная стоимость:				**3570,42**	**3570**
9	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**		**433,74**	**3036**
		Накладные расходы	%	--		18,87	132
		Сметная прибыль	%	8		36,21	253
		Сметная стоимость:				**488,82**	**3422**
10	**23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1359,93**	**4080**
		Накладные расходы	%	--		59,16	177
		Сметная прибыль	%	8		113,53	341
		Сметная стоимость:				**1532,61**	**4598**
11	**23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1314,40**	**2629**
		Накладные расходы	%	--		57,18	114
		Сметная прибыль	%	8		109,73	219
		Сметная стоимость:				**1481,30**	**2963**
12	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**4603,09**	**9206**
		Накладные расходы	%	--		1069,74	2139
		Сметная прибыль	%	8		453,83	908
		Сметная стоимость:				**6126,66**	**12253**
15	**13-110302-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**4285,87**	**4286**
		Накладные расходы	%	--		1904,17	1904
		Сметная прибыль	%	8		495,20	495
		Сметная стоимость:				**6685,23**	**6685**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**23-051401-0105 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Датчик температуры ДТКБ-53**	**шт.**	**1,0000**		**9047,49**	**9047**
		Накладные расходы	%	--		393,57	394
		Сметная прибыль	%	8		755,28	755
		Сметная стоимость:				**10196,34**	**10196**
17	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**259,0000**		**198,95**	**51528**
		Накладные расходы	%	--		60,06	15555
		Сметная прибыль	%	8		20,72	5367
		Сметная стоимость:				**279,73**	**72450**
18	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1050**		**139767,92**	**14676**
		Накладные расходы	%	--		6079,90	638
		Сметная прибыль	%	8		11667,83	1225
		Сметная стоимость:				**157515,65**	**16539**
19	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**224710,14**	**11236**
		Накладные расходы	%	--		9774,89	489
		Сметная прибыль	%	8		18758,80	938
		Сметная стоимость:				**253243,83**	**12662**
20	**23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0250**		**241567,94**	**6039**
		Накладные расходы	%	--		10508,21	263
		Сметная прибыль	%	8		20166,09	504
		Сметная стоимость:				**272242,24**	**6806**
21	**23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0250**		**570693,46**	**14267**
		Накладные расходы	%	--		24825,17	621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		47641,49	1191
		Сметная стоимость:				**643160,12**	**16079**
22	**23-060144-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0030**		**2123137,77**	**6369**
		Накладные расходы	%	--		92356,49	277
		Сметная прибыль	%	8		177239,54	532
		Сметная стоимость:				**2392733,80**	**7178**
23	**23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0010**		**178416,25**	**178**
		Накладные расходы	%	--		7761,11	8
		Сметная прибыль	%	8		14894,19	15
		Сметная стоимость:				**201071,55**	**201**
24	**23-060201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0500**		**272342,28**	**13617**
		Накладные расходы	%	--		11846,89	592
		Сметная прибыль	%	8		22735,13	1137
		Сметная стоимость:				**306924,30**	**15346**
25	**13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1011,98**	**2024**
		Накладные расходы	%	--		431,70	863
		Сметная прибыль	%	8		115,49	231
		Сметная стоимость:				**1559,18**	**3118**
26	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.18**	**Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТП 1х16-25**	**шт**	**2,0000**		**5475,39**	**10951**
		Накладные расходы	%	--		238,18	476
		Сметная прибыль	%	8		457,09	914
		Сметная стоимость:				**6170,65**	**12341**
27	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**234,0000**		**154,03**	**36043**
		Накладные расходы	%	--		67,75	15853
		Сметная прибыль	%	8		17,74	4152
		Сметная стоимость:				**239,52**	**56048**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**234,0000**		**27,68**	**6477**
		Накладные расходы	%	--		1,20	282
		Сметная прибыль	%	8		2,31	541
		Сметная стоимость:				**31,19**	**7300**
29	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**323,96**	**324**
		Накладные расходы	%	--		154,99	155
		Сметная прибыль	%	8		38,32	38
		Сметная стоимость:				**517,27**	**517**
30	**23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**1,0000**		**929,40**	**929**
		Накладные расходы	%	--		40,43	40
		Сметная прибыль	%	8		77,59	78
		Сметная стоимость:				**1047,42**	**1047**
31	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**3112,71**	**6225**
		Накладные расходы	%	--		1408,50	2817
		Сметная прибыль	%	8		361,70	723
		Сметная стоимость:				**4882,91**	**9766**
32	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка соединительная КС-10**	**шт.**	**1,0000**		**5830,10**	**5830**
		Накладные расходы	%	--		253,61	254
		Сметная прибыль	%	8		486,70	487
		Сметная стоимость:				**6570,41**	**6570**
33	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка соединительная КС-20**	**шт.**	**1,0000**		**5830,10**	**5830**
		Накладные расходы	%	--		253,61	254
		Сметная прибыль	%	8		486,70	487
		Сметная стоимость:				**6570,41**	**6570**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**15,0000**		**477,20**	**7158**
		Накладные расходы	%	--		81,65	1225
		Сметная прибыль	%	8		44,71	671
		Сметная стоимость:				**603,55**	**9053**
35	**24-040207-3914 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Держатель шин заземления К188**	**шт.**	**25,0000**		**91,80**	**2295**
		Накладные расходы	%	--		3,99	100
		Сметная прибыль	%	8		7,66	192
		Сметная стоимость:				**103,46**	**2586**
36	**13-080206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**25,0000**		**257,63**	**6441**
		Накладные расходы	%	--		74,58	1865
		Сметная прибыль	%	8		26,58	664
		Сметная стоимость:				**358,79**	**8970**
37	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**202,75**	**4055**
		Накладные расходы	%	--		8,82	176
		Сметная прибыль	%	8		16,93	339
		Сметная стоимость:				**228,50**	**4570**
38	**23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**252,87**	**1264**
		Накладные расходы	%	--		11,00	55
		Сметная прибыль	%	8		21,11	106
		Сметная стоимость:				**284,98**	**1425**
		Электроосвещение					
39	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**6,0000**		**1285,67**	**7714**
		Накладные расходы	%	--		503,05	3018

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		143,10	859
		Сметная стоимость:				**1931,82**	**11591**
40	**23-070101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,0000**		**659,20**	**3296**
		Накладные расходы	%	--		28,68	143
		Сметная прибыль	%	8		55,03	275
		Сметная стоимость:				**742,91**	**3715**
41	**23-070101-0308 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП1301-18 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**659,20**	**659**
		Накладные расходы	%	--		28,68	29
		Сметная прибыль	%	8		55,03	55
		Сметная стоимость:				**742,91**	**743**
42	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,31**	**3962**
		Накладные расходы	%	--		172,36	172
		Сметная прибыль	%	8		330,77	331
		Сметная стоимость:				**4465,44**	**4465**
43	**23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,1000**		**520,14**	**52**
		Накладные расходы	%	--		22,63	2
		Сметная прибыль	%	8		43,42	4
		Сметная стоимость:				**586,19**	**59**
44	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1006,94**	**1007**
		Накладные расходы	%	--		451,95	452
		Сметная прибыль	%	8		116,71	117
		Сметная стоимость:				**1575,60**	**1576**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7209,60**	**7210**
		Накладные расходы	%	--		313,62	314
		Сметная прибыль	%	8		601,86	602
		Сметная стоимость:				**8125,08**	**8125**
46	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**1,0000**		**1224,06**	**1224**
		Накладные расходы	%	--		53,25	53
		Сметная прибыль	%	8		102,18	102
		Сметная стоимость:				**1379,49**	**1379**
47	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L55W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 55 Вт**	**шт.**	**5,0000**		**1224,06**	**6120**
		Накладные расходы	%	--		53,25	266
		Сметная прибыль	%	8		102,18	511
		Сметная стоимость:				**1379,49**	**6897**
48	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**720,70**	**721**
		Накладные расходы	%	--		297,71	298
		Сметная прибыль	%	8		81,47	81
		Сметная стоимость:				**1099,88**	**1100**
49	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**297,18**	**892**
		Накладные расходы	%	--		142,03	426
		Сметная прибыль	%	8		35,14	105
		Сметная стоимость:				**474,34**	**1423**
50	**23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ**	**шт.**	**1,0000**		**423,36**	**423**
		Накладные расходы	%	--		18,42	18
		Сметная прибыль	%	8		35,34	35