Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Строительство систем питьевого водоснабжения населенного пункта Жылысу, сельского округа Куркелес, Сарыагашсокого района, ЮКО
Договор №37 от 31.07.2018г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительство систем питьевого водоснабжения населенного пункта Жылысу, сельского округа Куркелес, Сарыагашсокого района, ЮКО	38 946 356,65	43 619 919,44	38 946 356,65	43 619 919,44	38 946 356,65	43 619 919,44
	Всего к оплате подрядчику	**38 946 356,65**	**43 619 919,44**	**38 946 356,65**	**43 619 919,44**	**38 946 356,65**	**43 619 919,44**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

_____ **Мырзахметов М.Н.**

Форма-2

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Наименование стройки: Строительство систем питьевого водоснабжения населенного пункта Жылысу, сельского округа Куркелес, Сарыагашсокого района, ЮКО

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 02-02. Внутриплощадочные водопроводные сети					
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод					
		Земляные работы					
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**289,9039**		**92,24**	**26741**
		Накладные расходы	%	--		26,43	7661
		Сметная прибыль	%	8		9,49	2752
		Сметная стоимость:				**128,16**	**37155**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -**	**м3 грунта**	**8,9661**		**1364,90**	**12238**
		Накладные расходы	%	--		901,12	8079
		Сметная прибыль	%	8		181,28	1625
		Сметная стоимость:				**2447,29**	**21943**
3	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ, ЗАЩИТ.СЛОЙ 0,3М**	**м3 грунта**	**58,1883**		**594,22**	**34577**
		Накладные расходы	%	--		392,31	22828
		Сметная прибыль	%	8		78,92	4592
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**61997**
4	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**210,5675**		**13,58**	**2860**
		Накладные расходы	%	--		3,26	686
		Сметная прибыль	%	8		1,35	284
		Сметная стоимость:				**18,19**	**3830**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**210,5675**		**119,35**	**25131**
		Накладные расходы	%	--		61,11	12868
		Сметная прибыль	%	8		14,44	3040
		Сметная стоимость:				**194,90**	**41039**
6	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА ВЫТЕСН.ГРУНТА**	**м3 грунта**	**16,5292**		**112,23**	**1855**
		Накладные расходы	%	--		30,63	506
		Сметная прибыль	%	8		11,43	189
		Сметная стоимость:				**154,30**	**2550**
7	**41-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ**	**т**	**27,2733**		**106,64**	**2908**
		Накладные расходы	%	--		4,64	127
		Сметная прибыль	%	8		8,90	243
		Сметная стоимость:				**120,18**	**3278**
		Трубопроводы					
8	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**13,5850**		**4480,59**	**60869**
		Накладные расходы	%	--		689,77	9370
		Сметная прибыль	%	8		413,63	5619
		Сметная стоимость:				**5583,99**	**75858**
9	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1170**		**518084,36**	**60616**
		Накладные расходы	%	--		267923,62	31347
		Сметная прибыль	%	8		62880,64	7357
		Сметная стоимость:				**848888,62**	**99320**
10	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0610**		**329524,10**	**20101**
		Накладные расходы	%	--		190705,09	11633
		Сметная прибыль	%	8		41618,34	2539
		Сметная стоимость:				**561847,53**	**34273**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0015**		**282468,14**	**424**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	258
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	55
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**736**
12	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**117,4680**		**3822,14**	**448979**
		Накладные расходы	%	--		166,26	19531
		Сметная прибыль	%	8		319,07	37481
		Сметная стоимость:				**4307,48**	**505991**
13	**23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ 114Х3,8ММ**	**м**	**61,2440**		**2452,68**	**150212**
		Накладные расходы	%	--		106,69	6534
		Сметная прибыль	%	8		204,75	12540
		Сметная стоимость:				**2764,12**	**169286**
14	**23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,5060**		**1789,78**	**2695**
		Накладные расходы	%	--		77,86	117
		Сметная прибыль	%	8		149,41	225
		Сметная стоимость:				**2017,05**	**3038**
15	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**8,0000**		**2116,01**	**16928**
		Накладные расходы	%	--		1131,08	9049
		Сметная прибыль	%	8		259,77	2078
		Сметная стоимость:				**3506,85**	**28055**
16	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**9,0000**		**1457,89**	**13121**
		Накладные расходы	%	--		787,89	7091
		Сметная прибыль	%	8		179,66	1617
		Сметная стоимость:				**2425,44**	**21829**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**869,45**	**3478**
		Накладные расходы	%	--		488,34	1953
		Сметная прибыль	%	8		108,62	434
		Сметная стоимость:				**1466,40**	**5866**
18	**23-040102-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**102771,41**	**822171**
		Накладные расходы	%	--		4470,56	35764
		Сметная прибыль	%	8		8579,36	68635
		Сметная стоимость:				**115821,32**	**926571**
19	**23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**9,0000**		**71165,17**	**640487**
		Накладные расходы	%	--		3095,68	27861
		Сметная прибыль	%	8		5940,87	53468
		Сметная стоимость:				**80201,72**	**721816**
20	**23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**46499,41**	**185998**
		Накладные расходы	%	--		2022,72	8091
		Сметная прибыль	%	8		3881,77	15527
		Сметная стоимость:				**52403,91**	**209616**
21	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**32,0000**		**1082,32**	**34634**
		Накладные расходы	%	--		622,23	19911
		Сметная прибыль	%	8		136,36	4364
		Сметная стоимость:				**1840,91**	**58909**
22	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**34,0000**		**712,77**	**24234**
		Накладные расходы	%	--		410,77	13966
		Сметная прибыль	%	8		89,88	3056
		Сметная стоимость:				**1213,42**	**41256**
23	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**12,0000**		**366,91**	**4403**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		218,50	2622
		Сметная прибыль	%	8		46,83	562
		Сметная стоимость:				**632,24**	**7587**
24	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**32,0000**		**2928,32**	**93706**
		Накладные расходы	%	--		127,38	4076
		Сметная прибыль	%	8		244,46	7823
		Сметная стоимость:				**3300,16**	**105605**
25	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**34,0000**		**1715,09**	**58313**
		Накладные расходы	%	--		74,61	2537
		Сметная прибыль	%	8		143,18	4868
		Сметная стоимость:				**1932,87**	**65718**
26	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**875,82**	**10510**
		Накладные расходы	%	--		38,10	457
		Сметная прибыль	%	8		73,11	877
		Сметная стоимость:				**987,03**	**11844**
27	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0625**		**615369,94**	**38461**
		Накладные расходы	%	--		284195,62	17762
		Сметная прибыль	%	8		71965,24	4498
		Сметная стоимость:				**971530,80**	**60721**
28	**23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**3792,15**	**18961**
		Накладные расходы	%	--		164,96	825
		Сметная прибыль	%	8		316,57	1583

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4273,68**	**21368**
29	**23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**2013,86**	**10069**
		Накладные расходы	%	--		87,60	438
		Сметная прибыль	%	8		168,12	841
		Сметная стоимость:				**2269,58**	**11348**
30	**23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**1385,14**	**4155**
		Накладные расходы	%	--		60,25	181
		Сметная прибыль	%	8		115,63	347
		Сметная стоимость:				**1561,03**	**4683**
31	**23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**578,90**	**2895**
		Накладные расходы	%	--		25,18	126
		Сметная прибыль	%	8		48,33	242
		Сметная стоимость:				**652,41**	**3262**
32	**23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**2607,60**	**5215**
		Накладные расходы	%	--		113,43	227
		Сметная прибыль	%	8		217,68	435
		Сметная стоимость:				**2938,71**	**5877**
33	**23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1003,64**	**2007**
		Накладные расходы	%	--		43,66	87
		Сметная прибыль	%	8		83,78	168
		Сметная стоимость:				**1131,08**	**2262**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**13-121101-0306 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**9605,60**	**19211**
		Накладные расходы	%	--		3188,17	6376
		Сметная прибыль	%	8		1023,50	2047
		Сметная стоимость:				**13817,27**	**27635**
		Опоры под задвижки, гидранты и водомерные узлы, соед.детали МС					
36	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ И ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ**	**м3**	**3,0000**		**13682,28**	**41047**
		Накладные расходы	%	--		595,18	1786
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	3427
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**46259**
37	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0038**		**226980,83**	**871**
		Накладные расходы	%	--		124317,97	477
		Сметная прибыль	%	8		28103,90	108
		Сметная стоимость:				**379402,71**	**1455**
38	**21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0038**		**224931,77**	**863**
		Накладные расходы	%	--		9784,53	38
		Сметная прибыль	%	8		18777,30	72
		Сметная стоимость:				**253493,61**	**972**
39	**11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0084**		**90153,50**	**757**
		Накладные расходы	%	--		54257,48	456
		Сметная прибыль	%	8		11552,88	97
		Сметная стоимость:				**155963,86**	**1310**
40	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/ ХОМУТЫ**	**т**	**0,0084**		**185807,57**	**1561**
		Накладные расходы	%	--		8082,63	68
		Сметная прибыль	%	8		15511,22	130

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**209401,42**	**1759**
41	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка СМ-7(2ШТ),СМ-8(5ШТ)**	**т стальных элементов**	**0,0456**		**417071,51**	**19035**
		Накладные расходы	%	--		43597,22	1990
		Сметная прибыль	%	8		36853,50	1682
		Сметная стоимость:				**497522,23**	**22707**
		Прочее					
42	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,1170**		**68532,73**	**8018**
		Накладные расходы	%	--		33066,66	3869
		Сметная прибыль	%	8		8127,95	951
		Сметная стоимость:				**109727,34**	**12838**
43	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0610**		**48309,35**	**2947**
		Накладные расходы	%	--		27172,69	1658
		Сметная прибыль	%	8		6038,56	368
		Сметная стоимость:				**81520,61**	**4973**
44	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0015**		**41104,60**	**62**
		Накладные расходы	%	--		26859,29	40
		Сметная прибыль	%	8		5437,11	8
		Сметная стоимость:				**73401,00**	**110**
45	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**32,0000**		**53,00**	**1696**
		Накладные расходы	%	--		14,33	459
		Сметная прибыль	%	8		5,39	172
		Сметная стоимость:				**72,71**	**2327**
46	**21-020101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ**	**м3**	**3,0000**		**13889,66**	**41669**
		Накладные расходы	%	--		604,20	1813
		Сметная прибыль	%	8		1159,51	3479
		Сметная стоимость:				**15653,37**	**46960**
47	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ОТМОСТКА 12-ТИ КОЛОДЦЕВ**	**м3 подстилающего слоя**	**3,4000**		**19100,74**	**64943**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2504,55	8515
		Сметная прибыль	%	8		1728,42	5877
		Сметная стоимость:				**23333,72**	**79335**
		Колодцы сборные ж/б водопроводные диам.1500 мм = 4 шт					
48	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**33,4728**		**92,24**	**3088**
		Накладные расходы	%	--		26,43	885
		Сметная прибыль	%	8		9,49	318
		Сметная стоимость:				**128,16**	**4290**
49	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -**	**м3 грунта**	**0,5962**		**1364,90**	**814**
		Накладные расходы	%	--		901,12	537
		Сметная прибыль	%	8		181,28	108
		Сметная стоимость:				**2447,29**	**1459**
50	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,2542**		**594,22**	**745**
		Накладные расходы	%	--		392,31	492
		Сметная прибыль	%	8		78,92	99
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**1336**
51	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,2880**		**13,58**	**153**
		Накладные расходы	%	--		3,26	37
		Сметная прибыль	%	8		1,35	15
		Сметная стоимость:				**18,19**	**205**
52	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**11,2880**		**119,35**	**1347**
		Накладные расходы	%	--		61,11	690
		Сметная прибыль	%	8		14,44	163
		Сметная стоимость:				**194,90**	**2200**
53	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6,4100**		**26417,81**	**169338**
		Накладные расходы	%	--		7056,84	45234
		Сметная прибыль	%	8		2677,97	17166
		Сметная стоимость:				**36152,63**	**231738**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ**	**м3**	**0,2300**		**13682,28**	**3147**
		Накладные расходы	%	--		595,18	137
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	263
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**3547**
55	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**4,0000**		**13863,20**	**55453**
		Накладные расходы	%	--		603,05	2412
		Сметная прибыль	%	8		1157,30	4629
		Сметная стоимость:				**15623,55**	**62494**
56	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**5,0000**		**12963,75**	**64819**
		Накладные расходы	%	--		563,92	2820
		Сметная прибыль	%	8		1082,21	5411
		Сметная стоимость:				**14609,89**	**73049**
57	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	**шт.**	**4,0000**		**12963,75**	**51855**
		Накладные расходы	%	--		563,92	2256
		Сметная прибыль	%	8		1082,21	4329
		Сметная стоимость:				**14609,89**	**58440**
58	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1**	**шт.**	**4,0000**		**14924,06**	**59696**
		Накладные расходы	%	--		649,20	2597
		Сметная прибыль	%	8		1245,86	4983
		Сметная стоимость:				**16819,12**	**67276**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**1398,65**	**5595**
		Накладные расходы	%	--		60,84	243
		Сметная прибыль	%	8		116,76	467
		Сметная стоимость:				**1576,25**	**6305**
60	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**1997,18**	**3994**
		Накладные расходы	%	--		86,88	174
		Сметная прибыль	%	8		166,72	333
		Сметная стоимость:				**2250,78**	**4502**
61	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**10020,34**	**40081**
		Накладные расходы	%	--		435,88	1744
		Сметная прибыль	%	8		836,50	3346
		Сметная стоимость:				**11292,72**	**45171**
62	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(3ШТ),С-5(1ШТ)**	**т**	**0,0780**		**299949,74**	**23390**
		Накладные расходы	%	--		13047,81	1017
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	1953
		Сметная стоимость:				**338037,36**	**26360**
63	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,2614**		**445,46**	**1007**
		Накладные расходы	%	--		252,90	572
		Сметная прибыль	%	8		55,87	126
		Сметная стоимость:				**754,23**	**1706**
		Колодцы сборные ж/б водопроводные диам.2000 мм = 5 шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**69,8957**		**92,24**	**6447**
		Накладные расходы	%	--		26,43	1847
		Сметная прибыль	%	8		9,49	664
		Сметная стоимость:				**128,16**	**8958**
65	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -**	**м3 грунта**	**1,2450**		**1364,90**	**1699**
		Накладные расходы	%	--		901,12	1122
		Сметная прибыль	%	8		181,28	226
		Сметная стоимость:				**2447,29**	**3047**
66	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,3172**		**594,22**	**1377**
		Накладные расходы	%	--		392,31	909
		Сметная прибыль	%	8		78,92	183
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**2469**
67	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,8549**		**13,58**	**283**
		Накладные расходы	%	--		3,26	68
		Сметная прибыль	%	8		1,35	28
		Сметная стоимость:				**18,19**	**379**
68	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20,8549**		**119,35**	**2489**
		Накладные расходы	%	--		61,11	1274
		Сметная прибыль	%	8		14,44	301
		Сметная стоимость:				**194,90**	**4065**
69	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**12,6700**		**26417,81**	**334714**
		Накладные расходы	%	--		7056,84	89410
		Сметная прибыль	%	8		2677,97	33930
		Сметная стоимость:				**36152,63**	**458054**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ**	**м3**	**0,3400**		**13682,28**	**4652**
		Накладные расходы	%	--		595,18	202
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	388
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**5243**
71	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**5,0000**		**22313,79**	**111569**
		Накладные расходы	%	--		970,65	4853
		Сметная прибыль	%	8		1862,76	9314
		Сметная стоимость:				**25147,20**	**125736**
72	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**7,0000**		**18062,71**	**126439**
		Накладные расходы	%	--		785,73	5500
		Сметная прибыль	%	8		1507,88	10555
		Сметная стоимость:				**20356,31**	**142494**
73	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б**	**шт.**	**5,0000**		**18062,71**	**90314**
		Накладные расходы	%	--		785,73	3929
		Сметная прибыль	%	8		1507,88	7539
		Сметная стоимость:				**20356,31**	**101782**
74	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**5,0000**		**25030,12**	**125151**
		Накладные расходы	%	--		1088,81	5444
		Сметная прибыль	%	8		2089,51	10448
		Сметная стоимость:				**28208,44**	**141042**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**5,0000**		**1398,65**	**6993**
		Накладные расходы	%	--		60,84	304
		Сметная прибыль	%	8		116,76	584
		Сметная стоимость:				**1576,25**	**7881**
76	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**4,0000**		**1997,18**	**7989**
		Накладные расходы	%	--		86,88	348
		Сметная прибыль	%	8		166,72	667
		Сметная стоимость:				**2250,78**	**9003**
77	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,0000**		**10020,34**	**50102**
		Накладные расходы	%	--		435,88	2179
		Сметная прибыль	%	8		836,50	4182
		Сметная стоимость:				**11292,72**	**56464**
78	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(3ШТ),С-5(2ШТ)**	**т**	**0,1047**		**299949,74**	**31411**
		Накладные расходы	%	--		13047,81	1366
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	2622
		Сметная стоимость:				**338037,36**	**35399**
79	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,0369**		**445,46**	**1353**
		Накладные расходы	%	--		252,90	768
		Сметная прибыль	%	8		55,87	170
		Сметная стоимость:				**754,23**	**2291**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5317512**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				0
		РАЗДЕЛ 2. Канализация					
		Земляные работы					
80	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**99,8613**		**92,24**	**9211**
		Накладные расходы	%	--		26,43	2639
		Сметная прибыль	%	8		9,49	948
		Сметная стоимость:				**128,16**	**12798**
81	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -**	**м3 грунта**	**1,7787**		**1364,90**	**2428**
		Накладные расходы	%	--		901,12	1603
		Сметная прибыль	%	8		181,28	322
		Сметная стоимость:				**2447,29**	**4353**
82	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ, ЗАЩИТ.СЛОЙ 0,3М**	**м3 грунта**	**37,6175**		**594,22**	**22353**
		Накладные расходы	%	--		392,31	14758
		Сметная прибыль	%	8		78,92	2969
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**40080**
83	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА МЕСТ.ГРУНТА ВЫШЕ ЗАЩИТ.СЛОЯ ДЛЯ ВЫВОЗА (ОБЩ.ДАННЫЕ)**	**м3 грунта**	**64,0225**		**112,23**	**7186**
		Накладные расходы	%	--		30,63	1961
		Сметная прибыль	%	8		11,43	732
		Сметная стоимость:				**154,30**	**9878**
84	41-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ**	**т**	**105,6371**		**106,64**	**11265**
		Накладные расходы	%	--		4,64	490
		Сметная прибыль	%	8		8,90	940
		Сметная стоимость:				**120,18**	**12696**
85	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА НЕСЖИМ.ГРУНТА ОБР.ЗАСЫПКИ ВЫШЕ ЗАЩИТ.СЛОЯ (ОБЩ.ДАННЫЕ)**	**м3 грунта**	**54,2080**		**112,23**	**6084**
		Накладные расходы	%	--		30,63	1661

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11,43	620
		Сметная стоимость:				**154,30**	**8364**
86	**41-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ЗАВОЗ ГРУНТА 3,7КМ**	**т**	**89,4432**		**106,64**	**9538**
		Накладные расходы	%	--		4,64	415
		Сметная прибыль	%	8		8,90	796
		Сметная стоимость:				**120,18**	**10750**
87	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ НЕСЖИМ.ГРУНТ ВЫШЕ ЗАЩИТ.СЛОЯ**	**м3 грунта**	**45,7380**		**13,58**	**621**
		Накладные расходы	%	--		3,26	149
		Сметная прибыль	%	8		1,35	62
		Сметная стоимость:				**18,19**	**832**
88	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**45,7380**		**119,35**	**5459**
		Накладные расходы	%	--		61,11	2795
		Сметная прибыль	%	8		14,44	660
		Сметная стоимость:				**194,90**	**8914**
		Трубопровод					
89	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,4700**		**4480,59**	**37951**
		Накладные расходы	%	--		689,77	5842
		Сметная прибыль	%	8		413,63	3503
		Сметная стоимость:				**5583,99**	**47296**
90	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0200**		**518084,36**	**10362**
		Накладные расходы	%	--		267923,62	5358
		Сметная прибыль	%	8		62880,64	1258
		Сметная стоимость:				**848888,62**	**16978**
91	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0200**		**329524,10**	**6590**
		Накладные расходы	%	--		190705,09	3814
		Сметная прибыль	%	8		41618,34	832

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**561847,53**	**11237**
92	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0800**		**3822,14**	**76749**
		Накладные расходы	%	--		166,26	3339
		Сметная прибыль	%	8		319,07	6407
		Сметная стоимость:				**4307,48**	**86494**
93	**23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ 114Х3,8ММ**	**м**	**20,0800**		**2452,68**	**49250**
		Накладные расходы	%	--		106,69	2142
		Сметная прибыль	%	8		204,75	4111
		Сметная стоимость:				**2764,12**	**55504**
94	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0370**		**296793,08**	**10981**
		Накладные расходы	%	--		161390,12	5971
		Сметная прибыль	%	8		36654,66	1356
		Сметная стоимость:				**494837,85**	**18309**
95	**23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**37,1480**		**1185,88**	**44053**
		Накладные расходы	%	--		51,59	1916
		Сметная прибыль	%	8		99,00	3678
		Сметная стоимость:				**1336,46**	**49647**
96	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**77,0000**		**53,00**	**4081**
		Накладные расходы	%	--		14,33	1103
		Сметная прибыль	%	8		5,39	415
		Сметная стоимость:				**72,71**	**5599**
97	**13-110203-0104 РСНБ РК 2015**	**Регулятор давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2,0000**		**2592,37**	**5185**
		Накладные расходы	%	--		1217,44	2435
		Сметная прибыль	%	8		304,79	610

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4114,60**	**8229**
98	**23-041010-3111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 32 м3/ч, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**2,0000**		**628239,54**	**1256479**
		Накладные расходы	%	--		27328,42	54657
		Сметная прибыль	%	8		52445,44	104891
		Сметная стоимость:				**708013,40**	**1416027**
		Колодцы сборные ж/б канализационные диам.1000 мм = 4 шт					
99	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**13,5704**		**92,24**	**1252**
		Накладные расходы	%	--		26,43	359
		Сметная прибыль	%	8		9,49	129
		Сметная стоимость:				**128,16**	**1739**
100	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -**	**м3 грунта**	**0,2417**		**1364,90**	**330**
		Накладные расходы	%	--		901,12	218
		Сметная прибыль	%	8		181,28	44
		Сметная стоимость:				**2447,29**	**592**
101	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,7223**		**594,22**	**429**
		Накладные расходы	%	--		392,31	283
		Сметная прибыль	%	8		78,92	57
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**770**
102	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,5007**		**13,58**	**88**
		Накладные расходы	%	--		3,26	21
		Сметная прибыль	%	8		1,35	9
		Сметная стоимость:				**18,19**	**118**
103	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6,5007**		**119,35**	**776**
		Накладные расходы	%	--		61,11	397
		Сметная прибыль	%	8		14,44	94
		Сметная стоимость:				**194,90**	**1267**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**4,1900**		**20434,12**	**85619**
		Накладные расходы	%	--		9742,26	40820
		Сметная прибыль	%	8		2414,11	10115
		Сметная стоимость:				**32590,49**	**136554**
105	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**4,0000**		**8064,11**	**32256**
		Накладные расходы	%	--		350,79	1403
		Сметная прибыль	%	8		673,19	2693
		Сметная стоимость:				**9088,09**	**36352**
106	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6а**	**шт.**	**4,0000**		**5709,36**	**22837**
		Накладные расходы	%	--		248,36	993
		Сметная прибыль	%	8		476,62	1906
		Сметная стоимость:				**6434,33**	**25737**
107	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**4,0000**		**5709,36**	**22837**
		Накладные расходы	%	--		248,36	993
		Сметная прибыль	%	8		476,62	1906
		Сметная стоимость:				**6434,33**	**25737**
108	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**4,0000**		**7375,71**	**29503**
		Накладные расходы	%	--		320,84	1283
		Сметная прибыль	%	8		615,72	2463
		Сметная стоимость:				**8312,28**	**33249**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**1398,65**	**5595**
		Накладные расходы	%	--		60,84	243
		Сметная прибыль	%	8		116,76	467
		Сметная стоимость:				**1576,25**	**6305**
110	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**10020,34**	**40081**
		Накладные расходы	%	--		435,88	1744
		Сметная прибыль	%	8		836,50	3346
		Сметная стоимость:				**11292,72**	**45171**
111	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С1-02(4ШТ)**	**т**	**0,0516**		**299949,74**	**15477**
		Накладные расходы	%	--		13047,81	673
		Сметная прибыль	%	8		25039,80	1292
		Сметная стоимость:				**338037,36**	**17443**
112	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,4964**		**445,46**	**667**
		Накладные расходы	%	--		252,90	378
		Сметная прибыль	%	8		55,87	84
		Сметная стоимость:				**754,23**	**1129**
113	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**48,0000**		**732,47**	**35159**
		Накладные расходы	%	--		127,01	6097
		Сметная прибыль	%	8		68,76	3300
		Сметная стоимость:				**928,24**	**44556**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2200704**
		ИТОГО по смете: № 02-02	Тенге				**7518216**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 02-03. Внутрипоселковые водопроводные сети					
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети В1					
		Водопроводные сети В1					
10	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**62,0000**		**1457,89**	**90389**
		Накладные расходы	%	--		787,89	48849
		Сметная прибыль	%	8		179,66	11139
		Сметная стоимость:				**2425,44**	**150378**
11	**23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**62,0000**		**71165,17**	**4412241**
		Накладные расходы	%	--		3095,68	191932
		Сметная прибыль	%	8		5940,87	368334
		Сметная стоимость:				**80201,72**	**4972507**
12	**11-220801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**4,9449**		**58725,48**	**290392**
		Накладные расходы	%	--		23626,79	116832
		Сметная прибыль	%	8		6588,18	32578
		Сметная стоимость:				**88940,45**	**439802**
13	**23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (37ШТ)**	**т**	**1,2691**		**238093,50**	**302164**
		Накладные расходы	%	--		10357,07	13144
		Сметная прибыль	%	8		19876,05	25225
		Сметная стоимость:				**268326,61**	**340533**
14	**23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (43ШТ)**	**т**	**1,1438**		**238093,50**	**272331**
		Накладные расходы	%	--		10357,07	11846
		Сметная прибыль	%	8		19876,05	22734
		Сметная стоимость:				**268326,61**	**306912**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (6ШТ)**	**т**	**0,3180**		**238093,50**	**75714**
		Накладные расходы	%	--		10357,07	3294
		Сметная прибыль	%	8		19876,05	6321
		Сметная стоимость:				**268326,61**	**85328**
16	**23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (12ШТ)**	**т**	**0,5040**		**238093,50**	**119999**
		Накладные расходы	%	--		10357,07	5220
		Сметная прибыль	%	8		19876,05	10018
		Сметная стоимость:				**268326,61**	**135237**
17	**23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**45,0000**		**76892,30**	**3460154**
		Накладные расходы	%	--		3344,82	150517
		Сметная прибыль	%	8		6418,97	288854
		Сметная стоимость:				**86656,08**	**3899524**
18	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**63,0000**		**2011,89**	**126749**
		Накладные расходы	%	--		1004,76	63300
		Сметная прибыль	%	8		241,33	15204
		Сметная стоимость:				**3257,98**	**205253**
19	**23-030103-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**63,0000**		**51043,47**	**3215739**
		Накладные расходы	%	--		2220,39	139885
		Сметная прибыль	%	8		4261,11	268450
		Сметная стоимость:				**57524,97**	**3624073**
		Патрубок фланцевый Ду100мм = 60шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (60ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0120**		**329524,10**	**3954**
		Накладные расходы	%	--		190705,09	2288
		Сметная прибыль	%	8		41618,34	499
		Сметная стоимость:				**561847,53**	**6742**
21	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**120,0000**		**712,77**	**85532**
		Накладные расходы	%	--		410,77	49293
		Сметная прибыль	%	8		89,88	10786
		Сметная стоимость:				**1213,42**	**145611**
22	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0480**		**2263,24**	**27268**
		Накладные расходы	%	--		98,45	1186
		Сметная прибыль	%	8		188,94	2276
		Сметная стоимость:				**2550,63**	**30730**
23	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**120,0000**		**1715,09**	**205811**
		Накладные расходы	%	--		74,61	8953
		Сметная прибыль	%	8		143,18	17181
		Сметная стоимость:				**1932,87**	**231945**
		Вентиль для спуска воды Ду50мм = 48шт					
24	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**48,0000**		**936,84**	**44968**
		Накладные расходы	%	--		618,55	29690
		Сметная прибыль	%	8		124,43	5973
		Сметная стоимость:				**1679,82**	**80631**
25	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (48ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0072**		**282468,14**	**2034**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	1238
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	262
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**3534**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**23-040702-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**48,0000**		**5452,06**	**261699**
		Накладные расходы	%	--		237,16	11384
		Сметная прибыль	%	8		455,14	21847
		Сметная стоимость:				**6144,36**	**294929**
27	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,2288**		**1019,13**	**7367**
		Накладные расходы	%	--		44,33	320
		Сметная прибыль	%	8		85,08	615
		Сметная стоимость:				**1148,54**	**8303**
		Клапан для выпуска воздуха Ду25мм =12шт					
28	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: клапан. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**851,58**	**10219**
		Накладные расходы	%	--		361,90	4343
		Сметная прибыль	%	8		97,08	1165
		Сметная стоимость:				**1310,56**	**15727**
29	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**12,0000**		**936,84**	**11242**
		Накладные расходы	%	--		618,55	7423
		Сметная прибыль	%	8		124,43	1493
		Сметная стоимость:				**1679,82**	**20158**
30	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (12ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0036**		**282468,14**	**1017**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	619
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	131
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**1767**
31	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Автоматичнский клапан для сброса воздуха Ду25мм, DAV-P-1-A**	**шт**	**12,0000**		**10431,87**	**125182**
		Накладные расходы	%	--		453,79	5445
		Сметная прибыль	%	8		870,85	10450
		Сметная стоимость:				**11756,51**	**141078**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,0000**		**1461,43**	**17537**
		Накладные расходы	%	--		63,57	763
		Сметная прибыль	%	8		122,00	1464
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**19764**
33	**23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ Ду30Х2,5ММ**	**м**	**3,6144**		**397,28**	**1436**
		Накладные расходы	%	--		17,28	62
		Сметная прибыль	%	8		33,16	120
		Сметная стоимость:				**447,73**	**1618**
		Втулка ПЭ Ду110 =310шт					
34	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК**	**шт.**	**310,0000**		**851,58**	**263990**
		Накладные расходы	%	--		361,90	112189
		Сметная прибыль	%	8		97,08	30094
		Сметная стоимость:				**1310,56**	**406274**
35	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**310,0000**		**911,47**	**282556**
		Накладные расходы	%	--		39,65	12291
		Сметная прибыль	%	8		76,09	23588
		Сметная стоимость:				**1027,21**	**318435**
36	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЙ**	**шт.**	**310,0000**		**1715,09**	**531678**
		Накладные расходы	%	--		74,61	23128
		Сметная прибыль	%	8		143,18	44384
		Сметная стоимость:				**1932,87**	**599190**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ (514ШТ)**	**км трубопровода**	**0,1028**		**360938,61**	**37104**
		Накладные расходы	%	--		190390,62	19572
		Сметная прибыль	%	8		44106,34	4534
		Сметная стоимость:				**595435,57**	**61211**
38	**23-010501-1318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**103,8280**		**4237,76**	**439998**
		Накладные расходы	%	--		184,34	19140
		Сметная прибыль	%	8		353,77	36731
		Сметная стоимость:				**4775,87**	**495869**
				ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ			
		Патрубок Ду80 L=450мм (всего 4шт)					
39	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (4ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0018**		**296230,25**	**533**
		Накладные расходы	%	--		175891,95	317
		Сметная прибыль	%	8		37769,78	68
		Сметная стоимость:				**509891,97**	**918**
40	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (4ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0012**		**282468,14**	**339**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	206
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	44
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**589**
41	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,8072**		**1898,14**	**3430**
		Накладные расходы	%	--		82,57	149
		Сметная прибыль	%	8		158,46	286
		Сметная стоимость:				**2139,17**	**3866**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45Х2,5ММ**	**м**	**1,2048**		**507,97**	**612**
		Накладные расходы	%	--		22,10	27
		Сметная прибыль	%	8		42,41	51
		Сметная стоимость:				**572,47**	**690**
		Патрубок Ду80 L=450мм (всего 16шт)					
43	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (3ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0072**		**296230,25**	**2133**
		Накладные расходы	%	--		175891,95	1266
		Сметная прибыль	%	8		37769,78	272
		Сметная стоимость:				**509891,97**	**3671**
44	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (3ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0048**		**282468,14**	**1356**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	826
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	175
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**2356**
45	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**851,58**	**13625**
		Накладные расходы	%	--		361,90	5790
		Сметная прибыль	%	8		97,08	1553
		Сметная стоимость:				**1310,56**	**20969**
46	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,2288**		**1898,14**	**13721**
		Накладные расходы	%	--		82,57	597
		Сметная прибыль	%	8		158,46	1145
		Сметная стоимость:				**2139,17**	**15464**
47	**23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45Х2,5ММ**	**м**	**4,8192**		**507,97**	**2448**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22,10	106
		Сметная прибыль	%	8		42,41	204
		Сметная стоимость:				**572,47**	**2759**
48	**23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**3315,10**	**53042**
		Накладные расходы	%	--		144,21	2307
		Сметная прибыль	%	8		276,74	4428
		Сметная стоимость:				**3736,05**	**59777**
		Патрубок Ду80 L=600мм (всего 5шт)					
49	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (5ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0030**		**296230,25**	**889**
		Накладные расходы	%	--		175891,95	528
		Сметная прибыль	%	8		37769,78	113
		Сметная стоимость:				**509891,97**	**1530**
50	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (5ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0015**		**282468,14**	**424**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	258
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	55
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**736**
51	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0120**		**1898,14**	**5717**
		Накладные расходы	%	--		82,57	249
		Сметная прибыль	%	8		158,46	477
		Сметная стоимость:				**2139,17**	**6443**
52	**23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5ММ**	**м**	**1,5060**		**507,97**	**765**
		Накладные расходы	%	--		22,10	33
		Сметная прибыль	%	8		42,41	64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**572,47**	**862**
		Патрубок Ду80 L=600мм (всего 20шт)					
53	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (20ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0120**		**296230,25**	**3555**
		Накладные расходы	%	--		175891,95	2111
		Сметная прибыль	%	8		37769,78	453
		Сметная стоимость:				**509891,97**	**6119**
54	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (20ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0060**		**282468,14**	**1695**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	1032
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	218
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**2945**
55	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**851,58**	**17032**
		Накладные расходы	%	--		361,90	7238
		Сметная прибыль	%	8		97,08	1942
		Сметная стоимость:				**1310,56**	**26211**
56	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0480**		**1898,14**	**22869**
		Накладные расходы	%	--		82,57	995
		Сметная прибыль	%	8		158,46	1909
		Сметная стоимость:				**2139,17**	**25773**
57	**23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM**	**м**	**6,0240**		**507,97**	**3060**
		Накладные расходы	%	--		22,10	133
		Сметная прибыль	%	8		42,41	255
		Сметная стоимость:				**572,47**	**3449**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**		**3315,10**	**66302**
		Накладные расходы	%	--		144,21	2884
		Сметная прибыль	%	8		276,74	5535
		Сметная стоимость:				**3736,05**	**74721**
		Патрубок Ду80 L=750мм (всего 20шт)					
59	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (20ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0150**		**296230,25**	**4443**
		Накладные расходы	%	--		175891,95	2638
		Сметная прибыль	%	8		37769,78	567
		Сметная стоимость:				**509891,97**	**7648**
60	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (20ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0060**		**282468,14**	**1695**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	1032
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	218
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**2945**
61	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0600**		**1898,14**	**28586**
		Накладные расходы	%	--		82,57	1243
		Сметная прибыль	%	8		158,46	2386
		Сметная стоимость:				**2139,17**	**32216**
62	**23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM**	**м**	**6,0240**		**507,97**	**3060**
		Накладные расходы	%	--		22,10	133
		Сметная прибыль	%	8		42,41	255
		Сметная стоимость:				**572,47**	**3449**
		Патрубок Ду80 L=900мм (всего 13шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (14ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0117**		**296230,25**	**3466**
		Накладные расходы	%	--		175891,95	2058
		Сметная прибыль	%	8		37769,78	442
		Сметная стоимость:				**509891,97**	**5966**
64	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (14ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0039**		**282468,14**	**1102**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	671
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	142
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**1914**
65	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,7468**		**1898,14**	**22297**
		Накладные расходы	%	--		82,57	970
		Сметная прибыль	%	8		158,46	1861
		Сметная стоимость:				**2139,17**	**25128**
66	**23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM**	**м**	**3,9156**		**507,97**	**1989**
		Накладные расходы	%	--		22,10	87
		Сметная прибыль	%	8		42,41	166
		Сметная стоимость:				**572,47**	**2242**
		Патрубок Ду80 L=1050мм (всего 15шт)					
67	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (15ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0158**		**296230,25**	**4666**
		Накладные расходы	%	--		175891,95	2770
		Сметная прибыль	%	8		37769,78	595
		Сметная стоимость:				**509891,97**	**8031**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (15ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0045**		**282468,14**	**1271**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	774
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	164
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**2209**
69	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,8130**		**1898,14**	**30015**
		Накладные расходы	%	--		82,57	1306
		Сметная прибыль	%	8		158,46	2506
		Сметная стоимость:				**2139,17**	**33827**
70	**23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM**	**м**	**4,5180**		**507,97**	**2295**
		Накладные расходы	%	--		22,10	100
		Сметная прибыль	%	8		42,41	192
		Сметная стоимость:				**572,47**	**2586**
		Патрубок Ду40 L=300мм (всего 36шт)					
71	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (36ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0108**		**282468,14**	**3051**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	1858
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	393
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**5301**
72	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**851,58**	**30657**
		Накладные расходы	%	--		361,90	13028
		Сметная прибыль	%	8		97,08	3495
		Сметная стоимость:				**1310,56**	**47180**
73	**23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ D 45X2,5MM**	**м**	**10,8432**		**507,97**	**5508**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22,10	240
		Сметная прибыль	%	8		42,41	460
		Сметная стоимость:				**572,47**	**6207**
74	**23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**3315,10**	**119344**
		Накладные расходы	%	--		144,21	5191
		Сметная прибыль	%	8		276,74	9963
		Сметная стоимость:				**3736,05**	**134498**
75	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3708**		**615369,94**	**228179**
		Накладные расходы	%	--		284195,62	105380
		Сметная прибыль	%	8		71965,24	26685
		Сметная стоимость:				**971530,80**	**360244**
76	**23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**103,0000**		**2369,31**	**244039**
		Накладные расходы	%	--		103,06	10616
		Сметная прибыль	%	8		197,79	20372
		Сметная стоимость:				**2670,16**	**275027**
		Вентиль Ду20 на подключение абрнентов (всего 434 шт)					
77	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка ВЕНТЕЛЕЙ**	**задвижка или клапан**	**434,0000**		**936,84**	**406588**
		Накладные расходы	%	--		618,55	268450
		Сметная прибыль	%	8		124,43	54003
		Сметная стоимость:				**1679,82**	**729041**
78	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПАТРУБКОВ (868ШТ)**	**км трубопровода**	**0,2604**		**282468,14**	**73555**
		Накладные расходы	%	--		172010,87	44792
		Сметная прибыль	%	8		36358,32	9468
		Сметная стоимость:				**490837,34**	**127814**
79	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**434,0000**		**851,58**	**369586**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		361,90	157065
		Сметная прибыль	%	8		97,08	42132
		Сметная стоимость:				**1310,56**	**568783**
80	**23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**434,0000**		**1003,12**	**435354**
		Накладные расходы	%	--		43,64	18938
		Сметная прибыль	%	8		83,74	36343
		Сметная стоимость:				**1130,50**	**490635**
81	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**261,4416**		**310,81**	**81259**
		Накладные расходы	%	--		13,52	3535
		Сметная прибыль	%	8		25,95	6783
		Сметная стоимость:				**350,28**	**91577**
82	**23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**434,0000**		**1785,06**	**774716**
		Накладные расходы	%	--		77,65	33700
		Сметная прибыль	%	8		149,02	64673
		Сметная стоимость:				**2011,73**	**873089**
				ТРУБОПРОВОДЫ			
83	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**13,0420**		**224078,24**	**2922428**
		Накладные расходы	%	--		125939,55	1642504
		Сметная прибыль	%	8		28001,42	365195
		Сметная стоимость:				**378019,22**	**4930127**
84	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**291,0000**		**871,07**	**253481**
		Накладные расходы	%	--		502,71	146289
		Сметная прибыль	%	8		109,90	31982
		Сметная стоимость:				**1483,68**	**431751**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое В ФУТЛЯРЕ**	**м трубопровода**	**291,0000**		**60,63**	**17644**
		Накладные расходы	%	--		35,00	10185
		Сметная прибыль	%	8		7,65	2226
		Сметная стоимость:				**103,28**	**30056**
86	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2150**		**196647,86**	**42279**
		Накладные расходы	%	--		113895,66	24488
		Сметная прибыль	%	8		24843,48	5341
		Сметная стоимость:				**335387,00**	**72108**
87	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим**	**Трубы ПЭ диаметром 65 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**253,0000**		**871,07**	**220380**
		Накладные расходы	%	--		502,71	127186
		Сметная прибыль	%	8		109,90	27805
		Сметная стоимость:				**1483,68**	**375371**
88	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое В ФУТЛЯРЕ**	**м трубопровода**	**253,0000**		**60,63**	**15340**
		Накладные расходы	%	--		35,00	8855
		Сметная прибыль	%	8		7,65	1936
		Сметная стоимость:				**103,28**	**26131**
89	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**19,0720**		**185652,98**	**3540774**
		Накладные расходы	%	--		109054,94	2079896
		Сметная прибыль	%	8		23576,63	449654
		Сметная стоимость:				**318284,56**	**6070323**
91	**23-010501-1109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**472,6800**		**340,13**	**160773**
		Накладные расходы	%	--		14,80	6994
		Сметная прибыль	%	8		28,39	13421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**383,32**	**181188**
92	**23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1397,8400**		**134,12**	**187478**
		Накладные расходы	%	--		5,83	8155
		Сметная прибыль	%	8		11,20	15651
		Сметная стоимость:				**151,15**	**211284**
94	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ОТВОДОВ(80ШТ)**	**км трубопровода**	**0,0400**		**224078,24**	**8963**
		Накладные расходы	%	--		125939,55	5038
		Сметная прибыль	%	8		28001,42	1120
		Сметная стоимость:				**378019,22**	**15121**
95	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,4000**		**1038,28**	**41947**
		Накладные расходы	%	--		45,17	1825
		Сметная прибыль	%	8		86,68	3502
		Сметная стоимость:				**1170,12**	**47273**
		Футляры					
96	**11-230201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2540**		**672300,16**	**170764**
		Накладные расходы	%	--		300743,73	76389
		Сметная прибыль	%	8		77843,51	19772
		Сметная стоимость:				**1050887,40**	**266925**
97	**11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1730**		**476276,88**	**82396**
		Накладные расходы	%	--		224116,76	38772
		Сметная прибыль	%	8		56031,49	9693
		Сметная стоимость:				**756425,14**	**130862**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр ДО 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0510**		**401638,31**	**20484**
		Накладные расходы	%	--		205234,03	10467
		Сметная прибыль	%	8		48549,79	2476
		Сметная стоимость:				**655422,13**	**33427**
99	**23-011201-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**256,0320**		**5242,36**	**1342212**
		Накладные расходы	%	--		228,04	58386
		Сметная прибыль	%	8		437,63	112048
		Сметная стоимость:				**5908,03**	**1512646**
100	**23-011201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**174,3840**		**2840,90**	**495408**
		Накладные расходы	%	--		123,58	21550
		Сметная прибыль	%	8		237,16	41357
		Сметная стоимость:				**3201,64**	**558314**
101	**23-011201-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**38,3040**		**1421,38**	**54445**
		Накладные расходы	%	--		61,83	2368
		Сметная прибыль	%	8		118,66	4545
		Сметная стоимость:				**1601,87**	**61358**
102	**23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**13,1040**		**848,81**	**11123**
		Накладные расходы	%	--		36,92	484
		Сметная прибыль	%	8		70,86	929
		Сметная стоимость:				**956,59**	**12535**
		Отмостка водопроводных колодцев					
103	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**461,9100**		**484,48**	**223788**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		151,61	70031
		Сметная прибыль	%	8		50,89	23506
		Сметная стоимость:				**686,98**	**317325**
104	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**461,9100**		**1050,24**	**485117**
		Накладные расходы	%	--		120,31	55571
		Сметная прибыль	%	8		93,64	43255
		Сметная стоимость:				**1264,19**	**583943**
		Опоры под задвижки, гидранты					
105	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОД ЗАДВИЖКИ**	**м3**	**1,9400**		**13682,28**	**26544**
		Накладные расходы	%	--		595,18	1155
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	2216
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**29914**
106	**11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1223**		**90153,50**	**11026**
		Накладные расходы	%	--		54257,48	6636
		Сметная прибыль	%	8		11552,88	1413
		Сметная стоимость:				**155963,86**	**19074**
107	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1223**		**185807,57**	**22724**
		Накладные расходы	%	--		8082,63	989
		Сметная прибыль	%	8		15511,22	1897
		Сметная стоимость:				**209401,42**	**25610**
108	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0769**		**226980,83**	**17450**
		Накладные расходы	%	--		124317,97	9558
		Сметная прибыль	%	8		28103,90	2161
		Сметная стоимость:				**379402,71**	**29168**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0769**		**224931,77**	**17293**
		Накладные расходы	%	--		9784,53	752
		Сметная прибыль	%	8		18777,30	1444
		Сметная стоимость:				**253493,61**	**19489**
110	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОД ГИДРАНТЫ**	**м3**	**0,6000**		**13682,28**	**8209**
		Накладные расходы	%	--		595,18	357
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	685
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**9252**
		Прочее					
111	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0640**		**1340809,07**	**85812**
		Накладные расходы	%	--		168718,72	10798
		Сметная прибыль	%	8		120762,22	7729
		Сметная стоимость:				**1630290,01**	**104339**
113	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**436,0000**		**369,29**	**161011**
		Накладные расходы	%	--		235,51	102683
		Сметная прибыль	%	8		48,38	21096
		Сметная стоимость:				**653,19**	**284789**
117	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**436,0000**		**776,05**	**338356**
		Накладные расходы	%	--		457,17	199325
		Сметная прибыль	%	8		98,66	43015
		Сметная стоимость:				**1331,87**	**580696**
118	**23-041013-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010/ ФСМ25**	**шт.**	**436,0000**		**1548,68**	**675224**
		Накладные расходы	%	--		67,37	29372
		Сметная прибыль	%	8		129,28	56368

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1745,33**	**760964**
		Вскрытие и восстановлени гравийного покрытия (шириной 1м) =852м					
119	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания гравийные. Разборка ТОЛЩ.20СМ**	**м3 конструкции**	**170,4000**		**234,20**	**39908**
		Накладные расходы	%	--		82,13	13996
		Сметная прибыль	%	8		25,31	4312
		Сметная стоимость:				**341,64**	**58216**
120	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,667**	**Покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.20СМ**	**м2 основания или покрытия**	**852,0000**		**425,22**	**362287**
		Накладные расходы	%	--		53,07	45216
		Сметная прибыль	%	8		38,26	32600
		Сметная стоимость:				**516,55**	**440103**
		Вывоз мусора					
121	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**306,7200**		**73,00**	**22391**
		Накладные расходы	%	--		3,18	974
		Сметная прибыль	%	8		6,09	1869
		Сметная стоимость:				**82,27**	**25234**
122	**41-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ МУСОРА 3,7КМ**	**т**	**306,7200**		**106,64**	**32709**
		Накладные расходы	%	--		4,64	1423
		Сметная прибыль	%	8		8,90	2731
		Сметная стоимость:				**120,18**	**36863**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39432247**
	ИТОГО по смете: № 02-03		Тенге				**39432247**

Локальная смета № 04-01. Сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4 кВ

		Ограждение КТПН					
112	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**11,0000**		**1914,80**	**21063**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1010,80	11119
		Сметная прибыль	%	8		234,05	2575
		Сметная стоимость:				**3159,65**	**34756**
113	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2300**		**13682,28**	**3147**
		Накладные расходы	%	--		595,18	137
		Сметная прибыль	%	8		1142,20	263
		Сметная стоимость:				**15419,66**	**3547**
114	**21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приставки ПТ43-2(2ШТ) из тяжелого бетона класса В25**	**м3**	**0,2600**		**72286,94**	**18795**
		Накладные расходы	%	--		3144,48	818
		Сметная прибыль	%	8		6034,51	1569
		Сметная стоимость:				**81465,94**	**21181**
115	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения/ РАМКА ПАНЕЛИ ПМ2(4ШТ)**	**т**	**0,0928**		**304464,90**	**28254**
		Накладные расходы	%	--		13244,22	1229
		Сметная прибыль	%	8		25416,73	2359
		Сметная стоимость:				**343125,85**	**31842**
116	**21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**16,2000**		**408,07**	**6611**
		Накладные расходы	%	--		17,75	288
		Сметная прибыль	%	8		34,07	552
		Сметная стоимость:				**459,89**	**7450**
117	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/ РАМКИ**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,6912**		**599,98**	**1615**
		Накладные расходы	%	--		314,57	847

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		73,16	197
		Сметная стоимость:				**987,71**	**2658**
118	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки КМ1Б. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1,0000**		**601,02**	**601**
		Накладные расходы	%	--		373,66	374
		Сметная прибыль	%	8		77,97	78
		Сметная стоимость:				**1052,65**	**1053**
119	**21-050304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0010**		**153174,08**	**153**
		Накладные расходы	%	--		6663,07	7
		Сметная прибыль	%	8		12786,97	13
		Сметная стоимость:				**172624,12**	**173**
120	**21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,1620**		**408,07**	**474**
		Накладные расходы	%	--		17,75	21
		Сметная прибыль	%	8		34,07	40
		Сметная стоимость:				**459,89**	**534**
121	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля**	**шт.**	**2,0000**		**428,37**	**857**
		Накладные расходы	%	--		18,63	37
		Сметная прибыль	%	8		35,76	72
		Сметная стоимость:				**482,76**	**966**
122	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки**	**пара**	**1,0000**		**4072,21**	**4072**
		Накладные расходы	%	--		177,14	177
		Сметная прибыль	%	8		339,95	340
		Сметная стоимость:				**4589,30**	**4589**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/ РАМКИ**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0290**		**599,98**	**17**
		Накладные расходы	%	--		314,57	9
		Сметная прибыль	%	8		73,16	2
		Сметная стоимость:				**987,71**	**29**
124	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М1,М2,М3,М4**	**т стальных элементов**	**0,0375**		**417071,51**	**15623**
		Накладные расходы	%	--		43597,22	1633
		Сметная прибыль	%	8		36853,50	1381
		Сметная стоимость:				**497522,23**	**18637**
125	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем ТОЛЩ.0,05М**	**м2 площади уплотнения**	**9,0000**		**184,82**	**1663**
		Накладные расходы	%	--		44,75	403
		Сметная прибыль	%	8		18,36	165
		Сметная стоимость:				**247,93**	**2231**
		КТПН 63 кВА					
126	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,0000**		**9930,83**	**9931**
		Накладные расходы	%	--		3215,04	3215
		Сметная прибыль	%	8		1051,67	1052
		Сметная стоимость:				**14197,54**	**14198**
127	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,0000**		**25681,07**	**25681**
		Накладные расходы	%	--		9090,19	9090
		Сметная прибыль	%	8		2781,70	2782
		Сметная стоимость:				**37552,96**	**37553**
130	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**822,18**	**822**
		Накладные расходы	%	--		384,29	384
		Сметная прибыль	%	8		96,52	97
		Сметная стоимость:				**1302,99**	**1303**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**23-070501-1014 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа СА4У-4672М**	**шт.**	**1,0000**		**18943,08**	**18943**
		Накладные расходы	%	--		824,02	824
		Сметная прибыль	%	8		1581,37	1581
		Сметная стоимость:				**21348,47**	**21348**
132	**13-080103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2251,06**	**2251**
		Накладные расходы	%	--		897,72	898
		Сметная прибыль	%	8		251,90	252
		Сметная стоимость:				**3400,68**	**3401**
133	**23-070503-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3141,40**	**3141**
		Накладные расходы	%	--		136,65	137
		Сметная прибыль	%	8		262,24	262
		Сметная стоимость:				**3540,29**	**3540**
		Наружное заземления КТП					
134	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**8,1000**		**92,24**	**747**
		Накладные расходы	%	--		26,43	214
		Сметная прибыль	%	8		9,49	77
		Сметная стоимость:				**128,16**	**1038**
135	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,1000**		**11,37**	**92**
		Накладные расходы	%	--		2,73	22
		Сметная прибыль	%	8		1,13	9
		Сметная стоимость:				**15,22**	**123**
136	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**45,0000**		**292,26**	**13152**
		Накладные расходы	%	--		73,16	3292
		Сметная прибыль	%	8		29,23	1316
		Сметная стоимость:				**394,65**	**17759**
137	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**2156,70**	**15097**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		365,26	2557
		Сметная прибыль	%	8		201,76	1412
		Сметная стоимость:				**2723,71**	**19066**
		Дизельная генераторная установка 36 кВА					
138	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкци**	**6,0000**		**1472,46**	**8835**
		Накладные расходы	%	--		665,83	3995
		Сметная прибыль	%	8		171,06	1026
		Сметная стоимость:				**2309,35**	**13856**
139	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС-12.6.6(6ШТ)**	**м3**	**2,3880**		**24822,04**	**59275**
		Накладные расходы	%	--		1079,76	2578
		Сметная прибыль	%	8		2072,14	4948
		Сметная стоимость:				**27973,94**	**66802**
140	**13-370102-0106 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой до 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,0000**		**67790,94**	**67791**
		Накладные расходы	%	--		22664,08	22664
		Сметная прибыль	%	8		7236,40	7236
		Сметная стоимость:				**97691,42**	**97691**
		Кабели и материалы					
142	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**37,8000**		**92,24**	**3487**
		Накладные расходы	%	--		26,43	999
		Сметная прибыль	%	8		9,49	359
		Сметная стоимость:				**128,16**	**4845**
143	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25,2000**		**11,37**	**286**
		Накладные расходы	%	--		2,73	69
		Сметная прибыль	%	8		1,13	28
		Сметная стоимость:				**15,22**	**384**
144	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПРОСЕЯННАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ПОСТЕЛИ**	**м3 грунта**	**12,6000**		**594,22**	**7487**
		Накладные расходы	%	--		392,31	4943
		Сметная прибыль	%	8		78,92	994
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**13425**

1	2	3	4	5	6	7	8
145	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0660**		**100477,11**	**6631**
		Накладные расходы	%	--		68572,28	4526
		Сметная прибыль	%	8		13523,95	893
		Сметная стоимость:				**182573,34**	**12050**
146	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**66,0000**		**547,65**	**36145**
		Накладные расходы	%	--		23,82	1572
		Сметная прибыль	%	8		45,72	3017
		Сметная стоимость:				**617,19**	**40735**
147	**13-080206-1704 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**3,0000**		**641,68**	**1925**
		Накладные расходы	%	--		251,69	755
		Сметная прибыль	%	8		71,47	214
		Сметная стоимость:				**964,84**	**2895**
148	**23-010201-0155 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**816,79**	**2450**
		Накладные расходы	%	--		35,53	107
		Сметная прибыль	%	8		68,19	205
		Сметная стоимость:				**920,51**	**2762**
149	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**25,0000**		**379,88**	**9497**
		Накладные расходы	%	--		126,76	3169
		Сметная прибыль	%	8		40,53	1013
		Сметная стоимость:				**547,17**	**13679**
150	**23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**25,0000**		**74,61**	**1865**
		Накладные расходы	%	--		3,25	81
		Сметная прибыль	%	8		6,23	156
		Сметная стоимость:				**84,08**	**2102**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**9,0000**		**574,82**	**5173**
		Накладные расходы	%	--		134,27	1208
		Сметная прибыль	%	8		56,73	511
		Сметная стоимость:				**765,81**	**6892**
152	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**9,0000**		**98,17**	**884**
		Накладные расходы	%	--		4,27	38
		Сметная прибыль	%	8		8,20	74
		Сметная стоимость:				**110,64**	**996**
153	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**295,0000**		**215,11**	**63458**
		Накладные расходы	%	--		65,29	19260
		Сметная прибыль	%	8		22,43	6617
		Сметная стоимость:				**302,83**	**89336**
154	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**123,0000**		**198,95**	**24471**
		Накладные расходы	%	--		60,06	7387
		Сметная прибыль	%	8		20,72	2549
		Сметная стоимость:				**279,73**	**34407**
155	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**8,0000**		**283,44**	**2268**
		Накладные расходы	%	--		85,39	683
		Сметная прибыль	%	8		29,51	236
		Сметная стоимость:				**398,34**	**3187**
156	**23-060217-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные АКВБбШв 14х 2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0700**		**476941,85**	**33386**
		Накладные расходы	%	--		20746,97	1452
		Сметная прибыль	%	8		39815,11	2787
		Сметная стоимость:				**537503,93**	**37625**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**23-060137-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0190**		**247416,82**	**4701**
		Накладные расходы	%	--		10762,63	204
		Сметная прибыль	%	8		20654,36	392
		Сметная стоимость:				**278833,81**	**5298**
158	**23-060137-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1620**		**221061,18**	**35812**
		Накладные расходы	%	--		9616,16	1558
		Сметная прибыль	%	8		18454,19	2990
		Сметная стоимость:				**249131,53**	**40359**
159	**23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1620**		**448042,72**	**72583**
		Накладные расходы	%	--		19489,86	3157
		Сметная прибыль	%	8		37402,61	6059
		Сметная стоимость:				**504935,18**	**81799**
160	**23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0060**		**291985,72**	**1752**
		Накладные расходы	%	--		12701,38	76
		Сметная прибыль	%	8		24374,97	146
		Сметная стоимость:				**329062,07**	**1974**
161	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0060**		**418104,12**	**2509**
		Накладные расходы	%	--		18187,53	109
		Сметная прибыль	%	8		34903,33	209
		Сметная стоимость:				**471194,98**	**2827**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2920**		**49377,27**	**14418**
		Накладные расходы	%	--		24351,78	7111
		Сметная прибыль	%	8		5898,32	1722
		Сметная стоимость:				**79627,37**	**23251**
163	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,2920**		**264445,31**	**77218**
		Накладные расходы	%	--		11503,37	3359
		Сметная прибыль	%	8		22075,89	6446
		Сметная стоимость:				**298024,58**	**87023**
164	**13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка/МУФТА концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**1011,98**	**10120**
		Накладные расходы	%	--		431,70	4317
		Сметная прибыль	%	8		115,49	1155
		Сметная стоимость:				**1559,18**	**15592**
165	**ПРАЙС-ЛИСТ"ЭПС.KZ " стр.18**	**Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТП 1х16-25**	**шт**	**10,0000**		**5475,39**	**54754**
		Накладные расходы	%	--		238,18	2382
		Сметная прибыль	%	8		457,09	4571
		Сметная стоимость:				**6170,65**	**61707**
166	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**3962,31**	**7925**
		Накладные расходы	%	--		172,36	345
		Сметная прибыль	%	8		330,77	662
		Сметная стоимость:				**4465,44**	**8931**
167	**23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,2000**		**520,14**	**104**
		Накладные расходы	%	--		22,63	5
		Сметная прибыль	%	8		43,42	9
		Сметная стоимость:				**586,19**	**117**

1	2	3	4	5	6	7	8
168	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1006,94**	**2014**
		Накладные расходы	%	--		451,95	904
		Сметная прибыль	%	8		116,71	233
		Сметная стоимость:				**1575,60**	**3151**
169	**23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**		**7209,60**	**14419**
		Накладные расходы	%	--		313,62	627
		Сметная прибыль	%	8		601,86	1204
		Сметная стоимость:				**8125,08**	**16250**
170	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,1200**		**17951,47**	**2154**
		Накладные расходы	%	--		4474,05	537
		Сметная прибыль	%	8		1794,04	215
		Сметная стоимость:				**24219,57**	**2906**
171	**ПРАЙС-ЛИСТ"ALMA Electric" стр.34**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**46,0000**		**33,84**	**1557**
		Накладные расходы	%	--		1,47	68
		Сметная прибыль	%	8		2,82	130
		Сметная стоимость:				**38,13**	**1754**
172	**ПРАЙС-ЛИСТ"ALMA Electric" стр.33**	**Лента сигнальная ЛСЭ-250**	**м**	**74,0000**		**56,12**	**4153**
		Накладные расходы	%	--		2,44	181
		Сметная прибыль	%	8		4,68	347
		Сметная стоимость:				**63,24**	**4680**
173	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**70,0000**		**292,26**	**20458**
		Накладные расходы	%	--		73,16	5121
		Сметная прибыль	%	8		29,23	2046

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**394,65**	**27626**
174	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**2156,70**	**25880**
		Накладные расходы	%	--		365,26	4383
		Сметная прибыль	%	8		201,76	2421
		Сметная стоимость:				**2723,71**	**32685**
175	**13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**30,0000**		**379,29**	**11379**
		Накладные расходы	%	--		161,08	4832
		Сметная прибыль	%	8		43,23	1297
		Сметная стоимость:				**583,60**	**17508**
176	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0300**		**35076,69**	**1052**
		Накладные расходы	%	--		1525,84	46
		Сметная прибыль	%	8		2928,20	88
		Сметная стоимость:				**39530,73**	**1186**
177	**13-080303-1204 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**2843,29**	**5687**
		Накладные расходы	%	--		872,80	1746
		Сметная прибыль	%	8		297,29	595
		Сметная стоимость:				**4013,38**	**8027**
178	**23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**2,0000**		**1434,26**	**2869**
		Накладные расходы	%	--		62,39	125
		Сметная прибыль	%	8		119,73	239
		Сметная стоимость:				**1616,38**	**3233**
179	**13-080303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**2933,66**	**5867**
		Накладные расходы	%	--		867,69	1735
		Сметная прибыль	%	8		304,11	608
		Сметная стоимость:				**4105,46**	**8211**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2/ У615**	**шт.**	**2,0000**		**3388,35**	**6777**
		Накладные расходы	%	--		147,39	295
		Сметная прибыль	%	8		282,86	566
		Сметная стоимость:				**3818,60**	**7637**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1074577**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**0**
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**1074577**

Локальная смета № 07-01. Благоустройство

		Тротуарное покрытие = 22 м2					
9	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.10СМ**	**м2 покрытия**	**22,0000**		**484,48**	**10659**
		Накладные расходы	%	--		151,61	3335
		Сметная прибыль	%	8		50,89	1120
		Сметная стоимость:				**686,98**	**15114**
10	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Основания под тротуары из ПГС. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**м2 покрытия**	**22,0000**		**-50,85**	**-1119**
		Накладные расходы	%	--		-8,34	-184
		Сметная прибыль	%	8		-4,73	-104
		Сметная стоимость:				**-63,92**	**-1406**
11	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,0000**		**1050,24**	**23105**
		Накладные расходы	%	--		120,31	2647
		Сметная прибыль	%	8		93,64	2060
		Сметная стоимость:				**1264,19**	**27812**
12	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**47,0000**		**1067,88**	**50190**
		Накладные расходы	%	--		378,20	17776
		Сметная прибыль	%	8		115,69	5437
		Сметная стоимость:				**1561,77**	**73403**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР 100.20.8**	**м3**	**0,7520**		**31779,82**	**23898**
		Накладные расходы	%	--		1382,42	1040
		Сметная прибыль	%	8		2652,98	1995
		Сметная стоимость:				**35815,22**	**26933**
		Озеленение					
14	**11-470112-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**га**	**0,0290**		**266708,83**	**7735**
		Накладные расходы	%	--		12560,25	364
		Сметная прибыль	%	8		22341,53	648
		Сметная стоимость:				**301610,61**	**8747**
		Железобетонная глухая ограда тип Б5В-2 с насадкой из колючей проволоки тип М11, с					
15	**11-070111-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**299,0000**		**2059,89**	**615906**
		Накладные расходы	%	--		914,05	273301
		Сметная прибыль	%	8		237,91	71137
		Сметная стоимость:				**3211,85**	**960343**
18	**11-070111-0204 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов**	**шт.**	**2,0000**		**18508,05**	**37016**
		Накладные расходы	%	--		7426,97	14854
		Сметная прибыль	%	8		2074,80	4150
		Сметная стоимость:				**28009,82**	**56020**
19	**21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**СТОЛБ С3ВБ(4ШТ)**	**м3**	**0,2400**		**53158,88**	**12758**
		Накладные расходы	%	--		2312,41	555
		Сметная прибыль	%	8		4437,70	1065
		Сметная стоимость:				**59908,99**	**14378**
21	**11-070111-0210 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами**	**шт.**	**1,0000**		**1723,26**	**1723**
		Накладные расходы	%	--		733,59	734
		Сметная прибыль	%	8		196,55	197
		Сметная стоимость:				**2653,40**	**2653**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Калитка**	**м2**	**1,6700**		**25646,29**	**42829**
		Накладные расходы	%	--		1115,61	1863
		Сметная прибыль	%	8		2140,95	3575
		Сметная стоимость:				**28902,86**	**48268**
23	**11-070111-0113 РСНБ РК 2015**	**Насадки металлические из колючей проволоки. Установка**	**м оград**	**299,0000**		**1313,31**	**392680**
		Накладные расходы	%	--		641,55	191824
		Сметная прибыль	%	8		156,39	46760
		Сметная стоимость:				**2111,25**	**631265**
		ИТОГО по смете: № 07-01					1 863 530

02-02/ Внутриплощадочные водопроводные сети	7 518 216
02-03/ Внутрипоселковые водопроводные сети	39 432 247
04-01/ Сети электроснабжения	1 074 577
07-01/ Благоустройство	1 863 530
Итого по акту	**49 888 570**
Оборудование	0
Итого без оборудование	49 888 570
Временные здания и сооружения 2,9%	1 446 769
Итого	51 335 339
Зимнее удорожание 0,91%	467 152
Итого	51 802 490
Итого с оборудованием	51 802 490
Переход на текущие цены с коэф. К=1,0599383	54 907 443
С понижающим коэфициентом К=0,70930923575	38 946 357
НДС 12%	4 673 563
Всего	**43 619 919,44**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

_____ **Мырзахметов М.Н.**