Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры фельдшерско-акушерского пункт в селе Шытты, с/округа Талапты, Отырарского района Туркестанской области.(газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»

Приложение 4
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апрелч 2019 года №178
приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 116 638,47	996 998,63							119 639,84	1 116 638,47
Всего по стройке	**1 116 638,47**	**996 998,63**							**119 639,84**	**1 116 638,47**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "StroyCom-LTD"

Турдыбаева А.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "StroyCom-LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры фельдшерско-акушерского пункт в селе Шытты, с/округа Талапты, Отырарского района Туркестанской области.(газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**165630**
		Раздел 1. Сети ВЛ-10кВ				**81860**
		Опора промежуточная ПоБ10-1.2с -5шт				
1	**Е11-330202-0101** **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**25 279**	**25279**
		Материалы и оборудования ВЛ-10кВ				
65	**Е11-330204-0206** **1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0156**	**525 914**	**8204**
74	**У6124-0201-0103** **6124-0201-0103** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**0,4000**	**1 244**	**498**
75	**У6124-0201-0604** **6124-0201-0604** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**0,4000**	**2 688**	**1075**
		Фундамент под КТПН				
77	**У6104-0202-0102** **6104-0202-0102** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**1**	**5 386**	**5386**
		Фундамент под ДЭС				
79	**У6104-0202-0102** **6104-0202-0102** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**1**	**5 386**	**5386**
		Заземление КТПН, ДЭС, зданий				
81	**У6124-0203-0201** **6124-0203-0201** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**10**	**918**	**9180**

1	2	3	4	5	6	7
83	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	1	4 426	4426
85	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6	1 070	6420
87	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	1	4 426	4426
		Заземление опор				
89	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	6,12	963	5894
90	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1	5 686	5686
	Раздел 2.	**Сети КЛ-0,4кВ**				83770
		Земляные работы				
93	У6101-0102-0101 6101-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 1	м^3	6,09354	354	2157
94	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,18846	6 380	1202
95	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	3,3504	88	295
96	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	0,8376	3 299	2763
97	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	3,3504	575	1926
98	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	29,6	736	21786
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
99	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	36,2	1 027	37177
100	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	2,8	1 878	5258
101	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1,6	966	1546
105	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	2,6	507	1318

1	2	3	4	5	6	7
107	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	29,2	21	613
	Опора наружного освещения СТ-6-3 /ЭСН-5/ -4шт					
117	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	8,0	966	7728
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 на Наружные сети водоснабжения и канализации				**653736**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**146946**
	Раздел 1.	**Водоснабжение холодное В1**				
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 4**	м^3	27,157284	471	12791
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	0,839916	8 328	6995
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3**	м^3	4,9583395	3 623	17964
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3**	м^3	21,57636	88	1899
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4**	м^3	21,57636	575	12406
6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м^3	1,4625005	126	184
7	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103**	м^3	1,4625005	108	158
8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	0,18	10 677	1922
		Трубопроводы				
9	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	км	0,018	1 079 954	19439
11	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,018	239 948	4319
12	У6121-0401-0102 6121-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм**	т	0,0014	192 715	270
21	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм**	т	0,000262	213 199	56
		Гильза				

1	2	3	4	5	6	7
27	У6121-0105-0413 6121-0105-0413 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм	км	0,00008	5 793 843	464
28	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,00004	3 169 256	127
		Футляр				
31	У6121-0103-0107 6121-0103-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,002	4 386 943	8774
33	У6121-0201-0143 6121-0201-0143 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,002	12 883 279	25767
		Колодец водопроводный D-1500мм -1шт				
34	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,294	68 765	20217
43	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,11252	3 202	360
44	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	$м^3$	0,1602	42 954	6881
45	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/	т	0,004112	1 447 973	5954
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**506790**
		Земляные работы				
46	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	34,5199254	471	16259
47	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,0676266	8 328	8891
48	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	5,6890806	3 623	20612
49	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	$м^3$	21,793052	88	1918
50	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	21,793052	575	12531
51	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	8,1054194	126	1021
52	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103	$м^3$	8,1054194	108	875

1	2	3	4	5	6	7
53	**У6122-0101-0101** **6122-0101-0101** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**0,176**	**10 677**	**1879**
		Трубопроводы				
54	**У6122-0204-0102** **6122-0204-0102** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**16,0**	**4 348**	**69568**
55	**Е11-250210-0203** **1125-0210-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,016**	**1 798 719**	**28780**
56	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/**	**т**	**0,024672**	**1 447 973**	**35724**
		Футляр				
57	**У6121-0103-0108** **6121-0103-0108** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,003**	**5 121 016**	**15363**
59	**У6121-0201-0144** **6121-0201-0144** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,003**	**15 150 113**	**45450**
		Колодец канализационный D-1500мм -2шт				
60	**У6122-0401-0105** **6122-0401-0105** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м^3**	**1,006**	**73 781**	**74224**
69	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	**м^3**	**0,3204**	**42 954**	**13762**
70	**У6105-0201-0302** **6105-0201-0302** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	**м^3**	**0,0094737**	**57 264**	**543**
		Колодец канализационный D-1000мм -3шт				
71	**У6122-0401-0103** **6122-0401-0103** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	**м^3**	**0,61**	**104 009**	**63445**
79	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	**м^3**	**0,4806**	**42 954**	**20644**
80	**У6105-0201-0302** **6105-0201-0302** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	**м^3**	**0,0047368**	**57 264**	**271**
		Колодец канализационный D-2000мм -1шт				
81	**У6122-0401-0103** **6122-0401-0103** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	**м^3**	**0,65**	**104 009**	**67606**
88	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	**м^3**	**0,1602**	**42 954**	**6881**
89	**У6105-0201-0302** **6105-0201-0302** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	**м^3**	**0,0094737**	**57 264**	**543**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**819 367**
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге			**819 367**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 5%	Тенге		5,00%	40 968

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	Тенге			**860 335**
		Сметная прибыль 5%	Тенге		5,00%	43 017
		Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		5,00%	43 017
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**946 368**
		Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	1 017 346
		Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**1 017 346**
		Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге		**0,980**	**996 999**
		НДС (12%)	Тенге		12%	119 640
		Всего	**Тенге**			**1 116 638,47**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "StroyCom-LTD"

Турдыбаева А.А.