Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«20» ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BW-invest» Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22Б, Лицензия № 21029875, от 18.10.2021 года, БИН 190140030339
наименование организации, юридический адрес
в лице **коммерческого директора Кокжанова Байбулата Райхановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Кенарал Федоровского района Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", Руководитель Муратова Карина Кайратовна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, ГСЛ №19013520 от 24.06.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Тюебаев З.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, ГСЛ № 24028305 от 16.09.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Мунбаев Р.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО "ДОРСЕРВИС+", БИН 060240003100, КСЛ № II-1048 от 20.06.2008 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора **Шаров В.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГазПроектСтрой», РП №02-2024**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", № 16 от 27.06.2024 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы водопровод	м	80,08	80,08	80,08	80,08
Протяженность трассы канализация	м	67,29	67,29	67,29	67,29
Протяженность трассы ЛЭП	м	425	425	425	425

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактическ и
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение: Водопроводные сети системы В1 выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø32х3,0мм. Водопроводная арматура и фасонные части в колодцах окрашены грунтовкой ГФ-021. При прохождении полиэтиленовых труб через стенки колодцев проложены гильзы из труб стальных электросварных размерами 325х6,0мм и 219х6,0мм. Зазор между гильзой и трубопроводом заделан просмолённой паклей в растворе. В местах пересечения с канализацией и дорогой труба проложена в футляре из трубы стальной электросварной Ø273х5,0мм. Футляры покрываются весьма усиленной антикоррозийной изоляцией.

Канализация: выполнена из гофрированных двухслойных труб из полипропилена PE OD 110 SN16 и PE OD 160 SN16. Смотровые колодцы К1 выполнены из сборных железобетонных элементов. Железобетонные элементы колодцев и стыки элементов в колодцах выполнены на сульфатостойком цементе. Колодцы перекрыты чугунными люками типа «Л». Вокруг люков колодцев, размещённых вне дороги, выполнена бетонная отмостка. Сброс стоков осуществляется в емкость технических жидкостей из стеклопластика V=8 м3.

Электрические сети: Кабельная ЛЭП-0,4кВ выполнена кабелем АВБбШВ 4х95 и 4х25 к щиту ВРУ ФАП. Основное питание выполнено от КТП №2033 10/0,4кВ, резервное питание выполнено от Дизельного генератора в кожухе мощность 50кВА/40кВт, двигатель Perkins, модель TJ50PE, типа Teksan. В местах пересечения с трубопроводом, проездами, водо- и газопроводом, теплотрассой кабель защищается толстостенной ПНД трубой.

Электроосвещение: Сеть наружного электроосвещения выполнена кабелем АВБбШВ 5х2,5 по опорам освещения СТВ-3 ГЦ. Управление выполняется автоматически - с помощью фотореле или в ручную - с ВРУ. Наружное электроосвещение выполнено с помощью уличных светильников, светодиодных, 80Вт, IP 65.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **10.09.2024 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **31.05.2025 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три);**
фактически, месяц: **3 (три);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „Водоканал акимата Федоровского района"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

ТОО „ЭПК-forfait" Алгашидов Д.И.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Кенарал Федоровского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Коммерческий Директор ТОО «BW-invest» Кокжанов Байбулат Райханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)