Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62 БИН 060240010430 ,Тел.: 34-72-59

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс",г. Павлодар, ул. Промышленная зона Восточная ,95 БИН970240004044, тел. 87718013370

Наименование строительства : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет

СПРАВКА №1 от 30.05.2025г

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			№26	13 февраля 2025г						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет	77 520 156,11	69 214 425,10							8 305 731,01	77 520 156,11
аванс 30%										23 256 046,83
резерв 5%										3 876 007,81
Итого к оплате:										**50 388 101,47**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Промжилстройкомплекс"БИН970240004044

Директор _____ Овцынов В.В.

Принял (Заказчик):ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Руководитель _____ Шарипов Р. Ж.

Авторский надзор:
ТОО"ПСД Строй-проект"
Государственная лицензия №16004579 от 11.03.2016г
Эксперт _____ Серикбаев А. Д.

Технический надзор:
ТОО"Управление капитальным строительством -ПВ"
БИН070340002940
Эксперт _____ Таскарин А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел.: 34-72-59 БИН 060240010430
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Промжилстройкомплекс",г. Павлодар, ул. Промышленная зона Восточная ,95 БИН970240004044, тел. 87718013370
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет

Объект : **2-1-1 Архитектурно-строительные решения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 13.02.2025г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
от 27 мая 2025г.

Составлен (а) в текущих ценах на 21.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	937,57	626,0 0,0	626,0 133,0	586 919,0 0,0	586 919,0 124 697,0			586 919,0	
2	2	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	285,93	722,0 0,0	722,0 154,0	206 441,0 0,0	206 441,0 44 033,0			206 441,0	
3	3	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	1 501,1325	105,0		157 619,0				157 619,0	
4	4	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	37,84	15 226,0 15 226,0	0,0 0,0	576 152,0 576 152,0	0,0 0,0			576 152,0	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	877,869	67,0 0,0	67,0 17,0	58 817,0 0,0	58 817,0 14 924,0			58 817,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	877,869	652,0 401,0	251,0 80,0	572 371,0 352 025,0	220 346,0 70 230,0			572 371,0	
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	97,541	4 112,0 4 112,0	0,0 0,0	401 089,0 401 089,0	0,0 0,0			401 089,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2 559 408 1 329 266	1 072 523 253 884	0 0	0 0	2 559 408	
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ										
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	29,56	10 388,0 5 789,0	2 847,0 553,0	307 069,0 171 123,0	84 158,0 16 347,0	51 789,0		307 069,0	
9	9	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,1512	26 270,0		792 072,0		792 072,0		792 072,0	
10	10	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	103,72	24 328,0 14 109,0	4 421,0 839,0	2 523 300,0 1 463 385,0	458 546,0 87 021,0	601 369,0		2 523 300,0	
11	11	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	105,2758	31 957,0		3 364 299,0		3 364 299,0		3 364 299,0	
12	12	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,01308	318 160,0		2 231 282,0		2 231 282,0		2 231 282,0	
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,69748	350 886,0		595 622,0		595 622,0		595 622,0	
14	19	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	74	6 059,0 2 133,0	2 882,0 578,0	448 366,0 157 842,0	213 268,0 42 772,0	77 256,0		448 366,0	
15	20	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	32	8 093,0 3 246,0	3 671,0 736,0	258 976,0 103 872,0	117 472,0 23 552,0	37 632,0		258 976,0	
16	21	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	164	13 148,0 4 945,0	6 439,0 1 290,0	2 156 272,0 810 980,0	1 055 996,0 211 560,0	289 296,0		2 156 272,0	
17	22	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	169,684	40 255,0		6 830 629,0		6 830 629,0		6 830 629,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	23	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,09192	312 556,0 306 049,0	6 507,0 1 646,0	28 730,0 28 132,0	598,0 151,0			28 730,0	
19	24	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С1)	т	0,01824	372 956,0		6 803,0		6 803,0		6 803,0	
20	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С2,С3,С4)	т	0,07368	335 404,0		24 713,0		24 713,0		24 713,0	
21	26	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	2,54	46 983,0 14 737,0	3 500,0 694,0	119 337,0 37 432,0	8 890,0 1 763,0	73 015,0		119 337,0	
22	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	793,246	4 835,0 1 278,0	44,0 6,0	3 835 344,0 1 013 768,0	34 902,0 4 759,0	2 786 673,0		3 835 344,0	
23	34	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	101,754	6 912,0 999,0	19,0 5,0	703 324,0 101 652,0	1 934,0 509,0	599 738,0		703 324,0	
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					24 226 138 3 888 186	1 975 764 388 434	18 362 188 0	0 0	24 226 138	
			Раздел 3: СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ,ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ										
24	36	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	89,49	84 106,0		3 100 147,0		7 526 646,0		7 526 646,0	
25	39	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	36,86	84 106,0		3 100 147,0		3 100 147,0		3 100 147,0	
26	43	234-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$	$м^3$	63,826	37 156,0		2 371 519,0		2 371 519,0		2 371 519,0	
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ,ОПО					5 471 666 0	0 0	5 471 666 0	0 0	5 471 666	
			ИТОГО по акту					39 783 858 5 217 452	3 048 287 642 318	31 360 500 0	0 0	39 783 858	
		Итого по акту										39 783 858	

Всего по акту: 39783858,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в том числе оборудования						0,00					
НДЦС РК 8.04-09-2022,			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом					2 904 222					
Итого:								**42 688 080**					
НДЦС РК 8.01-08-2022,			Сметная прибыль 5%					2 134 404					
НДЦС РК 8.01-08-2022,			Непредвиденные работы и затраты 2%					853 762					
Итого в текущих ценах с 2023г.:								**45 676 245**					
НДЦС РК 8.04-07-2023,			2024год-100% к=1,075					49 101 964					
	0,98		понижающий к=0,98					48 119 924,33					
	НДС (12 %)							5 774 390,92					
Всего по акту								**53 894 315,25**					

СДАЛ:
ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН 970240004044
Директор _____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240001043
Главный специалист _____ Зайнишев А.Б.

Представитель авторского надзора:
ТОО"ПСД Строй-проект"
Государственная лицензия №15004579 от 11.03.2016г
Эксперт _____ Серикбаев А.Д.

Представитель технического надзора:
ТОО"Управление капитальным строительством -ПВ"
БИН 070340002940
Эксперт _____ Гаскарин А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62, Тел : 34-72-59 БИН 060240010430
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Промжилстройкомплекс",г. Павлодар, ул. Промышленная зона Восточная ,95 БИН970240004044, тел. 87718013370
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Байет
(наименование, адрес)

Объект : **7-1-1 Благоустройство и озеленение территории работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 13.02.2025г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
от 27 мая 2025г.

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
1	65	8601-0602-0401 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11-343 м.п.**		114,4	141 696,0	872,0	16 210 022,0	99 757,0	11 161 665,0		16 210 022,0	
				секция		43 257,0	200,0	4 948 601,0	22 880,0				
2	66	8601-0605-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками**		3	251 590,0	2 337,0	754 770,0	7 011,0	524 538,0		754 770,0	
				конструкция		74 407,0	608,0	223 221,0	1 824,0				
3	67	8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**		3	158 466,0	1 531,0	475 398,0	4 593,0	318 465,0		475 398,0	
				конструкция		50 780,0	365,0	152 340,0	1 095,0				
			Итого по разделу 6: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ					17 440 190	111 361	12 004 668	0	17 440 190	
								5 324 162	25 799	0	0		
			ИТОГО по акту					17 440 190	111 361	12 004 668	0	17 440 190	
								5 324 162	25 799	0	0		
		Итого по акту										17 440 190	

Всего по акту: 17440190,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в том числе оборудования						0,00					
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таб.1, п.1 .44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)7,3%					1 273 134					
	Итого:							**18 713 324**					
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2 65.2		Сметная прибыль 5%					935 666					
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2 66.4 б)		Непредвиденные работы и затраты 2%					374 266					
	Итого в текущих ценах с 2023г.:							**20 023 257**					
	НДЦС РК 8.04-07-2023, таб.2		2024год-100% к=1,075					21 525 001					
		0,98	понижающий к=0,98					21 094 500,77					
		НДС (12 %)						2 531 340,09					
		Всего по акту						**23 625 840,86**					

СДАЛ:
ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН 970240004044
Директор_____Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист_____Зайнишев А.Б.

Представитель авторского надзора:
ТОО"ПСД Строй-проект"
Государственная лицензия №16004579 от 11.03.2016г
Эксперт_____Сериков А.Д.

Представитель технического надзора:
ТОО"Управление капитальным строительством -ПВ"
БИН070340002940
Эксперт_____Пасарин А.С.